Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** | **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** | **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 Доп соглашение №49/1 от 11.02.2021 г. (Жайсан)

Номер документа	Дата составления
00000000001	25.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района			тнг	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Аскарбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Глав.спец. / подпись / Капушева Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.02.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость: 264 930 889,00
Из областного бюджета: 264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.: 98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.: 166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начала 2021 года; 30 000 000,00
б) за отчетный период из РБ 0
в) за отчетный период из ОБ 30 000 000,00

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за *февраль* **2021 год**

Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Спецификa: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *февраль* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района	431	тенге	166 154 889,00				0	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00
	ИТОГО			**166 154 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**30 000 000,00**		**30 000 000,00**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".
Джуртшиев Е.Д. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"
Аскарбаев А.К. _____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО "Гидротехник Жоба"
Имашов Е.Ж. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»
Боскымбаев Д.Б. _____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона

Заказ 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 49 от 13 мая 2020 года
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ №5
выполненных работ
за февраль месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета №2-1-1 Наружные сети водоснабжения								
		1.3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
64	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	1414,92	122,09 11,09	111 39,87	172752 15695	157057 56407	42612 59,1	0,0146 0,0317	20,65783 44,85296
65	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	5621,655	96,28 8,74	87,54 31,44	541234 49116	492118 176745	133484 59,1	0,0115 0,025	64,64903 140,54138
66	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	39,07	105,89 9,6	96,29 34,58	4137 375	3762 1351	1020 59,1	0,01265 0,0275	0,49424 1,07443

67	11-010101-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	27,52	105,89	96,29	2914	2650	719	0,01265	0,34813
	м3 грунта		9,59	34,59	264	952	59,1	0,0275	0,7568
68	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	219,73	1508,82	–	331533	–	195936	1,848	406,06104
	м3 грунта		1508,82	–	331533	–	59,1	–	–
69	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	294,65	3432,21	122,8	1011302	36183	154465	1,02	300,543
	м3 основания		811,36	32,82	239067	9669	62,1	0,035	10,31275
70	11-010101-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1332,46	96,28	87,54	128285	116643	31639	0,0115	15,32329
	м3 грунта		8,74	31,44	11642	41893	59,1	0,025	33,3115
71	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1332,46	128,41	52,79	171101	70335	78935	0,108	143,90568
	м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	100766	32795	59,1	0,02625	34,97708
72	11-010104-0405								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4262	13,97	13,97	59536	59536	12037	–	–
	м3 грунта		–	4,78	–	20368	59,1	0,0038	16,1956
73	11-010104-0411								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4262	6,18	6,18	26321	26321	5322	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	9005	59,1	0,00168	7,16016
74	11-010104-0406								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1414,92	15,92	15,92	22522	22522	4554	–	–
	м3 грунта		–	5,45	–	7705	59,1	0,00433	6,1266

75 11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1414,92	6,54	6,54	9258	9258	1872	–	–
	м3 грунта		–	2,24	–	3167	59,1	0,00178	2,51856
76 11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5676,93	74,89	74,89	425118	425118	85472	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	144623	59,1	0,02069	117,45568
77 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	17,71	721,46	–	12777	–	7551	0,972	17,21412
	м3 грунта		721,46	–	12777	–	59,1	–	–
78 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	294,86	25,03	25,03	7381	7381	1492	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	2525	59,1	0,00681	2,008
82 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,627	241387,83	63398,28	392738	103149	200266	194	315,638
	км трубопровода		175645,36	22565,46	285775	36714	62,1	26,83	43,65241
83 23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1468,06793	1206,28		1770901				
	м								
	1.4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети								
120 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	12	14419,87		173038				
	шт.								
122 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	25	15233,71		380843				
	шт.								
124 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	12	19707,41		236489				
	шт.								
126 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	24	1763,47		42323				
	шт.								
127 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	18	2657,01		47826				
	шт.								

172	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	16047,27	449324

Итого прямые затраты по разделу 1	**6419653**	**1285**
		461
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 047 010	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 532 033	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	543 919	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 840 610	
Накладные расходы I уровня, тенге	957 376	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 377 029	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	312 786	
Итого, тенге	7 689 815	
Сметная прибыль (8 %), тенге	615 185	
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 305 000**	

Раздел 7 Локальная смета 2-4-1 Резервуары для воды 300м3(2шт)

7.1 Резервуары

27	29-256000-0000(пл)	Блок угловой	шт	8	67816	542528
28	29-020202-0202(пл)	Плита стеновая угловая	шт	16	46347	741552
29	29-250000-0000(пл)	Панель стеновая 1,69м3	шт	4	121490	485960
30	29-260000-0000(пл)	Панель стеновая 1,71м3	шт	16	123364	1973824
31	29-040404-0404(пл)	Плиты покрытия (1,78м3)	шт	2	185984	371968
32	29-801400-0000(пл)	Плиты покрытия (1,75м3)	шт	2	189221	378442
33	29-030303-0303(пл)	Плита покрытия 1,89м3	шт	6	191010	1146060

Итого прямые затраты по разделу 7	**5640334**	**-**
		-
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 640 334	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 640 334	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	239 150	
Итого, тенге	5 879 484	
Сметная прибыль (8 %), тенге	470 359	

	Итого по разделу на подряд, тенге			**6 349 843**

Раздел 11 Локальная смета 2-6-1Стоительство водонапорной башни

11.3 Металлоконструкции

19 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *т*	6,84023	329987,27	2257189
	Итого прямые затраты по разделу 11			**2257189**
	в том числе			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 257 189
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 257 189
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			95 705
	Итого, тенге			2 352 894
	Сметная прибыль (8 %), тенге			188 232
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 541 126**

Раздел 15 Локальная смета 4-1-1Внеплощадочные сети электроснабжения

15.1 Трансформаторная подстанция

1 11-330208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *подстанция*	1	10217	6954	10217	6954	2948	3	3
			2557	2221	2557	2221	61,7	1,81	1,81
2 11-330208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *подстанция*	1	26958	6086	26958	6086	8446	12,1	12,1
			11514	2175	11514	2175	61,7	1,9	1,9
3 51-080102-0502(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	389592		389592				

4 51-080101-0102(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	360743		360743				
	шт.								
5 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	905	58	905	58	369	0,87	0,87
	шт.		841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
6 23-070501-0608	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	29508,85		29509				
	шт.								
7 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	1	4798	719	4798	719	921	2	2
	шт.		1933	220	1933	220	42,8	0,2	0,2
8 51-021302-0121(об)	Шкаф управления для насосной станции	1	346807		346807				
	шт.								
9 13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2439,67	280	7319	840	2542	2	6
	шт.		1875,33	104,67	5626	314	42,8	0,1	0,3
10 23-070503-0408	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	3	5175,32		15526				
	шт.								
11 11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	3	1873	1192,67	5619	3578	1819	0,85	2,55
	м3 основания		676	517,67	2028	1553	50,8	0,54	1,62
12 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3	1401,93		4206				
	м3								
13 21-049999-9917	Стоимость УСО-3АК=2,000;К=2,000;	0,36	44066,34		15864				
	м3								
	15.3 Линия 10кВ								
19 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	17	6271,59	3108,18	106617	52839	38190	3,06	52,02
	опора		2607,65	1033,29	44330	17566	61,7	0,87	14,79

20 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12876,67	7224,67	38630	21674	13851	5,98	17,94
	опора		5096	2387	15288	7161	61,7	2	6
21 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	5	19890,4	11665,2	99452	58326	35513	9	45
	опора		7669,6	3841,8	38348	19209	61,7	3,21	16,05
22 21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	38	45885,49		1743649				
	шт.								
23 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	76	746,92	13,83	56766	1051	7661	0,212	16,112
	м2 поверхности		196,54	1,88	14937	143	50,8	0,002	0,152
24 29-100000-0000(пл)	Траверса ТМ73	7	12779		89453				
	шт								
25 29-200000-0000(пл)	Траверса ТМs60a	7	2939		20573				
	шт								
26 29-250000-0000(пл)	Оголовок ОГs55	17	17942		305014				
	шт								
27 29-320000-0000(пл)	Оголвок ОГ59	1	14287		14287				
	шт								
28 29-230000-0000(пл)	Накладка ОГ52	7	2543		17801				
	шт								
29 29-233000-0000(пл)	Хомут Х1	14	1338		18732				
	шт								
30 29-565000-0000(пл)	Кроншейн У1	13	4153		53989				
	шт								
31 29-589000-0000(пл)	Крепление изолятора КИsL	5	2339		11695				
	шт								
32 29-658000-0000(пл)	Кронштейн КМ1	2	4049		8098				
	шт								
33 21-130201-0308	Гайки	8,06	190,51		1536				
	кг								
34 29-580000-0000(пл)	Проводник ЗП21	26	1426		37076				
	м								
35 24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	77	10199,16		785335				
	шт.								

36 24-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 *комплект*	24,7	16566,41		409190				
37 24-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *шт.*	36	14182,17		510558				
38 24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	36	11931,99		429552				
39 24-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	15	2891,92		43379				
40 24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	94	818,13		76904				
41 24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	94	361,11		33944				
42 24-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	66	5732,92		378373				
43 24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI27 ГОСТ 30531-97 *шт.*	6	10199,16		61195				
44 24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	36	530,75		19107				
45 13-080101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования *комплект (3 фазы)*	2	30831,5	13180,5	61663	26361	14161	12	24
			11251	5292,5	22502	10585	42,8	4,83	9,66
46 24-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	24280,28		145682				
47 24-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	3199,78		38397				
48 11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *км линии*	1,177	79724,72	37553,1	93836	44200	39042	43,7	51,4349
			39565,85	14195,41	46569	16708	61,7	15,14	17,81978
49 23-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км*	3,6359	251076,61		912889				

15.4 Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД-1-10

50 11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную *комплект*	2	8047,5	696,5	16095	1393	9404	7,42	14,84
			7274	347	14548	694	61,7	0,37	0,74
51 51-080301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) *шт.*	2	65248		130496				
52 24-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	736,51		8838				
53 29-000000-0000(пл)	Хомуты Х7,Х8 *шт*	8	1338		10704				
54 29-235000-0000(пл)	Кронштейн КМ1 *шт*	6	4049		24294				
55 29-980000-0000(пл)	Кронштейн РА1 *шт*	2	10179		20358				
56 29-258000-0000(пл)	Кронштейн РА2 *шт*	2	5316		10632				
57 29-369000-0000(пл)	Вал привода РА3 *шт*	6	8281		49686				
58 24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *шт.*	6	10199,16		61195				
59 24-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 *комплект*	2	16566,41		33133				
60 24-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	27	928,2		25061				
61 24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *м*	20,4	477,47		9740				
	15.5 Установка ОПН								
62 29-680000-0000(пл)	Траверса ТМ96и *шт*	2	5504		11008				
63 29-111000-0000(пл)	Хомут Х62и *шт*	2	1827		3654				
64 23-070222-0104	Шина Ши2 *шт.*	6	965,65		5794				
65 29-222000-0000(пл)	Упор У50 *шт*	2	975		1950				
66 13-080101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования *комплект (3 фазы)*	2	30831,5	13180,5	61663	26361	14161	12	24
			11251	5292,5	22502	10585	42,8	4,83	9,66

67 24-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	6	24280,28		145682				
	шт.								
68 24-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	12	3199,78		38397				
	шт.								
69 21-130201-0308	Гайка М20	3,72	190,51		709				
	кг								
70 21-130201-1106	Болты, шайбы	132	86,85		11464				
	шт.								
	15.6 Заземление								
71 13-080208-0104									
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2350,75	126,63	18806	1013	2301	0,7	5,6
	шт.		641,13	30,75	5129	246	42,8	0,028	0,224
72 13-080208-0202									
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	36	415,58	18,36	14961	661	2050	0,14	5,04
	м		128,22	4,83	4616	174	42,8	0,0044	0,1584
73 13-080208-0104									
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2350,75	126,63	18806	1013	2301	0,7	5,6
	шт.		641,13	30,75	5129	246	42,8	0,028	0,224
74 13-080208-0202									
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	415,6	18,38	16624	735	2278	0,14	5,6
	м		128,23	4,85	5129	194	42,8	0,0044	0,176
75 13-080208-0104									
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	68	2350,75	126,65	159851	8612	19554	0,7	47,6
	шт.		641,12	30,74	43596	2090	42,8	0,028	1,904
76 13-080208-0201									
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	340	305,22	13,71	103775	4662	21772	0,16	54,4
	м		146,54	3,07	49824	1045	42,8	0,0028	0,952
	Итого прямые затраты по разделу 15				**8854811**				**396**

84

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	356 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	267 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 003 091
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 227 638
Накладные расходы I уровня, тенге	239 284
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 094 095
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	385 590
Итого, тенге	9 479 685
Сметная прибыль (8 %), тенге	758 375
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 238 060**

Итого прямые затраты по смете	**23171987**	**1681**
		545

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 403 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 799 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	637 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 741 224
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 227 638
Накладные расходы I уровня, тенге	1 196 660
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 368 647
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 033 231
Итого, тенге	25 401 878
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 032 151
Итого по смете на подряд, тенге	**27 434 028**

		Всего по акту	**тенге**			**27 434 028**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			1 382 065
		в том числе СМР	тенге			26 051 963
		Временные здания и сооружения - 2%х0,8%	тенге			416 831
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**27 850 859**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			547 904
		Итого				**28 398 763**
		ИТОГО:	**Тенге**			**28 398 763**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20%	тенге			5 679 753
		2018г. - 80%	тенге			22 719 011

		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**29 761 905**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			5 679 753
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			24 082 152
		НДС 12%	тенге			**3 571 429**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			681 570
		2018г. - 12%	тенге			2 889 858
		ИТОГО С НДС:	тенге			**33 333 333**
		Скидка по условиям тендера	тенге			3 333 333
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**30 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Джуртшиев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Лобода П.П.
договор от 14.05.2020 года №50,
№ аттестата KZ61VJE00045174 от 13.03.2014

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс" БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Аскарбаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)