Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**	**040140003242**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №49 от 13.05.2020 Доп соглашение №49/1 от 11.02.2021 г. (Жайсан)	

Номер документа	Дата составления
00000000003	**17.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района			тнг	1	27 225 000,00	27 225 000,00
				Итого	1	x	27 225 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Жанузакова А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начала 2021 года:	57 225 000,00
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	27 225 000,00

АКТ № 6

Приемки выполненных работ за *май* **2021 год**

Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *май* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района	431	тенге	166 154 889,00				30 000 000	57 225 000,00		27 225 000,00	57 225 000,00
	ИТОГО			**166 154 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000 000**	**57 225 000,00**		**27 225 000,00**	**57 225 000,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Абсеитов К.Б. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К. _____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б. _____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона

Заказ 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 49 от 13 мая 2020 года
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 6
выполненных работ
за май месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водоснабжения								
		1.1 Внутриплощадочная водопроводная сеть								
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	799	122,09	111	97552	88689	24063	0,0146	11,6654
		м3 грунта		11,09	39,87	8863	31853	59,1	0,0317	25,3283
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	763	96,28	87,54	73459	66793	18117	0,0115	8,7745
		м3 грунта		8,74	31,44	6666	23989	59,1	0,025	19,075
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	48	1508,81	–	72423	–	42802	1,848	88,704
		м3 грунта		1508,81	–	72423	–	59,1	–	–

4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	451	96,27	87,54	43420	39480	10708	0,0115	5,1865
		м3 грунта		8,74	31,44	3940	14179	59,1	0,025	11,275
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	451	128,41	52,79	57913	23807	26717	0,108	48,708
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	34106	11100	59,1	0,02625	11,83875
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1156	13,97	13,97	16148	16148	3265	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	5524	59,1	0,0038	4,3928
7	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1156	6,18	6,18	7139	7139	1443	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	2442	59,1	0,00168	1,94208
8	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1156	74,89	74,89	86568	86568	17404	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	25,47	–	29449	59,1	0,02069	23,91764
9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	721,5	–	1443	–	853	0,972	1,944
		м3 грунта		721,5	–	1443	–	59,1	–	–
10	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,085	551470,59	145647,06	46875	12380	22096	360	30,6
		км трубопровода		363247,06	55352,94	30876	4705	62,1	51,53	4,38005
11	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	85,34	3237,82		276316				
		м								
12	11-220601-0905	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,085	1259294,12	114176,47	107040	9705	4278	46,3	3,9355
		км трубопровода								

			45388,24	35658,82	3858	3031	62,1	28,37	2,41145
13	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,085	67117,65	–	5705	–	2709	61,8	5,253
				51317,65	–	4362	–	62,1	–	–
14	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,302	356745,03	69933,77	107737	21120	56425	270	81,54
				272433,77	28433,77	82275	8587	62,1	27,65	8,3503
15	23-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	303,208	1976,03		599148				
16	11-220601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,302	886370,86	175,5	267684	53	25220	145	43,79
				134430,46	46,36	40598	14	62,1	0,05	0,0151
17	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,302	49645,7	–	14993	–	8021	51,5	15,553
				42768,21	–	12916	–	62,1	–	–
18	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,04	307850	43675	12314	1747	6768	253	10,12
				255275	17175	10211	687	62,1	16,57	0,6628
19	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	40,16	248,4		9976				
20	11-220601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,04	512625	100	20505	4	2903	126	5,04
				116825	25	4673	1	62,1	0,03	0,0012
21	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,04	44500	–	1780	–	1063	51,5	2,06
				42775	–	1711	–	62,1	–	–
22	11-220201-0103	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,007	4164857,14	11571,43	29154	81	1301	330	2,31

	км трубопровода		295285,71	4000	2067	28	62,1	3,56	0,02492
23 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,007	49571,43	–	347	–	186	51,5	0,3605
	км трубопровода		42714,29	–	299	–	62,1	–	–
24 11-150404-0304	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	2,198	112,37	–	247	–	116	0,11	0,24178
	м2 окрашиваемой поверхности		96	–	211	–	54,8	–	–
	1.2 Колодцы внутриплощадочной водопроводной сети								
25 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	168	90,02	83,27	15123	13990	3080	0,00888	1,49184
	м3 грунта		6,74	24,27	1133	4078	59,1	0,0193	3,2424
26 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	132	13,97	13,97	1844	1844	373	–	–
	м3 грунта		–	4,78	–	631	59,1	0,0038	0,5016
27 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	132	6,17	6,17	815	815	165	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	279	59,1	0,00168	0,22176
28 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	36	25,03	25,03	901	901	182	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	308	59,1	0,00681	0,24516
29 11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	34	4,62	4,62	157	157	25	–	–
	м2 спланированной площади		–	1,24	–	42	59,1	0,00099	0,03366
30 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3,4	1401,93		4767				
	м3								
31 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	11,52	23824,74	6141,93	274461	70755	72096	8,86	102,0672
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								

			7550,26	2527,6	86979	29118	62,1	2,218	25,55136
32 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,35	12299,02		4305				
33 21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,74	12635,99		21987				
34 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	6	14419,87		86519				
35 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	1	23832,48		23832				
36 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	12	15233,71		182805				
37 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	1	9362,11		9362				
38 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	2	22223,57		44447				
39 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 *шт.*	6	19707,41		118244				
40 21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 *шт.*	1	39801,46		39801				
41 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	14	1763,47		24689				
42 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	8	2657,01		21256				
43 11-060101-0101	Отмоска бетонная. Устройство *м3*	3,9	16236,92	673,08	63324	2625	2262	1,35	5,265
			1025,64	170	4000	663	48,5	0,1813	0,70707
44 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *т*	0,12922	299983,92		38764				
45 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02632	154210,74		4059				

		т								
46	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,01057	148176,57		1566				
		т								
47	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,19704	342326,43	11038,37	67452	2175	20807	170	33,4968
		т стальных элементов								
				169036,74	1004,87	33307	198	62,1	1,07	0,21083
48	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	10023,18		70162				
		комплект								
49	21-130814-2209	Скобы ходовые	9,45	329,46		3113				
		кг								
50	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	12	1575,92	56,42	18911	677	9210	1,4	16,8
		задвижка или клапан								
				1207,75	28,17	14493	338	62,1	0,03	0,36
51	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	5	2285,4	131,8	11427	659	5503	1,93	9,65
		задвижка или клапан								
				1706,8	65,6	8534	328	62,1	0,07	0,35
52	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	12	40085,19		481022				
		шт.								
53	23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	67420,38		337102				
		шт.								
54	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1665	81	3330	162	1582	1,47	2,94
		шт.								
				1300	9,5	2600	19	60,4	0,01	0,02
55	23-040501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	1494,12		2988				
		шт.								
56	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	34	2569,56	64	87365	2176	13679	0,6	20,4
		фланец								
				647,85	–	22027	–	62,1	–	–
57	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	32	3993,22	109,47	127783	3503	19498	0,9	28,8
		фланец								
				971,78	9,38	31097	300	62,1	0,01	0,32
58	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	900	534	1800	1068	688	0,414	0,828

		шт.		366	188	732	376	62,1	0,226	0,452
59	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913,95		3828				
		шт.								
60	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	6880,6		13761				
		шт.								
61	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,22932	978706,61	299302,29	224437	68636	62538	312,7	71,70836
		т фасонных частей		337637,36	101508,81	77427	23278	62,1	94,3	21,62488
62	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	3,44	130,23	1,16	448	4	44	0,0218	0,07499
		м2		23,26	0,29	80	1	54,2	0,0003	0,00103
63	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	3,44	68,02	0,87	234	3	35	0,0213	0,07327
		м2		18,9	–	65	–	54,2	0,0002	0,00069
		1.3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
83	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2705,35	1206,28		3263410				
		м								
		1.4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети								
120	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	37	14419,87		533535				
		шт.								
121	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	23832,48		23832				
		шт.								
122	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	74	15233,71		1127295				
		шт.								
123	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	22223,57		44447				
		шт.								
124	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	49	19707,41		965663				

		шт.							
125	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	39801,46	39801				
		шт.							
126	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	86	1763,47	151658				
		шт.							
127	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	31	2657,01	82367				
		шт.							
172	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	65	16047,27	1043073				
		комплект							
		Итого прямые затраты по разделу 1			**11669158**				**659**
									167
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			603 972				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			543 864				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			195 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 521 322				
		Накладные расходы I уровня, тенге			488 225				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			12 157 383				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			515 473				
		Итого, тенге			12 672 856				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 013 828				
		Итого по разделу на подряд, тенге			**13 686 684**				

Раздел 3 Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы

3.1 Земляные работы

1	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	98	142,47	133,3	13962	13063	3266	0,013	1,274
		м3 грунта		9,1	47,3	892	4635	59,1	0,0376	3,6848
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	24,2	96,24	87,52	2329	2118	574	0,0115	0,2783
		м3 грунта		8,72	31,45	211	761	59,1	0,025	0,605

3	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	3,67	2586,65	–	9493	–	5610	3,168	11,62656
		м3 грунта		2586,65	–	9493	–	59,1	–	–
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	24,2	22,77	22,77	551	551	125	–	–
		м3 грунта		–	8,72	–	211	59,1	0,00806	0,19505
5	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	24,2	11,24	11,24	272	272	61	–	–
		м3 грунта		–	4,3	–	104	59,1	0,00398	0,09632
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,67	721,53	–	2648	–	1565	0,972	3,56724
		м3 грунта		721,53	–	2648	–	59,1	–	–
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	24,2	128,39	52,77	3107	1277	1434	0,108	2,6136
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,63	1830	596	59,1	0,02625	0,63525
8	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,650;	161,7	74,5		12047				
		т								
9	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	56	4,63	4,63	259	259	41	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,25	–	70	59,1	0,00099	0,05544
10	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	24	586,29	474,92	14071	11398	3310	0,113	2,712
		м2 уплотненной поверхности основания		82,54	150,83	1981	3620	59,1	0,12973	3,11352
11	11-010201-0801	Основание. Полив водой	24	43,25	–	1038	–	606	0,061	1,464
		м2 уплотненной площади основания		42,71	–	1025	–	59,1	–	–

3.2 Фундаменты

12	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	1,6	14964,38	673,13	23943	1077	928	1,35	2,16
				1025,63	170	1641	272	48,5	0,1813	0,29008
13	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	1,6	4005,63	1192,5	6409	1908	970	0,85	1,36
				676,25	517,5	1082	828	50,8	0,54	0,864
14	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *шт. сборных конструкций*	19	1643,84	779	31233	14801	10269	0,668	12,692
				569,26	301,05	10816	5720	62,1	0,2801	5,3219
15	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	26	2472,81	1233,62	64293	32074	20983	0,937	24,362
				818,15	481,42	21272	12517	62,1	0,4482	11,6532
16	21-049999-9901	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт.*	19	5411		102809				
17	21-049999-9901	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт.*	26	10768		279968				
18	11-060101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство *м3*	7,6	19210,66	828,16	146001	6294	9527	2,82	21,432
				2371,58	213,16	18024	1620	48,5	0,2261	1,71836
19	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	138,14	746,95	13,83	103183	1911	13924	0,212	29,28568
				196,55	1,87	27151	259	50,8	0,002	0,27628
20	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная *м2 поверхности*	12,64	589,95	7,52	7457	95	2061	0,382	4,82848
				317,25	3,72	4010	47	50,8	0,004	0,05056
21	11-060101-0120	Устройство фундаментов под перегородки *м3*	1,1	19572,73	1321,82	21530	1454	1812	3,6	3,96
				3105,45	290,91	3416	320	48,5	0,3064	0,33704
22	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,02259	151467,46		3422				

23	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00226	152751,43		345				
		т								
24	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,27767	10944,65	936,36	3039	260	1403	11,6	3,22097
		т		10008,28	406,96	2779	113	48,5	0,38	0,10551
25	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,08976	151467,46		13596				
		т								
26	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,11951	151420,53		18096				
		т								
27	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0684	152751,43		10448				
		т								
		3.2.1 Фундаменты ФМ-1, ФМ-2 и приямок								
28	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,7	20771,43	675,71	14540	473	1185	3,94	2,758
		м3		3244,29	245,71	2271	172	48,5	0,2285	0,15995
29	11-060401-0102	Устройство приямка	0,25	28800	1624	7200	406	977	8,99	2,2475
		м3		7660	400	1915	100	48,5	0,4158	0,10395
30	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0088	171629,73		1510				
		т								
		3.2.2 Фундаменты под крыльца								
31	11-060401-0102	Устройство крылец	0,6	26631,67	1628,33	15979	977	2346	8,99	5,394
		м3		7661,67	400	4597	240	48,5	0,4158	0,24948
32	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;	0,00524	171629,73		899				
		т								
		3.3 Бетонные работы								
33	11-060301-0406	Устройство выпусков из фундамента	0,05856	53466,53	12226,78	3131	716	1264	42,5	2,4888
		т		39839,48	4661,89	2333	273	48,5	4,38	0,25649

34	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01432	152751,43		2187			
		т							
35	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04424	148325,5		6562			
		т							
36	11-060501-0104	Устройство МС1,2,3,4	4,54	31822,03	3875,55	144472	17595	21613	10,4	47,216
		м3		8862,56	953,08	40236	4327	48,5	1,0068	4,57087
37	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14412	148325,5		21377			
		т							
38	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,08114	152751,43		12394			
		т							
39	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,94	38488,3	2813,83	36179	2645	5310	13,1	12,314
		м3		11017,02	630,85	10356	593	48,5	0,6699	0,62971
40	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,06585	145658,12		9592			
		т							
41	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0191	152751,43		2918			
		т							
42	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,8	28385,53	3033,68	107865	11528	14531	8,25	31,35
		м3		7203,68	680,79	27374	2587	48,5	0,7231	2,74778
43	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,12833	151467,46		19438			
		т							
44	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0703	152751,43		10738			
		т							
45	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5674	14527,67	1039,83	8243	590	3705	14,94	8,47696
		т		13212,9	252,03	7497	143	48,5	0,2	0,11348

3.4 Горизонтальное армирование

46	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,07675	233146,58	1433,22	17894	110	1917	56,4	4,3287
		т металлических изделий		48651,47	508,14	3734	39	50,8	0,54	0,04145
		3.5 Перекрытие								
47	11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	6	5196,5	784	31179	4704	9819	2,74	16,44
		шт. сборных конструкций		2423,17	212	14539	1272	62,1	0,2261	1,3566
48	21-040111-0100	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.12-8т-С9 СТ РК 949-92	3	37500		112500				
		шт.								
49	21-040111-0100	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.10-8т-С9 СТ РК 949-92	3	31339		94017				
		шт.								
50	11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	1	856	346	856	346	370	0,511	0,511
		отверстие		479	249	479	249	50,8	0,265	0,265
51	11-460301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	1	1024	403	1024	403	437	0,607	0,607
		отверстие		569	291	569	291	50,8	0,31	0,31
		3.5.1 Монорельс								
52	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,1323	30702,95	13628,12	4062	1803	1312	14,3	1,89189
		т конструкций		12796,67	3492,06	1693	462	60,9	3,24	0,42865
53	21-060209-0201	Стоимость балки	0,1323	329987,27		43657				
		т								
54	11-150403-1001	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	0,7	88,57	–	62	–	29	0,088	0,0616
		м2 окрашиваемой поверхности		75,71	–	53	–	54,8	0,0004	0,00028

55 11-070112-0201	Ригели. Замоноличивание	0,05	16520	520	826	26	43	1,28	0,064
	м3 бетона в деле		1180	200	59	10	62,1	0,1574	0,00787
56 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0306	206405,23	882,35	6316	27	767	58	1,7748
	т		51307,19	392,16	1570	12	48,5	0,36	0,01102
	3.6 Стены и перегородки								
57 11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	25,5	16472	1476,94	420036	37662	59401	5,07	129,285
	м3 кладки		4210,47	375,06	107367	9564	50,8	0,4	10,2
58 11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	24,7	1778,14	153,81	43920	3799	15397	1,43	35,321
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1187,57	39,55	29333	977	50,8	0,0422	1,04234
59 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0277	330216,61	902,53	9147	25	2357	198	5,4846
	т		175090,25	361,01	4850	10	48,5	0,36	0,00997
60 21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,245	21429		26679				
	1000шт.								
61 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,09002	152751,43		13751				
	т								
62 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,03736	171629,73		6412				
	т								
	3.7 Кровля								
63 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	42	490,05	72,86	20582	3060	4804	0,243	10,206
	м2 стяжки		184,62	18,19	7754	764	56,4	0,0194	0,8148
64 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	210	12,11	1,07	2543	225	114	0,0009	0,189
	м2 стяжки		0,69	0,28	144	59	56,4	0,0003	0,063

65	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	42	279,36	8,19	11733	344	1452	0,0694	2,9148
		м2 изолируемой поверхности		59,14	2,14	2484	90	56,4	0,0021	0,0882
66	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	10,5	12490	1214,95	131145	12757	14080	2,71	28,455
		м3 утеплителя		2058,86	318,76	21618	3347	56,4	0,34	3,57
67	11-100105-0101	Стропила. Установка	3,243	73488,74	940,49	238324	3050	35458	22,1	71,6703
		м3 древесины в конструкции		17888,99	395	58014	1281	59,8	0,37	1,19991
68	11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов	10,8	2432,13	19,81	26267	214	3711	0,68	7,344
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн		564,72	9,81	6099	106	59,8	0,0105	0,1134
69	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	3,12	2637,5	17,31	8229	54	2231	1,43	4,4616
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1187,5	8,33	3705	26	59,8	0,009	0,02808
70	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0112	330089,29	803,57	3697	9	953	198	2,2176
		т		175089,29	357,14	1961	4	48,5	0,36	0,00403
71	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0068	429411,76	1617,65	2920	11	824	289	1,9652
		т		249264,71	588,24	1695	4	48,5	0,62	0,00422
72	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	68	1631,43	50,18	110937	3412	14332	0,424	28,832
		м2 кровли		356,57	17,13	24247	1165	56,4	0,0169	1,1492
73	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	68	211,78	1,81	14401	123	1038	0,029	1,972
		м2 обработанной поверхности		24,71	0,82	1680	56	59,8	0,00079	0,05372
74	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,243	6077,09	38,85	19708	126	1305	0,78	2,52954
		м3 древесины в конструкции		655,87	17,27	2127	56	59,8	0,017	0,05513
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2743597**				**598**
										59

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 500 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 196 032

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 034 894
- перевозка грузов, тенге	12 047
Накладные расходы I уровня, тенге	301 551
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 045 148
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	129 114
Итого, тенге	3 174 262
Сметная прибыль (8 %), тенге	253 941
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 428 203**

Раздел 7 Локальная смета 2-4-1 Резервуары для воды 300м3(2шт)

7.1 Резервуары

1 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	150	27,8	27,8	4170	4170	942	–	–
	м3 грунта		–	10,63	–	1594	59,1	0,00984	1,476
2 11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	660	81,17	76,73	53570	50642	13309	0,00584	3,8544
	м3 грунта		4,44	29,68	2928	19592	59,1	0,0254	16,764
3 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	432	25,03	25,03	10815	10815	2187	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	3700	59,1	0,00681	2,94192
4 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	432	19,81	19,81	8560	8560	1730	–	–
	м3 грунта		–	6,78	–	2928	59,1	0,00539	2,32848
8 11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	180	81,17	76,73	14611	13812	3630	0,00584	1,0512
	м3 грунта		4,44	29,68	799	5343	59,1	0,0254	4,572

9	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	200	114,96	109,01	22992	21801	5583	0,0069	1,38
		м3 грунта		5,88	41,35	1176	8270	59,1	0,035	7
10	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,200;	240	57,97		13913				
		т								
13	11-010201-0801	Основание. Полив водой	240	43,27	–	10385	–	6058	0,061	14,64
		м2 уплотненной площади основания		42,71	–	10251	–	59,1	–	–
14	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	240	586,25	474,9	140701	113976	33096	0,113	27,12
		м2 уплотненной поверхности основания		82,53	150,8	19807	36193	59,1	0,12973	31,1352
17	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	20	14964,45	673,05	299289	13461	11597	1,35	27
		м3		1025,65	169,95	20513	3399	48,5	0,1813	3,626
18	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	66	23655,36	2134,15	1561254	140854	214853	6,51	429,66
		м3		5962,44	749,62	393521	49475	48,5	0,6974	46,0284
19	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,657	151420,33		99483				
		т								
20	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1644	151467,46		24901				
		т								
21	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,602	148325,5		385943				
		т								
22	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2146	171629,73		36832				
		т								

24 11-070201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	47,56	25879,77	7227,86	1230842	343757	430769	12,71	604,4876
	м3 сборных железобетонных конструкций		11507,51	3077,65	547297	146373	62,1	3,19805	152,09926
25 11-070404-0102	Плиты покрытий. Установка	18,4	5477,34	2581,09	100783	47492	26037	2,13	39,192
	м3 сборных конструкций		1906,14	372,5	35073	6854	62,1	0,307	5,6488
26 29-101010-0101(пл)	Стоимость доставки до объекта строительства	2	468580		937160				
	комплект								
	Итого прямые затраты по разделу 7				**4956204**				**1148**
									274
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 031 365				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				769 340				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				283 721				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 141 586				
	- перевозка грузов, тенге				13 913				
	Накладные расходы I уровня, тенге				749 791				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 705 995				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				241 934				
	Итого, тенге				5 947 929				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				475 834				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 423 763**				

Раздел 11 Локальная смета 2-6-1 Стоительство водонапорной башни

11.1 Земляные работы

1 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	58	90,02	83,28	5221	4830	1063	0,00888	0,51504
	м3 грунта		6,74	24,28	391	1408	59,1	0,0193	1,1194
2 11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	14	71,36	66	999	924	203	0,00703	0,09842
	м3 грунта		5,36	19,21	75	269	59,1	0,0153	0,2142

3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	2	1509	–	3018	–	1784	1,848	3,696
		м3 грунта		1509	–	3018	–	59,1	–	–
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25	128,44	52,8	3211	1320	1481	0,108	2,7
		м3 уплотненного грунта		75,64	24,6	1891	615	59,1	0,02625	0,65625
7	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	350	114,97	109,01	40238	38153	9769	0,0069	2,415
		м3 грунта		5,88	41,35	2058	14472	59,1	0,035	12,25
8	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	420	57,97		24347				
		т								
11	11-010201-0701	Грунт оснований. Уплотнение	72	22,06	22,06	1588	1588	326	–	–
		м2 уплотненной площади основания		–	7,67	–	552	59,1	0,0071	0,5112
		11.2 Фундамент								
12	11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	42,39	19379,26	933,85	821487	39586	62139	3,35	142,0065
		м3		2782,07	240,36	117932	10189	48,5	0,2548	10,80097
13	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	10,8	4672,5	1192,31	50463	12877	6550	0,85	9,18
		м3 основания		676,11	517,69	7302	5591	50,8	0,54	5,832
14	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0404	152751,43		6171				
		т								
15	21-050301-0203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,65	126591,18		82284				
		т								
16	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,17896	206398,08	888,47	36937	159	4486	58	10,37968
		т		51296,38	385,56	9180	69	48,5	0,36	0,06443

17 11-080101-0307

Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,92	746,92	13,7	2181	40	294	0,212	0,61904
м2 поверхности		196,58	1,71	574	5	50,8	0,002	0,00584
Итого прямые затраты по разделу 11				**1078145**				**172**
								31
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				142 421				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 477				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33 170				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				811 900				
- перевозка грузов, тенге				24 347				
Накладные расходы I уровня, тенге				88 095				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 166 240				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				49 449				
Итого, тенге				1 215 689				
Сметная прибыль (8 %), тенге				97 255				
Итого по разделу на подряд, тенге				**1 312 944**				
Итого прямые затраты по смете				**20447104**				**2577**
								531
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 278 382				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 608 713				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				572 409				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 509 702				
- перевозка грузов, тенге				50 307				
Накладные расходы I уровня, тенге				1 627 662				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 074 766				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				935 970				
Итого, тенге				23 010 736				
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 840 858				
Итого по смете на подряд, тенге				**24 851 595**				

		Всего по акту	тенге			24 851 595
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0

		в том числе СМР	тенге			24 851 595
		Временные здания и сооружения - 2%x0,8%	тенге			397 626
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**25 249 221**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			522 659
		Итого				**25 771 879**
		ИТОГО:	**Тенге**			**25 771 879**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20%	тенге			5 154 376
		2018г. - 80%	тенге			20 617 504
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**27 008 929**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			5 154 376
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			21 854 553
		НДС 12%	тенге			**3 241 071**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			618 525
		2018г. - 12%	тенге			2 622 546
		ИТОГО С НДС:	тенге			**30 250 000**
		Скидка по условиям тендера	тенге			3 025 000
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**27 225 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Абсеитов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Лобода П.П.
договор от 14.05.2020 года №50,
№ аттестата KZ61VJE00045174 от 13.03.2014

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель директора Сарсенкожаев О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)