Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

040140003242

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 Доп соглашение №49/1 от 11.02.2021 г. (Жайсан)

Номер документа	Дата составления
00000000005	01.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района			тнг	1	42 625 000,00	42 625 000,00
				Итого	1	x	42 625 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость: 264 930 889,00
Из областного бюджета: 264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.: 98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.: 166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начала 2021 года: 99 850 000,00
б) за отчетный период из РБ 0
в) за отчетный период из ОБ 42 625 000,00

АКТ № 7

Приемки выполненных работ за *июль* 2021 год

Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *июль* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района	431	тенге	166 154 889,00				57 225 000	99 850 000,00		42 625 000,00	99 850 000,00
	ИТОГО			**166 154 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 225 000**	**99 850 000,00**		**42 625 000,00**	**99 850 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Кемелбеков А.А._____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К._____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж._____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Нысанбай Н.Г._____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона

Заказ 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 49 от 13 мая 2020 года
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 7
выполненных работ
за июль месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
64	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1482,56	122,09	111	181010	164565	44649	0,0146	21,64538
		м3 грунта		11,09	39,87	16445	59104	59,1	0,0317	46,99715
65	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5890,4	96,28	87,54	567108	515644	139865	0,0115	67,7396
		м3 грунта		8,74	31,44	51464	185194	59,1	0,025	147,26
66	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	40	105,9	96,3	4236	3852	1044	0,01265	0,506
		м3 грунта								

			9,6	34,58	384	1383	59,1	0,0275	1,1
67 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	28,8	105,9	96,28	3050	2773	752	0,01265	0,36432
	м3 грунта		9,62	34,58	277	996	59,1	0,0275	0,792
68 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	230,24	1508,82	–	347391	–	205307	1,848	425,48352
	м3 грунта		1508,82	–	347390	–	59,1	–	–
69 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	308,96	3432,21	122,8	1060416	37940	161967	1,02	315,1392
	м3 основания		811,36	32,82	250677	10139	62,1	0,035	10,8136
70 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1396,16	96,28	87,54	134417	122219	33151	0,0115	16,05584
	м3 грунта		8,74	31,44	12198	43895	59,1	0,025	34,904
71 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1396,16	128,41	52,79	179280	73697	82707	0,108	150,78528
	м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	105583	34362	59,1	0,02625	36,6492
72 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4465,76	13,97	13,97	62382	62382	12613	–	–
	м3 грунта		–	4,78	–	21341	59,1	0,0038	16,96989
73 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4465,76	6,18	6,18	27579	27579	5576	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	9435	59,1	0,00168	7,50248

74 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1482,56	15,92	15,92	23598	23598	4771	–	–
	м3 грунта		–	5,45	–	8073	59,1	0,00433	6,41948
75 11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1482,56	6,54	6,54	9701	9701	1962	–	–
	м3 грунта		–	2,24	–	3319	59,1	0,00178	2,63896
76 11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5948,32	74,89	74,89	445441	445441	89558	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	151536	59,1	0,02069	123,07074
77 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18,56	721,44	–	13390	–	7913	0,972	18,04032
	м3 грунта		721,44	–	13390	–	59,1	–	–
78 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	308,96	25,03	25,03	7734	7734	1564	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	2646	59,1	0,00681	2,10402
82 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3	241387,67	63397,67	724163	190193	369269	194	582
	км трубопровода		175645,67	22566,33	526937	67699	62,1	26,83	80,49
83 23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1237,87398	1206,28		1493223				
	м								
88 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,006	551333,33	145666,67	3308	874	1559	360	2,16
	км трубопровода		363166,67	55333,33	2179	332	62,1	51,53	0,30918

89	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	6,024	3237,82		19505				
90	11-220601-0905	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,006	1259166,67	114166,67	7555	685	302	46,3	0,2778
				45333,33	35666,67	272	214	62,1	28,37	0,17022
104	23-020401-3403	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами длинное DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	51	284,71		14520				
105	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	92	899,97	533,84	82797	49113	31660	0,414	38,088
				366,13	188,03	33684	17299	62,1	0,226	20,792
106	23-020301-0331	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 160-110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	90	2472,76		222548				
107	23-020301-0321	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	634,22		1268				

Раздел 4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

112	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	774,24	90,02	83,27	69696	64473	14193	0,00888	6,87525
				6,75	24,27	5223	18792	59,1	0,0193	14,94283
113	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	608,16	13,97	13,97	8495	8495	1717	–	–
				–	4,78	–	2906	59,1	0,0038	2,31101

114 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	608,16	6,18	6,18	3756	3756	759	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	1285	59,1	0,00168	1,02171
115 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	608,16	128,41	52,79	78093	32102	36027	0,108	65,68128
	м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	45991	14968	59,1	0,02625	15,9642
116 11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	166,08	20,22	20,22	3358	3358	679	–	–
	м3 грунта		–	6,92	–	1149	59,1	0,0055	0,91344
117 11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	216,16	4,63	4,63	1000	1000	159	–	–
	м2 спланированной площади		–	1,24	–	269	59,1	0,00099	0,214
118 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	15,152	1401,93		21242				
	м3								
119 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	46,3264	23824,67	6141,96	1103711	284535	289926	8,86	410,4519
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,23	2527,59	349775	117094	62,1	2,218	102,75196
128 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,552	12299,02		19088				
	м3								
129 21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	7,1232	12635,99		90009				
	м3								
130 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	16,984	16237,11	673,05	275771	11431	9849	1,35	22,9284
	м3		1025,67	169,98	17420	2887	48,5	0,1813	3,0792
132 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	15	1575,93	56,47	23639	847	11512	1,4	21
	задвижка или клапан		1207,73	28,13	18116	422	62,1	0,03	0,45

133 11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2285	132	2285	132	1101	1,93	1,93
	задвижка или клапан		1707	66	1707	66	62,1	0,07	0,07
134 11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	942,67	18,67	2828	56	1431	0,88	2,64
	задвижка или клапан		759	9,33	2277	28	62,1	0,01	0,03
135 23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	67420,38		134841				
	шт.								
136 23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	43	40085,19		1723663				
	шт.								
137 23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	15	22775,72		341636				
	шт.								
138 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1683,5	99,5	3367	199	1593	1,47	2,94
	шт.		1300	19	2600	38	60,4	0,02	0,04
139 23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	931,87		1864				
	шт.								
143 23-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	805	4889,87		3936345				
	шт.								
145 23-041013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	805	2254,95		1815235				
	шт.								
146 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,83799	978710,96	299304,29	820150	250814	228529	312,7	262,03947

	т фасонных частей								
			337637,68	101509,56	282937	85064	62,1	94,3	79,02246
147 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1326	786	1326	786	507	0,611	0,611
	шт.								
			540	277	540	277	62,1	0,333	0,333
148 23-020801-9901	Колена	1	3043,68		3044				
	шт.								
149 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	55	899,96	533,84	49498	29361	18927	0,414	22,77
	шт.								
			366,13	188,04	20137	10342	62,1	0,226	12,43
150 23-020201-1328	Тройник параллельный Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	33882,3		101647				
	шт.								
151 23-020301-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1000,14		2000				
	шт.								
152 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	157	1799,65		282545				
	шт.								
153 23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	2823,86		11295				
	шт.								
154 23-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1659,28		6637				
	шт.								
155 23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1913,95		7656				
	шт.								
156 23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	157	911,47		143101				

		шт.							
157	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	800,86		3203			
		шт.							
158	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	221	1799,65		397723			
		шт.							
159	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	9	2823,86		25415			
		шт.							
160	23-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	14	834,56		11684			
		шт.							
161	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	13	2392,92	32	31108	416	2790	0,32	4,16
		фланец		345,54	–	4492	–	62,1	–	–
162	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	75	2569,56	63,99	192717	4799	30174	0,6	45
		фланец		647,85	–	48589	–	62,1	–	–
163	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	14	2056,79	32	28795	448	3004	0,32	4,48
		фланец		345,5	–	4837	–	62,1	–	–
164	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	3993,5	109,5	7987	219	1219	0,9	1,8
		фланец		972	9,5	1944	19	62,1	0,01	0,02
165	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,009	241444,44	63444,44	2173	571	1108	194	1,746
		км трубопровода		175666,67	22555,56	1581	203	62,1	26,83	0,24147

166	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	9,09	1206,28		10965				
		м								
167	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,53206	299983,92		159609				
		т								
168	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,11611	154210,74		17905				
		т								
169	21-050201-9917	Сталь угловая 50x50 мм ГОСТ 535-2005	0,11424	148176,57		16928				
		т								
170	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,86719	342322,91	11039,1	296859	9573	91570	170	147,4223
		т стальных элементов								
				169034,47	1003,24	146585	870	62,1	1,07	0,92789
171	21-130814-2209	Скобы ходовые	0,10805	329,46		36				
		кг								
173	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	12,576	130,41	1,27	1640	16	160	0,0218	0,27416
		м2								
				23,22	0,24	292	3	54,2	0,0003	0,00377
174	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	12,576	68,07	0,8	856	10	130	0,0213	0,26787
		м2								
				18,85	0,16	237	2	54,2	0,0002	0,00252

Раздел 5 Колодец с хлор-сатуратором

194	58-000002-0001(пл	Хлор-сатуратор ХС-10-100	2	353565		707130				
		шт								

Всего прямые затраты **18637174** **2663**

774

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 316 160

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 445 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	873 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 168 496
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	707 130
Накладные расходы I уровня, тенге	1 943 253
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 580 427
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	872 610
Итого, тенге	21 453 037
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 716 243
Всего	**23 169 280**

Локальная смета 2-2-1. Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2 шт)

1 11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	93,12	81,16	76,73	7558	7145	1878	0,00584	0,54382
	м3 грунта		4,44	29,68	413	2764	59,1	0,0254	2,36525
2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	2,88	1508,68	–	4345	–	2568	1,848	5,32224
	м3 грунта		1508,68	–	4345	–	59,1	–	–
3 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	38,64	22,77	22,77	880	880	199	–	–
	м3 грунта		–	8,7	–	336	59,1	0,00806	0,31144
4 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	38,64	128,42	52,8	4962	2040	2289	0,108	4,17312
	м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	2922	951	59,1	0,02625	1,0143
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	16,56	721,44	–	11947	–	7061	0,972	16,09632
	м3 грунта		721,44	–	11947	–	59,1	–	–

6	11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	36,8	138,89	136,39	5111	5019	1153	0,0033	0,12144
		м3 грунта		2,5	50,52	92	1859	59,1	0,0422	1,55296
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	36,8	128,4	52,77	4725	1942	2180	0,108	3,9744
		м3 уплотненного грунта		75,63	24,62	2783	906	59,1	0,02625	0,966
8	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	20	102,15	–	2043	–	1207	0,123	2,46
		м2 спланированной площади		102,15	–	2043	–	59,1	–	–
9	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,08	26355,84	6142,21	81176	18918	19276	8,86	27,2888
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,32	2527,6	23255	7785	62,1	2,218	6,83144
10	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	22223,57		88894				
		шт.								
11	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	27545		55090				
		шт.								
12	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1795		3590				
		шт.								
13	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,06	20266,67	716,67	1216	43	124	4,9	0,294
		м3		4066,67	200	244	12	48,5	0,197	0,01182
14	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,6	14965	673,33	8979	404	348	1,35	0,81
		м3		1025	170	615	102	48,5	0,1813	0,10878
15	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,52	565,61	20,12	7647	272	2355	0,356	4,81312
		м2 стяжки		275,44	10,58	3724	143	60,9	0,0127	0,1717

16	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	27,04	74,11	3,44	2004	93	85	0,0044	0,11898
	м2 стяжки		3,4	1,74	92	47	60,9	0,0021	0,05678
17	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,002	259000	6000	518	12	303	270	0,54
	км трубопровода		241500	2500	483	5	62,1	2,59	0,00518
18	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	2	654,06		1308			
	м								
19	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10023,18		20046			
	комплект								
20	21-060208-0501	Стоимость стремянок	0,03416	299983,92		10247			
	т								
21	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,072	330194,44	875	23774	63	6128	198	14,256
	т			175111,11	388,89	12608	28	48,5	0,36	0,02592
22	11-100102-0401	Установка крышки деревянной	0,0076	65921,05	657,89	501	5	86	22,5	0,171
	м3 древесины в конструкции			18421,05	394,74	140	3	59,8	0,36	0,00274
23	11-100107-0610	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	0,51	4911,76	7,84	2505	4	192	0,786	0,40086
	м2 проемов			625,49	3,92	319	2	59,8	0,0032	0,00163
24	21-130816-2907	Пенопласт ФРП-1	0,00256	35804,04		92			
	м3								
25	11-220801-0105	Установка оголовка	0,2851	978709,22	299302	279030	85331	77750	312,7	89,15077
	т фасонных частей			337639,42	101508,24	96261	28940	62,1	94,3	26,88493
26	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2305,5	–	4611	–	257	0,22	0,44
	комплект			212,5	–	425	–	60,4	–	–

27	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	16	1727,56	32	27641	512	3433	0,32	5,12
		фланец		345,5	–	5528	–	62,1	–	–
28	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	24	2100,25	48	50406	1152	7402	0,46	11,04
		фланец		496,67	–	11920	–	62,1	–	–
29	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	4	943	18,75	3772	75	1910	0,88	3,52
		задвижка или клапан		759,25	9,5	3037	38	62,1	0,01	0,04
30	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1576,5	56,5	3153	113	1535	1,4	2,8
		задвижка или клапан		1208	28	2416	56	62,1	0,03	0,06
31	23-040102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	33708,85		67418				
		шт.								
32	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	22775,72		91103				
		шт.								
33	11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,1	321740	53820	32174	5382	17268	254	25,4
		км трубопровода		256290	21780	25629	2178	62,1	21,14	2,114
34	23-010304-0105	Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 ммК=1,004;	100,4	2519,07		252915				
		м								
35	11-220601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,1	558860	15340	55886	1534	6696	116	11,6

	км трубопровода								
			107540	280	10754	28	62,1	0,2379	0,02379
36 11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	0,54	144,44	–	78	–	3	0,0136	0,00734
	м2								
			11,11	–	6	–	54,2	0,0002	0,00011
37 11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	2	5061,5	135,5	10123	271	1881	1,68	3,36
	счетчик (водомер)								
			1538,5	19	3077	38	60,4	0,02	0,04
38 29-250000-0000(пл	Счетчик Woltex 80 мм	2	103155		206310				
	шт								
39 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,054	978703,7	299314,81	52850	16163	14726	312,7	16,8858
	т фасонных частей								
			337629,63	101518,52	18232	5482	62,1	94,3	5,0922
40 11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	2	50710	37,5	101420	75	1803	1,62	3,24
	шт.								
			1432,5	19	2865	38	62,1	0,02	0,04
41 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	4,66	130,26	1,29	607	6	59	0,0218	0,10159
	м2								
			23,18	0,21	108	1	54,2	0,0003	0,0014
42 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	4,66	68,03	0,86	317	4	48	0,0213	0,09926
	м2								
			18,88	–	88	–	54,2	0,0002	0,00093
43 13-070403-0410	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования	2	130894,5	56377,5	261789	112755	67641	64	128
	шт.								
			62740	20562	125480	41124	40,6	16,35	32,7
44 58-000055-0005(пл	Насос ЭЦВ8-25-50	3	246984		740952				
	шт								
45 11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	2	9963,5	71	19927	142	3161	3,14	6,28
	дефлектор								

			2607,5	9,5	5215	19	60,4	0,01	0,02
46 11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	2	1276	36,5	2552	73	1129	1,06	2,12
	заслонка		925,5	9,5	1851	19	60,4	0,01	0,02
47 23-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	2	3008,79		6018				
	шт.								
48 11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,4	3744,29	35	5242	49	1121	1,54	2,156
	м2 поверхности воздуховодов		1312,14	13,57	1837	19	60,4	0,013	0,0182
49 11-220101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,004	345750	57000	1383	228	707	297	1,188
	км трубопровода		265750	18750	1063	75	62,1	16,09	0,06436
50 23-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	4	2841,67		11367				
	м								
51 21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	0,1	602,14		60				
	м2								
52 23-020101-1052	Переходы	2	1385,2		2770				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**2641032**				**394**
									81

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 381 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 260 705

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 257 558
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	740 952
Накладные расходы I уровня, тенге	255 962
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 896 994
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	122 833
Итого, тенге	3 019 827
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 586
Всего	**3 261 413**

Локальная смета 2-3-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Раздел 8 Лестница и ограждения

75 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8	1257,5	–	1006	–	595	1,54	1,232
	м3 грунта		1257,5	–	1006	–	59,1	–	–
76 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,296	722,97	–	214	–	126	0,972	0,28771
	м3 грунта		722,97	–	214	–	59,1	–	–
77 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0,504	17831,35	825,4	8987	416	631	2,82	1,42128
	м3		2371,03	212,3	1195	107	48,5	0,2261	0,11395
78 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,24764	52580,36	18522,86	13021	4587	4849	28,9	7,1568
	т конструкций		26469,88	5681,63	6555	1407	60,9	5,246	1,29912
79 21-060208-0501	Стоимость лестницы	0,24764	299983,92		74288				
	т								
80 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02188	206398,54	914,08	4516	20	548	58	1,26904
	т		51279,71	365,63	1122	8	48,5	0,36	0,00788
81 11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	8,4	11191,19	61,9	94006	520	8907	1,74	14,616
	м ограждения		1681,43	26,07	14124	219	62,1	0,0282	0,23688

82	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один разК=0,300;	2,166	65,1	0,92	141	2	37	0,0295	0,0639
		м2		31,39	–	68	–	54,2	0,0002	0,00043
83	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=0,300;	2,166	63,25	0,92	137	2	22	0,0213	0,04614
		м2		18,93	–	41	–	54,2	0,0002	0,00043

Раздел 9 Проемы

84	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	7,26	3056,75	121,9	22192	885	5075	1,303	9,45978
		м2 проемов		1110,33	58,54	8061	425	59,8	0,0659	0,47843
85	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,26	21024,75		152640				
		м2								
86	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	4,84	747,93	3,51	3620	17	515	0,2119	1,0256
		п/м		176,03	1,86	852	9	59,8	0,0019	0,0092
87	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	4,84	944,5		4571				
		м								
88	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,83	1886,34	340,99	9111	1647	2608	0,899	4,34217
		м2 проемов		804,55	98,34	3886	475	59,8	0,101	0,48783
89	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	3,78	1642,86	89,42	6210	338	3343	1,49	5,6322
		м2 проемов								

			1439,68	39,15	5442	148	59,8	0,0368	0,1391
90 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	2,94	8312,6		24439				
91 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	1,89	7672,75		14501				
92 21-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой *м2*	3,78	33012,13		124786				
93 21-130814-2211	Скобяные изделия (прим.) *шт.*	3	787,44		2362				
Раздел 10 Полы									
94 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	6,02	173,26	23,09	1043	139	234	0,0681	0,40996
			55,65	8,31	335	50	60,9	0,0088	0,05298
95 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	0,4214	18806,36	7,12	7925	3	747	3,66	1,54232
			2911,72	–	1227	–	60,9	–	–
96 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	6,02	544,02	20,1	3275	121	1048	0,356	2,14312
			275,42	10,47	1658	63	60,9	0,0127	0,07645
97 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	12,04	68,69	3,41	827	41	38	0,0044	0,05298
			3,41	1,74	41	21	60,9	0,0021	0,02528
98 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	6,02	2259,47	14,78	13602	89	1161	0,382	2,29964

			309,14	7,48	1861	45	60,9	0,0085	0,05117
99	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	6,44	293,63	1,55	1891	10	252	0,0765	0,49266
		м плинтусов							
				63,51	0,78	409	5	60,9	0,0008	0,00515
100	11-150403-0303	Окраска плинтусов улучшенная колером масляными разбеленным по дереву	0,6	608,33	1,67	365	1	136	0,467	0,2802
		м2 окрашиваемой поверхности							
				413,33	1,67	248	1	54,8	0,0013	0,00078
	10.1 Тип2									
101	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	26,38	173,31	23,05	4572	608	1026	0,0681	1,79648
		м2 площади уплотнения							
				55,61	8,26	1467	218	60,9	0,0088	0,23214
102	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,070;	1,8466	18802,66	5,96	34721	11	3274	3,66	6,75856
		м3 подстилающего слоя							
				2911,3	–	5376	–	60,9	–	–
103	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	26,38	544,12	20,17	14354	532	4595	0,356	9,39128
		м2 стяжки							
				275,47	10,54	7267	278	60,9	0,0127	0,33503
104	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	52,76	68,73	3,43	3626	181	166	0,0044	0,23214
		м2 стяжки							
				3,41	1,74	180	92	60,9	0,0021	0,1108
105	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	28,2	120,82	0,74	3407	21	1681	0,104	2,9328
		м плинтусов							
				97,52	0,39	2750	11	60,9	0,0004	0,01128
	10.2 Тип3									
106	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1,23	172,36	22,76	212	28	48	0,0681	0,08376
		м2 площади уплотнения							
				55,28	8,13	68	10	60,9	0,0088	0,01082
107	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,0984	18800,81	10,16	1850	1	174	3,66	0,36014
		м3 подстилающего слоя							
				2906,5	–	286	–	60,9	–	–

108	11-110101-0401								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1,23	1078,86	59,35	1327	73	348	0,416	0,51168
	м2 изолируемой поверхности		456,1	8,94	561	11	60,9	0,0098	0,01205
109	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,2	565,83	20	679	24	209	0,356	0,4272
	м2 стяжки		275,83	10,83	331	13	60,9	0,0127	0,01524
110	11-110101-2702								
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	1,23	2969,92	52,03	3653	64	695	1,06	1,3038
	м2 покрытия		903,25	24,39	1111	30	60,9	0,0294	0,03616
111	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	1,32	463,64	0,76	612	1	177	0,236	0,31152
	м плинтусов		218,94	0,76	289	1	60,9	0,0006	0,00079

Раздел 11 Отделка

11.0 Подраздел без наименования

112	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	33,63	277,16	1,64	9321	55	4874	0,298	10,02174
	м2 отделываемой поверхности			263,54	0,92	8863	31	54,8	0,0011	0,03699
113	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	33,63	79,6	0,54	2677	18	1354	0,092	3,09396
	м2 окрашиваемой поверхности			73,18	0,27	2461	9	54,8	0,0003	0,01009
114	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	119,17	832,59	56,17	99220	6694	40426	0,65	77,4605
	м2 оштукатуриваемой поверхности			574,85	44,18	68505	5265	54,8	0,0532	6,33984
115	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		95,73	445,79	19,57	42675	1873	18187	0,37	35,4201

	м2 оштукатуриваемой поверхности		331,11	15,58	31697	1491	54,8	0,0187	1,79015
116 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	5,62	678,83	66,73	3815	375	1926	0,65	3,653
	м2 оштукатуриваемой поверхности		574,91	50,36	3231	283	54,8	0,0532	0,29898
117 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	7,02	2226,21	30,91	15628	217	6300	1,79	12,5658
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1620,66	17,09	11377	120	54,8	0,0206	0,14461
118 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	27,78	562,06	3,1	15614	86	5208	0,39	10,8342
	м2 окрашиваемой поверхности		340,53	1,58	9460	44	54,8	0,0017	0,04723
119 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	67,95	79,62	0,53	5410	36	2736	0,092	6,2514
	м2 окрашиваемой поверхности		73,19	0,28	4973	19	54,8	0,0003	0,02039
120 11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	5,62	4345,02	13,88	24419	78	5535	2	11,24
	м2 поверхности облицовки		1789,86	7,3	10059	41	54,8	0,0086	0,04833
121 11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	23,44	306,14	1,11	7176	26	2109	0,192	4,50048
	м2 окрашиваемой поверхности		163,61	0,55	3835	13	54,8	0,0006	0,01406
122 11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная внутренних поверхностей стен подвала	28,62	324,81	7,51	9296	215	4666	0,382	10,93284
	м2 поверхности		317,23	3,74	9079	107	50,8	0,004	0,11448

123	29-200000-1000(пл	Материал изоляционный "Пенетрон" *кг*	28,62	1250		35775			
	11.1 Наружная отделка								
124	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	72,74	849,3	25,97	61778	1889	23630	0,611	44,44414
				572,88	19,93	41671	1450	54,8	0,024	1,74576
125	11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,87	20913,79	960,92	18195	836	8733	18,85	16,3995
				17673,56	478,16	15376	416	55,3	0,51	0,4437
126	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные *м3*	0,87	26410,01		22977				
127	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8,7	2918,51	24,37	25391	212	4964	1,15	10,005
				1029,08	12,07	8953	105	54,8	0,0144	0,12528
128	11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая *м2 окрашиваемой поверхности*	79,7	612,07	2,35	48782	187	5269	0,132	10,5204
				119,51	1,13	9525	90	54,8	0,0012	0,09564
129	11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,2	827,12	3,65	4301	19	1632	0,611	3,1772
				572,88	–	2979	–	54,8	0,024	0,1248
130	11-150403-0308	Цоколь. Окраска улучшенная колером масляными разбеленным по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	5,2	606,15	2,31	3152	12	1182	0,468	2,4336
				413,85	0,96	2152	5	54,8	0,0012	0,00624

Раздел 12 Отмостка

12.0 Подраздел без наименования

132	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	30	173,27	23,03	5198	691	1166	0,0681	2,043
		м2 площади уплотнения		55,6	8,23	1668	247	60,9	0,0088	0,264
133	11-060101-0101	Отмостка бетонная. УстройствоК=0,050;	1,58	15893,04	672,78	25111	1063	917	1,35	2,133
		м3		1025,95	170,25	1621	269	48,5	0,1813	0,28645
		Всего прямые затраты				**1144600**				**355**
										16
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				315 516				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 964				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 652				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				804 120				
		Накладные расходы I уровня, тенге				184 079				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 328 679				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				56 336				
		Итого, тенге				1 385 015				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				110 801				
		Всего				**1 495 816**				

Локальная смета 2-3-2. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование

5	51-020106-0102(о(	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	2	38850		77700				
		шт.								
6	13-030110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	1	4339	187	4339	187	1717	5	5
		шт.		4152	77	4152	77	40,6	0,07	0,07
14	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	8	40085,19		320682				

		шт.			
15	23-040102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	33708,85	202253
		шт.			
16	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,72	22776
		шт.			
17	23-040502-1409	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5761-2005	2	76425,18	152850
		шт.			
18	23-040502-1408	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5761-2005	3	58580,02	175740
		шт.			
19	23-040502-1406	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	1	32474,64	32475
		шт.			
21	29-000005-0056(пр	Счетчик Woltex 65mm	2	93649	187298
		шт			
		Всего прямые затраты			**1176113**

5

–

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 094 074
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	77 700
Накладные расходы I уровня, тенге	1 717

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 177 830
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	49 940
Итого, тенге	1 227 770
Сметная прибыль (8 %), тенге	98 222
Всего	**1 325 992**

Локальная смета 2-4-1. Резервуары для воды 300м3(2шт)

Раздел 1 Резервуары

16	25-030201-0201	Семена многолетних трав	12	1317		15804				
		кг								
23	11-060101-0101	Устройство уклона	0,38	3350	673,68	1273	256	220	1,35	0,513
		м3		1026,32	168,42	390	64	48,5	0,1813	0,06889
34	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,29	9522,48	4851,94	12284	6259	4891	4,933	6,36357
		м3 сборных железобетонных конструкций		4307,75	1797,67	5557	2319	62,1	1,6765	2,16269
35	21-040301-0117	Камера лаза КЛ (прим.)	2	22223,57		44447				
		шт.								
36	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,00788	342258,88	11040,61	2697	87	832	170	1,3396
		т стальных элементов		169035,53	1015,23	1332	8	62,1	1,07	0,00843
37	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00788	151467,46		1194				
		т								
38	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,6	544,13	20,16	6856	254	2195	0,356	4,4856
		м2 стяжки		275,48	10,56	3471	133	60,9	0,0127	0,16002
39	11-060101-0101	Устройство обетонирования камер, покрытий и лестниц	1,6	15893,13	673,13	25429	1077	928	1,35	2,16
		м3		1025,63	170	1641	272	48,5	0,1813	0,29008
40	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	388,8	544,08	20,14	211537	7830	67720	0,356	138,4128

	м2 стяжки		275,46	10,55	107097	4101	60,9	0,0127	4,93776
41 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-220,8	68,71	3,43	-15171	-757	-692	0,0044	-0,97152
	м2 стяжки		3,41	1,74	-752	-385	60,9	0,0021	-0,46368
42 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,218	52573,39	18518,35	11461	4037	4268	28,9	6,3002
	т конструкций		26467,89	5683,49	5770	1239	60,9	5,246	1,14363
43 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,218	299983,92		65396				
	т								
44 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,34	568,66	0,75	762	1	409	0,646	0,86564
	м2 окрашиваемой поверхности		557,46	–	747	–	54,8	0,0004	0,00054
45 11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,356	72623,6	3250	25854	1157	15064	82,1	29,2276
	т конструкций		68182,58	1300,56	24273	463	60,9	1,22	0,43432
46 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,356	329987,27		117475				
	т								
47 11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	860,2	533,38	13,84	458817	11901	154761	0,409	351,8218
	м2		325,34	–	279857	–	55,3	–	–
48 11-130501-0302	Поверхность бетонная. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	167	3641,48	72,01	608127	12026	76101	0,81	135,27
	м2		805,4	35,37	134502	5906	54,2	0,04	6,68

49	11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	82,4	275,32	52,08	22686	4291	7196	0,159	13,1016
		м шва		140,62	–	11587	–	62,1	–	–
50	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	44	173,16	1,05	7619	46	556	0,0217	0,9548
		м2		23,14	0,18	1018	8	54,2	0,0002	0,0088
51	11-130301-1408	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	44	258,05	1,02	11354	45	7	–	–
		м2		–	0,27	–	12	54,2	–	–
52	11-130301-1408	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710К=4,000;	176	258,06	1,04	45418	183	27	–	–
		м2		–	0,28	–	50	54,2	–	–
53	13-120302-0104	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм. Монтаж оборудования	0,7803	228404,46	82306,81	178224	64224	49663	137	106,9011
		т		136221,97	20542,1	106294	16029	40,6	15,87	12,38336
54	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм	0,7803	303724,67		236996				
		т								
55	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,11748	978711,27	299302,01	114979	35162	32038	312,7	36,736
		т фасонных частей		337640,45	101506,64	39666	11925	62,1	94,3	11,07836
56	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	30,6	130,39	1,27	3990	39	390	0,0218	0,66708
		м2		23,24	0,29	711	9	54,2	0,0003	0,00918
57	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	30,6	68,04	0,85	2082	26	315	0,0213	0,65178
		м2								

			18,82	0,2	576	6	54,2	0,0002	0,00612
58 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0316	49683,54	–	1570	–	840	51,5	1,6274
	км трубопровода								
			42784,81	–	1352	–	62,1	–	–
59 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,024	206375	875	4953	21	602	58	1,392
	т								
			51291,67	416,67	1231	10	48,5	0,36	0,00864
60 11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	498,4	324,83	7,53	161895	3752	81270	0,382	190,3888
	м2 поверхности								
			317,24	3,75	158112	1869	50,8	0,004	1,9936
61 29-250000-0000(пр	Материал изоляционный "Пенетрон"	498,4	1250		623000				
	кг								
62 11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	534	155,97	1,69	83287	904	16275	0,0787	42,0258
	м3 емкости								
			62	0,84	33106	451	48,5	0,0009	0,4806
63 11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	534	353,77	0,56	188914	301	33736	0,165	88,11
	м3 емкости								
			129,98	0,28	69409	150	48,5	0,0003	0,1602
	Всего прямые затраты				**3281209**				**1158**
									42

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	986 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 141 140
Накладные расходы I уровня, тенге	549 612
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 830 821
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	162 427
Итого, тенге	3 993 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	319 460
Всего	**4 312 708**

Локальная смета 2-6-1. Водопроводная башня 50м3 с высотой опоры 15м

Раздел 1 Земляные работы

4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3	721,33	–	2164	–	1279	0,972	2,916
		м3 грунта		721,33	–	2164	–	59,1	–	–
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25	13,96	13,96	349	349	70	–	–
		м3 грунта		–	4,76	–	119	59,1	0,0038	0,095
9	11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	380	52,57	52,57	19976	19976	4039	–	–
		м3 грунта		–	17,98	–	6834	59,1	0,0143	5,434
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (противопросадочные мероприятия)	108	128,41	52,79	13868	5701	6398	0,108	11,664
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	8167	2658	59,1	0,02625	2,835

Раздел 3 Металлоконструкции

18	11-090202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	6,84023	59953,83	22679,5	410098	155133	111972	19	129,96437
		т конструкций		20515,25	6364,26	140329	43533	60,9	5,964	40,79513
20	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,245	52587,76	18522,45	12884	4538	4797	28,9	7,0805
		т конструкций		26469,39	5681,63	6485	1392	60,9	5,246	1,28527
22	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0275	1314363,64	28581,82	36145	786	3216	205	5,6375

		км трубопровода		187745,45	581,82	5163	16	62,1	0,4924	0,01354
23	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	158,8	130,4	1,27	20708	201	2024	0,0218	3,46184
		м2		23,23	0,28	3689	45	54,2	0,0003	0,04764
24	11-130301-1410	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100	158,8	192,11	1,05	30507	166	24	–	–
		м2		–	0,28	–	45	54,2	–	–
25	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	143,2	130,4	1,26	18673	180	1825	0,0218	3,12176
		м2		23,23	0,28	3327	40	54,2	0,0003	0,04296
26	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	143,2	68,05	0,85	9745	122	1476	0,0213	3,05016
		м2		18,84	0,18	2698	26	54,2	0,0002	0,02864
	Раздел 4 Подключение башни									
27	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	2569,5	64	5139	128	805	0,6	1,2
		фланец		648	–	1296	–	62,1	–	–
30	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0125	978720	299360	12234	3742	3409	312,7	3,90875
		т фасонных частей		337600	101520	4220	1269	62,1	94,3	1,17875
	Раздел 5 Утепление башни									
31	11-090606-0112	Монтаж металлоконструкций	0,418	86062,2	17868,42	35974	7469	15693	65,2	27,2536
		т конструкций		61131,58	516,75	25553	216	60,9	0,46	0,19228

33	11-260101-1102								
	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	7,5	20913,87	961,33	156854	7210	75285	18,85	141,375
	м3 изоляции		17673,73	478,13	132553	3586	55,3	0,51	3,825
35	11-260301-0202	Покрытие сталью оцинкованной	164	1595,12	31,98	261599	5245	129095	1,4852	243,5728
	м2 поверхности покрытия изоляции			1413,32	10,13	231784	1661	55,3	0,0108	1,7712

Раздел 6 Оттяжки

37	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	75	81,17	76,73	6088	5755	1512	0,00584	0,438
	м3 грунта			4,44	29,68	333	2226	59,1	0,0254	1,905
38	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	70,5	22,77	22,77	1605	1605	363	–	–
	м3 грунта			–	8,71	–	614	59,1	0,00806	0,56823
39	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	70,5	128,4	52,78	9052	3721	4176	0,108	7,614
	м3 уплотненного грунта			75,62	24,61	5331	1735	59,1	0,02625	1,85063
40	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	23	102,13	–	2349	–	1388	0,123	2,829
	м2 спланированной площади			102,13	–	2349	–	59,1	–	–
41	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	4,8	19989,79	716,67	95951	3440	9910	4,9	23,52
	м3			4069,38	187,29	19533	899	48,5	0,197	0,9456

42 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	24	746,92	13,83	17926	332	2419	0,212	5,088
	м2 поверхности		196,54	1,88	4717	45	50,8	0,002	0,048
43 11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	3	3160,33	668,67	9481	2006	4935	2,76	8,28
	оттяжка		2381	285,33	7143	856	61,7	0,26	0,78
44 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=3,000;	0,0498	206385,54	883,53	10278	44	1248	58	2,8884
	т		51285,14	381,53	2554	19	48,5	0,36	0,01793
	Всего прямые затраты				**1199647**				**635**
									64
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				609 388				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				227 849				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 834				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				362 410				
	Накладные расходы I уровня, тенге				387 358				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 587 005				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				67 289				
	Итого, тенге				1 654 294				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				132 344				
	Всего				**1 779 783**				

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории

Раздел 6 Ограждение ЗСО

24 11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	365	2065,3	1067,3	753834	389565	318786	1,15	419,75

		м оград		992,08	414,34	362110	151233	62,1	0,3391	123,7715
25	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	13,93	13654,4		190206				
26	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *м3*	45,5	25847,06		1176041				
27	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	17,29	44066,34		761907				
29	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка *м оград*	7,252	1236,21	391,62	8965	2840	4490	0,979	7,09971
				844,59	152,37	6125	1105	62,1	0,1233	0,89417
		Всего прямые затраты				**2890953**				**427**
										125

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	368 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	392 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 338
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 130 313
Накладные расходы I уровня, тенге	323 276
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 214 229
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	136 283
Итого, тенге	3 350 512
Сметная прибыль (8 %), тенге	268 041
Всего	**3 618 553**

		Всего по акту	**тенге**			**38 963 545**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			1 525 782
		в том числе СМР	тенге			37 437 763

		Временные здания и сооружения - 2%x0,8%	тенге			599 004
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**39 562 550**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			787 361
		Итого				**40 349 911**
		ИТОГО:	**Тенге**			**40 349 911**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20%	тенге			8 069 982
		2018г. - 80%	тенге			32 279 929
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**42 286 706**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			8 069 982
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			34 216 724
		НДС 12%	тенге			**5 074 405**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			968 398
		2018г. - 12%	тенге			4 106 007
		ИТОГО С НДС:	тенге			**47 361 111**
		Скидка по условиям тендера	тенге			4 736 111
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**42 625 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Кемелбеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Мустай»
Эксперт Нысанбай Н.Г.
договор от 14.05.2020 года №50,
№ аттестата KZ61VJE00045184 от 13.03.2014

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель директора Сарсенкожаев О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)