Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240008665**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140003242

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 Доп соглашение №49/1 от 11.02.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000008	24.08.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района			тнг	1	14 637 059,00	14 637 059,00	1 568 256,32
				Итого	1	x	14 637 059,00	1 568 256,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Бухгалтер

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аскарбаев А.К. /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость: 264 930 889,00
Из областного бюджета: 264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.: 98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.: 166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс".
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начала 2021 года: 114 487 058,91
б) за отчетный период из РБ 0
в) за отчетный период из ОБ 14 637 058,91

АКТ № 8

Приемки выполненных работ за *август* **2021 год**

Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Спецификa: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *август* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района	431	тенге	166 154 889,00				99 850 000	114 487 059		14 637 059	114 487 059
	ИТОГО			**166 154 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 850 000**	**114 487 059**		**14 637 059**	**114 487 059**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Кемелбеков А.А._____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.Ж._____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж._____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б._____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 49 от 13 мая 2020 года

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 8
выполненных работ
за август месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальтная смета 2-1-1 тНаружные сети водоснабжения								
		1.1 Раздел 3. Внутрипоселковвая водопроводная сеть.								
83	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	42,24067	1206,28		50954				
86	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	161,6	399		64478				
93	23-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	318,268	1976,03		628907				
97	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	283,128	753,39		213306				
101	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 *м3*	0,58	32734,86		18986				
103	21-100401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93 *м2*	14	159,18		2229				
		1.2 Раздел 4. Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети								
118	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	25,198	1401,93		35326				

		м3			
139	23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	9	931,87	8387
		шт.			
141	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	805	337,34	271559
		шт.			
167	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	2,7933	299983,92	837945
		т			
168	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,10957	154210,74	16897
		т			
176	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	1	105364,98	105365
		100шт.			

1.3 Раздел 5. Колодец с хлор-сатуратором

184	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1	1401,93	1402
		м3			
185	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	34821	34821
		шт.			
186	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	40179	40179
		шт.			
187	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	1	40179	40179
		шт.			
188	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	33929	33929
		шт.			
189	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1795	1795
		шт.			
197	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	40085,19	40085
		шт.			
199	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,1	1838,21	3860
		м			
203	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1799,65	3599

			шт.			
204	21-060208-0501	Стоимость стремянок	0,01612	299983,92	4836	
			т			
205	21-130814-2209	Скобы ходовые	1,35	329,46	445	
			кг			
206	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,00376	154210,74	580	
			т			
207	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,00151	148176,57	224	
			т			
209	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,18	10023	
			комплект			
		Итого прямые затраты по разделу 1			**2470296**	
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 470 296	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 470 296	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			104 741	
		Итого, тенге			2 575 037	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			206 003	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**2 781 040**	

Раздел 2 Локальная смета 2-3-2. Технологическое оборудование. Насосная станция 2 подъема

2	58-000011-0004(пл)	Насос К100-80-160а	2	177549	355098	
			шт			
3	58-000011-0005(пл)	Насос К65-50-160	3	99254	297762	
			шт			
7	51-100401-0101(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	1	21583	21583	
			шт.			
30	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	6107,19	12214	
			шт.			
31	23-020101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	1580,13	12641	
			шт.			
32	23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20-25 мм ГОСТ 18698-79	42	1138,32	47809	
			м			

33	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	150	511,02	76653
34	23-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	8	565,53	4524
		Итого прямые затраты по разделу 2			828284
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			153 841
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			674 443
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			828 284
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			35 119
		Итого, тенге			863 403
		Сметная прибыль (8 %), тенге			69 072
		Итого по разделу на подряд, тенге			**932 475**
		Раздел 3 Локальная смета 2-3-4. Внутренние сети отопления и вентиляции. Насосная станция 2 подъема			
35	23-051001-0409	Электрорадиатор (прим.) *комплект*	5	11893,84	59469
36	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 *м3*	0,042	15385,52	646
		Итого прямые затраты по разделу 3			**60115**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			60 115
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			60 115
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 549
		Итого, тенге			62 664
		Сметная прибыль (8 %), тенге			5 013
		Итого по разделу на подряд, тенге			**67 677**
		Раздел 4 Локальная смета 2-3-5. Внутренние сети электроснабжения и электроосвещение.			
		4.1 Силовое электрооборудование			
2	51-080401-0747(об)	Пункт распределительный ПР 11-3090-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	1	84238	84238

		шт.			
3	51-080401-0751(об)	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	1	115358	115358
		шт.			
5	51-080401-0134(об)	Ящики управления Я 5115-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	1	86332	86332
		шт.			
6	51-080401-0134(об)	Ящики управления Я 5115-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	1	86332	86332
		шт.			
7	51-080401-0114(об)	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58236	58236
		шт.			
8	51-080401-0107(об)	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	1	59162	59162
		шт.			
9	58-000015-0007(пл)	СУЗ-25	2	78892	157784
		шт			
11	23-051501-1404	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	13	17613,73	228978
		шт.			
12	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	7	247,86	1735
		шт.			
14	23-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	15	120,51	1808
		м			
16	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	132,27	661
		м			
18	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	50	591,65	29583
		м			
20	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	24	761,48	18276

			м		
22	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	9	85,89	773
			м		
23	23-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	9	468,39	4216
			м		
27	23-060128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0051	1263288,5	6443
			км		
28	23-060128-1004	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0153	778305,15	11908
			км		
29	23-060128-1003	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	556541,25	5677
			км		
30	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0663	192475,42	12761
			км		
31	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,103	131594,66	13554
			км		
32	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,13905	90349,59	12563
			км		
33	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,05665	57602,83	3263
			км		
34	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	0,05665	34612,52	1961
			км		
35	29-000010-0005(пл)	Провод ВПВ1,5К=1,030;	206	60	12360
			м		
36	29-000010-0007(пл)	Провод ВПП4ммК=1,030;	824	151	124424
			м		
		4.2 Электроосвещение			
39	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7768,04	7768
			шт.		
41	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6824,07	6824
			шт.		

43	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	12	2242,23	26907	
		шт.				
45	23-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	2	613,35	1227	
		шт.				
47	23-070204-0603	Автоматический выключатель 2,5А	7	563,24	3943	
		шт.				
50	23-070217-0100	Розетка двухместная серии БРИКС, цвет белый, модели РС22-2-ББ без заземляющего контакта для открытой установки, типа ИЭК	1	324	324	
		шт.				
51	23-070217-0100	Розетка скрытая модели 413, тип 2Р+Е, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	507	3042	
		шт.				
52	24-040207-3973	Коробки для установки выключателей и розеток	15	38,76	581	
		шт.				
53	24-040207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	9	38,76	349	
		шт.				
54	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	26	299,92	7798	
		шт.				
56	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66К=1,020;	0,0816	122526,96	9998	
		км				
57	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66К=1,020;	0,0459	192475,42	8835	
		км				

Итого прямые затраты по разделу 4	**1215982**	–
		–
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	568 540	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	647 442	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 215 982	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	51 558	
Итого, тенге	1 267 540	
Сметная прибыль (8 %), тенге	101 403	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 368 943**	

Раздел 6 Локальная смета 2-4-2. Упрощенные филтьтры-поглотители (2шт.)

3	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	4	15804	63216	
		шт.				

7	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,0688	329987,27	22703	
		т				
9	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,065	329987,27	21449	
		т				
11	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,0062	269980,57	1674	
		т				
12	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,14	1168	
		шт.				
20	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,00248	329987,27	818	
		т				
		Итого прямые затраты по разделу 6			**111028**	–
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			111 028	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			111 028	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 708	
		Итого, тенге			115 736	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			9 259	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**124 995**	

Раздел 7 Локальная смета 2-5-1. Проходная

21	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00346	152751,43	529	
		т				
23	21-130814-1901	Сварная решетка	0,01632	304506,93	4970	
		т				
31	23-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6	1390,62	8344	
		м				
33	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,02639	329987,27	8708	
		т				
40	29-000021-0021(пл)	Здание мобильное на база 20-футового контейнера	1	1193664	1193664	
		здание				
43	23-080307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	1	10343,59	10344	
		шт.				
		Итого прямые затраты по разделу 7			**1226559**	–

	в том числе			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 226 559
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 226 559
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			52 006
	Итого, тенге			1 278 565
	Сметная прибыль (8 %), тенге			102 285
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 380 850**

Раздел 8 Локальная смета 2-5-2. Пожарная сигнализация

2	23-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656,74	8657
		шт.			
4	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	4	911,03	3644
		шт.			
6	23-080304-0401	Сирена	2	2459,47	4919
		шт.			
8	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	2	683,48	1367
		шт.			
10	23-080304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	2	1138,57	2277
		шт.			
12	23-080306-0307	Блок питания	1	6630,07	6630
		шт.			
14	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,6	2013
		шт.			
16	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,0306	13672,54	418
		км			
17	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,01224	56691,27	694
		км			
18	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	192475,42	1963
		км			
		Итого прямые затраты по разделу 8			**32582**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 582
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 582

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 381
	Итого, тенге				33 963
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 717
	Итого по разделу на подряд, тенге				**36 680**

Раздел 9 Локальная смета 2-6-1. Строительство водонапорной башни.

21	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,245	299983,92	73496
		т			
28	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,83	511,02	1446
		кг			
29	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08	424,32	34
		кг			
	9.2 Утепление башни				
32	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,418	329987,27	137935
		т			
34	21-110203-0102	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	7,5	5368,71	40265
		м3			
36	21-050101-0104	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	1,27	185537,29	235632
		т			
45	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=3,000;	0,15423	329987,27	50894
		т			

Итого прямые затраты по разделу 9	**539702**	–
		–
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	539 702	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	539 702	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	22 883	
Итого, тенге	562 585	
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 007	
Итого по разделу на подряд, тенге	**607 592**	

Раздел 10 Локальная смета 3-1-1. Выгреб 4,5м3

9	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1795	1795
		шт.			
10	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	3772	3772
		шт.			
11	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	33929	33929
		шт.			
12	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	40179	80358
		шт.			
13	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	23832,48	23832
		шт.			
15	21-130814-2209	Скобы ходовые	24,48	329,46	8065
		кг			
16	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,18	10023
		комплект			
20	21-130816-2907	Пенопласт ФРП-1	0,01125	35804,04	403
		м3			
		Итого прямые затраты по разделу 10			**162177**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			162 177
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			162 177
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 876
		Итого, тенге			169 053
		Сметная прибыль (8 %), тенге			13 524
		Итого по разделу на подряд, тенге			**182 577**

Раздел 11 Локальная смета 3-1-2. Надворный туалет

8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,63	12299,02	7748
		м3			
9	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15233,71	30467
		шт.			
10	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	14419,87	14420
		шт.			
15	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01209	152751,43	1847

		т			
16 21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01472	151420,33	2229	
		т			
	Итого прямые затраты по разделу 11			**56711**	–
					–
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			56 711	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			56 711	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 405	
	Итого, тенге			59 116	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			4 729	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**63 845**	

Раздел 12 Локальная смета 4-1-1. Внеплощадочные сети элекроснабжения

15 21-010601-0101					
	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3	1401,93	4206	
		м3			
16 21-049999-9917	Стоимость лежнейК=3,000;К=3,000;	2,4	44066,34	105759	
		м3			
	Итого прямые затраты по разделу 12			**109965**	–
					–
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			109 965	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			109 965	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 663	
	Итого, тенге			114 628	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			9 170	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**123 798**	

Раздел 13 Локальная смета 4-1-2. Внутриплощадочные сети

9 21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,988	20332,97	20089	
		1000шт.			
12 23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	42	654,06	27471	
		м			
15 21-130814-1807	Рукава металлические диаметром 25 мм Р3-Ц-Х	40	187,87	7515	

		м			
16	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	5	985,99	4930
		м			
19	23-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0765	819224,25	62671
		км			
20	23-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1836	340129,48	62448
		км			
21	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1224	82569,02	10106
		км			
22	23-060211-3303	Кабели контрольные КВВБГ 27х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,1071	1336407,9	143129
		км			
23	23-060211-3203	Кабели контрольные КВВБГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,051	969700,87	49455
		км			
26	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	6	7152,64	42916
		шт.			
29	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1,41606	329987,27	467282
		т			
31	23-070106-0328	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-19 мощность 80 Вт, световой поток 9600 лм, степень защиты IP 65, количество LED 2 штуки COB, ГОСТ 55705-2013	10	52545,33	525453
		шт.			
35	23-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	364988,62	7446
		км			
36	23-060128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0612	45743,67	2800
		км			
37	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	0,33475	338842,67	113428
		км			
38	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	10	1679,58	16796

			шт.			
39	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	20	477,47	9549	
			м			
40	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	30	1851,41	55542	
			шт.			
41	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	5	3326,49	16632	
			шт.			
42	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	20	147,91	2958	
			шт.			
43	24-040207-4040	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	10	3810,01	38100	
			шт.			
44	24-040207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	10	4177,94	41779	
			шт.			
45	23-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	10	765,4	7654	
			шт.			
48	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,5	641,88	1605	
			м			
		Итого прямые затраты по разделу 13			**1737754**	–
						–
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 737 754	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 737 754	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			73 681	
		Итого, тенге			1 811 435	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			144 915	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**1 956 350**	

Раздел 14 Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории

14.2 Лестничный марш на откосах резервуаров

7	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	7,92	5907,84	46790	
			м2			

14.4 Озеленение

23	25-010203-4207	Карагаш казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	60	137,82	8269	

			шт.		
	14.5 Ограждение ЗСО				
28	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,15288	364917,3	55789
			т		
30	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	109	298,5	32537
			кг		
33	21-060405-0501	Стоимость ворот и калитки	0,22067	269980,57	59577
			т		
		Итого прямые затраты по разделу 14			**202962**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			202 962
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			202 962
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			8 606
		Итого, тенге			211 568
		Сметная прибыль (8 %), тенге			16 925
		Итого по разделу на подряд, тенге			**228 493**
		Итого прямые затраты по акту			**8754117**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 432 232
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			1 321 885
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			8 754 117
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			371 176
		Итого, тенге			9 125 293
		Сметная прибыль (8 %), тенге			730 022
		Итого по акту			**9 855 316**
	Локальная смета 9-1-1. Дополнительные затраты на перевозку				
1	41-020103-1054	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км - глина, гравий, ПГС, смеси асфальтобетонные	330,08	878,59	290005
			т		

2	41-060101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	938	1414,99	1327261
3	41-060101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	22512	26,75	602196
4	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - ж/б конструкции, металлоконструкции, кирпич *т*	1108,953	659,95	731854
5	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	26614,872	13,75	365954
6	41-050102-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	2,91	870,38	2533
7	41-050102-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	69,84	17,48	1221
8	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - трубы стальные *т*	32,547	659,95	21479
9	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	781,128	13,75	10741
10	41-010105-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км - трубы полиэтиленовые и хризотилцементные *т*	42,666	1081,89	46160

11	41-010105-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	1023,984	22,54	23081
12	41-010104-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км - кровельные материалы, деревянные конструкции, изделия для СС, металлоконструкции ЛЭП, арматура трубопроводная *т*	10,13	920,88	9329
13	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	243,12	18,91	4597
14	41-010104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км - блоки дверные, оконные, витражи, кабельно-проводниковая продукция, трансформаторное и другое оборудование *т*	4,152	1283,2	5328
15	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=24,000; *т·км*	99,648	26,34	2625
		Итого прямые затраты по смее 9-1-1			**3444364**

в том числе	
- перевозка грузов, тенге	3 444 364
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 444 364
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	146 041
Итого, тенге	3 590 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	287 232
Итого по смете 9-1-1 на подряд, тенге	**3 877 637**

		Всего по акту	**тенге**			**9 855 316**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			6 537 580
		в том числе СМР	тенге			3 317 736

		Временные здания и сооружения - 2%x0,8%	тенге			53 084
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**9 908 400**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			69 776
		Итого				**9 978 176**
	9-1-1	**Дополнительные зараты на перевозку материалов и оборудования**				**3 877 637**
		ИТОГО:	**Тенге**			**13 855 813**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20%	тенге			2 771 163
		2018г. - 80%	тенге			11 084 650
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**14 520 892**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			2 771 163
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			11 749 729
		НДС 12%	тенге			**1 742 507**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			332 540
		2018г. - 12%	тенге			1 409 968
		ИТОГО С НДС:	тенге			**16 263 399**
		Скидка по условиям тендера	тенге			1 626 340
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**14 637 059**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",
БИН: 050240008665
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель Кемелбеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Мустау»
Эксперт Нысанбай Н.Г.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Құрылыс ",
БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный инженер Кулбулдинов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Е. Ж.