Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050240008665

040140003242

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района Алматинской области"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	23.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
						цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области			шт	1	33 810 000,00	33 810 000,00
				Итого	1	x	33 810 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начала 2021 года:	148 297 058,76
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	33 809 999,85

АКТ № 9

Приемки выполненных работ за *ноябрь* **2021 год**

Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *ноябрь*		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района	431	тенге	166 154 889,00				114 487 059	148 297 059		33 810 000	148 297 059
	ИТОГО			**166 154 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 487 059**	**148 297 059**		**33 810 000**	**148 297 059**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Кемелбеков А.А. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Ерубаев Н.А _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Нысанбай Н.Т. _____
М.П.(при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 49 от 13 мая 2020 года
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 9
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021г.
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1013,02	122,09	111	123683	112446	30509	0,0146	14,79009
		м3 грунта		11,09	39,87	11237	40385	59,1	0,0317	32,11273
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4023,945	96,28	87,54	387412	352255	95547	0,0115	46,27537
		м3 грунта		8,74	31,44	35157	126513	59,1	0,025	100,59863
3	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	25,93	105,9	96,3	2746	2497	677	0,01265	0,32801
		м3 грунта		9,6	34,59	249	897	59,1	0,0275	0,71308

4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	19,68	105,89	96,29	2084	1895	514	0,01265	0,24895
		м3 грунта		9,6	34,6	189	681	59,1	0,0275	0,5412
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	157,03	1508,82	–	236930	–	140026	1,848	290,19144
		м3 грунта		1508,82	–	236930	–	59,1	–	–
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	211,39	3432,21	122,8	725535	25958	110817	1,02	215,6178
		м3 основания		811,36	32,82	171513	6937	62,1	0,035	7,39865
7	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	953,38	96,28	87,54	91789	83459	22638	0,0115	10,96387
		м3 грунта		8,74	31,44	8330	29974	59,1	0,025	23,8345
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	953,38	128,41	52,79	122423	50325	56478	0,108	102,96504
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	72098	23465	59,1	0,02625	25,02623
9	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3050,24	13,97	13,97	42609	42609	8615	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	14577	59,1	0,0038	11,59091
10	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	3050,24	6,18	6,18	18837	18837	3808	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	6444	59,1	0,00168	5,1244
11	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1012,52	15,92	15,92	16116	16116	3259	–	–
		м3 грунта		–	5,45	–	5514	59,1	0,00433	4,38421

12	11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1012,52	6,54	6,54	6625	6625	1340	–	–
		м3 грунта		–	2,24	–	2267	59,1	0,00178	1,80229
13	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	4062,75	74,89	74,89	304240	304240	61169	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	103500	59,1	0,02069	84,0583
14	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	12,73	721,45	–	9184	–	5428	0,972	12,37356
		м3 грунта		721,45	–	9184	–	59,1	–	–
15	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	211,18	25,04	25,04	5287	5287	1069	–	–
		м3 грунта		–	8,57	–	1809	59,1	0,00681	1,43814
16	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,597	67123,95	–	40073	–	19027	61,8	36,8946
		км трубопровода		51323,28	–	30640	–	62,1	–	–
17	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	241387,5	63398	482775	126796	246179	194	388
		км трубопровода		175645,5	22566	351291	45132	62,1	26,83	53,66
18	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	17,627	49645,88	–	875108	–	468168	51,5	907,7905
		км трубопровода		42769,22	–	753893	–	62,1	–	–
19	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,16	212887,5	49775	34062	7964	17856	179	28,64
		км трубопровода		162062,5	17643,75	25930	2823	62,1	21,05	3,368
20	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,16	44493,75	–	7119	–	4250	51,5	8,24
		км трубопровода		42768,75	–	6843	–	62,1	–	–

21	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,006	67166,67	–	403	–	191	61,8	0,3708
				51333,33	–	308	–	62,1	–	–
22	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,317	356744,48	69933,75	113088	22169	59228	270	85,59
				272435,33	28432,18	86362	9013	62,1	27,65	8,76505
23	11-220601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,317	886372,24	176,66	280980	56	26473	145	45,965
				134429,02	47,32	42614	15	62,1	0,05	0,01585
24	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,282	307865,25	43673,76	86818	12316	47715	253	71,346
				255283,69	17184,4	71990	4846	62,1	16,57	4,67274
25	11-220601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,282	512631,21	106,38	144562	30	20462	126	35,532
				116815,6	28,37	32942	8	62,1	0,03	0,00846
26	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,58	48946,55	1412,07	28389	819	11479	36,31	21,0598
				35086,21	703,45	20350	408	55,3	0,75	0,435
27	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,060; *м3 конструкции*	243,54	2089,39	834,73	508850	203289	238399	1,55	377,487
				1254,66	368,7	305561	89794	60,3	0,3886	94,63964
28	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	4059	501,49	118,49	2035536	480944	155450	0,033	133,947
				26,25	37,26	106548	151247	60,3	0,03236	131,34924

29	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4059	1362,86	68,24	5531845	276984	127063	0,0336	136,3824
		м2 покрытия		31,5	20,41	127872	82846	60,3	0,01683	68,31297
30	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=4,000;	16236	157,7	0,02	2560387	275	826	0,00009	1,46124
		м2 покрытия		0,08	–	1370	–	60,3	–	–

Раздел 4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

31	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1281,76	90,02	83,27	115382	106735	23496	0,00888	11,38203
		м3 грунта		6,75	24,27	8647	31110	59,1	0,0193	24,73797
32	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1006,84	13,97	13,97	14064	14064	2844	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	4812	59,1	0,0038	3,82599
33	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1006,84	6,18	6,18	6218	6218	1257	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	2127	59,1	0,00168	1,69149
34	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1006,84	128,41	52,79	129288	53147	59644	0,108	108,73872
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	76141	24780	59,1	0,02625	26,42955
35	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	274,92	20,22	20,22	5558	5558	1124	–	–
		м3 грунта		–	6,92	–	1902	59,1	0,0055	1,51206

36 11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	357,84	4,62	4,62	1654	1654	264	–	–
	м2 спланированной площади		–	1,25	–	446	59,1	0,00099	0,35426
37 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	76,2136	23824,67	6141,99	1815764	468103	476970	8,86	675,2525
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,23	2527,59	575430	192637	62,1	2,218	169,04176
38 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,568	12299,02		31584				
	м3								
39 21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	11,8068	12635,99		149191				
	м3								
40 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	28,116	16237,05	673,03	456521	18923	16304	1,35	37,9566
	м3		1025,64	169,97	28837	4779	48,5	0,1813	5,09743
41 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	32	1575,97	56,47	50431	1807	24559	1,4	44,8
	задвижка или клапан		1207,75	28,13	38648	900	62,1	0,03	0,96
42 11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2285	132	2285	132	1101	1,93	1,93
	задвижка или клапан		1707	66	1707	66	62,1	0,07	0,07
43 11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	5	942,8	18,8	4714	94	2387	0,88	4,4
	задвижка или клапан		759,2	9,4	3796	47	62,1	0,01	0,05
44 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	9	1683,56	99,89	15152	899	7169	1,47	13,23
	шт.		1300	18,78	11700	169	60,4	0,02	0,18
45 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	805	1664,66	81,03	1340054	65227	636664	1,47	1183,35
	шт.		1300,04	9,38	1046531	7548	60,4	0,01	8,05

46	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	805	406,04	18,82	326863	15149	187142	0,41	330,05
		счетчик (водомер)		375,51	9,38	302289	7548	60,4	0,01	8,05
47	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды диаметр 15 мм. Установка	805	819,13	118,54	659401	95422	350560	0,75	603,75
		фильтр		686,92	34,07	552969	27429	60,4	0,036	28,98
48	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1,78074	978709,97	299303,66	1742828	532982	485626	312,7	556,8374
		т фасонных частей		337637,72	101508,92	601245	180761	62,1	94,3	167,92378
49	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	5	1326,6	786,2	6633	3931	2537	0,611	3,055
		шт.		540,4	276,8	2702	1384	62,1	0,333	1,665
50	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	116	899,96	533,83	104395	61924	39920	0,414	48,024
		шт.		366,13	188,04	42471	21813	62,1	0,226	26,216
51	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	27	2392,89	32	64608	864	5793	0,32	8,64
		фланец		345,52	–	9329	–	62,1	–	–
52	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	160	2569,56	63,99	411129	10238	64370	0,6	96
		фланец		647,85	–	103656	–	62,1	–	–
53	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	7	3993,29	109,57	27953	767	4265	0,9	6,3
		фланец		971,71	9,43	6802	66	62,1	0,01	0,07
54	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	1,62585	342323,09	11039,15	556566	17948	171679	170	276,3945
		т стальных элементов		169034,66	1003,17	274825	1631	62,1	1,07	1,73966
		Всего прямые затраты				**22863731**				**6983**
										1140

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 197 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 635 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 261 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 030 628
Накладные расходы I уровня, тенге	4 550 335
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 414 066
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 162 356
Итого, тенге	28 576 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 286 114
Всего	**30 862 531**

		Всего по акту	**тенге**			**30 862 531**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			30 862 531
		Временные здания и сооружения - 2%х0,8%	тенге			493 800
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**31 356 331**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			649 076
		Итого				**32 005 408**
		ИТОГО:	**Тенге**			**32 005 408**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20%	тенге			6 401 082
		2018г. - 80%	тенге			25 604 326
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**33 541 667**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			6 401 082
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			27 140 585
		НДС 12%	тенге			**4 025 000**
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2017г. - 12%	тенге			768 130
		2018г. - 12%	тенге			3 256 870
		ИТОГО С НДС:	тенге			**37 566 667**
		Скидка по условиям тендера	тенге			3 756 667
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**33 810 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Кемелбеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»

Эксперт Нысанбай Н.Г

договор от 14.05.2020 года №50,

№ аттестата KZ61VJE00045174 от 13.03.2014

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)