Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 Доп соглашение №49/1 от 11.02.2021 г. (Жайсан)

Номер документа	Дата составления
00000000018	21.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района			тнг	1	17 857 830,00	17 857 830,00
				Итого	1	x	17 857 830,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начала 2021 года:	166 154 889,00
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	17 857 830,00

АКТ № 10
Приемки выполненных работ за *декабрь* **2021 год**
Договор № 49 от 13 мая 2020 года, доп. соглашение №49/1 от 11.02.2021г.

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *декабрь* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *с. Жайсан* Жамбылского района	431	тенге	166 154 889,00				148 297 059	166 154 889,00		17 857 830,00	166 154 889,00
	ИТОГО			**166 154 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 297 059**	**166 154 889,00**		**17 857 830,00**	**166 154 889,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Кемелбеков А.А._____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Ерубаев Н.А._____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Нысанбай Н.Г._____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона

Заказ 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 49 от 13 мая 2020 года
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 10
выполненных работ
за декабрь месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
95	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,633	49646,13	–	31426	–	16812	51,5	32,5995
		км трубопровода		42769,35	–	27073	–	62,1	–	–
99	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,282	44496,45	–	12548	–	7490	51,5	14,523
		км трубопровода		42769,5	–	12061	–	62,1	–	–
102	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	14	413,79	11,07	5793	155	2116	0,3198	4,4772
		м2 поверхности покрытия изоляции		268,93	4,43	3765	62	55,3	0,0047	0,0658
		Раздел 4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети								

124	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2К=-1,000; *шт.*	-12	19707,41		-236489				
126	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=-1,000; *шт.*	-12	1763,47		-21162				
131	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	100	46915,84	121,67	4691584	12167	97170	1,82	182
				1511,46	53,28	151146	5328	62,1	0,05	5
137	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002К=-1,000; *шт.*	-7	22775,72		-159430				
170	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка *т стальных элементов*	0,21692	342324,36	11040,94	74257	2395	22906	170	36,8764
				169034,67	1004,98	36667	218	62,1	1,07	0,2321
173	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	26,724	130,37	1,23	3484	33	341	0,0218	0,58258
				23,24	0,3	621	8	54,2	0,0003	0,00802
174	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *м2*	26,724	67,99	0,82	1817	22	276	0,0213	0,56922
				18,82	0,22	503	6	54,2	0,0002	0,00534
175	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене *шт.*	100	498,04	–	49804	–	30928	0,61	61
				498,04	–	49804	–	62,1	–	–

Раздел 5 Колодец с хлор-сатуратором

177	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	39	90,03	83,28	3511	3248	715	0,00888	0,34632
				6,74	24,28	263	947	59,1	0,0193	0,7527
178	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	32	13,97	13,97	447	447	90	–	–

			–	4,78	–	153	59,1	0,0038	0,1216
179 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	32	6,19	6,19	198	198	40	–	–
	м3 грунта		–	2,13	–	68	59,1	0,00168	0,05376
180 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	32	128,44	52,81	4110	1690	1896	0,108	3,456
	м3 уплотненного грунта		75,63	24,63	2420	788	59,1	0,02625	0,84
181 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	6	25	25	150	150	30	–	–
	м3 грунта		–	8,5	–	51	59,1	0,00681	0,04086
182 11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	10	102,2	–	1022	–	603	0,123	1,23
	м2 спланированной площади		102,1	–	1021	–	59,1	–	–
183 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,19	24301,37	6142,01	53220	13451	13705	8,86	19,4034
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,23	2527,4	16535	5535	62,1	2,218	4,85742
184 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1	1401,93		1402				
	м3								
185 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	34821		34821				
	шт.								
186 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	40179		40179				
	шт.								
187 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	1	40179		40179				
	шт.								
188 21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	33929		33929				
	шт.								

189	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1795		1795				
		шт.								
190	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,01	12299,02		123				
		м3								
191	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,36	12635,99		4549				
		м3								
192	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,55	16236,36	672,73	8930	370	319	1,35	0,7425
		м3		1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
193	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	2214	94	2214	94	1158	2,03	2,03
		задвижка или клапан		1817	47	1817	47	62,1	0,05	0,05
195	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2305,5	–	4611	–	257	0,22	0,44
		комплект		212,5	–	425	–	60,4	–	–
196	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1575	56	1575	56	768	1,4	1,4
		задвижка или клапан		1208	28	1208	28	62,1	0,03	0,03
198	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0021	356666,67	70000	749	147	392	270	0,567
		км трубопровода		272380,95	28095,24	572	59	62,1	27,65	0,05807
200	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2259	34	2259	34	200	0,36	0,36
		зонт		322	9	322	9	60,4	0,01	0,01
201	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,02953	978699,63	299322,72	28901	8839	8053	312,7	9,23403
		т фасонных частей		337622,76	101523,87	9970	2998	62,1	94,3	2,78468
202	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	770	64	1540	128	805	0,6	1,2
		фланец		648	–	1296	–	62,1	–	–
208	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02808	330199,43	890,31	9272	25	2390	198	5,55984
		т								

				175106,84	391,74	4917	11	48,5	0,36	0,01011
210	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,44	129,55	–	57	–	5	0,0218	0,00959
		м2		22,73	–	10	–	54,2	0,0003	0,00013
211	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	0,44	65,91	–	29	–	4	0,0213	0,00937
		м2		18,18	–	8	–	54,2	0,0002	0,00009
		Всего прямые затраты				**4733404**				**379**
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				322 988				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 649				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 410				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 366 766				
		Накладные расходы I уровня, тенге				209 469				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 942 873				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				209 578				
		Итого, тенге				5 152 451				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				412 196				
		Всего				**5 492 626**				

Локальная смета 2-3-1 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Раздел 11 Отделка

11.1 Наружная отделка

131	11-150403-0302	Окраска фронтонов колером масляными разбеленным по дереву	13,6	775,15	2,21	10542	30	4319	0,654	8,8944
		м2 окрашиваемой поверхности		578,38	1,1	7866	15	54,8	0,0012	0,01632
		Всего прямые затраты				**10542**				**9**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 866				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 646
Накладные расходы I уровня, тенге	4 319
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 861
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	630
Итого, тенге	15 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 239
Всего	**16 730**

Локальная смета 2-3-2 Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование

1	13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	5	28223,4	1223	141117	6115	52505	28	140
		шт.		25645	219,6	128225	1098	40,6	0,2	1
4	11-180901-0107	Насосы ручные. Установка	2	6137,5	218	12275	436	6520	6,14	12,28
		узел		5297	100	10594	200	60,4	0,1	0,2
8	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2604	–	2604	–	178	0,31	0,31
		комплект		295	–	295	–	60,4	–	–
9	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	12	2108	45,5	25296	546	5123	0,725	8,7
		м трубопровода		689,92	16,92	8279	203	60,4	0,0177	0,2124
10	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	24	2623,13	45,5	62955	1092	10246	0,725	17,4
		м трубопровода		689,92	16,92	16558	406	60,4	0,0177	0,4248
11	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	36	59	2	2124	72	1234	0,0501	1,8036

		м трубопровода		56,75	–	2043	–	60,4	–	–
12	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	19	3015,05	219,21	57286	4165	26854	2,6	49,4
				2299,37	40,68	43688	773	60,4	0,04	0,76
13	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	2	1683,5	99,5	3367	199	1593	1,47	2,94
				1300	19	2600	38	60,4	0,02	0,04
20	11-160901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка *узел*	2	22311,5	807,5	44623	1615	14260	13,1	26,2
				11585,5	219	23171	438	60,4	0,22	0,44
22	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	14	2263,21	64	31685	896	5632	0,6	8,4
				647,86	–	9070	–	62,1	–	–
23	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *фланец*	6	1845,17	48	11071	288	1851	0,46	2,76
				496,67	–	2980	–	62,1	–	–
24	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка *фланец*	2	1232	32	2464	64	429	0,32	0,64
				345,5	–	691	–	62,1	–	–
25	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	2	1086	32	2172	64	429	0,32	0,64
				345,5	–	691	–	62,1	–	–
26	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка *фланец*	6	924,33	32	5546	192	1287	0,32	1,92

				345,5	–	2073	–	62,1	–	–
27	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	2,25	64,89	0,89	146	2	38	0,0295	0,06638
		м2		31,56	–	71	–	54,2	0,0002	0,00045
28	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,25	62,67	0,89	141	2	23	0,0213	0,04793
		м2		18,67	–	42	–	54,2	0,0002	0,00045
29	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,9	20246,67	716,67	18222	645	1858	4,9	4,41
		м3		4068,89	186,67	3662	168	48,5	0,197	0,1773
	Всего прямые затраты					**423094**				**278 3**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					254 733				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 393				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 324				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					151 968				
	Накладные расходы I уровня, тенге					130 060				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					553 154				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					23 454				
	Итого, тенге					576 608				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					46 129				
	Всего					**622 737**				
	Локальная смета 2-3-4 Насосная станция 2-го подъема. Внутренние сети отопления и вентиляции									
1	13-080305-1202	Электропечь. Монтаж	5	1993,8	61,2	9969	306	4183	2	10
		шт.		1932,6	22	9663	110	42,8	0,02	0,1
2	23-051001-0409	Электрорадиатор (прим.)	5	11893,84		59469				
		комплект								
3	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,88	3626,14	35,23	3191	31	705	1,54	1,3552
		м2 поверхности воздуховодов								

			1312,5	13,64	1155	12	60,4	0,013	0,01144
4 11-200101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	2,077	3707,27	28,89	7700	60	1521	1,41	2,92857
	м2 поверхности воздуховодов		1201,73	11,07	2496	23	60,4	0,0105	0,02181
5 11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	1	9964	71	9964	71	1581	3,14	3,14
	дефлектор		2608	9	2608	9	60,4	0,01	0,01
6 11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	1	1182	43	1182	43	570	1,07	1,07
	решетка		934	9	934	9	60,4	0,01	0,01
7 11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	4	2258,75	33,75	9035	135	802	0,36	1,44
	зонт		322,25	9,5	1289	38	60,4	0,01	0,04
8 21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0,042	15385,52		646				
	м3								
9 11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	0,042	105095,24	2880,95	4414	121	1116	48,45	2,0349
	м3 изоляции		46809,52	1238,1	1966	52	55,3	1,32	0,05544
	Всего прямые затраты				**105570**				**22**
									–

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 692
Накладные расходы I уровня, тенге	10 478

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	116 048
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 920
Итого, тенге	120 968
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 677
Всего	**130 645**

Локальная смета 2-3-5 Насосная станция 2-го подъема. Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4799	719,5	9598	1439	1843	2	4
		шт.		1932,5	220	3865	440	42,8	0,2	0,4
4	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	4798	718,75	19192	2875	3684	2	8
		шт.		1932,5	219,5	7730	878	42,8	0,2	0,8
10	13-110203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	13	3635,77	1181,54	47265	15360	15199	2,25	29,25
		шт.		2174,23	483	28265	6279	44	0,44	5,72
13	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	15	261,27	6,8	3919	102	1015	0,17	2,55
		м		155,73	2,4	2336	36	42,8	0,0022	0,033
15	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	5	293	19,8	1465	99	388	0,19	0,95
		м		174	7,2	870	36	42,8	0,0066	0,033
17	13-080206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	50	272,16	34,92	13608	1746	3357	0,16	8
		м		146,54	10,32	7327	516	42,8	0,0094	0,47

19	13-080206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола *м*	24	329	54,13	7896	1299	2062	0,2	4,8
				183,17	17,54	4396	421	42,8	0,016	0,384
21	13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования *м*	18	219,44	24,89	3950	448	691	0,09	1,62
				82,44	7,28	1484	131	42,8	0,0066	0,1188
24	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	112	209,53	93,46	23467	10468	6099	0,1	11,2
				93,76	33,47	10501	3749	42,8	0,0378	4,2336
25	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *м кабеля*	328	263,14	115,32	86311	37824	22539	0,13	42,64
				119,07	41,49	39054	13608	42,8	0,0378	12,3984
26	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *м кабеля*	1000	196,54	77,09	196536	77094	51877	0,1	100
				93,76	27,45	93760	27448	42,8	0,0317	31,7
37	13-080201-2201	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	20	2027,45	58,25	40549	1165	16240	2	40
				1875,2	22	37504	440	42,8	0,02	0,4

Раздел 2 Электроосвещение

38	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2394	61	2394	61	837	2	2
				1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
40	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1102	119	1102	119	432	1	1

		шт.		966	44	966	44	42,8	0,04	0,04
42	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	12	1790,25	639,67	21483	7676	7024	0,99	11,88
		шт.		956,67	410,92	11480	4931	42,8	0,4776	5,7312
44	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	2	1768	488,5	3536	977	642	0,41	0,82
		шт.		396	354	792	708	42,8	0,4256	0,8512
46	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1864,29	23,57	13050	165	2778	1	7
		шт.		927,14	–	6490	–	42,8	–	–
48	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	357	3	357	3	149	0,36	0,36
		шт.		348	1	348	1	42,8	0,0008	0,0008
49	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	351,33	2,33	2108	14	846	0,34	2,04
		шт.		328,5	0,83	1971	5	42,8	0,0008	0,0048
55	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	125	294,46	1,74	36808	218	7875	0,16	20
		м		146,54	0,66	18318	82	42,8	0,0006	0,075

Раздел 3 Устройство внешнего и внутреннего контуров заземления

58	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	20	305,25	13,7	6105	274	1281	0,16	3,2
		м		146,55	3,05	2931	61	42,8	0,0028	0,056
59	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2350,75	126,75	9403	507	1150	0,7	2,8
		шт.		641	30,75	2564	123	42,8	0,028	0,112

60	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	33	415,58	18,36	13714	606	1879	0,14	4,62
		м		128,21	4,82	4231	159	42,8	0,0044	0,1452
61	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7	96,29	87,57	674	613	166	0,0115	0,0805
		м3 грунта		8,71	31,43	61	220	59,1	0,025	0,175
62	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7	22,71	22,71	159	159	36	–	–
		м3 грунта		–	8,71	–	61	59,1	0,00806	0,05642
63	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7	128,29	52,71	898	369	414	0,108	0,756
		м3 уплотненного грунта		75,57	24,57	529	172	59,1	0,02625	0,18375
	Раздел 4 Система уровнивания потенциалов									
64	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	20	1620,1	91,75	32402	1835	5638	0,7	14
		шт.		641,1	17,55	12822	351	42,8	0,016	0,32
	Всего прямые затраты					**597949**				**324**
										64

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 906
Накладные расходы I уровня, тенге	156 141
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	754 090
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	31 973
Итого, тенге	786 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 885

	Всего				**848 948**				

Локальная смета 2-4-1 Резервуары для воды 300м3 (2шт)

Раздел 1 Резервуары

5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	398	13,97	13,97	5560	5560	1124	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	1902	59,1	0,0038	1,5124
6	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	796	11,24	11,24	8950	8950	2022	–	–
		м3 грунта		–	4,3	–	3421	59,1	0,00398	3,16808
7	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	586	4,62	4,62	2710	2710	431	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,25	–	730	59,1	0,00099	0,58014
11	11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	200	52,57	52,57	10513	10513	2126	–	–
		м3 грунта		–	17,99	–	3597	59,1	0,0143	2,86
12	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	240	102,15	–	24516	–	14488	0,123	29,52
		м2 спланированной площади		102,15	–	24515	–	59,1	–	–
15	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	360	258,54	1,66	93076	597	54655	0,332	119,52
		м2		256,89	–	92479	–	59,1	–	–
	Всего прямые затраты					**145325**				**149 8**
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					116 994				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 650
Накладные расходы I уровня, тенге	74 846
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	220 171
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 335
Итого, тенге	229 506
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 360
Всего	**247 866**

Локальная смета 2-4-2 Резервуары для воды 300м3 (2шт). Упрощенные фильтры-поглотители (2шт)

1 11-200701-0311	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами	2	14783,5	168,5	29567	337	2633	2,48	4,96
	зонт		2139,5	40,5	4279	81	60,4	0,04	0,08
2 11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	0,64	5840,63	2879,69	3738	1843	1498	2,998	1,91872
	м3 сборных железобетонных конструкций		2651,56	1117,19	1697	715	62,1	1,0685	0,68384
4 11-061401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	0,63	4233,33	676,19	2667	426	428	1,566	0,98658
	м3 загрузки		1190,48	211,11	750	133	48,5	0,1984	0,12499
5 11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	0,19	3694,74	705,26	702	134	138	1,687	0,32053
	м3 загрузки		1284,21	210,53	244	40	48,5	0,2065	0,03924
6 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0688	43880,81	2311,05	3019	159	1635	46,6	3,20608
	т конструкций		38706,4	319,77	2663	22	60,9	0,31	0,02133
8 11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,065	72600	3246,15	4719	211	2750	82,1	5,3365
	т конструкций		68184,62	1292,31	4432	84	60,9	1,22	0,0793
10 11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,0062	72903,23	3387,1	452	21	262	82,1	0,50902
	т конструкций		68225,81	1290,32	423	8	60,9	1,22	0,00756

13	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	2	1665	81	3330	162	1582	1,47	2,94
				1300	9,5	2600	19	60,4	0,01	0,02
14	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	1680,4	13,8	16804	138	1944	0,337	3,37
				316	5,8	3160	58	60,4	0,0059	0,059
15	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *т*	0,0926	172786,18	885,53	16000	82	811	20	1,852
				17688,98	377,97	1638	35	48,5	0,36	0,03334
16	11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *км трубопровода*	0,0022	1429090,91	6818,18	3144	15	388	314	0,6908
				280909,09	2727,27	618	6	62,1	2,91	0,0064
17	11-220101-0105	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *км трубопровода*	0,0006	2885000	78333,33	1731	47	143	398	0,2388
				356666,67	26666,67	214	16	62,1	21,58	0,01295
18	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	2,2	1680	13,64	3696	30	428	0,337	0,7414
				315,91	5,91	695	13	60,4	0,0059	0,01298
19	11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. МонтажК=2,000; *т конструкций*	0,00248	72177,42	3225,81	179	8	105	82,1	0,20361
				68145,16	1612,9	169	4	60,9	1,22	0,00303
21	11-330303-0401	Металлоконструкций стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью *т*	0,15174	8534,34	5661	1295	859	310	2,14	0,32472

			2003,43	1304,86	304	198	61,7	1,04	0,15781
22 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	7,44	2918,82	24,46	21716	182	4245	1,15	8,556
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1029,17	12,1	7657	90	54,8	0,0144	0,10714
23 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,06	14966,67	666,67	898	40	35	1,35	0,081
	м3		1033,33	166,67	62	10	48,5	0,1813	0,01088
24 11-130301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785К=7,000;	52,08	220,2	1,04	11468	54	455	0,0179	0,93223
	м2		15,82	0,29	824	15	54,2	0,0003	0,01562
	Всего прямые затраты				**125125**				**37 1**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 948
Накладные расходы I уровня, тенге	19 790
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	144 915
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 144
Итого, тенге	151 059
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 085
Всего	**163 144**

Локальная смета 2-5-1 Проходная

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4,24	96,23	87,5	408	371	100	0,0115	0,04876
	м3 грунта		8,73	31,37	37	133	59,1	0,025	0,106
2 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,200;	1,8	128,33	52,78	231	95	106	0,108	0,1944
	м3 уплотненного грунта								

			75,56	24,44	136	44	59,1	0,02625	0,04725
3 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	4,24	25	25	106	106	21	–	–
	м3 грунта		–	8,49	–	36	59,1	0,00681	0,02887
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,79	1256,96	–	993	–	587	1,54	1,2166
	м3 грунта		1256,96	–	993	–	59,1	–	–
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,79	721,52	–	570	–	337	0,972	0,76788
	м3 грунта		721,52	–	570	–	59,1	–	–
6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,5	128,22	52,67	577	237	267	0,108	0,486
	м3 уплотненного грунта		75,56	24,67	340	111	59,1	0,02625	0,11813
7 11-010201-0801	Основание. Полив водой	18	43,28	–	779	–	454	0,061	1,098
	м2 уплотненной площади основания		42,72	–	769	–	59,1	–	–
Раздел 2 Фундамент									
8 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,825	14963,64	672,73	12345	555	478	1,35	1,11375
	м3		1025,45	169,7	846	140	48,5	0,1813	0,14957
9 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	4,24	18983,02	828,3	80488	3512	5316	2,82	11,9568
	м3		2371,46	213,44	10055	905	48,5	0,2261	0,95866
10 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01248	330208,33	881,41	4121	11	1062	198	2,47104
	т		175080,13	320,51	2185	4	48,5	0,36	0,00449
11 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,008	429500	1625	3436	13	970	289	2,312
	т		249375	750	1995	6	48,5	0,62	0,00496
12 11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	4,71	589,6	7,43	2777	35	768	0,382	1,79922

	м2 поверхности		317,2	3,82	1494	18	50,8	0,004	0,01884
13 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,67	746,89	13,81	17679	327	2386	0,212	5,01804
	м2 поверхности		196,54	1,86	4652	44	50,8	0,002	0,04734
14 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	0,79	13916,46	1216,46	10994	961	1568	3,44	2,7176
	м3 изоляции		2856,96	402,53	2257	318	60,9	0,45	0,3555
Раздел 3 Отмостка									
15 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,150;	2,2875	128,52	52,9	294	121	135	0,108	0,24705
	м3 уплотненного грунта		75,63	24,48	173	56	59,1	0,02625	0,06005
16 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,7625	14965,25	674,1	11411	514	442	1,35	1,02938
	м3		1025,57	170,49	782	130	48,5	0,1813	0,13824
Раздел 4 Крыльцо									
17 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,14	1257,14	–	176	–	104	1,54	0,2156
	м3 грунта		1257,14	–	176	–	59,1	–	–
18 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,14	721,43	–	101	–	60	0,972	0,13608
	м3 грунта		721,43	–	101	–	59,1	–	–
19 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,168	14964,29	672,62	2514	113	97	1,35	0,2268
	м3		1023,81	166,67	172	28	48,5	0,1813	0,03046
20 11-060401-0102	Устройство крыльца	0,55	26629,09	1627,27	14646	895	2150	8,99	4,9445
	м3		7661,82	396,36	4214	218	48,5	0,4158	0,22869
22 11-090601-0101	Монтаж решетки для чистки обуви	0,01632	72549,02	3186,27	1184	52	691	82,1	1,33987

	т конструкций		68198,53	1286,76	1113	21	60,9	1,22	0,01991
24 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,2	747,5	14,17	897	17	121	0,212	0,2544
	м2 поверхности		196,67	1,67	236	2	50,8	0,002	0,0024
Раздел 5 Навес									
25 11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,13	2130,77	–	277	–	164	2,8	0,364
	м3 грунта		2130,77	–	277	–	59,1	–	–
26 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,445	17649,44	6,74	7854	3	789	3,66	1,6287
	м3 подстилающего слоя		2912,36	–	1296	–	60,9	–	–
27 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,072	14958,33	666,67	1077	48	42	1,35	0,0972
	м3		1027,78	166,67	74	12	48,5	0,1813	0,01305
28 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,114	20236,84	710,53	2307	81	235	4,9	0,5586
	м3		4070,18	184,21	464	21	48,5	0,197	0,02246
29 11-010205-0502	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2	0,13	723,08	–	94	–	56	0,972	0,12636
	м3 грунта		723,08	–	94	–	59,1	–	–
30 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,03816	176991,61	12237,95	6754	467	824	42,5	1,6218
	т		39858,49	4664,57	1521	178	48,5	4,38	0,16714
32 11-090601-0102	Монтаж металлоконстукций	0,02639	43804,47	2273,59	1156	60	627	46,6	1,22977
	т конструкций		38688,9	341,04	1021	9	60,9	0,31	0,00818
34 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,97	61,86	–	60	–	10	0,0213	0,02066
	м2		18,56	–	18	–	54,2	0,0002	0,00019

35	11-120101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	2,5	4080,8	62,8	10202	157	2055	1,71	4,275
		м2 кровли		1438	19,2	3595	48	56,4	0,0195	0,04875
36	11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	2,5	2866,8	14,8	7167	37	671	0,526	1,315
		м2 потолков		442,4	6,4	1106	16	59,8	0,0064	0,016
37	11-150403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	2,5	406	0,8	1015	2	346	0,296	0,74
		м2 окрашиваемой поверхности		252,4	0,4	631	1	54,8	0,0006	0,0015
38	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	2,5	212,4	2	531	5	38	0,029	0,0725
		м2 обработанной поверхности		24,8	0,8	62	2	59,8	0,00079	0,00198
39	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00416	330288,46	961,54	1374	4	354	198	0,82368
		т		175000	480,77	728	2	48,5	0,36	0,0015

Раздел 6 Монтаж контейнера, разное

40	11-340106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство	33	13444,82	1688,12	443679	55708	161193	7,7	254,1
		м3 здания		7219,52	646,24	238244	21326	62,1	0,53	17,49
42	11-100111-0301	Установка щита пожарного	1	957	72	957	72	338	0,677	0,677
		изделие		529	37	529	37	59,8	0,042	0,042
		Всего прямые затраты				**651231**				**307 20**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	282 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	303 696

Накладные расходы I уровня, тенге	185 962
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	837 193
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 497
Итого, тенге	872 690
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 815
Всего	**942 505**

Локальная смета 2-5-2 Проходная. Пожарная сигнализация

1	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	22895	2	22895	2	9154	23	23
		шт.		22547	–	22547	–	40,6	–	–
3	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	4	2399,75	2,25	9599	9	3739	2	8
		шт.		2302,25	–	9209	–	40,6	–	–
5	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	2	1957,5	–	3915	–	1436	2	4
		шт.		1769	–	3538	–	40,6	–	–
7	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	1963	2	3926	4	1523	2	4
		шт.		1875	–	3750	–	40,6	–	–
9	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	963	110,5	1926	221	699	0,82	1,64
		шт.		792,5	24,5	1585	49	42,8	0,0224	0,0448
11	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	5121	2	5121	2	2019	5	5
		шт.		4972	–	4972	–	40,6	–	–
13	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	1	2151	–	2151	–	803	2	2
		шт.								

			1875	–	1875	–	42,8	–	–
15 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	52	560,56	263,21	29149	13687	4380	0,12	6,24
	м кабеля		112,52	84,27	5851	4382	42,8	0,086	4,472
	Всего прямые затраты				**78682**				**54**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				53 327				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 925				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 431				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 430				
	Накладные расходы I уровня, тенге				23 753				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				102 435				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 343				
	Итого, тенге				106 778				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 542				
	Всего				**115 320**				
	Локальная смета 3-1-1 Объекты подсобного назначения. Выгреб 4,5м3								
1 11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	208,6	100,98	95,46	21064	19913	5233	0,00726	1,51444
	м3 грунта		5,52	36,93	1151	7704	59,1	0,0316	6,59176
2 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	6,4	2429,84	–	15551	–	9191	2,976	19,0464
	м3 грунта		2429,84	–	15551	–	59,1	–	–
3 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	140,7	26,61	26,61	3744	3744	846	–	–
	м3 грунта		–	10,17	–	1431	59,1	0,00942	1,32539

4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	140,7	153,17	62,84	21551	8842	9948	0,129	18,1503
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	12709	4123	59,1	0,03125	4,39688
5	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	60,3	962,49	–	58038	–	34300	1,21	72,963
		м3 грунта		962,49	–	58038	–	59,1	–	–
6	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	14	38,43	38,43	538	538	122	–	–
		м3 грунта		–	14,71	–	206	59,1	0,0136	0,1904
7	11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	50	6,1	6,1	305	305	50	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,68	–	84	59,1	0,00134	0,067
8	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,904	26355,37	6141,87	76536	17836	18175	8,86	25,72944
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,28	2527,89	21926	7341	62,1	2,218	6,44107
14	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,55	14963,64	672,73	8230	370	319	1,35	0,7425
		м3		1025,45	170,91	564	94	48,5	0,1813	0,09972
17	11-100102-0401	Установка крышки деревянной	0,0038	66315,79	789,47	252	3	42	22,5	0,0855
		м3 древесины в конструкции		18421,05	263,16	70	1	59,8	0,36	0,00137
18	11-060301-0407	Установка ручки	0,00012	333333,33	–	40	–	10	198	0,02376
		т		175000	–	21	–	48,5	0,36	0,00004
19	11-100107-0608	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки	0,255	2847,06	7,84	726	2	115	0,936	0,23868
		м2 проемов		752,94	3,92	192	1	59,8	0,0037	0,00094
21	11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	0,255	70,59	–	18	–	7	0,0574	0,01464
		м2 стен (за вычетом проемов)		47,06	–	12	–	59,8	0,001	0,00026

22 11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,002	918500	6000	1837	12	303	270	0,54
	км трубопровода		241500	2500	483	5	62,1	2,59	0,00518
23 11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	0,1	2270	40	227	4	20	0,36	0,036
	зонт		320	10	32	1	60,4	0,01	0,001
24 11-150203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция	16,33	926,39	51,5	15128	841	5549	0,65	10,6145
	м2 оштукатуриваемой поверхности		574,83	45,25	9387	739	54,8	0,0532	0,86876
	Всего прямые затраты				**223785**				**150**
									20
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				120 136				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52 410				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 730				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				51 239				
	Накладные расходы I уровня, тенге				84 230				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				308 015				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 060				
	Итого, тенге				321 075				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				25 686				
	Всего				**346 761**				

Локальная смета 3-1-2 Объекты подсобного назначения. Надворный туалет

1 11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	10,2	81,18	76,76	828	783	206	0,00584	0,05957
	м3 грунта		4,41	29,71	45	303	59,1	0,0254	0,25908
2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	0,31	1509,68	–	468	–	277	1,848	0,57288

	м3 грунта								
			1509,68	–	468	–	59,1	–	–
3 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,21	22,8	22,8	96	96	22	–	–
	м3 грунта								
			–	8,79	–	37	59,1	0,00806	0,03393
4 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,21	128,27	52,73	540	222	249	0,108	0,45468
	м3 уплотненного грунта								
			75,53	24,7	318	104	59,1	0,02625	0,11051
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,803	721,58	–	1301	–	769	0,972	1,75252
	м3 грунта								
			721,58	–	1301	–	59,1	–	–
6 11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	22,5	102,13	–	2298	–	1358	0,123	2,7675
	м2 спланированной площади								
			102,13	–	2298	–	59,1	–	–
7 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,58	23825,32	6142,41	37644	9705	9888	8,86	13,9988
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			7550	2527,85	11929	3994	62,1	2,218	3,50444
11 11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	8,353	533,46	13,89	4456	116	1503	0,409	3,41638
	м2								
			325,39	–	2718	–	55,3	–	–
12 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	5,14	7961,67	1152,92	40923	5926	15167	6,93	35,6202
	м3 изолирующего слоя								
			5264,98	543,77	27062	2795	50,8	0,58	2,9812
13 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1	15894	673	15894	673	580	1,35	1,35
	м3								
			1026	170	1026	170	48,5	0,1813	0,1813
14 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,4	27670	1130	11068	452	1372	8,06	3,224
	м3								

			6777,5	295	2711	118	48,5	0,3117	0,12468
17	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02681	14509,51	1044,39	389	28	175	14,94	0,40054
		т								
				13204,03	261,1	354	7	48,5	0,2	0,00536
18	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,2	66060	710	13212	142	2238	22,5	4,5
		м3 древесины в конструкции								
				18370	340	3674	68	59,8	0,36	0,072
19	11-100102-0401	Устройство обшивки	0,19	66063,16	710,53	12552	135	2125	22,5	4,275
		м3 древесины в конструкции								
				18368,42	336,84	3490	64	59,8	0,36	0,0684
20	11-100102-0402	Установка двери с фрамугой	0,078	41717,95	743,59	3254	58	782	20,1	1,5678
		м3 древесины в конструкции								
				16410,26	358,97	1280	28	59,8	0,38	0,02964
21	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,08	73475	937,5	5878	75	875	22,1	1,768
		м3 древесины в конструкции								
				17887,5	400	1431	32	59,8	0,37	0,0296
22	11-120101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	1,96	1097,45	35,71	2151	70	402	0,418	0,81928
		м2 кровли								
				351,53	11,73	689	23	56,4	0,0119	0,02332
23	11-100102-0402	Установка короба вытяжного	0,07	41742,86	742,86	2922	52	702	20,1	1,407
		м3 древесины в конструкции								
				16414,29	357,14	1149	25	59,8	0,38	0,0266
24	11-100102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	0,15	41726,67	740	6259	111	1504	20,1	3,015
		м3 древесины в конструкции								
				16413,33	353,33	2462	53	59,8	0,38	0,057
25	11-100106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0,12	4233,33	75	508	9	132	2,08	0,2496
		м2 проемов								
				1791,67	41,67	215	5	59,8	0,0418	0,00502
26	11-080101-0202	Устройство отмостки	1,25	4672	1192	5840	1490	758	0,85	1,0625
		м3 основания								
				676	517,6	845	647	50,8	0,54	0,675

27	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	28,7	251,22	1,08	7210	31	3426	0,255	7,3185
		м2 окрашиваемой поверхности		217,32	0,52	6237	15	54,8	0,0006	0,01722
		Всего прямые затраты				**175691**				**90**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 174				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 488				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				83 815				
		Накладные расходы I уровня, тенге				44 510				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				220 201				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 337				
		Итого, тенге				229 538				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				18 363				
		Всего				**247 901**				

Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения. Внеплощадочные сети электроснабжения

Раздел 2 Дизельная электростанция

14	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	3	1873	1192,67	5619	3578	1819	0,85	2,55
		м3 основания		676	517,67	2028	1553	50,8	0,54	1,62
17	13-131201-0101	Дизель-генератор стационарный	1,27	143225,98	10072,44	181897	12792	60809	120	152,4
		т		115957,48	1976,38	147266	2510	40,6	1,765	2,24155
18	58-654000-0000(пг	Дизельный генератор KDE45SS3	1	2937844		2937844				
		генератор								
		Всего прямые затраты				**3125360**				**155**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				149 294				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 370				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 852
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 937 844
Накладные расходы I уровня, тенге	62 628
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 187 988
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	135 171
Итого, тенге	3 323 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	265 853
Всего	**3 589 012**

Локальная смета 4-1-2 Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети

Раздел 1 Кабельная линия 0,4кВ и сигнализация

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	50,9	96,29	87,54	4901	4456	1209	0,0115	0,58535
		м3 грунта		8,74	31,43	445	1600	59,1	0,025	1,2725
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	17	721,47	–	12265	–	7249	0,972	16,524
		м3 грунта		721,47	–	12265	–	59,1	–	–
3	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	33,9	13,98	13,98	474	474	96	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	162	59,1	0,0038	0,12882
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	33,9	128,44	52,8	4354	1790	2008	0,108	3,6612
		м3 уплотненного грунта		75,63	24,6	2564	834	59,1	0,02625	0,88988
5	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	168	346,71	290,45	58247	48796	11922	0,06	10,08
		м кабеля		56,26	109,54	9451	18403	42,8	0,0998	16,7664
6	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	229	101,99	83,24	23355	19061	4914	0,02	4,58
		м кабеля		18,75	31,39	4294	7188	42,8	0,0286	6,5494

7	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	168	303,05	246,8	50913	41462	10738	0,06	10,08
				56,26	93,08	9451	15637	42,8	0,0848	14,2464
8	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель *м кабеля*	229	175,97	147,85	40298	33857	8222	0,03	6,87
				28,13	55,76	6441	12769	42,8	0,0508	11,6332
10	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	397	223,37	98,66	88676	39167	23523	0,11	43,67
				103,14	35,3	40945	14015	42,8	0,04	15,88
11	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	0,042	429428,57	2380,95	18036	100	8354	361	15,162
				319261,9	1047,62	13409	44	62,1	0,98	0,04116
13	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *м*	40	328,18	39,65	13127	1586	4253	0,26	10,4
				238,13	10,3	9525	412	42,8	0,0094	0,376
14	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *м*	5	430,4	59,2	2152	296	724	0,35	1,75
				320,6	17,6	1603	88	42,8	0,016	0,08
17	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	87	209,54	93,46	18230	8131	4738	0,1	8,7
				93,76	33,48	8157	2913	42,8	0,0378	3,2886
18	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *м кабеля*	19	560,58	263,21	10651	5001	1600	0,12	2,28
				112,53	84,26	2138	1601	42,8	0,086	1,634
24	13-080201-1805	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования *шт.*	10	965,1	58,2	9651	582	1619	0,38	3,8

			356,3	22	3563	220	42,8	0,02	0,2
25 13-080201-3001	Муфта концевая. Монтаж	6	10580,17	–	63481	–	26485	11	66
	оконцевание (3 муфты)								
			10313,67	–	61882	–	42,8	–	–
Раздел 2 Наружное освещение									
27 11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	10	18316,6	6221,4	183166	62214	81262	12	120
	опора								
			10738,7	2431,8	107387	24318	61,7	2,34	23,4
28 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5	12299,02		61495				
	м3								
30 11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	10	1339	112,9	13390	1129	7810	1,29	12,9
	светильник								
			1209,5	56,3	12095	563	61,7	0,06	0,6
32 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	60	209,57	93,47	12574	5608	3267	0,1	6
	м кабеля								
			93,77	33,47	5626	2008	42,8	0,0378	2,268
33 13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	20	196,55	77,1	3931	1542	1037	0,1	2
	м кабеля								
			93,75	27,45	1875	549	42,8	0,0317	0,634
34 11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	0,325	25061,54	2295,38	8145	746	4557	24,4	7,93
	км линии								
			21578,46	1144,62	7013	372	61,7	1,22	0,3965
46 13-080201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	2	1187	58	2374	116	228	0,26	0,52
	шт.								
			244	22	488	44	42,8	0,02	0,04
47 13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2,5	405,2	25,2	1013	63	292	0,29	0,725
	м								

			265,6	7,2	664	18	42,8	0,0066	0,0165
	Всего прямые затраты				**704899**				**354**
									100
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				321 281				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				276 177				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 758				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				107 441				
	Накладные расходы I уровня, тенге				216 107				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				921 006				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 051				
	Итого, тенге				960 057				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				76 805				
	Всего				**1 036 862**				

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории

Раздел 1 Планировка территории

1	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	0,9	25,56	25,56	23	23	5	–	–
		м3 грунта		–	8,89	–	8	59,1	0,00681	0,00613
2	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	78,85	25,03	25,03	1974	1974	399	–	–
		м3 грунта		–	8,56	–	675	59,1	0,00681	0,53697
3	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание избыточного грунта	18,75	13,97	13,97	262	262	53	–	–
		м3 грунта		–	4,8	–	90	59,1	0,0038	0,07125
4	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	125	4,62	4,62	578	578	92	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,25	–	156	59,1	0,00099	0,12375

Раздел 3 Лестничный марш на откосах резервуаров

5	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *м3 основания*	2,07	3730,43	1192,27	7722	2468	1256	0,85	1,7595
				676,33	517,87	1400	1072	50,8	0,54	1,1178
6	11-070108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *шт. сборных конструкций*	2	4980,5	2271	9961	4542	3883	2,92	5,84
				2549,5	577	5099	1154	62,1	0,6155	1,231
8	11-060101-0101	Подготовка бетонирования *м3*	0,19	17268,42	668,42	3281	127	110	1,35	0,2565
				1026,32	168,42	195	32	48,5	0,1813	0,03445
9	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *м ограждения*	15,2	8815	57,57	133988	875	3813	0,415	6,308
				380,07	23,88	5777	363	62,1	0,0259	0,39368
10	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз *м2*	21,28	65,13	1,03	1386	22	365	0,0295	0,62776
				31,44	0,19	669	4	54,2	0,0002	0,00426
11	11-130301-1410	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100 *м2*	21,28	192,11	1,03	4088	22	3	–	–
				–	0,28	–	6	54,2	–	–

Раздел 4 Покрытие проездов

4.1 Тип 1

12	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные. Устройство *м2 основания*	794	434,86	143,5	345280	113939	34060	0,0398	31,6012
				31,66	39,48	25137	31348	60,3	0,03315	26,3211
13	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - устройство дорожного корытаК=0,120; *м3 грунта*	95,28	32,49	32,49	3096	3096	699	–	–
				–	12,42	–	1183	59,1	0,0115	1,09572
14	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;	158,8	74,89	74,89	11892	11892	2391	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	4046	59,1	0,02069	3,28557
15 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	95,28	32,49	32,49	3096	3096	699	–	–
	м3 грунта		–	12,42	–	1183	59,1	0,0115	1,09572
4.2 Тип 2									
16 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	328	335,16	92,31	109934	30279	12013	0,0416	13,6448
	м2 основания или покрытия		33,96	26,77	11140	8782	60,3	0,02419	7,93432
17 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	328	1362,86	68,24	447019	22383	10267	0,0336	11,0208
	м2 покрытия		31,5	20,41	10333	6694	60,3	0,01683	5,52024
18 11-010104-0102	Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,160;	52,48	32,49	32,49	1705	1705	385	–	–
	м3 грунта		–	12,42	–	652	59,1	0,0115	0,60352
19 11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=0,200;	65,6	74,88	74,88	4912	4912	988	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	25,47	–	1671	59,1	0,02069	1,35726
20 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	52,48	32,49	32,49	1705	1705	385	–	–
	м3 грунта		–	12,42	–	652	59,1	0,0115	0,60352

Раздел 5 Озеленение

5.0 Подраздел без наименования

21	11-470102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	60	2389,38	–	143363	–	80857	3,145	188,7
		яма		2389,38	–	143363	–	56,4	–	–
22	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	60	2474,37	647,02	148462	38821	64781	1,801	108,06
		шт.		1688,62	225,72	101317	13543	56,4	0,195	11,7
	Раздел 6 Ограждение ЗСО									
29	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка	357,748	1236,26	391,7	442270	140129	221488	0,979	350,23529
		м оград		844,56	152,41	302141	54523	62,1	0,1233	44,11033
31	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	24468	3308	24468	3308	11305	17,8	17,8
		шт.		16938	1266	16938	1266	62,1	1,0394	1,0394
32	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	8329	80	8329	80	4729	7,85	7,85
		шт.		7586	29	7586	29	62,1	0,0302	0,0302
		Всего прямые затраты				**1858794**				**744**
										108

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	631 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	841 461
Накладные расходы I уровня, тенге	455 026
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 313 820
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	98 106
Итого, тенге	2 411 926
Сметная прибыль (8 %), тенге	192 954
Всего	**2 604 880**

		Всего по акту	**тенге**			**16 405 937**

		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			2 937 844
		в том числе СМР	тенге			13 468 093
		Временные здания и сооружения - 2%х0,8%	тенге			215 489
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**16 621 426**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			283 250
		Итого				**16 904 677**
		ИТОГО:	**Тенге**			**16 904 677**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20%	тенге			3 380 935
		2018г. - 80%	тенге			13 523 741
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**17 716 101**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			3 380 935
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			14 335 166
		НДС 12%	тенге			**2 125 932**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			405 712
		2018г. - 12%	тенге			1 720 220
		ИТОГО С НДС:	тенге			**19 842 033**
		Скидка по условиям тендера	тенге			1 984 203
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**17 857 830**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Кемелбеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»

Эксперт Нысанбай Н.Г.

договор от 14.05.2020 года №50,

№ аттестата KZ15VJE00039309 от 20.07.2018

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)