Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» декабря 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РаЗа Строй», Республика Казахстан, г. Астана, район «Алматы», улица ТҮЛКІБАС, 54**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сагынаева Нурлана Курбанбаевича**
по объекту: **«Реконструкция теплотрассы от УТ-10 (6) до ул. Дукенулы 22 в г.Астана»** по адресу: **Республика Казахстан, г. Астана, район «Сарыарка», ул. Дукенулы 30, ул. Дукенулы 28, ул. Дукенулы 26, ул. Дукенулы 22, ул. Дукенулы 20/1, ул. Айманова 18**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **АО «Астана-Теплотранзит», заместитель Председателя Правления по производству Сеитказиев Марат Ермаханбетович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Alashstroi», ТОО «AlmasGroup».**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», 22.1441.03-ТС. 22.1441.03-АС. 22.1441.03-СОДК**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом №19-ОД АО «Астана-Теплотранзит» от 10.01.2023 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети по участку составляет:	**м**	**351,5**			**351,5**
Трубопровод в непроходных каналах 2Ø273/400 **Надземная прокладка 2Ø273/400**	**м**	**194,5** **3**			**194,5** **3**
Трубопровод в непроходных каналах 2Ø219/355	**м**	**69**			**69**
Ответвления в непроходном канале 2Ø159-15м; 2Ø108-14,5м; 2Ø57-36,5м; 2Ø38-19м	**м**	**85**			**85**

Общая протяженность сети – 351,5 м, в том числе:
В основная трасса в канале – 266,5 м; ответвления в канале 85
в непроходных каналах: 2Ø273/400 – 193,9 м; 2Ø219/355 – 72,3 м;

Прокладка трубопроводов теплосети выполнена подземным способом с применением труб в ППУ-ПЭ изоляции подземным способом в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой.

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20 гр. «В» по ГОСТ 10705-91, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20 гр. «В» по ГОСТ 10705-91, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

Трубы поставили изолированными по ГОСТ 30732-2020, длиной 10 – 12м. Длина неизолированных участков труб составляет 210мм.уличного

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2023 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года;**

месяц, год

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит» Бегимов К.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено проектом.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция теплотрассы от УТ-10 (6) до ул. Дукенулы 22 в г. Астана»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «РаЗа Строй», директор Сагынаев Н.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

Место печати (при наличии)

РаЗа Строй