Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование объекта: Реконструкция многоэтажного жилого дома в г. Аксу, ул. Астана, 58". 3 этап. Наружные сети электроснабжения
Договор № 141 от 10 июля 2018г

Акт №1 от 20 сентября 2018 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г
Реконструкция многоэтажного жилого дома в г. Аксу, ул. Астана, 58". 3 этап. Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5802-0101-0101(пл)(об)	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-Н ТК/К 250/10/0,4 У1, с двумя трансформаторами ТМГ 250/10/0,4 (ТОО "Skala Group", г. Павлодар, ц/о=3363000+1512000*2/1,12)	компл	1	5702679		5702679		0		5702679
4	5802-0101-0102(пл)(об)	Дизельный генератор ДГУ АД30-Т400 (ТОО "Skala Group", г. Павлодар, ц/о=2410000/1,12)	компл	1	2151786		2151786		0		2151786
6	5108-0301-0408(об)	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	57496		57496		0		57496
24	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,721	5679655		4095031		4095031		4422633
26	2306-0147-1806	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,128	719110		92046		92046		99410
	0.1 Фундамент под КТПН-У 2х250кВа								0	7364	

92 1101-0101-0314										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40,12	186,12	177,39	7467	7117	0	1371	9545
				8,72	38,73	350	1554	0	707	
93 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,04	703,72	0	20436	0	0	14714	37962
				703,72	0	20436	0	0	2812	
94 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,385	3524,19	861,37	4881	1193	2789	1263	6636
				649,1	331,41	899	459	0	492	
95 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	1472,93	741,86	64809	32642	12417	36593	109514
				448,86	255,93	19750	11261	0	8112	
96 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	2085,73	1041	22943	11451	4563	12855	38662
				629,91	360,45	6929	3965	0	2864	
97 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	3159,09	1646,91	34750	18116	6543	19385	58466
				917,36	576,09	10091	6337	0	4331	
98 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,495	20437		234923		234923		253717
99 2104-1201-9911										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,973	16137		96386		96386		104097
100 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (заделки между ФБС, бетон В15). Устройство НР = 91 %	м3	0,7	24730	1271,43	17311	890	14595	1819	20660

				2608,57	247,14	1826	173	0	1530	
	0.2 Фундамент под дизель-генератор									
104	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,701	1349,05	0	10389	0	0	7480	19299
				1349,05	0	10389	0	0	1430	
105	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,924	703,7	0	3465	0	0	2495	6437
				703,7	0	3465	0	0	477	
106	1108-0101-0201									
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,434	3527,65	864,06	1531	375	874	396	2081
				649,77	331,8	282	144	0	154	
107	1107-0501-0101									
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1472,9	741,8	14729	7418	2822	8317	24890
				448,9	255,9	4489	2559	0	1844	
108	1107-0501-0102									
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2086	1041,2	10430	5206	2074	5843	17575
				630	360,4	3150	1802	0	1302	
109	2104-1201-9903									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,275	20437		66931		66931		72285
110	1106-0101-0119									
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	24728,89	1271,11	22256	1144	18764	2339	26563
				2608,89	246,67	2348	222	0	1968	

Итого	**13 242 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 552
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 650 758
- оборудование, тенге	7 911 961

Накладные расходы, тенге	114 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	394 848
Всего	**13 242 393**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	55 436
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	183 120
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 380**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**13 592 329**
Итого с понижающим коэффициентом 0,69337812	**9424624**
НДС (12 %)	1 130 955
Итого	**10 555 578**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель _____ Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор
ТОО "Казахстан Строй Эксперт"

Директор _____ Бекеев А.Ю.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Директор _____ Магмуров С.М.