Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«13» июня 2017 год

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алимжан Company», лицензия МКЛ №00414 от 31.07.2006г. договор №34 от 1.03.2017г., РК. Жамбылская обл. г.Тараз ул. Махамбет Батыра 7«В»
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: директора Абдуалиева Ерлана Балмаханбетовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год, Жамбылская обл. р-он. Т.Рыскулова, К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартауекел-2001" Газоснабжение»
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" в лице и.о. руководителя отдела Тилегенова Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **отсутствуют**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Бак Проект», 09-ГСЛ ПИР №000950 от 8.08.2007г., рабочий проект б/№, экспертиза Государственная, филиал РГП «Госэкспертиза» по южному региону от 23.09.2016г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утверждена КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области", приказ №127-Ө от 27.12.2016г.
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пускового комплекс или очере
Газопровод высокого давления подземный -ПЭ100 SDR11 Ø 63*5.8мм	км	5,355		5,413	
Газопровод среднего давления надземный из стальных труб ГОСТ 10704-91 в т.ч.:	км	0,424		0,275	
- Ø 57*3,5мм	км	0,204		0,092	
- Ø 42*2,8мм	км	0,130		0,098	
- Ø 32*2,8мм	км	0,035		0,035	

-Ø 25*2,5мм	км	0,013		0,040	
-Ø 20*2,5мм	км	0,042		0,010	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *проектом строительства предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления из п/этиленовых труб SDR11 Ø 63*5.8мм по песчаному основанию 100мм, присыпается местным мягким грунтом толщиной 200мм с послойным трамбованием. Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки знаков, укладкой по всей длине сигнальной ленты шириной 200мм без металлической полосы с несмываемой надписью «Осторожно Газ» на глубине 200÷300мм от поверхности земли, медного кабеля ВВГ 660-4*2,5мм2. Прокладка газопровода среднего давления предусмотрена надземная из стальных электросварных труб Ø 57;42;32;25;20мм ГОСТ 10704-91 по металлическим опорам высотой Н=2,2м, защита от коррозии стальных трубопроводов предусмотрено из двух слоев эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГВ-021. Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ 10-1-1 со счетчиком G-16 и регулятором давления РДГБ-10. В топочных крестьянского хозяйства предусмотрена установка бытовых малометражных котлов «HYDROSTA» со встроенной автоматизированной газовой горелкой низкого давления. В кухнях к установке приняты двух-конфорочные бытовые газовые плиты ПГ-2*

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,*

инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 13.03.2017год;
   месяц, год
   окончание работ: 13.06.2017год;
   месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства: 3(три) месяца;
фактически: 3(три) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

__ _____

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

дата _____2017г. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год, Жамбылская область район Т. Рыскулова, К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартауекел-2001", Газоснабжение»

(*наименование объекта (комплекса))*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алимжан Company»**

руководитель Абдуалиев Ерлан Балмаханбетович

(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)*

подпись _____ «13» июня 2017 год

М.П.

"Алимжан Company" ЖШС