Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

# Декларация о соответствии

«22» августа 2016г.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
ТОО «Алимжан Company» г.Тараз ул. Махамбет Батыра 7 в
*(наименование организации, юридический адрес)*
в лице: директора Абдуалиева Ерлана Балмаханбетовича
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*
по объекту: Реконструкция котельной, теплотрассы и системы отопления здания средней школы им. Мухтара Ауэзова в а. Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области
*(наименование, местонахождения объекта)*
**Заказчиком** которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области в лице директора
Кожахметова Марата Алпановича
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)*
удостоверяет, что:
1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствуют
*(наименование организации)*
3. Проект (проектно-сметная документация) разработанаТОО Мекен-Жай-Тараз б/н от 07.08.201
*(наименование проектной организации, номер проекта)*
утверждена КГУ «Отдел образования Мойынкумского района» от 17.08.2012г
*(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)*
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономичес показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженно вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и т подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измере соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том ч пуско комп или оче |
| Площадь застройки зданий | м2 | 531,36 | | 531,36 | |
| Площадь котельной | м2 | 329,35 | | 329,35 | |
| Тепловая мощность котельной | МВт/Гкал/час | 0,4/0,344 | | --/-- | |
| Котлы отопительные | марка/шт. | КСВр-200 /2 | | --/2 | |
| Рабочее давление котла | МПа | 0,3 | | -- | |
| Протяженность теплосети | м | 60 | | 60 | |
| Рабочее давление теплосети | Кгс/см2 | 12,0 | | 12,0 | |
| Электроснабжение школы: | | | | | |
| Протяженность ВЛ-10кВ | км | 0,142 | | 0,142 | |
| Трансформаторная подстанция | тип | КТПН-10/0,4 | | КТПН-10/0,4 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансформатор силовой | кВА | 100 | | 100 | |
| Дизельные генератор АД100-Т400-2Р | кВА | 100 | | 100 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м²) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м³) | | |
| В том числе подземной части | м³ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м² | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м² | | число квартир | площадь квартир, м² | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *проектом реконструкции предусмотрено устройство котельной, склада угля и золы в помещениях мастерской и гаража имеющих в плане Г-образную форму размерами 31*18,4м высотой от пола до потолка 4м. Фундаменты сборные, ленточные бетонные шириной 0,5м, стены выполнены из камня на цементном растворе, ширина наружных стен 0,5м, внутренних 0,38м, перекрытие сборные ж/бетонные пустотные плиты, кровля мягкая из трех слоев «Рукан». Котельная оборудована двумя котлами КСВр-200, тепловой мощностью 0,2МВт каждый, рабочим давлением 0,3Мпа, и двумя дутьевыми вентиляторами, для циркуляция воды установлены два циркуляционных насоса К50-32-125 производительностью 12,5м3/ч напором 20м (рабочий и резервный),подпитка сетевой воды осуществляется подпиточными насосами UPS-25-120F производительностью 2,0м3/ч напором 7м, для умягчения сырой воды установлена автоматизированная блочная одноступенчатая водоподготовительная установка ВПУ-1 производительностью 1,0м3/ч с двумя насосами сырой воды UPS-32-100F производительностью 6,0 м3/ч напором 8м. также установлены мембранный расширительный бак емкостью 500 литров, бак запаса подпиточной воды емкостью 3,0м3. Топливом для котельной служит каменный уголь. Дымовые газы удаляются через дымовую трубу Ø426мм высотой 22,0м с помощью дымососа ДН-3,15 1500. Для очистки дымовых газов установлена золоулавливающая установка состоящяя из двух циклонов ЦН-15 Ø300мм. Для обеспечения отопления школы выполнена подземная теплотрасса в непроходных ж/б лотках длинной 60,0м. Для подачи э/энергии выполнена воздушная ЛЭП-10кВА протяженностью 142м с установкой КТПН-*

*10/0,4кВ с трансформатором 100кВА. Для резервного питания установлено дизельная электростанция мощность 100кВа.*

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

**начало работ:** 27.07.2016г;

*месяц, год*

**окончание работ:** 26.08.2016г;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц: 1(один)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1(один);

фактически, месяц: один ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**

«Реконструкция котельной, теплотрассы и системы отопления здания средней школы имени М. Ауэзова в ауле Уланбель Мойынкумского района Жамбылской области

(*наименование объекта (комплекса))*

**готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор

**ТОО «Алимжан Company» Абдуалиев Ерлан Балмаханбетович** 22.08.2016г.

(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)*

М.П.

"Алимжан Company" ЖШС