Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Декларация о соответствии

«29» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства территории к многоквартирному жилому дому №1;64-х квартирным домам №2; №3 с встроенными мини-центрами в границах улиц Жабаева-Парфирьева-Парковая-Крылова в микрорайоне «Жас-оркен» в городе Петропавловске СКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ«Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» и.о. руководитель Конгужинов Болат Шаяхметович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект» № 8045
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» №259 от 21.11.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб					
- ПЭ100 SDR17 Ø140х8,3	п.м.	39,7	39,7	34,0	34,0
- ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6	п.м.	66,3	66,3	63,8	63,8
- ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4	п.м.	101,9	101,9	96,5	96,5
- ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8	п.м.	70,1	70,1	28,3	28,3
Сети канализации					
Трубопровод из двух-слойных профилированных труб «Корсис ПРО»					
- DN/OD Ø160 SN8 PP	п.м.	27,5	27,5	27,5	27,5
- DN/OD Ø200 SN8 PP	п.м.	178,9	178,9	195,7	195,7
Сети теплоснабжения					
Подземная теплосеть в ППУ изоляции:					
В железобетонном канале:					
СТ273х7-1-ППУ-ПЭ	п.м.	28,45	28,45	28,45	28,45
СТ219х6-2-ППУ-ПЭ	п.м.	40,8	40,8	40,8	40,8
СТ159х4,5-1-ППУ-ПЭ	п.м.	10,7	10,7	10,7	10,7
СТ133х4,0-1-ППУ-ПЭ	п.м.	24,5	24,5	24,5	24,5
СТ108х4,0-2-ППУ-ПЭ	п.м.	117,3	117,3	117,3	117,3
Бесканальная прокладка:					
СТ273х7-1-ППУ-ПЭ	п.м.	10,0	10,0	10,0	10,0
СТ219х6-ППУ-ПЭ	п.м.	147,15	147,15	147,15	147,15
СТ159х4,5-ППУ-ПЭ	п.м.	13,3	13,3	13,3	13,3
Сети телефонизации					
Сети телефонизации	п.м.	683	683	683	683
Наружное освещение					
Наружное освещение из кабеля ВВГ 3х4 мм2	п.м.	234,6	234,6	234,6	234,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение предусматривается от существующего городского водопровода Ø500, проходящего по ул.Парковой. Система водоснабжения- объединенная низкого давления из полиэтиленовых труб. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов. Для создания требуемого напора во внутренних сетям дома проектом предусмотрено строительство отдельно-стоящей насосной станции.

Система канализации -бытовая. Сброс сточных вод согласно ТУ в существующую сеть канализации Ø300 по ул.Парфирьева. Проектом предусмотрена канализационная насосная станция (КНС) предназначена для перекачки сточных вод при невозможности самотечного поступления в канализационный коллектор.

Источник теплоснабжения- Петропавловская ТЭЦ-2. Присоединение теплосети выполняется от теплопровода 2Ду500 магистрали№8. Точка врезки в УТ6 проектируемой теплосети Ø325х7,0 угол улиц Горького-Парфирьева.

Сеть телефонизации выполнена бронированным волоконно-оптическим кабелем ВОК-8. В электрощитовых домов устанавливаются вводные оптические распределительные шкафы ОРШ марки ШРПО-256-SC/APC-128/16-8-144 (63 кв. дома №2,№3) и ШРПО-256-SC/APC-256/32-256/32-16-288 (144 кв. дом №1).

Наружное освещение прилегающей территории жилых домоы №1,2,3 выполняется консольными светодиодными светильниками «Керемет» С90W мощностью 90 Вт, устанавливаемыми на наружной стене дворового фасада на уровне пола 3 этажа. Управление наружным освещением осуществляется в автоматическом режиме с помощью фотореле.

Выезды на территорию жилых домов предусмотрены со стороны ул.Парковая, Крылова и Парфирьева. Ширина проездов 6,0 м. покрытие принято из асфальтобетона по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. Принятые для посадки деревья и кустарники полностью устойчивы в данных климатических условиях и подобраны с учетом декоративных качеств растений и функционального назначения озеленения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2019 года ;**
месяц, год
окончание работ: **август 2023 года ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 ;**
фактически, месяц: **49**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 95,6% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С. – директор СК ДЭСТ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Набиев Е.И. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства территории к многоквартирному жилому дому №1;64-х квартирным домам №2; №3 с встроенными мини-центрами в границах улиц Жабаева-Парфирьева-Парковая-Крылова в микрорайоне «Жас-оркен» в городе Петропавловске СКО» готовым к приемки в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Севимсталькон» Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.