4Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234	
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

	"08" 10 2024 года

Заказчик ТОО «КаР-Тел», технический директор Малышев А.Н., БИН 980540000397, тел:8(727)350-06-06, 010000, г. Астана, район Алматы, ул.Кадыргали Жалайыри, дом 2.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «08» 10 2024 года выданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Аврора Сервис»,в лице Начальника отдела Аймбетовой Айданы Абибуллакызы, БИН 080840010555, Z10X5D6, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, дом 40, офис 421,тел:87273131545.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается от «08» 10 2024 года выданное индивидуальном предпринимателем «Байбакиров Суиниш Аманбаевич» , Республика Казахстан, Костанайская область, г. Лисаковск, 4 микрорайон, дом 11, кв.114, +77752663555, БИН 891221350341 имеющей в своем составе аттестованного эксперта Байбакирова С.А. KZ93VJE00050806 от 14.11.2019г. (технологическое оборудование); №KZ50VJE00050804 от 14.11.2019г. (Инженерные сети); KZ23VJE00050805 от 14.11.2019г.(несущие и ограждающие).

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)от «08» 10 2024 года выданное Товариществом с ограниченной ответственностью "Аврора Сервис", ГИП Краснюков И.М., БИН 080840010555, Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, дом 40, офис 421. Тел: 8 (727) 313-15-45

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Сканировано с CamScanner

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство высотной опоры связи RUD Ferum (II нормальный (технически и технологически несложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

Костанайская область, город Рудный, вдоль улицы Железнодорожная

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____ 2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "03" март 2023 года №283 (земельно-кадастровый план земельного участка, Рудненский городской отдел земельнах отношений

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от 6 март 2023 года № 182 (Распоряжение акима города Рудного, Костанайской области);

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ выданное ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области", талон № KZ52REA00356796 от 13 октября 2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товариществом с ограниченной ответственностью "Аврора Сервис", Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, дом 40, офис 421,тел:87273131545, № 355/23.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Сканировано с CamScanner

рабочий проект «Строительство высотной опоры связи RUD_Ferum по адресу: Костанайская область, город Рудный, вдоль улицы Железнодорожная» и утвержденной ТОО "КаР-Тел" № 355/23 от 13 октября 2023 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "13" октябрь 2023 года;
окончание работ "28" октябрь 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту
организации строительства, месяц: 0,5 ;
фактически, месяц: 0,5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	-		-	
Общая площадь	$м^2$	19,71		19,71	
Строительный объем, всего, в том числе ниже отм.0,000	м3	86,48		86,48	
Этажность (высота)	М	18,2		18,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Сканировано с CamScanner

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундамент запроектирован сборными железобетонными, состоит из 10-ти блоков ФБС 24-4-6, 4-х блоков ФБС 12-4-6 устанавливаемых под ствол башни в 2 ряда, с монтажом нижней рамы. Опора выполнена из секций длиной 6 м каждая в количестве 3шт. Основной профиль для опоры принят из уголковой стали. Опора выполнена из швеллеров и квадратных сварных профилей. Базой служит рама в виде параллелепипеда с размерами 4,528 * 3,5 * 3,328 м. Опора металлическая, с системой раскосов и распорок, выполняемых по граням опоры, а также ее креплением к раме с пригрузом. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Сканировано с CamScanner

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2200 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3000 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2200 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - % и фактически применено - % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство высотной опоры связи RUD Ferum» расположенная по адресу: Костанайская область, город Рудный, вдоль улицы Железнодорожная,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ТОО "КаР-Тел ", технический директор Малышев К.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Эксперт Байбакиров С.А., KZ23VJE00050805 от 14.11.2019г., по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. KZ50VJE00050804 от 14.11.2019г., по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей. KZ93VJE00050806 от 14.11.2019г., по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) 08.10.2021.

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация _____ (наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Сканировано с CamScanner

1) разработчик проекта Товариществом с ограниченной ответственностью "Аврора Сервис", начальник отдела Аймбетова А.А., ГИП Краснюков А.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата 08.10.2021г.

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Аврора Сервис», начальник отдела Аймбетова А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Шаймгенова Л.А.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2024 ж. «09» 10

Костанайская область бойынша филиалы

00246344040

12:105:007:4465

16.10.24

09:26

г. Рудный на шоссе вдоль улицы Желтоксан

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на ___ (___) страницах

Марора Сервис

Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию	
	форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (высота)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство высотной опоры связи RUD_Ferum	18,2	-	-	-	86,48	19,71	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
металлоконструкция				10,5 кВт				

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах

Сканировано с CamScanner

1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							

Сканировано с CamScanner

спомогатель ная							

продолжение таблицы

Обществен ного питания	Учрежден ий образова ния	Транспорт ных зданий и сооружени й	Здравоохране ния, лечебного назначения	Физкульт уры и спорта	Учрежде ний культур ы и искусст ва	Сооруж ений инжене рных сетей	Про чие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						100		100

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____прилагаются_____

2. Экспликация к поэтажным планам _____прилагаются_____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
100 м2	19,71 м2			-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)	
оборудованные площадки	зеленые насаждения

Сканировано с CamScanner

всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Сканировано с CamScanner

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
					19,71		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	металлоконструкция
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	

Сканировано с CamScanner

	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		
5	Полы	1-го этажа	
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	
		двери	
7	Отделочные работы	внутренние	
		наружные	-
8	Горячее водоснабжение		
9	Водопровод		
10	Канализация		
11	Электроосвещение		Электроснабжение 10,5 кВт
12	Отопление	печное	-
13		печное газовое	-
14		от ТЭЦ	-
15		от АЭВ	-

Сканировано с CamScanner

16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	-	-							
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	-
Фундамент	-
Стены и перегородки	-

Сканировано с CamScanner

Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
наружные	-	
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-

Сканировано с CamScanner

Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	-	
	-	
Отделочные работы	-	
	-	
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

Заказчик ТОО "КаР-Тел", технический директор Малышев А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Аврора Сервис", ГИП Краснюков И.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner