Қазақстан Республикасы
ИнвестицияларжәнеДаму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен нысан

Сәйкестік туралы декларация

«21» қыркүйек 2021 жыл

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і БИН/ИИН 050540009941.; Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі, 89

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Карсыбаев С. атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желіліерінің құрылысы

нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Д.Қонаев көшесі, 95 үй.» басшысы Абдакимов Т.** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:

«Отырабат-Құрылыс» ЖШС-і, БИН/ИИН 050440009968; Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Ынтымақ көшесі 49

«ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» ЖШС-і, БИН/ИИН 100840011232; Лицензия ГСЛ №003055; 21.09.2010 г.; Атырауская облысы, Атырау қаласы, Северная Промзона, 45.

«Ағатем» ЖШС-і, БИН/ИИН 090140000386; Лицензия ГСЛ № 001344; 27.02.2009 г.; Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Уалиханова көшесі, дом №102/2.

ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Корпорация ГАРАНТСТРОЙ»** ЖШС-і, Жоба №13-2017-0ЭС

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың теңге	143584,715	143584,715	143360,000	143360,000
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың теңге	105440,194	105440,194	105275,176	105275,176
Құрал жабдықтарының құны	мың теңге	22760,445	22760,445	22724,824	22724,824
Құрылыс ұзақтығы	ай	5,0	5,0	5,0	5,0
ГКТП 100кВа	дана	10	10	10	10
Счетчик тип Орман	шт	192	192	192	192
СИП3 1х70 кабелі	м	21364	21364	21364	21364
СИП4 4х50 кабелі	м	4478	4478	4478	4478
СИП4 4х95 кабелі	м	8088	8088	8088	8088
СИП4 2х16 кабелі	м	3840	3840	3840	3840
СВ95 бағанасы	дана	384	384	384	384
СВ105	дана	210	210	210	210
Есептелген қуаты	кВт	376,26	376,26	376,26	376,26
ГКТП құрылыс ауданы	м2	87,5	87,5	87,5	87,5
Электр желісі құрылысының учаскі ауданы	м2	446	446	446	446

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Рабат ауылдық округінің электр желісін 0,4кВ және 10кВ желілерін орнату арқылы жүзеге асырылды. Ауылды электрмен толық қамтуға жоба бойынша қуаты 100кВт 10 дана трансформатор қарастырылған. Барлық трансформаторлар жоба бойынша орнатылды. Құрылыс жұмыстары барысында 594 дана СВ95 және СВ105 бағаналары орнатылды. СИП4 4х50-4,4 км, СИП4 4х95-8,0 км, СИП3 1х70-21,36 км кабельдер тартылды. 192 тұрғын үйге счетчиктер жәшіктермен орнатылды.*

Жоба жобалауға арналған тапсырма негізінде және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес әзірленді.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 13.04.2021 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 20.09 2021жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5ай;
нақты 5ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Жылу жүйесімен қамтамасыз ету мекемесі:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) «ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і **«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желіліерінің құрылысы»**

нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і, директоры Карсыбаев С. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

М.О.

Қосалқы мердігерлер:

"Отырабат-Құрылыс"ЖШС-і _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

М.О.

"ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" ЖШС-і _____ _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

М.О.

"Ағатем"ЖШС-і _____ _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

М.О.