по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«30» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «РаЗа Строй», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 197А*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице *директора Сагынаева Н.К.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)»*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», руководитель Шакиржанов Е.Н.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

а) ТОО «АДС-2001», лицензия №14014432 от 26.09.2014г., директор Уразбаев М.М.
б) ТОО «Байсын-А», лицензия №0002603 от 20.04.2007г., директор Уразбаев А.М.

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КокшеКурылыс-Р», заключение ТОО «Qazstroyexpertiza» № QSE-0286/17 от 25.12.2017 г.*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): *ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» приказ № 258 от 28.12.2017 г.*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водопровода Д-110 мм	м	42,0		42,0	
Протяженность сетей водопровода Д-75 мм	м	63,5		63,5	
Протяженность сетей водопровода Д-63 мм	м	163,3		163,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

		измерения					
Общая площадь здания		$м^2$					
Полезная площадь		$м^2$					
Расчетная площадь		$м^2$					
Число этажей		этаж					
Общий строительный объем		$м^3$					
Площадь встроенных, встроено-пристроен-ных и пристроенных помещений		$м^2$					
Показатели	По проекту			Фактически			
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		
		Общая	Жилая		Общая	Жилая	

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сеть водоснабжения запроектирована от ранее запроектированных и существующих сетей диаметром 225, 315 мм застройки севернее микрорайона Васильковский. Точками подключения является ранее запроектированные и существующие колодцы на данных сетях. Напор в точке подключения согласно технических условий 40,0 м.

Проектируемая наружная сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17,6 диаметрами 110х6,3 мм, 75х4,3 мм и 63х2,5 мм «Питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2004.

Расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Пожарные гидранты установлены в существующих ПГ-1/сущ,ПГ-2/сщ,ПГ-3/сущ колодцах и ранее запроектированных колодцах ПГ-14/р.з. Указатели места расположения пожарных гидрантов установлены на высоте 2,0-2,5м на здании жилых домов по СТ РК 12.4.02-2002, СТ РК 1174-2003. Изоляция стальных труб и фасонных частей, находящихся в железобетонных колодцах принята весьма усиленного типа из битумно-полимерных мастик, согласно ГОСТ 9.602-2005 табл.6, конструкция 7.

Водопроводные колодцы запроектированы согласно т.п.р 901-09-11.84.

При переходе трубопроводами через проезды и дороги проложены в футляре, засыпаются несжимаемым грунтом на полную глубину траншеи до низа дорожной одежды.

Отметки вводов водопровода и отметки в колодцах взяты согласно отметкам внутренних сетей жилых домов и ранее запроектированных и существующих магистральных сетей. Глубина заложения трассы принята согласно эксплуатации сетей в данном районе.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2019 г.***;

(месяц, год)

окончание работ _____ ***2019 г.***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***1 месяц***
фактически: ***4 месяц;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха ЦТО МС ЦРДТ АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

- И.о. генерального директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Макишев Р.А. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)»***

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***директор ТОО «РаЗа Строй» Сагынаев Н.К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)