Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Подрядчик: ТОО «ДАНЕКЕР»
Договор №26 от 24.02.2020 г.

форма КС-3

Наименование: Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.06.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	26	24.02.2020	бюджетное	11	ТОО	17
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"	133655665	51790303							6214836	58005139
Всего по стройке	133655665	119335415							14320250	133655665

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

и.о. Руководителя **Мусабаева Г. А.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «ДАНЕКЕР»

Директор **Искаков Б. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Абдрахманов А. К.

Эксперт авторского надзора надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Жапаров Ж.С.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"
Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения
Основание : Договор № 26 от 24.02.2020 г.

А К Т №2

Приемки выполненных работ от 20 июня 2020 года

Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-7-1 Площадка водозаборных сооружений - НВК										
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
38	5800-0006-0001 (пл) (об)ТОО ВодЭкоФильтр	Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-7	к-т	1	53446429 –		53446429 –		– 53446429	– –	53446429
		Итого по разделу 2 в том числе - оборудование, тенге					**53 446 429** 53 446 429				
		Итого по смете в том числе - оборудование, тенге					**53 446 429** 53 446 429				
	Локальная смета 6-7-2 Наружные сети водопровода - НВ										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2378,796	149,45 7,52	141,93 33,35	355520 17892	337628 79334	– –	70003 34042	459565
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1.2; ктрм1=1.2; кэкс1=1.2;	м3 грунта	82,2528	179,35 9,03	170,32 40,02	14752 743	14009 3292	– –	2905 1413	19070
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2;	м3 грунта	75,1524	1807,34	–	135826	–	–	97795	252311

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	76,8264	1807,34 1506,12	– –	135826 115710	– –	– –	18690 83311	214943
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,08	1506,12 3212,04	– 153,7	115710 3469	– 166	– 2280	15922 1058	4889
6	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	246,0288	947,22 715,08	42,59 –	1023 175930	46 –	– –	362 126670	326808
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2372,487	715,08 14,79	– 14,79	175930 35082	– 35082	– –	24208 9387	48027
8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	44,52	– 14,78	5,5 14,78	– 658	13037 658	– –	3558 176	901
					–	5,5	–	245	–	67	
		Итого по разделу 1					**1 326 514**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					447 124				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					387 543				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 954				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 280				
		Накладные расходы, тенге					391 305				
		- в т.ч. зарплата, тенге					35 217				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					98 262				
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
58	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,83	431232,53 279603,61	145625,3 39602,41	357923 232071	120869 32870	4983 –	262292 49617	669832
		Итого по разделу 2					**669 832**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					232 071				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 869				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 870				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 983				
		Накладные расходы, тенге					262 292				
		- в т.ч. зарплата, тенге					23 606				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					49 617				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по смете						**1 996 346**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						679 195				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						508 412				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						128 824				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 263				
	Накладные расходы, тенге						653 597				
	- в т.ч. зарплата, тенге						58 823				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						147 879				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге					**55 442 775**				
в том числе оборудование		Тенге					**53 446 429**				
в том числе СМР		Тенге					**1 996 346**				
Временные здания и сооружения, 2%		Тенге				2%	39 927				
Итого с временными		Тенге					**2 036 273**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге				3,63%	73 917				
Итого с дополнительными затратами		Тенге					**2 110 190**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2%	42 204				
Итого СМР		Тенге					**2 152 393**				
Итого оборудование		Тенге					**53 446 429**				
Итого СМР+оборудование		Тенге					**55 598 822**				
Итого в текущих ценах 2020 г.		Тенге				1,035	46 035 825				
Итого в текущих ценах 2021 г.		Тенге				1,035	11 508 956				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9		Тенге				**0,9**	**51 790 303**				
НДС						12%	6 214 836				
Итого к оплате		Тенге					**58 005 139**				

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" **Мусабаева Г.А**

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" **Абдрахманов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" **Жапаров Ж.С.**