"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с

Основание : Договор № 26 от 24.02.2020 г.

А К Т №5

Приемки выполненных работ за октябрь 2021 года.

Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 3-1-1 Надворная уборная									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,4	118,47 5,96	112,51 26,44	3957 199	3758 883	– –	779 379	5115
2	1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1	1584 1584	– –	1584 1584	– –	– –	1140 218	2942
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	4,9	31,63 –	31,63 11,84	155 –	155 58	– –	42 16	213
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	715	–	3432	–	–	2471	6375

5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,9	715 36,84	– 36,84	3432 991	– 991	– –	472 204	1291
					–	10,56	–	284	–	96	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,9	148,59 76,58	72,01 31,75	3997 2060	1937 854	– –	2098 488	6583
7	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	2,7	31,48 –	31,48 11,85	85 –	85 32	– –	23 9	117
8	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,665	7932,33 3333,83	4212,03 1482,71	5275 2217	2801 986	257 –	3780 724	9779
9	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	13998 –		13998 –	13998 –	– 1120		15118
10	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	16936 –		16936 –	16936 –	– 1355		18291
11	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38	7931,58 3334,21	4213,16 1484,21	3014 1267	1601 564	146 –	2161 414	5589
12	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	16230 –		16230 –	16230 –	– –		17528

13	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	444 156	247 52	444 156	247 52	41 –	245 55	744
14	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,033	58990 –		1947 –		1947 –	– 156	2103
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 НР = 91 %	м3	0,7	21218,57 1142,86	1067,14 218,57	14853 800	747 153	13306 –	867 1258	16978
16	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА Ас2 НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	7,1	1664,51 454,08	20,56 3,66	11818 3224	146 26	8448 –	2470 1143	15431
17	1141-0101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС2 НР = 79 %	м2	7,1	1419,58 951,97	243,8 56,2	10079 6759	1731 399	1589 –	5655 1259	16993
18	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	33100 5714,29	2114,29 428,57	2317 400	148 30	1769 –	400 217	2934
19	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	0,14	8242,86 3835,71	2585,71 535,71	1154 537	362 75	255 –	569 138	1861
20	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	9	175 –		1575 –		1575 –	– 126	1701
21	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	67239,29 19657,14	1039,29 460,71	18827 5504	291 129	13032 –	5070 1912	25809

22 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стен и вентеляционной трубы) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19	522 374,63	14,58 6,79	9918 7118	277 129	2523 –	6522 1315	17755
23 2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41	51250 –		21013 –		21013 –	– 1681	22694
24 1110-0116-0102	Стены . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19	105,84 74,16	3,95 1,63	2011 1409	75 31	527 –	1296 265	3572
25 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стельчак) НР = 94 %	м2 покрытия	2	2635 608	45 21	5270 1216	90 42	3964 –	1183 516	6969
26 1110-0116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытий по фермам	2	62,5 42,5	2 1	125 85	4 2	36 –	78 16	219
27 1110-0102-0601	Обшивка досками обшивки - дверное полотно НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	2812 374,67	14,67 6,67	4218 562	22 10	3634 –	515 379	5112
28 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827 –		1654 –		1654 –	– 132	1786
29 2113-0211-0501	Петля накладная	шт	2	295 –		590 –		590 –	– 47	637
30 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,7	2060,64	75,96	9685	357	7271	1989	12608

31	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,17	437,66 82052,94	22,34 1358,82	2057 13949	105 231	– 10108	934 3329	18660
32	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка люков НР = 90 %	м2	0,36	21235,29 11891,67	523,53 513,89	3610 4281	89 185	– 3656	1382 435	5093
33	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	1222,22 827	119,44	440 827	43	– 827	377 –	893
34	2107-0602-0104	Крышка люка	м2	0,36	– 4646		– 1673		– 1673	66 –	1807
		Итого по смете			–		–		–	134	
							271 300				

Локальная смета № 4-1-1

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Раздел 1 Дизель-генератор

1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2	183569 150720	14582,5 2661,5	367138 301440	29165 5323	36533 –	187125 44341	598604
2	5800-0000-0001 (пл) (об)	Дизель-генераторная WECAN WE90S	шт	1	6830357 –		6830357 –		– 6830357	– –	6830357

Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,25	1154,05 1154,05	– –	33756 33756	– –	– –	24304 4645	62705
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	715,08 715,08	– –	13944 13944	– –	– –	10040 1919	25903

5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	133	506,23 72,6	433,62 146,6	67328 9656	57672 19498	– –	20991 7066	95385
6	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	59	148,47 24,2	124,27 42,02	8760 1428	7332 2479	– –	2813 926	12499
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	1919 –		21109 –		21109 –	– 1689	22798
8	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	15	356,87 145,2	166,53 49,07	5353 2178	2498 736	677 –	2098 596	8047
9	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	200	330,06 133,1	151,78 44,05	66012 26620	30355 8809	9037 –	25509 7322	98843
10	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	432 181,5	204,63 59,53	12960 5445	6139 1786	1376 –	5206 1453	19619
11	2306-0147-2010	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	2285128 –		102831 –		102831 –	– 8226	111057
12	2306-0147-1906	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	724809 –		144962 –		144962 –	– 11597	156559
13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	516,3 456,7	4,1 0,9	5163 4567	41 9	555 –	3295 677	9135
14	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	535573		5356		5356	–	5784

15	1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	23665,25 – 8470	14774,5 – 5034,75	94661 – 33880	59098 – 20139	1683 – –	38894 428 10684	144239
16	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547 – –		42188 – –		42188 – –	– 3375	45563
17	2306-1702-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	18648 – –		3730 – –		3730 – –	– 298	4028
18	1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,13	16561,54 8676,92 82	7884,62 2692,31	2153 1128 10660	1025 350	– – 10660	902 244 –	3299
19	2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	130	– –		– –		– –	853	11513
20	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	147333,33 143000	– –	442 429	– –	13 –	326 61	829
21	1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	30	410,4 234,2	76,37 23,5	12312 7026	2291 705	2995 –	5566 1430	19308
22	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 40 мм	м	30	171 –		5130 –		5130 –	– 410	5540

23	1308-0205-1401	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	16636	11921	16636	11921	381	6046	24497
24	2101-0102-0101	Глина	м3	0,023	4334 1625	4063	4334 37	4063	– 37	1815 –	40
25	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1919 –		– 21		– 21	3 –	23
		Раздел 3 Фундамент под ДГУ-1					–		–	2	
26	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17	1154,06 1154,06	– –	19619 19619	– –	– –	14126 2700	36445
27	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	31,62 –	31,62 11,79	370 –	370 138	– –	99 38	507
28	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	31,62 –	31,62 11,79	370 –	370 138	– –	99 38	507
29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	785,38 785,38	– –	9189 9189	– –	– –	6616 1264	17069
30	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	31,7 –	31,7 11,7	168 –	168 62	– –	45 17	230

31	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	25,09 –	25,09 9,25	133 –	133 49	– –	35 13	181
32	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5 501	799 286	3139 1002	1598 572	539 –	1857 400	5396
33	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,152	24242 –		27927 –		27927 –	– 2234	30161
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14	843,64 252,5	19,07 2,43	11811 3535	267 34	8009 –	3319 1210	16340
35	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	8323,33 3010	1644,44 665,56	7491 2709	1480 599	3302 –	3110 848	11449
		Итого по смете					**8 434 459**				

Локальная смета № 4-1-2

Наружные сети электроснабжения

Раздел 1 Высоковольтное оборудование

1	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3396,5 2420	667,5 216,5	6793 4840	1335 433	618 –	3797 847	11437
2	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	79440 –		158880 –		– 158880	– –	158880

3 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784 32670	41166 13730	77784 32670	41166 13730	3948 –	33408 8895	120087
Раздел 3 Заземление										
4 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	20	228,95 178,9	47,5 12,1	4579 3578	950 242	51 –	3056 611	8246
5 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	276039 –		6956 –		6956 –	– 556	7512
6 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1281,33 819,67	162,5 41,17	7688 4918	975 247	1795 –	3719 913	12320
7 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05928	239004 –		14168 –		14168 –	– 1133	15301
8 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1213,5 819,67	110,33 23,5	7281 4918	662 141	1701 –	3642 874	11797
9 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02664	226348 –		6030 –		6030 –	– 482	6512
10 1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	110	274,83 175,65	59,36 16,15	30231 19322	6530 1777	4379 –	15191 3634	49056

11	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06787	226348 –		15362 –	15362 –	– 1229	16591
		Раздел 4 Фундамент под трансформаторную подстанцию								
		4.1 Фундаменты под КТП								
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	86,24	149,46 7,53	141,93 33,35	12889 649	12240 2876	– –	2538 1234	16661
13	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,5	1384,86 1384,86	– –	4847 4847	– –	– –	3490 667	9004
14	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	88,94	31,66 –	31,66 11,77	2816 –	2816 1047	– –	754 286	3856
15	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	84,3	31,66 –	31,66 11,77	2669 –	2669 992	– –	714 271	3654
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,3	785,37 785,37	– –	66207 66207	– –	– –	47669 9110	122986
17	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	31,68	31,68	147	147	–	40	202

18	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	– 25	11,85 25	– 116	55 116	– –	15 31	159
					–	9,27	–	43	–	12	
19	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4752,5	2656,5	9505	5313	1615	5374	16069
					1288,5	988,5	2577	1977	–	1190	
20	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	8322,5	1643,75	13316	2630	5870	5528	20352
					3010	665,63	4816	1065	–	1508	
4.2 ПМ1											
21	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 2,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками Калитка НР = 91 %	шт.	1	70584	150	70584	150	60433	9146	86108
					10001	50	10001	50	–	6378	
22	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками НР = 91 %	секция	9	49273	5771	443457	51939	271593	124545	613442
					13325	1882	119925	16938	–	45440	
Итого по смете							**1 310 232**				

Локальная смета № 6-1-1

Бурение эксплуатационных скважин -2 шт

1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	10	9044,7	7050,5	90447	70505	594	33901	134296
					1934,8	2053,5	19348	20535	–	9948	

2 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	35	14812,03 3212,54	11515,34 3380,2	518421 112439	403037 118307	2945 –	196134 57164	771719
3 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	105	19857,51 4271,3	15435,78 4383,66	2085039 448487	1620757 460284	15795 –	772455 228600	3086094
4 1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	150,5	4176,82 1270,5	2870,12 722,01	628612 191210	431953 108663	5449 –	254892 70680	954184
5 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	157	6648,68 1418,85	5170,39 1505,88	1043843 222759	811752 236423	9332 –	390305 114732	1548880
6 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	364	21828,22 4698,43	16979,36 4822,02	7945471 1710229	6180487 1755217	54755 –	2945629 871288	11762388
7 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 %	м бурения	109	9902,72 2141,7	7676,9 2253,46	1079397 233445	836782 245627	9170 –	407211 118929	1605537

8	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1705385 452540	1252845 337912	1705385 452540	1252845 337912	– –	671884 190182	2567451
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	3	25637 –		76911 –		76911 –	– 6153	83064
10	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	640	728,72 350,9	345,04 133,27	466382 224576	220824 85290	20982 –	263386 58381	788149
11	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	8,5	39811 –		338394 –		338394 –	– 27072	365466
12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания -деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	10	453822 78672,9	375149,1 102266,3	4538220 786729	3751491 1022663	– –	1537983 486096	6562299
13	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	453822,33 78673	375149,33 102266,33	1361467 236019	1125448 306799	– –	461395 145829	1968691
14	1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	7	166530,57 56700	109830,57 30207,57	1165714 396900	768814 211453	– –	517100 134625	1817439

15	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	64,9434	13332 –		865825 –		865825 –	– 69266	935091
16	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1	382615 –		382615 –		382615 –	– 30609	413224
17	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	207615 –		207615 –		207615 –	– 16609	224224
18	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	20	37345 –		746900 –		746900 –	– 59752	806652
19	1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25	122,04 12,32	109,72 55,84	3051 308	2743 1396	– –	1227 342	4620
20	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25	39,52 –	39,52 13,64	988 –	988 341	– –	246 99	1333
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1506 1506	– –	3012 3012	– –	– –	2169 414	5595
22	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	48	552,94 204,42	25,02 10,23	26541 9812	1201 491	15528 –	7418 2717	36676
23	4104-0101-1001	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	50	381 –		19050 –		– –	– 1524	20574
24	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	300	29		8700		8700	–	9396

	Итого по смете					–	–	–	696
						36 473 042			

Локальная смета № 6-2-1

Общестроительные работы (Насосная №1)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	118,47 5,95	112,52 26,44	15946 801	15145 3559	– –	3139 1527	20612
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4	1807,5 1807,5	– –	4338 4338	– –	– –	3123 597	8058
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	31,66 –	31,66 11,77	4338 –	4338 1612	– –	1161 440	5939
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	17,67 –	17,67 6,56	1564 –	1564 581	– –	418 159	2141
5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	7,81 –	7,81 2,9	691 –	691 257	– –	185 70	946
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	785,41 785,41	– –	7697 7697	– –	– –	5542 1059	14298
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	148,58	72	13149	6372	–	6903	21656

8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	76,58 31,67	31,76 31,67	6777 1517	2811 1517	– –	1604 406	2077
					– –	11,77 –	–	564 –	–	154 –	
9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	25,07 –	25,07 9,31	1201 –	1201 446	– –	321 122	1644
10	1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,7	168,4 2,79	165,61 47,16	6517 108	6409 1825	– –	1392 633	8542
11	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	41,2	108,98 4,51	104,47 19,51	4490 186	4304 804	– –	713 416	5619
	Раздел 2 Стены и плиты										
12	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,3	223,4 66,6	30,19 10,57	1184 353	160 56	671 –	384 125	1693
13	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС3.3 НР = 92 %	м2 стяжки	5,3	649,62 205,85	99,06 23,58	3443 1091	525 125	1827 –	1119 365	4927
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16	843,69 252,5	19 2,44	13499 4040	304 39	9155 –	3793 1383	18675

15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,92	21317,47 9320,89	8848,63 3408,9	62247 27217	25838 9954	9192 –	36799 7924	106970
16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936 –		16936 –		16936 –	– 1355	18291
17	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22565 –		45130 –		45130 –	– 3610	48740
18	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22502 –		22502 –		22502 –	– 1800	24302
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965 –		15965 –		15965 –	– 1277	17242
20	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20749 –		20749 –		20749 –	– 1660	22409
21	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649 –		32649 –		32649 –	– 2612	35261
22	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,8443	544342 –		459588 –		459588 –	– 36767	496355
23	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	5441,07 789,29	1655,36 673,21	3047 442	927 377	1678 –	762 305	4114

24	1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	19430,36	1067,86	10881	598	9643	694	12501
					1142,86	219,64	640	123	–	926	
		Итого по смете					**903 012**				

Локальная смета № 6-2-2

Общестроительные работы (Насосная №2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,6	118,47	112,52	15946	15145	–	3139	20612
					5,95	26,44	801	3559	–	1527	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4	1807,5	–	4338	–	–	3123	8058
					1807,5	–	4338	–	–	597	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	137	31,66	31,66	4338	4338	–	1161	5939
					–	11,77	–	1612	–	440	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	17,67	17,67	1564	1564	–	418	2141
					–	6,56	–	581	–	159	
5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88,5	7,81	7,81	691	691	–	185	946
					–	2,9	–	257	–	70	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	785,41	–	7697	–	–	5542	14298
					785,41	–	7697	–	–	1059	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88,5	148,58 76,58	72 31,76	13149 6777	6372 2811	– –	6903 1604	21656
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	47,9	31,67 –	31,67 11,77	1517 –	1517 564	– –	406 154	2077
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	47,9	25,07 –	25,07 9,31	1201 –	1201 446	– –	321 122	1644
10 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,7	168,4 2,79	165,61 47,16	6517 108	6409 1825	– –	1392 633	8542
11 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	41,2	108,98 4,51	104,47 19,51	4490 186	4304 804	– –	713 416	5619
Раздел 2 Стены и плиты										
12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,3	223,4 66,6	30,19 10,57	1184 353	160 56	671 –	384 125	1693
13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство АС3.3 НР = 92 %	м2 стяжки	5,3	649,62 205,85	99,06 23,58	3443 1091	525 125	1827 –	1119 365	4927
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16	843,69	19	13499	304	9155	3793	18675

15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,92	252,5 21317,47	2,44 8848,63	4040 62247	39 25838	– 9192	1383 36799	106970
					9320,89	3408,9	27217	9954	–	7924	
16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936 –		16936 –		16936 –	– 1355	18291
17	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22565 –		45130 –		45130 –	– 3610	48740
18	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22502 –		22502 –		22502 –	– 1800	24302
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965 –		15965 –		15965 –	– 1277	17242
20	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20749 –		20749 –		20749 –	– 1660	22409
21	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649 –		32649 –		32649 –	– 2612	35261
22	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,8443	544342 –		459588 –		459588 –	– 36767	496355
23	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,56	5441,07	1655,36	3047	927	1678	762	4114

24 1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	789,29 19430,36 1142,86	673,21 1067,86 219,64	442 10881 640	377 598 123	– 9643 –	305 694 926	12501
	Итого по смете					**903 012**				
	Локальная смета № 6-2-5									
	Технологическое оборудование (Насосная №1, №2)									
1 1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	104077 57600	39264 13184,5	208154 115200	78528 26369	14426 –	86357 23561	318072
2 5800-0002-0001 (пл) (об)	Скважинный насос DAB S4 6/21, с частотным приводом для управления скважинными насосами, с датчиком давления	шт	2	906511 –		1813022 –		– 1813022	– –	1813022
3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %									
4 5800-0000-0003 (пл) (об)	Шкаф управления с частотным приводом для управления скважинными насосами по работе с датчиком давления. В комплекте датчик давления (прессостат) 3-12 Бар. Рассчитанная емкость 2,2 кВт. Габариты - 1?0,8?0,25 м (поставляется компанией «Idea Trade»).	шт.	2	3919,5 2512	1334 471,5	7839 5024	2668 943	147 –	4296 971	13106
5 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	1374710 –		2749420 –		– 2749420	– –	2749420
6 5800-0002-0002 (пл) (об)	Дренажный насос	шт.	2	33716,5 31617	868 88,5	67433 63234	1736 177	2463 –	38681 8489	114603
		шт	2	873876		1747752		–	–	1747752

				–			–	1747752	–	
7	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	3672,67 2891,17	259,83 53,67	22036 17347	1559 322	3130 –	17316 3148	42500
8	2304-1001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11956 –		23912 –		23912 –	– 1913	25825
9	2304-0102-1602	Задвижки фланцевые 30ч39бр с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22390 –		44780 –		44780 –	– 3582	48362
10	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	12747 –		25494 –		25494 –	– 2040	27534
11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2040,75 1634,63	108,25 24,25	16326 13077	866 194	2383 –	13006 2347	31679
12	2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч39бр с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14696 –		29392 –		29392 –	– 2351	31743
13	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7576 –		15152 –		15152 –	– 1212	16364

14	2304-1001-6304	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0 °С до +80 °С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	2697 –		5394 –		5394 –	– 432	5826
15	2304-0501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2814 –		5628 –		5628 –	– 450	6078
16	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,5 1801,5	52 24	4135 3603	104 48	428 –	3614 620	8369
17	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150 –		386300 –		386300 –	– 30904	417204
18	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	1837,5 1428,5	108,5 24	3675 2857	217 48	601 –	2847 522	7044
19	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794 –		353588 –		353588 –	– 28287	381875
20	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2468 276,5	– –	4936 553	– –	4383 –	542 438	5916
21	1116-0401-0103	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	4944,1 893,93	66 21,93	791056 143028	10560 3509	637468 –	143606 74773	1009435
22	1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	3825,42 893,75	65,83 22,08	9181 2145	158 53	6878 –	2154 907	12242
23	1116-0401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2717,5 682	38 13	5435 1364	76 26	3995 –	1362 544	7341

24	1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1406,33 681,83	37,83 13,17	16876 8182	454 158	8240 –	8173 2004	27053
25	1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 19 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1162 682	38 13	1162 682	38 13	442 –	681 147	1990
26	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	959 –		38360 –		38360 –	– 3069	41429
27	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815 –		1630 –		1630 –	– 130	1760
28	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1055 –		6330 –		6330 –	– 506	6836
29	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2479 –		19832 –		19832 –	– 1587	21419
30	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685 –		6740 –		6740 –	– 539	7279
31	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (оголовок герметизированный). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,36	315280,56 188530,56	116861,11 18233,33	113501 67871	42070 6564	3560 –	51360 13189	178050
32	1109-0606-0110	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,36	52333,33	6591,67	18840	2373	1177	10871	32088

	Итого по смете			42472,22	1291,67	15290	465	–	2377	
						9 159 216				

Локальная смета № 6-2-6

Автоматизация технологических процессов (Насосная №1, №2)

1	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	3530 3156	285 133	7060 6312	570 266	178 –	4934 960	12954
2	2307-0502-0517	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	113027 –		226054 –		226054 –	– 18084	244138
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2468 276,5	– –	4936 553	– –	4383 –	542 438	5916
4	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	16	1350,44 1293,69	– –	21607 20699	– –	908 –	15524 2970	40101
5	2900-0000-0001 (пл)ТОО "АКЕТО"	Датчик для измерения давления Sitrans P 7MF1565-3GD0Q-1AA1-Z E10	шт	2	44505 –		89010 –		89010 –	– 7121	96131
6	2900-0000-0002 (пл)ТОО "АКЕТО"	Погружной датчик уровня LMP 308	шт	2	114107 –		228214 –		228214 –	– 18257	246471
7	2900-0000-0003 (пл)ТОО "АКЕТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С23 М20х1,5	шт	8	7500 –		60000 –		60000 –	– 4800	64800
8	2900-0000-0004 (пл)ТОО "АКЕТО"	Датчик сухого хода ДСХ	шт	4	13571		54284		54284	–	58627

9	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	4	2016 1959,25	– –	8064 7837	– –	– 227 –	4343 5878 1115	15057
10	2900-0000-0005 (пл)ТОО "АКЕТО"	Прибор управления САУ-М2 электроприводом погружного насоса М1	шт	2	14911 –		29822 –		29822 –	– 2386	32208
11	2900-0000-0006 (пл)ТОО "АКЭТО"	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6, 220В, 50Гц, IP44	шт	2	18348 –		36696 –		36696 –	– 2936	39632
12	1308-0303-1804	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	4	1521 1171	104,25 29,25	6084 4684	417 117	983 –	3457 763	10304
13	2900-0000-0007 (пл)ТОО "АКЕТО"	Конечный выключатель ZCMD, 220В, контактная группа 1з+1р, IP67	шт	4	28705 –		114820 –		114820 –	– 9186	124006
14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2015 1634,5	82,5 12	4030 3269	165 24	596 –	3227 581	7838
15	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976 –		1952 –		1952 –	– 156	2108
16	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	365,5 199,08	14,95 3,23	14620 7963	598 129	6059 –	5826 1636	22082
17	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	493,17	21,92	5918	263	3407	1667	8192

18	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	187,33 78,47	5,58 0,86	2248 7847	67 86	– 1906	607 4236	13050
19	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	230	58,55 423,99	0,29 174,76	5855 97518	29 40194	– 15579	967 38278	146660
20	2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	181,5 178272	49,65	41745 3565	11419	– 3565	10864 –	3850
21	2306-0112-0105	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х16-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,14	– 428766		– 60027		– 60027	285 –	64829
22	2306-1401-0201	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,1	– 107639		– 10764		– 10764	4802 –	11625
23	2306-1401-0405	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2	км	0,03	– 163180		– 4895		– 4895	861 –	5287
24	2306-1601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ВПП сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,02	– 28319		– 566		– 566	392 –	611
25	2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПРГИ сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	– 28805		– 576		– 576	45 –	622

26	2307-0202-0209	Коробки соединительные КЗНС08-16У2, степень защиты IP65	шт.	2	6224 –		12448 –		12448 –	46 –	13444
27	2113-0814-2202	Скобы разные	кг	2	154 –		308 –		308 –	996 25	333
28	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	100	314,63 199,07	10,06 3,23	31463 19907	1006 323	10550 –	14566 3682	49711
29	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45 –		4500 –		4500 –	– 360	4860
30	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,01	133700 132200	– –	1337 1322	– –	15 –	1005 187	2529
31	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые низного давления (ПНД) д. 110 мм	м	10	929 –		9290 –		9290 –	– 743	10033
		Итого по смете					**1 358 009**				

Локальная смета № 6-3-1

Общестроительные работы

Раздел 12 Фундамент

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,3	205,54 –	205,54 48,29	7461 –	7461 1753	– –	1262 698	9421
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,66	1807,58 1807,58	– –	1193 1193	– –	– –	859 164	2216

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	36,96	31,66	31,66	1170	1170	–	313	1602
				–	11,77	–	435	–	119	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,34	785,47	–	1838	–	–	1323	3414
				785,47	–	1838	–	–	253	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	17,67	17,67	318	318	–	85	435
				–	6,56	–	118	–	32	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	7,83	7,83	141	141	–	37	192
				–	2,89	–	52	–	14	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	148,89	72,22	268	130	–	140	441
				76,67	31,67	138	57	–	33	
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,29	5441,86	1655,04	7020	2135	3866	1754	9476
				789,92	672,09	1019	867	–	702	
9 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,58	5879,46	948,45	15169	2447	5556	7617	24609
				2777,52	363,18	7166	937	–	1823	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5, W4 F100 AC3 НР = 91 %	м3	1,518	21219,37	1067,19	32211	1620	28855	1883	36822
				1143,61	219,37	1736	333	–	2728	
11 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4752,75	2656,42	57033	31877	9693	32242	96417
				1288,58	988,42	15463	11861	–	7142	

12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4,8	2220,83 702,71	1121,67 402,08	10660 3373	5384 1930	1903 –	6258 1353	18271
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,4064	24242 –		34094 –		34094 –	– 2728	36822
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,78	19016 –		185976 –		185976 –	– 14878	200854
15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,54	22877,78 3218,52	1253,7 285,19	12354 1738	677 154	9939 –	1722 1126	15202
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,72	843,68 252,49	19,01 2,43	28449 8514	641 82	19294 –	7994 2915	39358
17	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,16392	491093,22 22242,56	1262,81 512,45	80500 3646	207 84	76647 –	3394 6712	90606
		Итого по смете					**586 158**				

Локальная смета подрядчика № 6-3-6

на БМНС

1	5901-0000-0101 (пл)	Блок-модульная насосная станция IDEA поставляется в полной заводской готовности.	шт	1	33148897 –		33148897 –		– 33148897	–	33148897
		Итого по смете					**33 148 897**				

Локальная смета № 6-4-1

Общестроительные работы.

Раздел 1 Земляные работы

50	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,685	1526 –		28513 –		28513 –	– 2281	30794
51	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	411777,78 335444,44	67111,11 22777,78	3706 3019	604 205	83 –	3192 552	7450
52	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	1136 –		10265 –		10265 –	– 821	11086
53	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	902888,89 237666,67	36555,56 666,67	8126 2139	329 6	5658 –	2124 820	11070
54	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,028	479750 358035,71	106750 37571,43	13433 10025	2989 1052	419 –	10966 1952	26351
55	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	2518 –		70786 –		70786 –	– 5663	76449
56	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1472714,29 240071,43	38571,43 750	41236 6722	1080 21	33434 –	6676 3833	51745

Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы

57 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	12,78	30405,01	6842,33	388576	87445	163920	169324	602532
				10736,38	2646,56	137211	33823	–	44632	
58 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13998		139980		139980	–	151178
				–		–		–	11198	
59 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16936		118552		118552	–	128036
				–		–		–	9484	
60 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731		9462		9462	–	10219
				–		–		–	757	
61 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10379		41516		41516	–	44837
				–		–		–	3321	
62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2456		12280		12280	–	13262
				–		–		–	982	
63 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16230		81150		81150	–	87642
				–		–		–	6492	
64 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9672		48360		48360	–	52229
				–		–		–	3869	
65 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15965		79825		79825	–	86211
				–		–		–	6386	

66 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21806 –		109030 –		109030 –	– 8722	117752
67 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	5441 789,67	1654,67 672,33	16323 2369	4964 2017	8990 –	4079 1632	22034
68 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	19690 1143,33	10,67 1,67	59070 3430	32 5	55608 –	3126 4976	67172
Раздел 6 Круглые водопроводные колодцы										
69 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,805	41860,39 15998,89	8953,46 3424,93	75558 28878	16161 6182	30519 –	34709 8821	119088
70 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,32	21316,87 9320,76	8848,23 3408,92	241307 105511	100162 38589	35634 –	142659 30717	414683
71 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230 –		64920 –		64920 –	– 5194	70114
72 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502 –		45004 –		45004 –	– 3600	48604
73 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13998		97986		97986	–	105825

				–		–		–	
74	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16936	118552	118552	7839 –	128036
					–	–	–	9484	
75	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16977	50931	50931	–	55005
					–	–	–	4074	
76	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22565	67695	67695	–	73111
					–	–	–	5416	
77	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9672	58032	58032	–	62675
					–	–	–	4643	
78	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-2, ЗПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16491	65964	65964	–	71241
					–	–	–	5277	
79	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749	41498	41498	–	44818
					–	–	–	3320	
80	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4731	23655	23655	–	25547
					–	–	–	1892	

81 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2456 –		14736 –		14736 –	– 1179	15915
82 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21806 –		87224 –		87224 –	– 6978	94202
83 2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24611 –		49222 –		49222 –	– 3938	53160
84 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,15412	544342 –		83894 –		83894 –	– 6712	90606
85 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,62	73,16 23,59	1,52 0,43	338 109	7 2	222 –	77 33	448
86 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,6	5441,11 789,72	1654,72 672,22	19588 2843	5957 2420	10788 –	4895 1959	26442
87 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	19690,28 1143,33	10,56 1,67	70885 4116	38 6	66731 –	3751 5971	80607
	Итого по смете					**9 122 692**				

Локальная смета № 6-7-2

Наружные сети водопровода - НВ

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

1 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	10	2569,7 1841,8	173,4 70,9	25697 18418	1734 709	5545 –	18936 3571	48204
2 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,5586	77702,12 62541,65	– –	431915 347644	– –	84271 –	344168 62087	838170

3	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,4911	58715,59 52117,96	– –	204982 181949	– –	23033 –	180130 30809	415921
4	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-5 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,5894	53774,23 52117,87	– –	139243 134954	– –	4289 –	133604 21828	294675
5	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	117	521,03 480,11	25,92 12,1	60960 56173	3033 1416	1754 –	56437 9392	126789
6	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	4575,5 1428,5	108,5 24	9151 2857	217 48	6077 –	2847 960	12958
7	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	117	23101 –		2702817 –		2702817 –	– 216225	2919042
8	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794 –		353588 –		353588 –	– 28287	381875
	Раздел 3 Колодцы круглые										
9	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	1,14	544342 –		620550 –		620550 –	– 49644	670194
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	33,5	73,49 23,67	1,64 0,24	2462 793	55 8	1614 –	553 241	3256
11	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=55,000;	м3 основания	31,075	5441,06 789,64	1654,77 672,28	169081 24538	51422 20891	93121 –	42249 16906	228236
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=55,000;	м3	31,075	20746,93 1143,46	1067,19 219,37	644711 35533	33163 6817	576015 –	38539 54660	737910
	Раздел 4 Колодцы прямоугольные										
13	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,02264	544342		12324		12324	–	13310

14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,48	–	–	–	–	–	986	
				73,61	1,7	477	11	313	107	631
				23,61	0,31	153	2	–	47	
15 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=10,000;	м3 основания	5,65	5441,06	1654,69	30742	9349	16931	7683	41499
				789,73	672,39	4462	3799	–	3074	
16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	5,65	20746,9	1067,26	117220	6030	104730	7007	134165
				1143,36	219,47	6460	1240	–	9938	
	Итого по смете					**6 866 835**				

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в границе участка

1.1 Проезд (асфальтобетон). Тип I

1 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	197	39289	2080	7739933	409760	6538233	849023	9276072
				4020	716	791940	141052	–	687116	
2 8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	126697	4727	126697	4727	99881	21633	160196
				22089	1683	22089	1683	–	11866	
3 8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70628	150	70628	150	60477	9146	86156
				10001	50	10001	50	–	6382	
4 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70584	150	70584	150	60433	9146	86108
				10001	50	10001	50	–	6378	
	Итого по смете									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**9 608 532**					
в том числе оборудование	Тенге				**135 797 312**					
в том числе СМР	Тенге				**46 448 329**					
					89 348 984					

Временные здания и сооружения, 2%	Тенге			2%	1 786 980					
Итого с временными	Тенге				**91 135 964**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%	Тенге			3,63%	3 308 235					
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**94 444 199**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	1 888 884					
Итого СМР	Тенге				**96 333 083**					
Итого оборудование	Тенге				**46 448 329**					
Итого СМР+оборудование	Тенге				**142 781 412**					
Итого в текущих ценах 2020 г.	Тенге			1,035	118 223 009					
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге			1,035	29 555 752					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9	Тенге			0,9	**133 000 885**					
НДС	Тенге			12%	15 960 106					
Итого к оплате	**Тенге**				**148 960 991,08**					

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" **Бельгубаев К.К.**

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мустау" **Боскымбаев Д.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" **Жапаров Ж.С.**