Справка о стоимости выполненых работ за октябрь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састобе Тюлькубасского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	10 661 926,03	11 941 357,15	10 661 926,03	11 941 357,15	10 661 926,03	11 941 357,15
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	10 661 926,03	11 941 357,15	10 661 926,03	11 941 357,15	10 661 926,03	11 941 357,15

Заказчик:

Руководитель ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО

_____ А.Усенова

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

29.10

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района
Инженер: ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Курылыс"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састобе Тюлькубасского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	58,2	250,04	14552	13691
2	Е0109-45-3	Демонтаж металлических дверей	м2	8,4	668,48	5615	4412
3	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	1,68	250,04	420	395
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	49,56	158,38	7849	7116
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	298,82	51,33	15338	15637
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	454,02	11,07	5026	5554
7	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	м2	298,82	20,60	6156	6791
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	247,48	5,64	1396	1499
9	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	58,87	358,97	21133	15579
10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м	68,16	20,76	1415	1554
11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1431,25	32,87	47045	47045
12	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	273,72	25,70	7035	6648
13	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков	м2	309,72	100,85	31235	29931
14	Е0157-1-4	Разборка дощатых оснований щитового паркета	м2	137,78	21,47	2958	3270
15	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	16,3	4899,14	79856	61561
16	Е0152-1-2	Разборка фундаментов бутовых без очистки	м3	6,52	1820,90	11872	9276
17	Е0110-35-1	Демонтаж штучных изделий - сидений	шт	300	111,42	33425	32250
18	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1110	48,37	53691	53128
19	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1110	24,15	26807	26106
20	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	555	36,77	20407	21036
21	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	м2	802,6	3,02	2424	2181
22	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя, фасадов	м2	1044,32	32,87	34327	34327
23	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	109,5	25,70	2814	2659
24	Е0152-1-3	Разборка крыльца бетонных монолитных	м3	5,99	3714,23	22248	12600
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /АС-31/					
25	Е0110-14-1	Установка стропильных ног	м3	6,65	21304,82	141677	28118
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,13	22541,72	25472	4891
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1110	1048,99	1164375	364608
30	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м3	11,2	13200,00	147840	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОБС-1 (5 шт)					
32	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	5	1155,99	5780	5967
33	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,82	9700,00	7954	--

34	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,5	10600,00	5300	--
35	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ВЖ-1	м2	2,85	3960,00	11286	--
36	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	м2	3,1	2870,00	8897	--
37	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	м2	3,1	382,25	1185	110
38	С11011-819	Петля накладная	шт	10	40,00	400	--
39	С11011-813	Задвижка накладная	шт	10	142,00	1420	--
40	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5	308,00	1540	--
41	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	40	343,00	13720	--
43	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	34,5	996,72	34387	9826
44	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	34,5	78,58	2711	491
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРОЕМЫ /АС-23/					
45	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	43,26	387,83	16778	8225
46	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нижнее и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,26	5206,00	225212	--
47	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	14,94	427,50	6387	3446
48	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	14,94	6433,00	96109	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ					
49	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	31,28	965,99	30216	26383
50	С12031-31	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П/28-15п	шт	1	21200,00	21200	--
51	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	3	11400,00	34200	--
52	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н/06-10 алюминиевых сплавов	шт	1	8120,00	8120	--
53	С12031-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П/21-13п	шт	2	17700,00	35400	--
54	С12031-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П/21-12п	шт	1	17700,00	17700	--
55	С12031-44	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-12Н/04-12 из алюминиевых сплавов	шт	1	9360,00	9360	--

56	С12031-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	шт	2	19300,00	38600	--
57	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П/21-12	шт	1	16700,00	16700	--
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
58	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,05	398,48	8786	4956
59	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,05	4010,00	88421	--
60	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	11	1380,00	15180	--
61	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	14,49	323,78	4692	2921
62	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П, 21-15п внутренние	м2	9,45	5300,00	50085	--
63	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	5,04	5300,00	26712	--
64	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	5	1500,00	7500	--
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
65	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	50,9	742,10	37773	17014
66	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	53,445	169,00	9032	--
67	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	70,5	411,92	29040	10311
		ПОЛЫ					
		ДЕТ.130 - ДОЩАТЫЕ					
80	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	298,82	488,78	146058	29738
81	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35мм	м2	298,82	1931,60	577200	41068
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
99	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	54,350593	7634,00	414912	--
		ИТОГО по смете 2-1-1				4 000 361	972 319

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего:					4 000 361	972 31
	в том числе:						
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					4 972 680	
	оборудование:					-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		298 361	
	Итого					5 271 041	
	Временные здания и сооружения		%	3,4*0,8%		143 372	
	Итого					5 414 413	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		37 901	
	За выслугу лет		%	1		54 144	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		21 658	
	Итого					5 528 116	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,55742)					14 137 711	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		282 754	
	Итого					14 420 465	
	НДС		%	12		1 730 456	
	ИТОГО С НДС:					16 150 920	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ		*К=0,7393607784*			11 941 357,15	

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Инженер-эксперт: _____ Ж.Карабаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бемир-Курылыс"

Директор: _____ С.Аширметов