Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састюбе Тюлькубасского района ЮКО"

| Наименование | С начала строительсва | | Стоимость выполненных работ за 2017 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала года | | за текущий месяц | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС 12 % | без НДС | с НДС 12 % |
| СМР | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 19 223 214,29 | 21 530 000,00 |
| в том числе оборудование | 2 558 766,07 | 2 865 818,00 | 2 558 766,07 | 2 865 818,00 | 2 558 766,07 | 2 865 818,00 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 19 223 214,29 | 21 530 000,00 |

Заказчик:

Руководитель ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО

_____ А.Усенова

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

26.11.

Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састюбе Тюлькубасского района ЮКО"

| Наименование | С начала строительсва | | Стоимость выполненных работ за 2017 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала года | | за текущий месяц | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС 12 % | без НДС | с НДС 12 % |
| СМР | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 19 223 214,29 | 21 530 000,00 |
| в том числе оборудование | 2 558 766,07 | 2 865 818,00 | 2 558 766,07 | 2 865 818,00 | 2 558 766,07 | 2 865 818,00 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 43 322 640,32 | 48 521 357,15 | 19 223 214,29 | 21 530 000,00 |

Заказчик:

Руководитель ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО

_____ А.Усенова

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

Форма 2

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района
Инженер: ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Курылыс"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састобе Тюлькубасского района ЮКО"

# АКТ

## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Количество | Стоимость ед. тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Локальная смета 2-1-1 НА Общестроительные работы | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /АС-31/ | | | | | |
| 26 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 6,65 | 573,75 | 3815 | 1072 |
| 28 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 1,13 | 1862,35 | 2104 | 419 |
| 41 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 1110 | 20,48 | 22735 | 6687 |
| | | СЛУХОВЫЕ ОКНА ОБС-1 (5 шт) | | | | | |
| 42 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад | м3 | 1,32 | 1862,35 | 2458 | 490 |
| | | РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | |
| 68 | Е0115-37-9 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг на металлическом каркасе | м2 | 155,2 | 1088,90 | 168997 | 51879 |
| | | СТЕНЫ | | | | | |
| 71 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1431,25 | 344,76 | 493436 | 231029 |
| 72 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /АЛПИЕКС/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/ 2 мм | м2 | 880,39 | 438,01 | 385620 | 78039 |
| | | ПОЛЫ | | | | | |
| 78 | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 30 мм/СЦЕНЫ | м2 | 137,78 | 1560,53 | 215010 | 17126 |
| 79 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 137,78 | 188,01 | 25904 | 12861 |
| | | ДЕТ.130 - ДОЩАТЫЕ | | | | | |
| 82 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 141,56 | 112,97 | 15991 | 2394 |
| 83 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 298,82 | 188,01 | 56181 | 27893 |
| | | ДЕТ. 740 - БЕТОННЫЕ | | | | | |
| 84 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/ | м2 | 58,87 | 427,14 | 25145 | 4722 |
| 85 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | 58,87 | -99,74 | -5872 | -316 |
| 86 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 68,16 | 34,97 | 2383 | 1753 |
| 87 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | м2 | 3,816 | 188,01 | 717 | 356 |
| | | ДЕТ.12 - ДОЩАТЫЕ | | | | | |
| 88 | Е0111-10-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | м2 | 155,2 | 55,65 | 8636 | 1387 |
| 89 | Е0111-12-3 | Укладка лаг | м2 | 155,2 | 279,62 | 43397 | 11275 |
| 90 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 35мм | м2 | 155,2 | 1931,60 | 299784 | 21330 |
| 91 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 105,92 | 112,97 | 11965 | 1791 |
| 92 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 155,2 | 188,01 | 29179 | 14487 |
| | | РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА СИДЕНИЙ | | | | | |
| 93 | Е0110-35-1 | Установка штучных изделий - сидения | шт | 300 | 363,36 | 109007 | 44295 |
| 94 | 1836-8 | Кресло с откидным сиденьем | шт | 300 | 4085,00 | 1225500 | -- |
| 95 | П0131-23-6 | Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1 | комп | 1 | 5376,41 | 5376 | 4455 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1207-88 | Устройство для зашторивания полуавтоматическое типа УЗП-1 | шт | 1 | 13158,00 | 13158 | -- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 97 | 1207-118 | Шторы драпировочные | м2 | 42 | 1047,00 | 43974 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |
| 98 | Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов | м2 | 65,1504 | 916,12 | 59686 | 29289 |
| 99 | С11031-100 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 | м3 | 8,845295 | 7634,00 | 67525 | -- |
| 100 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 930,72 | 974,49 | 906977 | 190487 |
| 101 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ) | м2 | 930,72 | 416,46 | 387608 | 65877 |
| 102 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 930,72 | 82,79 | 77052 | 14913 |
| 103 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен/ЦОКОЛЯ | м2 | 113,6 | 254,12 | 28868 | 13043 |
| 104 | Е0115-161-3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная | м2 | 113,6 | 53,28 | 6053 | 2539 |
| 1 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 46,66 | 618,63 | 28865 | 15440 |
| 106 | Е0115-79-1 | Отделка откосов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ) | м2 | 46,66 | 416,46 | 19432 | 3303 |
| 107 | Е0115-156-3 | Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 46,66 | 82,79 | 3863 | 748 |
| 108 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1036,86 | 150,62 | 156170 | 84800 |
| | | КРЫЛЬЦО Кр-1 /АС-31/ | | | | | |
| 109 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,513 | 218,93 | 112 | 127 |
| 110 | Е0101-166-2 | Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением | м3 | 0,3375 | 134,10 | 45 | 51 |
| 111 | Е0106-1-20 | Устройство крыльца Кр-1 из БМ В12,5 | м3 | 1,19 | 10493,50 | 12487 | 698 |
| 112 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,01275 | 5239,08 | 67 | 27 |
| 113 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,01275 | 41200,00 | 525 | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-2 И ПАНДУС П-1 | | | | | |
| 114 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,674 | 218,93 | 366 | 414 |
| 115 | Е0101-166-2 | Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением | м3 | 1,8423 | 134,10 | 247 | 279 |
| 116 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 4,88 | 10706,65 | 52248 | 2862 |
| 117 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,03976 | 5239,08 | 208 | 84 |
| 118 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,03976 | 41200,00 | 1638 | -- |
| 119 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,01944 | 93997,62 | 1827 | 677 |
| 120 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0778 | 13711,47 | 1067 | 462 |
| 121 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0778 | 133700,00 | 10402 | -- |
| 122 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НА 2 РАЗА | м2 | 2,2562 | 40,72 | 92 | 17 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЗАБОР** | | | | | |
| 123 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 3,9312 | 273,66 | 1076 | 1094 |
| 124 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из БМ В12,5 | м3 | 5,86 | 10995,74 | 64435 | 4974 |
| | | Сетка СГ-1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,036498 | 41200,00 | 1504 | -- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126 | С12041-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,002607 | 64100,00 | 167 | -- |
| 127 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 14,49 | 8775,54 | 127158 | 15884 |
| 128 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | т | 0,00387 | 64660,08 | 250 | 218 |
| 129 | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,00387 | 53600,00 | 207 | -- |
| | | Монолитная перемычка ПрМ-1 /2шт/ | | | | | |
| 130 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | м3 | 0,24 | 17189,04 | 4125 | 664 |
| 131 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00756 | 55620,00 | 420 | -- |
| 132 | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,02648 | 61200,00 | 1621 | -- |
| 133 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки/КРЫШКА ЗАБОР | м3 | 1,14 | 10331,52 | 11778 | 1117 |
| 134 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 115,92 | 281,84 | 32670 | 14973 |
| 135 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ) | м2 | 115,95 | 433,65 | 50282 | 9233 |
| 136 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 115,95 | 86,86 | 10071 | 2090 |
| 137 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен/ЦОКОЛЯ | м2 | 13,03 | 281,84 | 3672 | 1683 |
| 138 | Е0115-161-3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная | м2 | 13,03 | 58,77 | 766 | 328 |
| | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 139 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 138,68 | 27,10 | 3758 | -- |
| 140 | С010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 138,68 | 40,50 | 5617 | 1011 |
| | | ИТОГО по смете 2-1-1 | | | | 5 347 607 | 1 014 830 |
| | | Локальная смета 2-1-2 НА Электроосвещение | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Ц0108-633-8 | Демонтаж щитков распределительных | шт | 1 | 1818,60 | 1819 | 1547 |
| 2 | Ц0108-599-2 | Демонтаж щитков осветительных | шт | 2 | 179,43 | 359 | 288 |
| 3 | Е0167-7-6 | Демонтаж электросчетчиков | шт | 1 | 40,78 | 41 | 39 |
| 4 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 103 | 29,35 | 3023 | 2703 |
| 5 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 56 | 8,42 | 472 | 458 |
| 6 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 1210 | 13,94 | 16867 | 16325 |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 7 | У65-14-21 СКЦО | Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-100Р, устанавливаемые на стене или колонне | устр | 1 | 14303,70 | 14304 | 329 |
| | | | | | | ЩС | |
| 8 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 514,00 | 514 | 235 |
| 9 | СПрайс-лист | Корпус щита ЩРн-12з-0 36УХЛ3 | шт | 1 | 1079,15 | 1079 | -- |
| 10 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 3 | 862,00 | 2586 | 884 |
| 11 | Прайс-лист | Выключатель ВА47-29 4ф 40А | шт | 1 | 414,76 | 415 | -- |
| 12 | Прайс-лист | Выключатель ВА47-29 3ф 32А | шт | 2 | 222,74 | 445 | -- |
| 13 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 1 | 166,90 | 167 | 137 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Прайс-лист | Счетчик 3-хфазный CE 301 S31 146 JAVZ 10-100A | шт | 1 | 11137,15 | 11137 | -- |
| | | | | | | ЩО | |
| 15 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | шт | 1 | 514,00 | 514 | 235 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | СПрайс-лист | Корпус щита ЩРН-П-36 | шт | 1 | 2342,64 | 2343 | -- |
| 17 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 21 | 501,20 | 10525 | 4117 |
| 18 | Прайс-лист | Выключатель ВА47-29 3ф 25А | шт | 1 | 222,74 | 223 | -- |
| 19 | Прайс-лист | Выключатель ВА47-29 1ф 16А | шт | 14 | 75,06 | 1051 | -- |
| 20 | Прайс-лист | Диф. выключатель УЗО-АД12 2р 16А30 мА | шт | 6 | 591,42 | 3549 | -- |
| | | | | | | ЩАО | |
| 21 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | шт | 1 | 514,00 | 514 | 235 |
| 22 | СПрайс-лист | Корпус щита ЩРН-П-8 | шт | 1 | 468,53 | 469 | -- |
| 23 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 501,20 | 2005 | 784 |
| 24 | Прайс-лист | Выключатель ВА47-29 3ф 25А | шт | 1 | 222,74 | 223 | -- |
| 25 | Прайс-лист | Выключатель ВА47-29 1ф 16А | шт | 3 | 75,06 | 225 | -- |
| 26 | Е0121-18-6 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ | шт | 103 | 325,07 | 33482 | 25596 |
| 27 | Прайс-лист | СВЕТИЛЬНИК PRS/S 2X36 | шт | 103 | 3149,12 | 324360 | -- |
| 28 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 7 | 169,86 | 1189 | 835 |
| 29 | С151701-82 | Светильники тип НП001-2X60/Н-01-УХЛ/НП022-1X60 | шт | 5 | 365,00 | 1825 | -- |
| 30 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | шт | 2 | 871,00 | 1742 | -- |
| 31 | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | шт | 8 | 135,55 | 1084 | 966 |
| 32 | Прайс-лист "Электрокомплект" стр.10 | Светильник аварийного и эвакуационного освещения EFS 70 | шт | 8 | 2265,83 | 18127 | -- |
| 33 | Прайс-лист "Электрокомплект" стр.10 | Пиктограмма ПЭУ 010 | шт | 8 | 92,17 | 737 | -- |
| 34 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 206 | 14,00 | 2884 | -- |
| 35 | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛВ36 | шт | 206 | 101,00 | 20806 | -- |
| 36 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60/ ЛЦ-25 | шт | 7 | 24,00 | 168 | -- |
| 37 | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 | 36,26 | 36 | 26 |
| 38 | Прайс-лист "Электрокомплект" стр.11 | Выключатель С 16-067-б | шт | 1 | 63,54 | 64 | -- |
| 39 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 20 | 35,40 | 708 | 573 |
| 40 | Прайс-лист "Электрокомплект" стр.11 | Выключатель С 16-067-б | шт | 20 | 103,34 | 2067 | -- |
| 41 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 11 | 45,74 | 503 | 332 |
| 42 | Прайс-лист "Электрокомплект" стр.11 | Выключатель С 56-051 -б 2кл | шт | 11 | 156,76 | 1724 | -- |
| 43 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт | 25 | 34,70 | 868 | 716 |
| 44 | Прайс-лист "Электрокомплект" стр.12 | Розетка РС 16-121 | шт | 25 | 68,78 | 1719 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/К-201 | 1000шт | 0,057 | 16300,00 | 929 | -- |
| 46 | С151803-52 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3 | 1000шт | 0,077 | 60400,00 | 4651 | -- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 1020 | 10,60 | 10812 | 7762 |
| 48 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 200 | 14,60 | 2920 | 2035 |
| 49 | Ц0108-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 10 | 19,60 | 196 | 141 |
| 50 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1250 | 108,60 | 135750 | 55361 |
| 51 | Ц0108-409-7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 10 | 58,80 | 588 | 275 |
| 52 | Прайс-лист | Труба ПВХ гофрированная диам. 25 мм | м | 1250 | 21,30 | 26621 | -- |
| 53 | Прайс-лист | Труба ПВХ гофрированная диам. 32 мм | м | 10 | 21,30 | 213 | -- |
| 54 | Прайс-лист | Скобы пластиковые | шт | 2520 | 3,25 | 8182 | -- |
| 55 | Прайс-лист | Провод с медными жилами ПУНП 3х1,5мм | м | 1020 | 32,47 | 33118 | -- |
| 56 | Прайс-лист | Провод с медными жилами ПУНП 3х2,5мм | м | 200 | 32,47 | 6494 | -- |
| 57 | С151601-1274 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 228701,00 | 2287 | -- |
| 58 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 | 228,80 | 229 | 177 |
| 59 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1 | 4720,00 | 4720 | -- |
| | | ИТОГО по смете 2-1-2 | | | | 726 672 | 123 111 |
| | | Локальная смета 2-1-3 НА Пожарную сигнализацию | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | луч | 1 | 326,40 | 326 | 280 |
| 2 | Ц0110-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания контроля | шт | 1 | 994,30 | 994 | 842 |
| 3 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 22 | 153,50 | 3377 | 2851 |
| 4 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 24 | 369,90 | 8878 | 7495 |
| 5 | Ц0110-668-4 | Извещатели ОС ручной | шт | 8 | 195,70 | 1566 | 1282 |
| 6 | Ц0110-901-12 | Устройство оконечное | шт | 4 | 85,50 | 342 | 168 |
| 7 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ | м | 440 | 108,60 | 47784 | 21652 |
| 8 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 10 | 108,60 | 1086 | 492 |
| 9 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 450 | 8,50 | 3825 | 3121 |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| | | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | |
| 10 | Прайс-лист ТОО "INTANT" | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации с автономным питанием "Гранит-8" | шт | 1 | 6085,42 | 6085 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прайс-лист ТОО "GEP" | прибор оптико-звуковой БИЯ-С2 | шт | 1 | 1095,30 | 1095 | -- |
| 12 | Прайс-лист ТОО "INTANT" | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/4С-А3 | шт | 22 | 178,67 | 3931 | -- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Прайс-лист ТОО "INTANT" | Извещатель дымовой ИП 212-45 | шт | 24 | 340,91 | 8182 | -- |
| 14 | Прайс-лист ТОО "INTANT" | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 8 | 451,81 | 3614 | -- |
| 15 | Прайс-лист ТОО "GEP" | Оконечное устройство УО-1 | шт | 4 | 3422,81 | 13691 | -- |
| 16 | Прайс-лист ТОО "INTANT" | Кабель сигнализации КПСВ 1х2х0,5 мм2 | м | 440 | 5,17 | 2273 | -- |
| 17 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,01 | 52100,00 | 521 | -- |
| 18 | Прайс-лист ТОО "GEP" | Кабельный канал 16х16 мм | м | 425 | 5,17 | 2196 | -- |
| 19 | Прайс-лист "Электрокомплект"стр.12 | Труба ПВХ диам. 20 мм | м | 10 | 19,70 | 197 | -- |
| | | ИТОГО по смете 2-1-3 | | | | 109 963 | 38 183 |
| | | Локальная смета 2-1-4 НА Отопление | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов диаметром до 25 мм | м | 90 | 51,07 | 4596 | 5235 |
| 2 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов диаметром до 40 мм | м | 145 | 88,41 | 12819 | 14594 |
| 3 | Е0165-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | шт | 64,1428571 | 313,24 | 20092 | 21161 |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 4 | Е0116-31-5 | Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм | м | 47 | 164,98 | 7754 | 8248 |
| 5 | Е0116-31-6 | Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм | м | 43 | 182,81 | 7861 | 8429 |
| 6 | Е0116-31-6 | Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 32-40 мм | м | 145 | 182,81 | 26507 | 28422 |
| 7 | С130804-94 Изм. и доп. вып.17 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 45,637 | 95,00 | 4336 | -- |
| 8 | С130804-95 Изм. и доп. вып.17 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 42,312 | 122,00 | 5162 | -- |
| 9 | С130804-96 Изм. и доп. вып.17 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 37,392 | 174,00 | 6506 | -- |
| 10 | С130804-97 Изм. и доп. вып.17 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 105,288 | 237,00 | 24953 | -- |
| 11 | Е0118-6-2 | Установка стальных радиаторов | 1кВт | 80 | 234,78 | 18782 | 9911 |
| 12 | С131204-73 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 449 | 605,00 | 271645 | -- |
| 13 | С130904-56 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные | шт | 38 | 34,00 | 1292 | -- |
| 14 | С130904-1039 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт | 4 | 4007,00 | 16028 | -- |
| 15 | С130804-35 | Муфта, d 20 мм | 10 шт | 7,6 | 80,00 | 608 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С130804-84 | Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 102 | 5,00 | 510 | -- |
| 17 | С130804-52 | Тройник прямой, d 20 мм | 10 шт | 4 | 112,00 | 448 | -- |
| 18 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 235 | 10,99 | 2583 | 2894 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ ВВОДА** | | | | | |
| 19 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | шт | 6 | 473,47 | 2841 | 1866 |
| 20 | С130901-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 4 | 367,00 | 1468 | -- |
| 21 | С130901-51 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 2 | 502,00 | 1004 | -- |
| 22 | Ц0111-350-6 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм | шт | 3 | 1330,17 | 3991 | 2734 |
| 23 | С130903-325 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт | 3 | 328122,00 | 984366 | -- |
| 24 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | шт | 3 | 266,57 | 800 | 536 |
| 25 | Ц0111-350-3 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | шт | 2 | 530,56 | 1061 | 773 |
| 26 | С130903-285 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 | 6111,00 | 6111 | -- |
| 27 | С130903-286 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт | 2 | 8509,00 | 17018 | -- |
| 28 | С130903-287 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт | 2 | 9325,00 | 18650 | -- |
| 29 | С130904-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 5 | 328,00 | 1640 | -- |
| 30 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | компл | 2 | 48,96 | 98 | 96 |
| 31 | ПРАЙС-ЛИСТТОО "Прибор" | Манометр МП4-У | шт | 2 | 935,66 | 1871 | -- |
| 32 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | компл | 2 | 64,62 | 129 | 128 |
| 33 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 2 | 352,00 | 704 | -- |
| 34 | Е0118-16-6 | Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм | шт | 2 | 25563,79 | 51128 | 3268 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 20 | 425,70 | 8514 | 2434 |
| 36 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 1 | 266,48 | 266 | 62 |
| 37 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 1 | 343,48 | 343 | 62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | 200,00 | 1200 | -- |
| 39 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 22 | 10,99 | 242 | 271 |
| 40 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10 | 21,80 | 218 | 47 |
| 41 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 10 | 40,72 | 407 | 67 |
| | | ИТОГО по смете 2-1-4 | | | | 1 536 552 | 111 238 |
| | | Локальная смета 7-1 Благоустройство | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТРОТУАРОВ | | | | | |
| 42 | С143003-29 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60/70 мм | м2 | 50 | 1150,00 | 57645 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 7.МАФ | | | | | |
| 38 | У1-49-5 | Урна типа II, строительные работы | урна | 17 | 1575,41 | 26782 | 6348 |
| | | ИТОГО по смете 7-1 | | | | 84 427 | 6 348 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Всего: | | | | 7 805 221 | 1 293 710 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | Итого общестроительных работ с накладными расходами | | | | | 9 098 931 | |
| | | оборудование: | | | | 1 326 698 | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | % | 6 | | 466 334 | |
| | | Итого | | | | 9 565 265 | |
| | Временные здания и сооружения | | % | 3,4*0,8% | | 224 089 | |
| | | Итого | | | | 9 789 354 | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | | % | 0,7 | | 59 239 | |
| | За выслугу лет | | % | 1 | | 84 627 | |
| | Дополнительные отпуска | | % | 0,4 | | 33 851 | |
| | | Итого | | | | 9 967 069 | |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,55742) | | | | | 25 489 976 | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи | | % | 2 | | 509 800 | |
| | | Итого | | | | 25 999 776 | |
| | НДС | | % | 12 | | 3 119 973 | |
| | | ИТОГО С НДС: | | | | 29 119 749 | |
| | ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ | | *К=0,7393607784* | | | 21 530 000,00 | |

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Инженер-эксперт: _____ Карабаев Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ Аширметов С.