Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састобе Тюлькубасского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	24 099 426,03	26 991 357,15	24 099 426,03	26 991 357,15	13 437 500,00	15 050 000,00
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	24 099 426,03	26 991 357,15	24 099 426,03	26 991 357,15	13 437 500,00	15 050 000,00

Заказчик:

Руководитель ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района ЮКО

_____ А.Усенова

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

6.11

Заказчик: ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 113 от 10 октября 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в поселке Састобе Тюлькубасского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 7-1 Благоустройство					
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	78	408,11	31833	25164
2	Е0127-18-5	Разборка покрытий -бетонных	м3	27,3	203,88	5566	4360
3	У1-32-29	Демонтаж сетчатой ограждении	м	220	577,86	127129	14999
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I					
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Тип Б М II	м2	780	423,20	330093	11411
5	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	780	100,03	78025	21
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки II	м2	780	484,34	377783	11411
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	116	503,44	58399	17038
8	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР 300.30.15	м3	4,988	25200,00	125698	--
		РАЗДЕЛ 3. МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТРОТУАРОВ					
9	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 12/5 см	м2	236	395,17	93260	13315
	Е0127-56-2 К=7	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	236	-5,81	-1371	-1824
11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	236	100,45	23706	22672
12	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60/70 мм	м2	186	1150,00	213755	--
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	128	424,56	54344	18801
14	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	2,048	24600,00	50381	--
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ 89, СЕРИЯ 2.110-1 /160 М2/					
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	30,45	10040,78	305742	21236
		РАЗДЕЛ 5.ОГРАЖДЕНИЕ					
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	114,5745	402,75	46145	52144
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	99,1995	134,10	13303	15032
18	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	116,09	1633,10	189587	75822
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения,ИЗ БМ В10	м3	58,28	10969,99	639331	43063
20	Е0109-17-1	Монтаж СТОЕК	т	4,49461	4646,85	20886	8886
21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	4,5395561	172800,00	784435	--

22	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ	т	11,20711	13711,47	153666	66498
23	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	11,3191811	134000,00	1516770	--
24	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	455,34988	148,40	67572	51646
25	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	3	46653,25	139960	19986
26	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	3	18911,46	56734	6085
		ТУРНИКЕТ 2ШТ					
27	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,1	10506,91	1051	74
28	Е0109-29-1	Монтаж турникета	т	0,09306	13587,47	1264	552
29	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0939906	172800,00	16242	--
30	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	2,69874	148,40	400	306
		РАЗДЕЛ 6.ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	19	293,09	5569	3367
32	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	19	151,76	2883	3673
33	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /плодовые/, без кома, высотой 1,5 м	шт	19	689,00	13091	--
34	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	44	68,87	3030	3472
35	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	44	27,63	1216	1558
36	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень/, без кома	шт	44	203,00	8932	--
		РАЗДЕЛ 7.МАФ					
37	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	17	10009,05	170154	29865
		ИТОГО по смете 7-1				5 726 564	540 633

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего:					5 726 564	540 633
	в том числе:						
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					6 267 197	
	оборудование:					-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		376 032	
	Итого					6 643 229	
	Временные здания и сооружения		%	3,4*0,8%		180 696	
	Итого					6 823 924	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		47 767	
	За выслугу лет		%	1		68 239	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		27 296	
	Итого					6 967 227	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,55742)					17 818 121	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		356 362	
	Итого					18 174 483	
	НДС		%	12		2 180 938	
	ИТОГО С НДС:					20 355 421	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ		*К=0,7393607784*			15 050 000,00	

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Инженер-эксперт: _____ Ж.Карабаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ С.Аширметов