Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 27 » июня 2023 года

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства города Шахтинска», 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Казахстанская д.101 БИН 060140014053**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании

Декларации о соответствии: от «12» июня 2023 года.

ТОО «Dim-Nur Company», в лице директора Маханбетова М.А., город Шымкент, ул Сарыагаш, д.70, БИН 120140021575,Тел.: 87758346335

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН,телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от «12» июня 2023 года.

ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» Атырауская область, Махамбетский район, Махамбетский с.о, с.Махамбет, ул. Абая 25А в лице директора Бейсехан.Д.К, эксперт технического надзора Дакенов Д.С., KZ03VJE00037100 от 20.04.2018г, KZ30VJE00037099 от 20.04.2018г, KZ22VJE00030744 от 25.09.2017г, БИН 061240011957, Тел.: 87019603340

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «12» июня 2023 года.

ТОО «Карэнт», Карагандинская область, г.Караганда, ул. Ермекова 8/1 в лице директора Ладыгина Ю.Н, главный инженер Ладыгин А.Н, приказ № 04-06.1/22 от 12.05.2022, БИН 110240023711, Тел.: 8(7212)784050

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска

Уровень ответственности – II - нормальный

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Карагандинская область, город Шахтинск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Постановление акимата города Шахтинска №4/09 от 30.01.2018г, №4/10 от 30.01.2018г, №4/11 от 30.01.2018г, №4/12 от 30.01.2018г, №4/13 от 30.01.2018г, №4/14 от 30.01.2018г, №4/15 от 30.01.2018г, №4/16 от 30.01.2018г, №4/17 от 30.01.2018г, №4/18 от 30.01.2018г, 63/06 от 21.11.2022 г.**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, п5редаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « ___» _____20_____года
№ _____
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ от KZ67REA00271845 25.04.2022KZ82REA00284476 08.07.2022KZ76REA00289337 08.08. KZ34REA00290675 от 16.08.2022 2022KZ17REA00296995 22.09.2022Уведомление от 01.12.22выданного ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области"

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Карэнт" № ЭНТ.0091-2-ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» № 56 н/к от 05.08.2022 г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2022 год;
окончание работ: январь 2023 год;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 2,6 месяца;
фактически, месяц – 5 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина ВЛ-0,4кВ	км	3,518	3,518	3,518	3,518
Строительная длина КЛ-0,4кВ	км	1,862	1,862	1,862	1,862
Продолжительность строительства	месяц	2,6	2,6	5	5

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Проектом предусмотрена: прокладка ВЛ-0,4 кВ с кабельными вставками от ТП - 10/0.4кВ N76 (уч.квартал 008), от ТП-10/0.4кВ N65 (уч.квартал 007), от ТП-10/0.4кВ N86

(уч.квартал 049) .
Прокладка КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ. Точкой подключения является РУ-О,4кВ фидера 2, 4 ТП-10/0,4кВ N86, подключенной к фидеру 3 ПС «Городская»; РУ-0,4кВ фидера 3, 4 ТП-10/0,4кВ N76, подключенной к фидеру 6 ПС "Городская"; РУ-О,4кВ фидера 2, 4 ТП-10/0,4кВ N65, подключенной к фидеру 9 ПС «Семеновская». Напряжение в точке подключения 0,4 кВ. Система заземления – глухозаземленная нейтраль.
Силовые питающие сети выполнены кабелями марки АВБбШв-1, прокладываемые в земле (в траншее) на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли от существующих КТП N86, N76, N65, имеющих кабельные выводы в землю, до первых опор N1/1 (КТП N86), N2/1, N2/18 (КТП N76), N3/1 (КТП N65). На опорах N1/1, N3/1 установить шкафы ЩР1, ЩР3 с автоматическим выключателем номиналом 200А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В 3 Р. На опоре N2/1 установить шкаф ЩР2.1 с автоматическим выключателем номиналом 160А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В3 Р. На опоре N2/18 установить шкаф ЩР2.2 с автоматическим выключателем номиналом 315А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В 3 Р. Далее по ж/б опорам изолированным проводом марки СИП-4. Заменен силовой трансформатор ТМ-250/10кВА на ТМГ-630/10кВА в ТП-86, ТМ-630/10кВА на ТМГ-1000/10кВА в ТП-76, ТМ-400/10кВА на ТМГ-630/10кВА в ТП-65.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
Силовой трансформатор ТМГ-630/10кВА в количестве 2 штуки и силовой трансформатор ТМГ-1000/10кВА в количестве 1 штуки.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 274257,63 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 257777,265 тыс. тенге,
инструмента и инвентаря 21440,562 тыс. тенге;
прочие затраты 27618,993 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 274257,63 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 257777,265 тыс. тенге,
инструмента и инвентаря 21440,562 тыс. тенге;
прочие затраты 27618,993 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры**

(электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска принять в эксплуатацию.

(наименование объекта или комплекса)

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Шахтинска» руководитель:

Шотт О.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», директор:

Бейсехан.Д.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»:

Дакенов Д.С

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО "Карэнт ", директор:

Ладыгин Ю.Н

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО "Карэнт ", главный инженер:

Ладыгин А.Н

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dim-Nur Company», директор:

Маханбетова М.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	примечание
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	3,518	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	1,862	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	-	
5	Площадь опор	м2		
6	Опоры:			
	1) металлические	шт	-	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-	
	4) железобетонные	шт	208	
	5) тросовые подвесы	шт	-	
7	Провода:			
	1) медные	км	-	
	2) алюминиевые	км	5,17	
	3) сталеалюминиевые	км	-	
8	Кронштейны для светильников:			
	1) железобетонные	шт	-	
	2) металлические	шт	-	
9	Арматура уличного освещения:			
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-	
10	Кабели:			
	1) марки АВБбШв 4х240 напряжением 0,4кВ	км	7,9	
	2) марки АВБбШв 4х120 напряжением 0,4 кВ	км	0,12	
	3) марки АВБбШв 4х95 напряжением 0,4кВ	км	0,02	
11	Муфты соединительные	шт	13	
12	Муфты концевые	шт	24	
13	Контуры заземления	шт	164	
14	Устройства грозозащиты	шт	-	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:			
	1) асфальтобетонные	м2	43,2	
	2) булыжные	м2	-	
	3) тротуары	м2	-	

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» руководитель Шотт О.П
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Карэнт» главный инженер Ладыгин А.Н
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" 12 " июня 2023 года

Авторский надзор **ТОО "Карэнт", Карагандинская область, г.Караганда, ул. Ермекова 8/1 в лице директора Ладыгина Ю.Н**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **главный инженер Ладыгин А.Н**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании: приказ **№;04-06.1/22 от 12 мая 2022 года**
(№ приказ и дата)

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска**

(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Шахтинска»** от лица которого выступает Руководитель Шотт О.П
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dim-Nur Company» БИН 120140021575, 17-ГСЛ №002742, г.Шымкент, ул Сарыагаш, д.70**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора **Тулегенов Ш.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____нет_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2022 год;
окончание работ: январь 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 2,6 месяца;
фактически, месяц – 5 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. **ТОО " Карэнт " ЭНТ.0091-2-ЭС**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» № 56 н/к от 05.08.2022 г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО " Карэнт " директор Ладыгин Ю.Н**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **главный инженер Ладыгин А.Н**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 12 " июня 2023 года

Технический надзор **ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» Атырауская область, Махамбетский район, Махамбетский с.о, с.Махамбет, ул. Абая 25А в лице директора Бейсехан.Д.К**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперт технического надзора Дакенов Д.С., аттестат KZ03VJE00037100 от 20.04.2018г, KZ30VJE00037099 от 20.04.2018г, KZ22VJE00030744 от 25.09.2017г**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **договор №26 от 04.04.2022 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Шахтинска»** от лица которого выступает Руководитель Шотт О.П
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dim-Nur Company», №17 ГСЛ №002742 от 18.06.2020 года.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора **Маханбетова М.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____нет_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2022 год;
окончание работ: январь 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 2,6 месяца;

фактически, месяц – 5 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **274257,63** тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **257777,265** тыс. тенге,
инструмента и инвентаря **21440,562** тыс. тенге;
прочие затраты **27618,993** тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **274257,63** тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **257777,265** тыс. тенге,
инструмента и инвентаря **21440,562** тыс. тенге;
прочие затраты **27618,993** тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО " Карэнт " ЭНТ.0091-2-ЭС
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» № 56 н/к от 05.08.2022 г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 79% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», директор Бейсекеев Т.К**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Дакенов Д.С., аттестат KZ03VJE00037100 от 20.04.2018г, KZ30VJE00037099 от 20.04.2018г, KZ22VJE00030744 от 25.09.2017г**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Приложения 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

« 12 » июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dim Nur company» г.Шымкент, ул Сарыагаш дом 70**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Маханбетова М.А.,**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска, Карагандинская область
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска»** от лица которого выступает **руководитель Шотт О.П**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

отсутствуют
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проектно-сметная документация **ТОО «Карэнт» №ЭНТ.0091-2-ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» № 56 н/к от 05.08.2022 г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Строительная длина ВЛ-0,4кВ	км	3,518	3,518	3,518	3,518
Строительная длина КЛ-0,4кВ	км	1,862	1,862	1,862	1,862
Продолжительность строительства	месяц	2,6	2,6	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрена: прокладка ВЛ-0,4 кВ с кабельными вставками от ТП - 10/0.4кВ N76 (уч.квартал 008), от ТП-10/0.4кВ N65 (уч.квартал 007), от ТП-10/0.4кВ N86 (уч.квартал 049) . Прокладка КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ. Точкой подключения является РУ-О,4кВ фидера 2, 4 ТП- 10/0,4кВ N86, подключенной к фидеру 3 ПС «Городская»; РУ-0,4кВ фидера 3, 4 ТП-10/0,4кВ N76, подключенной к фидеру 6 ПС "Городская"; РУ-О,4кВ фидера 2, 4 ТП-10/0,4кВ N65, подключенной к фидеру 9 ПС «Семеновская». Напряжение в точке подключения 0,4 кВ. Система заземления – глухозаземленная нейтраль. Силовые питающие сети выполнены кабелями марки АВБбШв-1, прокладываемые в земле (в траншее) на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли от существующих КТП N86, N76, N65, имеющих кабельные выводы в землю, до первых опор N1/1 (КТП N86), N2/1, N2/18 (КТП N76), N3/1 (КТП N65). На опорах N1/1, N3/1 установить шкафы ЩР1, ЩР3 с автоматическим выключателем номиналом 200А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В 3 Р. На опоре N2/1 установить шкаф ЩР2.1 с автоматическим выключателем номиналом 160А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В3 Р. На опоре N2/18 установить шкаф ЩР2.2 с автоматическим выключателем номиналом 315А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В 3 Р. Далее по ж/б опорам изолированным проводом марки СИП-4. Заменен силовой трансформатор ТМ-250/10кВА на ТМГ-630/10кВА в ТП-86, ТМ-630/10кВА на ТМГ-1000/10кВА в ТП-76, ТМ-400/10кВА на ТМГ-630/10кВА в ТП-65.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; Силовой трансформатор ТМГ-630/10кВА в количестве 2 штуки и силовой трансформатор ТМГ-1000/10кВА в количестве 1 штуки.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2022 год;;
окончание работ: январь 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 2,6 месяца;
фактически, месяц – 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99.79 % и фактически применено 99.79 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Қарағанды Жарық» Зам. ген. директора Д. Ахмадеев
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
не предусмотрена

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не прусмотрен
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dim Nur company» директор:

Маханбетова М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.