Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение

Объект: Газопровод низкого давления

Договор подряда (контракт) №53 от 06/05/2020

Акт приемки выполненных работ №1 от 15 июля 2020 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта69,2900000	124,85	118,93	757768	721800	0,01	43
				5,93	27,89	35968	169303	0,02	93
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта87,7100000	1377,77	--	258621	--	1,42	266
				1377,77	--	258621	--	--	--
3.	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта58,0000000	14,72	14,72	49430	49430	--	--
				--	5,47	--	18367	0,00	11
4.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта8,0000000	147,91	71,66	496683	240643	0,11	363
				76,25	31,61	256041	106130	0,03	88
5.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта98,0000000	712,42	--	2064608	--	0,89	2565
				712,42	--	2064608	--	--	--
6.	1123-0101	Основание под трубопроводы	м3	3553,31	153,51	30618872	1322796	1,02	8789

1	2	3	4	5	6	7	8	
	-0101 РСНБ РК 2015	песчаное. Устройство	основан7,0000000 ия	943,50	42,14	8130140	363120	0,04	302
7.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта98,0000000	161,26 6,74	154,44 39,90	467331 19544	447574 115642	0,01 0,02	23 67
8.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну 8,0400000	122,00 --	-- --	700041 --	-- --	-- --	-- --
9.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта98,0000000	16,27 2,29	13,93 5,18	47148 6645	40361 14999	0,00 0,00	8 9
10.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода 0,4500000	270629,61 198258,00	71715,29 19050,45	121783 89216	32272 8573	173,00 18,65	78 8
11.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода 1,5510000	287275,23 205134,00	81099,29 21498,65	445564 318163	125785 33344	179,00 21,05	278 33
12.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода 1,3430000	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	439572 298581	137859 37009	194,00 26,83	261 36
13.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода 0,2440000	429671,76 278369,00	145250,88 39440,36	104840 67922	35441 9623	247,00 38,24	60 9
14.	2301-0502 -0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 459,0000000	224,00 --	-- --	102816 --	-- --	-- --	-- --
15.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 1582,0200000	827,00 --	-- --	1308331 --	-- --	-- --	-- --
16.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 1254,6000000	1663,00 --	-- --	2086400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8	
17.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 115,2600000	2462,00 -------- --	-- -------- --	283770 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	2301-0502 -0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 248,8800000	5240,00 -------- --	-- -------- --	1304131 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода 0,0260000	509020,42 -------- 322322,00	185919,81 -------- 51438,01	13235 -------- 8380	4834 -------- 1337	286,00 -------- 49,89	7 -------- 1
20.	2301-0502 -0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м6,2600000	4499,00 -------- --	-- -------- --	118144 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода 0,0080000	543630,31 -------- 333592,00	209259,70 -------- 58459,26	4349 -------- 2669	1674 -------- 468	296,00 -------- 56,49	2 -------- 0
22.	2301-0502 -0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м8,0000000	8653,00 -------- --	-- -------- --	69224 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода 0,0140000	580074,59 -------- 344862,00	234433,98 -------- 65797,30	8121 -------- 4828	3282 -------- 921	306,00 -------- 63,40	4 -------- 1
24.	2301-0502 -0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м4,1400000	13699,00 -------- --	-- -------- --	193704 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр диам.100мм	м трубы, уложенной в футляре 4,0000000	1177,21 -------- 1016,18	7,27 -------- 2,05	40025 -------- 34550	247 -------- 70	0,84 -------- 0,00	29 -------- 0
26.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр диам.160мм	м трубы, уложенной в футляре 4,0000000	1297,68 -------- 1079,99	7,79 -------- 2,29	18168 -------- 15120	109 -------- 32	0,90 -------- 0,00	13 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	
27.	1312-1101 -0204 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.1,0000000	5185,98	25,88	471924	2355	4,20	382
				5056,80	12,04	460169	1096	0,01	1
28.	2304-0909 -0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.1,0000000	8287,00	--	754117	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29.	2302-0103 -0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт. 182,0000000	1377,00	--	250614	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания 2,0000000	4154,43	972,28	132942	31113	0,78	25
				721,50	367,96	23088	11775	0,29	9
31.	1125-0112 -0201 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром до 350 мм.	узел крана 8,0000000	22628,72	6004,85	181030	48039	--	--
				--	1893,72	--	15150	18,88	151
32.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 6,9906400	842,90	20,15	5892	141	0,21	1
				251,43	2,41	1758	17	0,00	0
33.	2304-0105 -1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.8,0000000	31476,00	--	251808	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
34.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 63мм	шт.2,0000000	104703,00	--	209406	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
35.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 90мм	шт.5,0000000	127295,09	--	636475	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
36.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 90мм	шт.1,0000000	342664,45	--	342664	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
37.	2113-0201	Болты с гайками и шайбами для	т0,3396120	186906,00	--	63476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
	-0506 РСНБ РК 2015	санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
38.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.6,0000000	6639,75 3194,84	2045,42 706,92	39838 19169	12273 4242	2,74 0,48	16 3
39.	2304-0105 -1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.6,0000000	31476,00 --	-- --	188856 --	-- --	-- --	-- --
40.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м30,2400000	28954,68 --	-- --	6949 --	-- --	-- --	-- --
41.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 2,0629800	842,90 251,43	20,15 2,41	1739 519	42 5	0,21 0,00	0 0
42.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.6,0000000	6639,75 3194,84	2045,42 706,92	39838 19169	12273 4242	2,74 0,48	16 3
43.	2304-0105 -1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.6,0000000	31476,00 --	-- --	188856 --	-- --	-- --	-- --
44.	2302-0302 -8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.6,0000000	765,00 --	-- --	4590 --	-- --	-- --	-- --
45.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м30,2400000	28954,68 --	-- --	6949 --	-- --	-- --	-- --
46.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 2,0629800	842,90 251,43	20,15 2,41	1739 519	42 5	0,21 0,00	0 0
47.	1122-0501 -0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопр 0,2548000	269393,61	71099,29	68641	18116	173,00	44

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015		овода	198258,00	19050,45	50516	4854	18,65	5
48.	2301-0502 -0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м1,9100000	347,00 ---	-- --	31893 --	-- --	-- --	-- --
49.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 165,4380000	827,00 ---	-- --	136817 --	-- --	-- --	-- --
50.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м5,9550000	345,00 ---	-- --	15854 --	-- --	-- --	-- --
51.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т0,2089360	499528,00 ---	-- --	104369 --	-- --	-- --	-- --
52.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м8,6022000	1372,00 ---	-- --	52962 --	-- --	-- --	-- --
53.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м 8,2200000 трубы, уложенной в футляре	1177,21 --- 1016,18	7,27 --- 2,05	44993 --- 38838	278 --- 78	0,84 --- 0,00	32 --- 0
54.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт. 182,0000000	1347,28 --- 458,30	888,98 --- 228,44	245205 --- 83410	161795 --- 41575	0,41 --- 0,23	75 --- 41
55.	2302-0304 -2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	632,00 ---	-- --	57512 --	-- --	-- --	-- --
56.	2302-0304 -2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	3020,00 ---	-- --	274820 --	-- --	-- --	-- --
57.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 8,2100000 основания	3553,31 --- 943,50	153,51 --- 42,14	100239 --- 26616	4331 --- 1189	1,02 --- 0,04	29 --- 1

1	2	3	4		5	6	7	8	
58.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т0,0528619	275243,00	--	14550	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
59.	1107-0516 -0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м5,5000000	283,03	113,66	12878	5172	0,15	7
				169,37	50,81	7706	2312	0,04	2
60.	2110-0502 -1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.5,5000000	1422,00	--	64701	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей 0,19246621	304268,85	494587,60	251028	95191	312,70	60
				449975,30	135183,05	86605	26018	94,30	18
62.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т0,0022960	499528,00	--	1147	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
63.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.4,0000000	1347,28	888,98	5389	3556	0,41	2
				458,30	228,44	1833	914	0,23	1
64.	2301-0502 -0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м1,9500000	5240,00	--	10218	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
65.	2301-0502 -0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м0,3000000	10358,00	--	3107	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
66.	2302-0304 -2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	17203,00	--	17203	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
67.	2302-0304 -1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	12663,00	--	12663	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
68.	1123-0101	Основание под трубопроводы	м3 0,0300000	3553,31	153,51	107	5	1,02	0

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0101 РСНБ РК 2015	песчаное. Устройство	основан ия		-------- 943,50	-------- 42,14	-------- 28	-------- 1	-------- 0,04	-------- 0
69.	1122-0601 -0312 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопр овода	0,00100008600062,08	1276835,49 -------- 294501,05	8600 -------- 523	1277 -------- 295	464,00 -------- 181,31	0 -------- 0
70.	1122-0601 -0802 РСНБ РК 2015	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр овода	0,0001400	104226,24 -------- 103893,60	175,44 -------- 48,16	15 -------- 15	-- -------- --	87,60 -------- 0,04	0 -------- 0
71.	2113-0809 -1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК	м	20,0700000	774,00 -------- --	-- -------- --	54 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	1107-0516 -0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м	0,5000000	283,03 -------- 169,37	113,66 -------- 50,81	142 -------- 85	57 -------- 25	0,15 -------- 0,04	0 -------- 0
73.	2110-0502 -1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000000	1422,00 -------- --	-- -------- --	1422 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	244,0000000	1347,28 -------- 458,30	888,98 -------- 228,44	328737 -------- 111825	216912 -------- 55738	0,41 -------- 0,23	101 -------- 55
75.	2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	688,00 -------- --	-- -------- --	688 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	2302-0303 -0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1040,00 -------- --	-- -------- --	2080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	2302-0303 -1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1323,00 -------- --	-- -------- --	2646 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	2302-0303 -1909 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	5071,00 -------- --	-- -------- --	10142 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
79.	2302-0303 -1901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	183,00 --	-- --	183 --	-- --
80.	2302-0304 -3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.3,0000000	6236,00 --	-- --	330508 --	-- --
81.	2302-0304 -1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	10914,00 --	-- --	21828 --	-- --
82.	2302-0304 -1625 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.3,0000000	29841,00 --	-- --	89523 --	-- --
83.	2302-0304 -1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	5514,00 --	-- --	5514 --	-- --
84.	2302-0304 -1413 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	22783,00 --	-- --	22783 --	-- --
85.	2302-0304 -1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.7,0000000	9575,00 --	-- --	354275 --	-- --
86.	2302-0304 -2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.8,0000000	2227,00 --	-- --	84626 --	-- --
87.	2302-0304 -2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.5,0000000	4122,00 --	-- --	20610 --	-- --
88.	2302-0304 -2026 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	12247,00 --	-- --	12247 --	-- --
89.	2302-0304	Переход полиэтиленовый	шт.1,0000000	5566,00	--	5566	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-2022 РСНБ РК 2015	электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--
90.	2302-0304 -2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	4780,00 --	-- --	4780 --	-- --	-- --	-- --
91.	2302-0304 -2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.7,0000000	1647,00 --	-- --	11529 --	-- --	-- --	-- --
92.	2302-0304 -2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	632,00 --	-- --	57512 --	-- --	-- --	-- --
93.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.0,0000000	765,00 --	-- --	7650 --	-- --	-- --	-- --
94.	2302-0304 -2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	1558,00 --	-- --	18696 --	-- --	-- --	-- --
95.	2302-0304 -2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	2175,00 --	-- --	26100 --	-- --	-- --	-- --
96.	2302-0304 -2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.4,0000000	3806,00 --	-- --	53284 --	-- --	-- --	-- --
97.	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей 0,0609700	995954,20 212540,30	429946,60 110849,15	60723 12959	26214 6758	147,70 74,55	9 5
98.	2302-0103 -2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.1,0000000	852,00 --	-- --	77532 --	-- --	-- --	-- --
99.	1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта 1,3200000	1525,83 1525,83	-- --	2014 2014	-- --	1,81 --	2 --

1	2	3	4		5	6	7	8
100.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200000	712,42 712,42	-- --	584 584	-- --	0,89 --	1 --
101.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000000	3636,00 247,48	140,47 46,03	1818 124	70 23	0,26 0,03	0 0
102.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000000	23001,55 4939,20	1127,03 241,01	4600 988	225 48	4,90 0,20	1 0
103.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0203500	23835,55 10537,45	11082,01 2904,52	485 214	226 59	9,35 2,03	0 0
104.	2106-0601 -0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0211640	516178,00 --	-- --	10924 --	-- --	-- --	-- --
105.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105000	92,39 40,33	2,31 0,24	56 25	1 --	0,03 0,00	0 0
106.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210000	73,23 23,58	1,64 0,24	89 29	2 --	0,02 0,00	0 0
107.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400000	2138,19 555,05	41,73 6,62	7783 2020	152 24	0,47 0,01	2 0
108.	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,0460000	1422412,69 665784,00	670318,09 205660,57	65431 30626	30835 9460	504,00 145,33	23 7
109.	2301-0201 -0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4600000	384,00 --	-- --	17841 --	-- --	-- --	-- --
111.	1113-0301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	3,6100000	92,39	2,31	334	8	0,03	0

1	2	3	4		5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	один раз			40,33	0,24	146	1	0,00	0
112.	1113-0301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м	27,2200000	73,23	1,64	529	12	0,02	0
	РСНБ РК 2015				23,58	0,24	170	2	0,00	0
113.	1310-0904 -0101	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,1380000	26540,71	18514,51	83285	58099	6,30	20
	РСНБ РК 2015				8026,20	3946,37	25186	12384	9,04	28
114.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	3138,0000000	102,00	--	320076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	1308-0201 -0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40,0000000	331,15	152,79	1039820	479758	0,11	345
	РСНБ РК 2015				132,44	43,86	415862	137724	0,04	126
116.	2306-0128 -0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	3,1400000	364451,00	--	1144376	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
117.	1101-0205 -0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8020000	2360,40	--	11335	--	2,80	13
	РСНБ РК 2015				2360,40	--	11335	--	--	--
118.	1101-0205 -0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9200000	782,46	--	3067	--	0,97	4
	РСНБ РК 2015				782,46	--	3067	--	--	--
119.	1108-0101 -0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5040000	5471,58	1647,28	2758	830	0,85	0
	РСНБ РК 2015				786,25	668,96	396	337	0,54	0
120.	1106-0101 -0113	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м	31,5680000	22726,15	1127,03	35635	1767	4,90	8
	РСНБ РК 2015				4939,20	241,01	7745	378	0,20	0
121.	1109-0301 -0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,4821600	23835,55	11082,01	11493	5343	9,35	5
	РСНБ РК 2015				10537,45	2904,52	5081	1400	2,03	1
122.	2105-0206	Труба стальная квадратная из	т	0,5014464	247036,00	--	123875	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0803 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		------- --	------- --	------- --	------- --	------- --	------- --
123.	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкций 0,0887600	327642,40 ------- 187726,00	129966,50 ------- 18146,00	29082 ------- 16663	11536 ------- 1611	161,00 ------- 11,60	14 ------- 1
124.	2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77	т0,09444	121329231,00 ------- --	-- ------- --	125534 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
125.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций 0,0887600	89162,07 ------- 82756,80	4494,38 ------- 1721,72	7914 ------- 7345	399 ------- 153	82,10 ------- 1,22	7 ------- 0
126.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт6,0000000	132,51 ------- 131,73	0,78 ------- 0,36	7421 ------- 7377	43 ------- 20	0,12 ------- 0,00	7 ------- 0
127.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т0,0522480	499528,00 ------- --	-- ------- --	26099 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
128.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м26,5566800	92,39 ------- 40,33	2,31 ------- 0,24	1530 ------- 668	38 ------- 4	0,03 ------- 0,00	0 ------- 0
129.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м26,5566800	146,46 ------- 47,16	3,27 ------- 0,48	2425 ------- 781	54 ------- 8	0,04 ------- 0,00	1 ------- 0
134.	1339-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык3,0000000	458,22 ------- 417,00	15,00 ------- --	5957 ------- 5421	195 ------- --	0,30 ------- --	4 ------- --
135.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с	стык 139,0000000	613,84 ------- 556,00	20,00 ------- --	85324 ------- 77284	2780 ------- --	0,40 ------- --	56 ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8
		двух сторон, прозвучивание поперечное					
136.	1339-0201 -0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык 139,0000000	521,41	--	72476	--	0,40	56
				500,40	--	69556	--	--	--
137.	1339-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык9,0000000	143,90	--	7051	--	0,10	5
				143,90	--	7051	--	--	--

ИТОГО: 52307693 4395659 14164
13254104 1218863 1117

В том числе :
Стоимость оборудования, всего 0
в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	2,9 %	2015270	71507352
Итого с зимними удорожаниями	1,17 %	836636	72343988
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	1446880	73790868
Пересчет в текущих ценах 2020 года, К-1,04990099			77473105
Итого с НДС	12 %	9296773	86769878

Заказчик:

И.О. Руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Жайлаубеков Е.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.

Технадзор ТОО "БАБТЕНУР"

Ахамбеков Б.К.

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Газ-Сервис»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение".

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в селе Рахат

(наименование)

Договор подряда (контракт) №53 от 06.05.2020

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год) на 02-01 газопровод низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	110	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	46	500,67 488,51	0 0	23031 22472	0 0	559	22022 3604	48657	
2	130	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,344	902760,73 123578	771013,1 127673	3018832 413245	2578268 426939	27319	376053 271591	3666475	
3	131	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,244	1235705,16 164346	1062840,04 175324	301512 40100	259333 42779	2079	36491 27040	365044	
4	132	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,344	902760,73 123578	771013,1 127673	3018832 413245	2578268 426939	27319	376053 271591	3666475	
5	133	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,244	1235705,16 164346	1062840,04 175324	301512 40100	259333 42779	2079	36491 27040	365044	
6	138	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	14	2661,16 1483,35	1177,81 474,89	37256 20767	16489 6648	0	22428 4775	64459	
7	139	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	20	3595,91 128,45	1011,16 207,91	71918 2569	20223 4158	49126	2774 5975	80668	
8	140	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	200	597,77 36,82	198,74 53,46	119554 7363	39749 10692	72442	7952 10200	137706	
9	141	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	200	416,47 5,74	113,91 32,87	83294 1147	22783 6574	59364	1239 6763	91296	
10	142	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	1439,14 40,45	96,18 27,83	287828 8091	19235 5567	260502	8738 23725	320291	
11	143	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	200	970,66 0,65	0,12 0	194133 130	24 0	193978	140 15542	209815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	происхож...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	144	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,2	2820,42 128,45	1046,19 216,7	3384 154	1255 260	1975	166 284	3835	
13	145	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24	173		4152			332	4484	
14	146	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	24	508		12192			975	13167	
			ИТОГО:					7477430	5794961	696742	890547	9037416	
			В том числе :					969383	973335		669437		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		262085				9299502	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		108804				9408306	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		188166				9596472	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10075345,45	
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,98									8334626,45	
			НДС			12 %		1000155,17				9334781,62	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)
И.О. руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Жайлаубеков Е.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - ТОО "БАБТЕНҰР"

Ахамбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)