**Заказчик:** КГУ «Управление строительства города Алматы»
**Подрядчик:** ТОО «Г.С.Г. Высотник»
**Договор:** №39 2022-09-30

Реестр актов выполненных работ №10
за август **2023** года

**по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 80 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жайсан, 22»**

| | |
|---|---|
| Стоимость по договору | 1 924 881 218,96 тенге |
| Стоимость по смете | 2 026 190 757,00 тенге |
| Скидка 5% | 101 309 538,04 тенге |

| № | № сметы и о/ф смет | № АВР | № о/ф АВР | Наименование сметы | Стоимость АВР, тенге | В том числе оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **7-1-1 /11130/** | **26** | **51130** | Благоустройство | **78 630 318** | |
| **2** | | **27** | **1040** | По акту корректировке | **37 669 682** | |
| | | | | **Итого** | **116 300 000** | **-** |

Заказчик : КГУ «Управление строительства города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
( наименование)

Договор подряда (контракт) №39 2022-09-30

# Акт выполненных работ №26

за август 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 2. Тип 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 53 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 172,5 | 239,44 | 109,4 | 41304 | 18872 | 0 | 23434 | 69917 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 22432 | 10115 | | 5179 | | |
| 2 | 54 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 258,75 | 4345,25 | 1420,64 | 1124333 | 367590 | 700009 | 169042 | 1396845 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 385,65 | 56733 | 99787 | | 103470 | | |
| 3 | 55 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | | 310,5 | 6456,66 | 2136,79 | 2004794 | 663472 | 1237352 | 312431 | 2502603 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 334,85 | 596,84 | 103970 | 185318 | | 185378 | | |
| 4 | 56 | Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | | 1725 | 1767,36 | 176,7 | 3048690 | 304807 | 2600438 | 269891 | 3584067 | |
| | | | | м2 основания | | 83,16 | 61,71 | 143445 | 106454 | | 265486 | | |
| 5 | 57 | Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 1725 | 1546,38 | 254,31 | 2667513 | 438689 | 2169153 | 140059 | 3032178 | |
| | | | | м2 покрытия | | 34,59 | 40,59 | 59671 | 70013 | | 224606 | | |
| 6 | 58 | Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | | 1725 | 620,75 | 0,1 | 1070790 | 172 | 1049590 | 22710 | 1180980 | |
| | | | | м2 покрытия | | 12,19 | 0 | 21028 | 0 | | 87480 | | |
| 7 | 59 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 1725 | 1687,65 | 268,49 | 2911189 | 463140 | 2388378 | 138219 | 3293361 | |
| | | | | м2 покрытия | | 34,59 | 39,6 | 59671 | 68310 | | 243953 | | |
| 8 | 60 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 985 | 2151,05 | 44,69 | 2118781 | 44017 | 914080 | 1275187 | 3665485 | |
| | | | | м бортового камня | | 1178,36 | 20,35 | 1160684 | 20045 | | 271517 | | |
| 9 | 61 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 44,325 | 48258 | | 2139036 | | 2139036 | | 2310159 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 171123 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Тип 1 | | | | | | | | | 21035595 | |
| | | | Раздел: 3. Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 10 | 62 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 169,5 | 239,44 | 109,4 | 40585 | 18543 | 0 | 23026 | 68700 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 22042 | 9939 | | 5089 | | |
| 11 | 63 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 254,25 | 4345,25 | 1420,64 | 1104779 | 361198 | 687835 | 166102 | 1372551 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 385,65 | 55747 | 98052 | | 101670 | | |
| 12 | 64 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | | 305,1 | 6456,66 | 2136,79 | 1969928 | 651934 | 1215833 | 306997 | 2459079 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 334,85 | 596,84 | 102161 | 182095 | | 182154 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 67 | Е11-270601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | | 1695 | 22,4 | 0,88 | 37973 | 1483 | 0 | 40187 | 84413 | |
| | | | | м2 покрытия | | 21,53 | 0,42 | 36490 | 720 | | 6253 | | |
| 14 | 68 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 2,48826 | 337503 | | 839795 | | 839795 | | 906979 | |
| | | | | т | | | | | | | 67184 | | |
| 15 | 69 | С1255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | | 1695 | 2514 | | 4261230 | | 4261230 | | 4602128 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 340898 | | |
| 16 | 70 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 2,25774 | 2458 | | 5550 | | 5550 | | 5994 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 444 | | |
| 17 | 71 | С1216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | | 0,09153 | 25951 | | 2375 | | 2375 | | 2565 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 190 | | |
| 18 | 72 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 400 | 2151,05 | 44,69 | 860419 | 17875 | 371200 | 517842 | 1488522 | |
| | | | | м бортового камня | | 1178,36 | 20,35 | 471344 | 8140 | | 110261 | | |
| 19 | 73 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 6,4 | 48258 | | 308851 | | 308851 | | 333559 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 24708 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Тип 2 | | | | | | | | | 11324490 | |
| | | | Раздел: 4. Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 20 | 74 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 48,3 | 239,44 | 109,4 | 11565 | 5284 | 0 | 6562 | 19577 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 6281 | 2832 | | 1450 | | |
| 21 | 75 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 72,45 | 4294,87 | 1474,84 | 311163 | 106852 | 188426 | 48607 | 388552 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 401,95 | 15885 | 29121 | | 28782 | | |
| 22 | 76 | Е11-270701-0301 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | | 483 | 784,28 | 55,63 | 378808 | 26867 | 2908 | 390304 | 830641 | |
| | | | | м2 тротуара | | 722,64 | 25,59 | 349034 | 12359 | | 61529 | | |
| 23 | 77 | С1255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | | 483 | 2514 | | 1214262 | | 1214262 | | 1311403 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 97141 | | |
| 24 | 78 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,94572 | 2458 | | 2325 | | 2325 | | 2511 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 186 | | |
| 25 | 79 | С1216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | | 0,03834 | 25951 | | 995 | | 995 | | 1075 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 80 | | |
| 26 | 80 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 940 | 2151,05 | 44,69 | 2021984 | 42006 | 872320 | 1216929 | 3498026 | |
| | | | | м бортового камня | | 1178,36 | 20,35 | 1107657 | 19129 | | 259113 | | |
| 27 | 81 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 15,04 | 48258 | | 725800 | | 725800 | | 783864 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 58064 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Тип 3 | | | | | | | | | 6835649 | |
| | | | Раздел: 5. Тип 5 | | | | | | | | | | |
| 28 | 82 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 136,85 | 239,44 | 109,4 | 32768 | 14972 | 0 | 18591 | 55468 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 17796 | 8025 | | 4109 | | |
| 29 | 83 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 205,275 | 4294,87 | 1474,84 | 881629 | 302747 | 533873 | 137720 | 1100897 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 401,95 | 45008 | 82510 | | 81548 | | |
| 30 | 85 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 2,008958 | 337503 | | 678029 | | 678029 | | 732271 | |
| | | | | т | | | | | | | 54242 | | |
| 31 | 86 | Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | | 1368,5 | 1141,13 | 0,59 | 1561643 | 804 | 1518693 | 45850 | 1736092 | |
| | | | | м2 основания дорожной поверхности | | 30,8 | 0,23 | 42146 | 308 | | 128599 | | |
| 32 | 88 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 355 | 2031,02 | 44,69 | 721011 | 15864 | 286829 | 459585 | 1275044 | |
| | | | | м бортового камня | | 1178,36 | 20,35 | 418317 | 7224 | | 94448 | | |
| 33 | 89 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 5,68 | 48258 | | 274105 | | 274105 | | 296033 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 21928 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: 5. Тип 5 | | | | | | | | | 5195805 | |
| | | | Раздел: 6. Тип 6 | | | | | | | | | | |
| 34 | 90 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 41,5 | 239,44 | 109,4 | 9937 | 4540 | 0 | 5638 | 16821 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 5397 | 2433 | | 1246 | | |
| 35 | 91 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 62,25 | 4345,25 | 1420,64 | 270492 | 88435 | 168408 | 40668 | 336053 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 385,65 | 13649 | 24007 | | 24893 | | |
| 36 | 92 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | | 41,5 | 6456,66 | 2136,79 | 267952 | 88677 | 165379 | 41758 | 334487 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 334,85 | 596,84 | 13896 | 24769 | | 24777 | | |
| 37 | 94 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,60922 | 337503 | | 205614 | | 205614 | | 222063 | |
| | | | | т | | | | | | | 16449 | | |
| 38 | 95 | Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | | 415 | 1141,13 | 0,59 | 473571 | 243 | 460546 | 13904 | 526473 | |
| | | | | м2 основания дорожной поверхности | | 30,8 | 0,23 | 12781 | 93 | | 38998 | | |
| 39 | 98 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 105 | 2031,02 | 44,69 | 213257 | 4692 | 84837 | 135934 | 377126 | |
| | | | | м бортового камня | | 1178,36 | 20,35 | 123728 | 2137 | | 27935 | | |
| 40 | 99 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 1,68 | 48258 | | 81073 | | 81073 | | 87559 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 6486 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Тип 6 | | | | | | | | | 1900582 | |
| | | | Раздел: 7. Тип 8 | | | | | | | | | | |
| 41 | 100 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | | 589,6 | 6456,66 | 2136,79 | 3806849 | 1259850 | 2349574 | 593266 | 4752124 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 334,85 | 596,84 | 197425 | 351895 | | 352009 | | |
| 42 | 101 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 73,7 | 4294,87 | 1474,84 | 316532 | 108696 | 191677 | 49446 | 395256 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 401,95 | 16159 | 29624 | | 29278 | | |
| 43 | 102 | У86-010703-0102 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) | | 1474 | 5794 | 487 | 8540356 | 717838 | 6127418 | 1830708 | 11200926 | |
| | | | | м2 | | 1150 | 165 | 1695100 | 243210 | | 829862 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Тип 8 | | | | | | | | | 16348306 | |
| | | | Раздел: 8. Тактильные плитки | | | | | | | | | | |
| 44 | 103 | Е11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | | 146,75 | 1630,68 | 146,21 | 239302 | 21456 | 43865 | 173865 | 446220 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1185,56 | 74,84 | 173981 | 10982 | | 33053 | | |
| 45 | 104 | С1251-104-0102 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана | | 149,685 | 25889 | | 3875195 | | 3875195 | | 4185211 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 310016 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Тактильные плитки | | | | | | | | | 4631431 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 53674132 | 6161615 | 40942856 | 8614462 | 67271858 | |
| | | | | | | | | 6569658 | 1709646 | | 4983264 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 807262 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 68079117 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 919068 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 68998185 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1379964 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 70378149 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 73900675 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС | | | 12 % | | 8868081 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 82768756 | |
| | | | Итого со скидкой | | | 5% | | 4138438 | | | | 78630318 | |

**Заказчик:**
**Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов**
**КГУ «Управление строительства города Алматы»**

Ергебеков Е.Р

**Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"**
**Инженер-Технадзор**

Айдарбаев А.Р

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО «Г.С.Г.Высотник»**

Шакер Б.

**Отдел сметной работы:**

**Инженер-Технадзор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

Бакиев Т.Н.

**Прораб**
**ТОО «Г.С.Г.Высотник»**

Керимбеков Д.Д

**Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»**
**Эксперт**

Мамырбеков С.К..

Заказчик : КГУ «Управление строительства города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
( наименование)

Договор подряда (контракт) №39 2022-09-30

# Акт выполненных работ №27

за августа 2023 (месяц, год) на по акту корректировке

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Отделка помещений 1 этажа АР-2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 1845,24566 | 577,95 | 4,65 | 1066460 | 8581 | 267210 | 636115 | 1838781 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 428,49 | 2,42 | 790669 | 4475 | | 136206 | | |
| 2 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 376,8 | 577,95 | 4,65 | 217772 | 1752 | 54564 | 129895 | 375480 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 428,49 | 2,42 | 161455 | 914 | | 27813 | | |
| 3 | | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | 58,5 | 1801,14 | 16,94 | 105367 | 990 | 38385 | 53092 | 171136 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 1128,05 | 6,4 | 65991 | 374 | | 12677 | | |
| 4 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 58,5 | 577,95 | 4,65 | 33810 | 272 | 8471 | 20167 | 58295 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 428,49 | 2,42 | 25067 | 142 | | 4318 | | |
| 5 | | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | 92,4 | 1801,14 | 16,94 | 166426 | 1565 | 60629 | 83858 | 270307 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 1128,05 | 6,4 | 104231 | 591 | | 20023 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Отделка помещений 1 этажа АР-2** | | | | | | | | | 2713999 | |
| | | | **Раздел: 3. Отделка помещений 2 этажа (лист АР 3.4)** | | | | | | | | | | |
| 6 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 1872,465 | 577,95 | 4,65 | 1082191 | 8707 | 271152 | 645499 | 1865905 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 428,49 | 2,42 | 802333 | 4541 | | 138215 | | |
| 7 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 285,4 | 577,95 | 4,65 | 164947 | 1327 | 41329 | 98387 | 284401 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 428,49 | 2,42 | 122291 | 692 | | 21067 | | |
| 8 | | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | 39,8 | 1801,14 | 16,94 | 71686 | 674 | 26115 | 36121 | 116432 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 1128,05 | 6,4 | 44896 | 255 | | 8625 | | |
| 9 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 39,8 | 577,95 | 4,65 | 23002 | 186 | 5763 | 13720 | 39660 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 428,49 | 2,42 | 17054 | 97 | | 2938 | | |
| 10 | | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | 102,3 | 1801,14 | 16,94 | 184257 | 1733 | 67125 | 92843 | 299268 | |
| | | | м2 отделываемой поверхности | | | 1128,05 | 6,4 | 115399 | 655 | | 22168 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 679,1 | 577,95 | 4,65 | 392486 | 3158 | 98340 | 234108 | 676721 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 428,49 | 2,42 | 290988 | 1647 | | 50127 | | |
| 12 | | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | 25,3 | 1801,14 | 16,94 | 45569 | 429 | 16601 | 22961 | 74012 | |
| | | | | м2 отделываемой поверхности | | 1128,05 | 6,4 | 28540 | 162 | | 5482 | | |
| 13 | 99 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 25,3 | 577,95 | 4,65 | 14622 | 117 | 3664 | 8722 | 25212 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 428,49 | 2,42 | 10841 | 61 | | 1868 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Отделка помещений 2 этажа (лист АР 3.4) | | | | | | | | | 3381611 | |
| | | | Раздел: 5. Полы 1 этажа тип 1 помещения 1,2,3,14,15,16,19,33,36,39,45,46,47,75,82,84,85 | | | | | | | | | | |
| 14 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 2,0181 | 23223,86 | 2075,28 | 46868 | 4188 | 63 | 40621 | 94488 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 42617 | 2022 | | 6999 | | |
| 15 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 2,0181 | 337503 | | 681115 | | 681115 | | 735604 | |
| | | | | т | | | | | | | 54489 | | |
| 16 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 96,1 | 15275,36 | 2426,74 | 1467962 | 233210 | 666396 | 619123 | 2254052 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 568357 | 90285 | | 166967 | | |
| 17 | | Е11-110101-1102 прим К=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 961 | 557,85 | 44,6 | 536092 | 42861 | 455303 | 56927 | 640460 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 37929 | 22632 | | 47441 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Полы 1 этажа тип 1 помещения 1,2,3,14,15,16,19,33,36,39,45,46,47,75,82,84,85 | | | | | | | | | 3724604 | |
| | | | Раздел: 6. Полы 1 этажа тип 3 помещение 58 | | | | | | | | | | |
| 18 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,38514 | 23223,86 | 2075,28 | 8944 | 799 | 12 | 7752 | 18032 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 8133 | 386 | | 1336 | | |
| 19 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,38514 | 337503 | | 129986 | | 129986 | | 140385 | |
| | | | | т | | | | | | | 10399 | | |
| 20 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 18,34 | 15275,36 | 2426,74 | 280150 | 44506 | 127177 | 118155 | 430169 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 108467 | 17230 | | 31864 | | |
| 21 | | Е11-110101-1102 прим К=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 183,4 | 557,85 | 44,6 | 102309 | 8180 | 86891 | 10864 | 122227 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 7238 | 4319 | | 9054 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Полы 1 этажа тип 3 помещение 58 | | | | | | | | | 710813 | |
| | | | Раздел: 7. Полы 1 этажа тип 3 со звездочкой помещение 57 | | | | | | | | | | |
| 22 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,04788 | 23223,86 | 2075,28 | 1112 | 99 | 2 | 964 | 2242 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 1011 | 48 | | 166 | | |
| 23 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,04788 | 337503 | | 16160 | | 16160 | | 17453 | |
| | | | | т | | | | | | | 1293 | | |
| 24 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 2,28 | 15275,36 | 2426,74 | 34828 | 5533 | 15810 | 14689 | 53478 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 13484 | 2142 | | 3961 | | |
| 25 | | Е11-110101-1102 прим К=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 22,8 | 557,85 | 44,6 | 12719 | 1017 | 10802 | 1351 | 15196 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 900 | 537 | | 1126 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Полы 1 этажа тип 3 со звездочкой помещение 57 | | | | | | | | | 88369 | |
| | | | Раздел: 8. Полы 1 этажа тип 1 со звездочкой помещение 7,12 | | | | | | | | | | |
| 26 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,121275 | 23223,86 | 2075,28 | 2816 | 251 | 4 | 2441 | 5678 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 2561 | 121 | | 421 | | |
| 27 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,121275 | 337503 | | 40931 | | 40931 | | 44205 | |
| | | | | т | | | | | | | 3274 | | |
| 28 | | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | | 57,75 | 583 | 22,23 | 33669 | 1283 | 20 | 30806 | 69633 | |
| | | | | м2 стяжки | | 560,43 | 7,05 | 32365 | 407 | | 5158 | | |
| 29 | | Е11-110101-1110 К=2 | Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | | 57,75 | 75,56 | 7,94 | -4364 | -459 | -4 | -3819 | -8838 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 стяжки | | 67,55 | 2,8 | -3901 | -162 | | -655 | | |
| 30 | | С1233-401-0301 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | | 103,95 | 58 | | 6029 | | 6029 | | 6511 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 482 | | |
| 31 | | С1233-401-0402 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 | | 184,8 | 97 | | 17926 | | 17926 | | 19360 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 1434 | | |
| 32 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 5,775 | 15275,36 | 2426,74 | 88215 | 14015 | 40046 | 37205 | 135454 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 34155 | 5426 | | 10034 | | |
| 33 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 57,75 | 557,85 | 44,6 | 32216 | 2576 | 27361 | 3421 | 38488 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 2279 | 1360 | | 2851 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Полы 1 этажа тип 1 со звездочкой помещение 7,12 | | | | | | | | | 310491 | |
| | | | Раздел: 9. Полы 1 этажа тип 4 помещение 17,20,37,38,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,66,67,68,77,78,79,86 | | | | | | | | | | |
| 34 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,47292 | 23223,86 | 2075,28 | 10983 | 982 | 15 | 9519 | 22142 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 9987 | 474 | | 1640 | | |
| 35 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,47292 | 337503 | | 159612 | | 159612 | | 172381 | |
| | | | | т | | | | | | | 12769 | | |
| 36 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 22,52 | 15275,36 | 2426,74 | 344001 | 54650 | 156163 | 145085 | 528213 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 133188 | 21157 | | 39127 | | |
| 37 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 225,2 | 557,85 | 44,6 | 125627 | 10043 | 106695 | 13340 | 150084 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 8888 | 5303 | | 11117 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. Полы 1 этажа тип 4 помещение 17,20,37,38,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,66,67,68,77,78,79,86 | | | | | | | | | 872820 | |
| | | | Раздел: 10. Полы 1-го этажа Тип 5 помещения 6,7,48,53,56,69,70,72 | | | | | | | | | | |
| 38 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,17052 | 23223,86 | 2075,28 | 3960 | 354 | 5 | 3432 | 7983 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 3601 | 171 | | 591 | | |
| 39 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,17052 | 337503 | | 57551 | | 57551 | | 62155 | |
| | | | | т | | | | | | | 4604 | | |
| 40 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 8,12 | 15275,36 | 2426,74 | 124036 | 19705 | 56307 | 52313 | 190457 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 48023 | 7629 | | 14108 | | |
| 41 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 81,2 | 557,85 | 44,6 | 45297 | 3621 | 38471 | 4810 | 54116 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 3205 | 1912 | | 4009 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Полы 1-го этажа Тип 5 помещения 6,7,48,53,56,69,70,72 | | | | | | | | | 314711 | |
| | | | Раздел: 11. Полы 1-го этажа Тип 2 помещения 5,9,10,12,13,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,40,41,42,43,44,55,63,73,74,76,80,81,83,84,85,88 | | | | | | | | | | |
| 42 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 2,7741 | 23223,86 | 2075,28 | 64425 | 5757 | 87 | 55838 | 129884 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 58581 | 2779 | | 9621 | | |
| 43 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 2,7741 | 337503 | | 936267 | | 936267 | | 1011168 | |
| | | | | т | | | | | | | 74901 | | |
| 44 | | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | | 1321 | 583 | 22,23 | 770149 | 29359 | 462 | 704662 | 1592796 | |
| | | | | м2 стяжки | | 560,43 | 7,05 | 740327 | 9313 | | 117985 | | |
| 45 | | Е11-110101-1110 К=2 | Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | | 1321 | 75,56 | 7,94 | -99813 | -10486 | -92 | -87358 | -202145 | |
| | | | | м2 стяжки | | 67,55 | 2,8 | -89235 | -3699 | | -14974 | | |
| 46 | | С1233-401-0301 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | | 2377,8 | 58 | | 137912 | | 137912 | | 148945 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 11033 | | |
| 47 | | С1233-401-0402 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 | | 4227,2 | 97 | | 410038 | | 410038 | | 442841 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 32803 | | |
| 48 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 132,1 | 15275,36 | 2426,74 | 2017875 | 320572 | 916034 | 851052 | 3098441 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 781268 | 124106 | | 229514 | | |
| 49 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 1321 | 557,85 | 44,6 | 736917 | 58917 | 625863 | 78252 | 880383 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 52137 | 31110 | | 65214 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Полы 1-го этажа Тип 2 помещения 5,9,10,12,13,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,40,41,42,43,44,55,63,73,74,76,80,81,83,84,85,88 | | | | | | | | | 7102313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 12. Полы 2-го этажа тип 1 помещения 6,7,15,22,27,28,43,44,45,46,47,49,51,57,68,69,74 | | | | | | | | | | |
| 50 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 1,71738 | 23223,86 | 2075,28 | 39884 | 3565 | 54 | 34568 | 80408 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 36266 | 1721 | | 5956 | | |
| 51 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 1,71738 | 337503 | | 579621 | | 579621 | | 625991 | |
| | | | | т | | | | | | | 46370 | | |
| 52 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 81,78 | 15275,36 | 2426,74 | 1249219 | 198458 | 567095 | 526866 | 1918172 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 483665 | 76831 | | 142087 | | |
| 53 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 817,8 | 557,85 | 44,6 | 456208 | 36474 | 387457 | 48444 | 545024 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 32277 | 19259 | | 40372 | | |
| | | | Итого по разделу: 12. Полы 2-го этажа тип 1 помещения 6,7,15,22,27,28,43,44,45,46,47,49,51,57,68,69,74 | | | | | | | | | 3169595 | |
| | | | Раздел: 13. Полы 2 этажа тип 2 помещения 1,2,3,4,5...73 | | | | | | | | | | |
| 54 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 3,83418 | 23223,86 | 2075,28 | 89044 | 7957 | 120 | 77176 | 179518 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 80967 | 3841 | | 13298 | | |
| 55 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 3,83418 | 337503 | | 1294047 | | 1294047 | | 1397571 | |
| | | | | т | | | | | | | 103524 | | |
| 56 | | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | | 1825,8 | 583 | 22,23 | 1064450 | 40579 | 639 | 973938 | 2201459 | |
| | | | | м2 стяжки | | 560,43 | 7,05 | 1023232 | 12872 | | 163071 | | |
| 57 | | Е11-110101-1110 К=2 | Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | | 1825,8 | 75,56 | 7,94 | -137955 | -14492 | -128 | -120740 | -279391 | |
| | | | | м2 стяжки | | 67,55 | 2,8 | -123335 | -5112 | | -20696 | | |
| 58 | | С1233-401-0301 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | | 3286,44 | 58 | | 190614 | | 190614 | | 205863 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 15249 | | |
| 59 | | С1233-401-0402 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 | | 5842,56 | 97 | | 566728 | | 566728 | | 612066 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 45338 | | |
| 60 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 182,58 | 15275,36 | 2426,74 | 2788975 | 443074 | 1266083 | 1176269 | 4282463 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 1079818 | 171532 | | 317219 | | |
| 61 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 1825,8 | 557,85 | 44,6 | 1018519 | 81431 | 865028 | 108155 | 1216808 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 72061 | 42998 | | 90134 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. Полы 2 этажа тип 2 помещения 1,2,3,4,5...73 | | | | | | | | | 9816357 | |
| | | | Раздел: 14. Полы 2 этажа тип 4 помещения 8,9,26,52,53,55,56,67,75 | | | | | | | | | | |
| 62 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,0121718 | 23223,86 | 2075,28 | 283 | 25 | 0 | 245 | 570 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 257 | 12 | | 42 | | |
| 63 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,0121718 | 337503 | | 4108 | | 4108 | | 4437 | |
| | | | | т | | | | | | | 329 | | |
| 64 | | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 0,5796106 | 15275,36 | 2426,74 | 8854 | 1407 | 4019 | 3734 | 13595 | |
| | | | | м3 изоляции | | 5914,22 | 939,49 | 3428 | 545 | | 1007 | | |
| 65 | | Е11-110101-1102 примК=6 | Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 5,7961058 | 557,85 | 44,6 | 3233 | 258 | 2746 | 343 | 3862 | |
| | | | | м2 стяжки | | 39,47 | 23,55 | 229 | 136 | | 286 | | |
| | | | Итого по разделу: 14. Полы 2 этажа тип 4 помещения 8,9,26,52,53,55,56,67,75 | | | | | | | | | 22464 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 22164947 | 1679760 | 12610999 | 7675931 | 32228147 | |
| | | | | | | | | 7874185 | 686249 | | 2387269 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 386738 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 32614885 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 440301 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 33055186 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 661104 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 33716290 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | | **35403836** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **4248460** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **39652296** | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | **5%** | | **1982615** | | | | **37669682** | |

**Заказчик:**
**Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов**
**КГУ «Управление строительства города Алматы»**

**Ергебеков Е.Р**

**Отдел сметной работы:**

**Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"**
**Инженер -Технадзор**

**Айдарбаев А.Р**

**Инженер -Технадзор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

**Бакиев Т.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО «Г.С.Г Высотник»**

**Шакер Б.**

**Прораб**
**ТОО «Г.С.Г Высотник»**

**Керимбеков Д.Д**

**Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»**
**Эксперт**

**Мамырбеков С.К..**

**Заказчик:** КГУ «Управление строительства города Алматы»
**Подрядчик:** ТОО «Г.С.Г. Высотник»
**Договор:** №39 2022-09-30

Реестр актов выполненных работ №11
за август **2023** года

**по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 80 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жайсан, 22»**

Стоимость по договору 1 924 881 218,96 тенге
Стоимость по смете 2 026 190 757,00 тенге
Скидка 5% 101 309 538,04 тенге

| № | № сметы и о/ф смет | № АВР | № о/ф АВР | Наименование сметы | Стоимость АВР, тенге | В том числе оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **28** | **70010** | По акту корректировке | **142 857 092,96** | |
| | | | | **Итого** | **142 857 092,96** | **-** |

Заказчик : КГУ «Управление строительства города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
( наименование)

Договор подряда (контракт) №39 2022-09-30

# Акт выполненных работ №28

за август 2023 (месяц, год) на по акту корректировке

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 2. Стены и перегородки (Лист АР-15) | | | | | | | | | | |
| 1 | | Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | | 969,3744882 | 2925,9 | 97,71 | 2836296 | 94720 | 630995 | 1987407 | 5209599 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 2177,26 | 27,25 | 2110581 | 26415 | | 385896 | | |
| 2 | | С1213-301-0102 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | | 96,9374488 | 23374 | | 2265816 | | 2265816 | | 2447081 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 181265 | | |
| 3 | 318 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 1,4276792 | 105886,67 | 3213,29 | 151172 | 4587 | 0 | 137925 | 312225 | |
| | | | | т металлических изделий | | 102673,38 | 1206,22 | 146585 | 1722 | | 23128 | | |
| 4 | | С1214-203-0401 прим | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | | 1,4276792 | 380295 | | 542939 | | 542939 | | 586374 | |
| | | | | т | | | | | | | 43435 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Стены и перегородки (Лист АР-15) | | | | | | | | | 8555279 | |
| | | | Раздел: 3. Лестничные клетки тип 9 | | | | | | | | | | |
| 5 | 750 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,16926 | 23223,86 | 2075,28 | 3931 | 352 | 5 | 3407 | 7925 | |
| | | | | т | | 21117,22 | 1001,83 | 3574 | 170 | | 587 | | |
| 6 | 751 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,16926 | 337503 | | 57126 | | 57126 | | 61696 | |
| | | | | т | | | | | | | 4570 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Лестничные клетки тип 9 | | | | | | | | | 69621 | |
| | | | Раздел: 5. ФундаментыОК-1-947,2м2, ОК-5-12,8м2, ОК-6-46м2, | | | | | | | | | | |
| 7 | 186 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | 121,05 | 3312,8 | 268,36 | 401014 | 32485 | 147139 | 214475 | 664728 | |
| | | | | м2 | | 1828,91 | 139,74 | 221390 | 16915 | | 49239 | | |
| 8 | 187 | С1223-102-0305 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | | 121,05 | 21876,4 | | 2648138 | | 2648138 | | 2859989 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 211851 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. ФундаментыОК-1-947,2м2, ОК-5-12,8м2, ОК-6-46м2, | | | | | | | | | 3524717 | |
| | | | Раздел: 6. ОК-4-2,2 м2,ОК-4 со звездочкой-2,2м2 | | | | | | | | | | |
| 9 | 192 | Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | | 0,5867 | 4305,27 | 260,1 | 2526 | 153 | 924 | 1376 | 4214 | |
| | | | | м2 | | 2470,13 | 136,18 | 1449 | 80 | | 312 | | |
| 10 | 193 | С1223-102-0201 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | | 0,5867 | 16670,16 | | 9780 | | 9780 | | 10562 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 782 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. ОК-4-2,2 м2,ОК-4 со звездочкой-2,2м2 | | | | | | | | | 14776 | |
| | | | Раздел: 7. ОК-7-3,6 м2,ОК-8-1,4 м2, ОК-9-0,4 м2 | | | | | | | | | | |
| 11 | 200 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | | 3,453 | 4547,78 | 267,51 | 15703 | 924 | 6739 | 7660 | 25232 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | 2328,59 | 136,18 | 8041 | 470 | | 1869 | | |
| 12 | 201 | С1223-102-0102 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | 3,453 | | 27131,52 | | 93685 | | 93685 | | 101180 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 7495 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. ОК-7-3,6 м2,ОК-8-1,4 м2, ОК-9-0,4 м2 | | | | | | | | | 126412 | |
| | | | Раздел: 8. ОБ-1-15 м2, ОБ-1 со звездочкой-10 м2, ОБ-2 4,6 м2 | | | | | | | | | | |
| 13 | 206 | Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | 5,8686 | | 3489,72 | 280,53 | 20480 | 1646 | 7063 | 11373 | 34401 | |
| | | | | м2 | | 2005,66 | 147,57 | 11770 | 866 | | 2548 | | |
| 14 | 207 | С1223-204-0109 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12 | 5,8686 | | 30900,48 | | 181343 | | 181343 | | 195850 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 14507 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. ОБ-1-15 м2, ОБ-1 со звездочкой-10 м2, ОБ-2 4,6 м2 | | | | | | | | | 230251 | |
| | | | Раздел: 9. Витражи наружные | | | | | | | | | | |
| 15 | | Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол | 69,127 | | 1285,65 | 25,35 | 88873 | 1752 | 0 | 78947 | 181246 | |
| | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | | 1260,3 | 8,65 | 87121 | 598 | | 13426 | | |
| 16 | | С1223-103-0116 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой | 69,127 | | 34342 | | 2373959 | | 2373959 | | 2563876 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 189917 | | |
| 17 | | Е11-100502-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 | 9,45 | | 1175,85 | 44,48 | 11112 | 420 | 0 | 9761 | 22543 | |
| | | | | м2 | | 1131,37 | 16,3 | 10691 | 154 | | 1670 | | |
| 18 | | С1223-205-0909 прим | Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, с заполнением верхней и нижний части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15 | 9,45 | | 50479 | | 477027 | | 477027 | | 515189 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 38162 | | |
| 19 | | С1223-502-0103 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг | 4 | | 6930 | | 27720 | | 27720 | | 29938 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 2218 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. Витражи наружные | | | | | | | | | 3312792 | |
| | | | Раздел: 11. Деревянные внутренние | | | | | | | | | | |
| 20 | | СПрайс-лист ИП "Несипбек" | Дверь межкомнатная Скин-4 ДГ-90эмаль 36 | 130 | | 26316,74 | | 3421176 | | 3421176 | | 3694870 | |
| | | | | шт | | | | | | | 273694 | | |
| 21 | | СПрайс-лист ИП "Несипбек" | Наличник 001 (2,15х70х8) | 325 | | 1411,36 | | 458692 | | 458692 | | 495387 | |
| | | | | шт | | | | | | | 36695 | | |
| 22 | | СПрайс-лист ИП "Несипбек" | Короб двер. МДФ (2,15х70х8) | 325 | | 2006,57 | | 652135 | | 652135 | | 704306 | |
| | | | | шт | | | | | | | 52171 | | |
| 23 | 231 | С1223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 6 | | 520 | | 3120 | | 3120 | | 3370 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 250 | | |
| 24 | 232 | Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18 | Профиль накладной (порог). Устройство | 96,8 | | 848,31 | 0,6 | 82116 | 58 | 53272 | 27059 | 117909 | |
| | | | | м | | 297,38 | 0 | 28786 | 0 | | 8734 | | |
| 25 | | Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | 30,3 | | 1980,88 | 275,53 | 60021 | 8349 | 11412 | 40182 | 108219 | |
| | | | | м2 | | 1328,71 | 144,78 | 40260 | 4387 | | 8016 | | |
| 26 | | С1223-203-0306 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный | 30,3 | | 39241 | | 1189002 | | 1189002 | | 1284122 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 95120 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Деревянные внутренние | | | | | | | | | 6408183 | |
| | | | Раздел: 12. Противопожарные | | | | | | | | | | |
| 27 | | Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | 12,6 | | 2287,81 | 272,71 | 28826 | 3436 | 6256 | 18806 | 51443 | |
| | | | | м2 | | 1518,62 | 139,74 | 19135 | 1761 | | 3811 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | С1223-203-0107 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный | м2 | 12,6 | 35357 | | 445498 | | 445498 | 35640 | 481138 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 12. Противопожарные | | | | | | | | | 532581 | |
| | | | Раздел: 13. Узел примыкания оконного блока(АР27) | | | | | | | | | | |
| 29 | | Е12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 720 | 1427<br>390,49 | 2,63<br>1,43 | 1027440<br>281153 | 1894<br>1030 | 744394 | 203171<br>98449 | 1329060 | |
| | | | Итого по разделу: 13. Узел примыкания оконного блока(АР27) | | | | | | | | | 1329060 | |
| | | | Раздел: 15. Перегородки ПЭ-2,ПЭ-3,ПЭ-4 | | | | | | | | | | |
| 30 | | С1223-203-0202 прим | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | м2 | 98,911 | 35795 | | 3540519 | | 3540519 | 283242 | 3823761 | |
| | | | Итого по разделу: 15. Перегородки ПЭ-2,ПЭ-3,ПЭ-4 | | | | | | | | | 3823761 | |
| | | | Раздел: 17. Крыльцо КР-1 Облицовка(АР 41.1) | | | | | | | | | | |
| 31 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 37,122 | 6796,53<br>4117,99 | 398,13<br>134,5 | 252301<br>152868 | 14779<br>4993 | 84654 | 148389<br>32055 | 432745 | |
| 32 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | м2 | 38,05005 | 10257 | | 390279 | | 390279 | 31222 | 421501 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 17. Крыльцо КР-1 Облицовка(АР 41.1) | | | | | | | | | 854246 | |
| | | | Раздел: 18. Крыльцо КР-2 Облицовка (АР 42,1) | | | | | | | | | | |
| 33 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 11,994 | 6796,53<br>4117,99 | 398,13<br>134,5 | 81518<br>49391 | 4775<br>1613 | 27351 | 47944<br>10357 | 139819 | |
| 34 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | м2 | 12,29385 | 10257 | | 126098 | | 126098 | 10088 | 136186 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 18. Крыльцо КР-2 Облицовка (АР 42,1) | | | | | | | | | 276005 | |
| | | | Раздел: 19. Крыльцо КР-3 .Облицовка(АР-42,1) | | | | | | | | | | |
| 35 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 17,2976 | 6796,53<br>4117,99 | 398,13<br>134,5 | 117564<br>71231 | 6887<br>2327 | 39446 | 69144<br>14937 | 201645 | |
| 36 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | м2 | 17,73004 | 10257 | | 181857 | | 181857 | 14549 | 196406 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 19. Крыльцо КР-3 .Облицовка(АР-42,1) | | | | | | | | | 398051 | |
| | | | Раздел: 20. Крыльцо КР-4.Облицовка (АР-44) | | | | | | | | | | |
| 37 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 10,642 | 6796,53<br>4117,99 | 398,13<br>134,5 | 72329<br>43824 | 4236<br>1431 | 24268 | 42540<br>9189 | 124058 | |
| 38 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | м2 | 10,90805 | 10257 | | 111884 | | 111884 | 8951 | 120835 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 20. Крыльцо КР-4.Облицовка (АР-44) | | | | | | | | | 244893 | |
| | | | Раздел: 21. Крыльцо КР-5.Облицовка (АР44) | | | | | | | | | | |
| 39 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 4,884 | 6796,53<br>4117,99 | 398,13<br>134,5 | 33194<br>20112 | 1945<br>657 | 11138 | 19523<br>4217 | 56934 | |
| 40 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | м2 | 5,0061 | 10257 | | 51348 | | 51348 | 4108 | 55456 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 21. Крыльцо КР-5.Облицовка (АР44) | | | | | | | | | 112390 | |
| | | | Раздел: 22. Крыльцо КР-6.Облицовка(АР-45) | | | | | | | | | | |
| 41 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | м2 покрытия | 16,74 | 6796,53<br>4117,99 | 398,13<br>134,5 | 113774<br>68935 | 6665<br>2252 | 38174 | 66915<br>14455 | 195144 | |
| 42 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | м2 | 17,1585 | 10257 | | 175995 | | 175995 | 14080 | 190075 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 22. Крыльцо КР-6.Облицовка(АР-45) | | | | | | | | | 385219 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: 23. Крыльцо КР-7. Облицовка(АР-45)** | | | | | | | | | | |
| 43 | | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 10 | 856,95 | 43,2 | 8570 | 432 | 2872 | 5173 | 14842 | |
| | | | | м2 стяжки | | 526,55 | 23,74 | 5266 | 237 | | 1099 | | |
| 44 | | Е11-110101-1104 К=2 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | | 10 | 170,57 | 14,86 | 1706 | 148 | 1431 | 193 | 2051 | |
| | | | | м2 стяжки | | 12,65 | 7,85 | 126 | 78 | | 152 | | |
| 45 | | Е11-110101-3107 Изм. и доп. вып. 21 | Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт | | 10 | 6796,53 | 398,13 | 67965 | 3981 | 22804 | 39973 | 116573 | |
| | | | | м2 покрытия | | 4117,99 | 134,5 | 41180 | 1345 | | 8635 | | |
| 46 | | С1231-201-0107 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм | | 10,25 | 10257 | | 105134 | | 105134 | | 113545 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 8411 | | |
| | | | **Итого по разделу: 23. Крыльцо КР-7. Облицовка(АР-45)** | | | | | | | | | 247011 | |
| | | | **Раздел: 24. Навес НС-1-6 шт** | | | | | | | | | | |
| 47 | 656 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 15,84 | 1155,58 | 30,43 | 18304 | 482 | 1183 | 15502 | 36511 | |
| | | | | м2 кровли | | 1050,46 | 13,3 | 16639 | 211 | | 2705 | | |
| 48 | | С1214-204-0110 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | | 15,84 | 3067 | | 48581 | | 48581 | | 52468 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 3887 | | |
| | | | **Итого по разделу: 24. Навес НС-1-6 шт** | | | | | | | | | 88979 | |
| | | | **Раздел: 25. Навес НС-2-2 шт(АР-47)** | | | | | | | | | | |
| 49 | 671 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 16,62 | 1155,58 | 30,43 | 19206 | 506 | 1242 | 16265 | 38309 | |
| | | | | м2 кровли | | 1050,46 | 13,3 | 17459 | 221 | | 2838 | | |
| 50 | | С1214-204-0110 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | | 16,62 | 3067 | | 50974 | | 50974 | | 55052 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 4078 | | |
| | | | **Итого по разделу: 25. Навес НС-2-2 шт(АР-47)** | | | | | | | | | 93361 | |
| | | | **Раздел: 27. Запорная арматура** | | | | | | | | | | |
| 51 | | С1245-510-0102 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 | | 302 | 10705 | | 3232910 | | 3232910 | | 3491543 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 258633 | | |
| | | | **Итого по разделу: 27. Запорная арматура** | | | | | | | | | 3491543 | |
| | | | **Раздел: 28. Узел ввода(ОВ.СО 4)** | | | | | | | | | | |
| 52 | | С1242-203-0601 | Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | | 2 | 16704 | | 33408 | | 33408 | | 36081 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2673 | | |
| | | | **Итого по разделу: 28. Узел ввода(ОВ.СО 4)** | | | | | | | | | 36081 | |
| | | | **Раздел: 30. Система инетернета** | | | | | | | | | | |
| 53 | | Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 5000 | 120,18 | 1,19 | 600900 | 5950 | 55200 | 388656 | 1068720 | |
| | | | | м | | 107,95 | 0,01 | 539750 | 50 | | 79164 | | |
| 54 | | С1243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | | 5,15 | 102442 | | 527576 | | 527576 | | 569782 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 42206 | | |
| 55 | | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | | 5050 | 32 | | 161600 | | 161600 | | 174528 | |
| | | | | м | | | | | | | 12928 | | |
| 56 | | Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | | 2914 | 286,26 | 2,17 | 834162 | 6323 | 147448 | 490049 | 1430148 | |
| | | | | м | | 233,49 | 0,08 | 680390 | 233 | | 105937 | | |
| 57 | | С1243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | | 2,7295 | 102442 | | 279615 | | 279615 | | 301984 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 22369 | | |
| 58 | | С1243-501-0204 | Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 | | 0,01442 | 352168 | | 5078 | | 5078 | | 5484 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 406 | | |
| 59 | | С1243-503-0105 | Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 | | 0,2575 | 96301 | | 24798 | | 24798 | | 26782 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 1984 | | |
| 60 | | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | 9 | 291,09 | 0,24 | 2620 | 2 | 306 | 1665 | 4628 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | С1247-214-0204 | Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная | шт. | 9 | 256,84<br>515 | 0,13 | 2312<br>4635 | 1 | 4635 | 343<br>371 | 5006 | |
| 62 | | Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19прим | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 1 | 921,73<br>910,5 | 0<br>0 | 922<br>910 | 0<br>0 | 11 | 555<br>118 | 1595 | |
| 63 | | СПрайс-лист ИП "Жана Арна Телеком" | Оптический сплиттер PLC 1.8 SC/APC 0.9mm-1m | шт | 1 | 5952,09 | | 5952 | | 5952 | 476 | 6428 | |
| 64 | | СПрайс-лист ИП "Жана Арна Телеком" | Оптический кросс ОРК 16 port со сплиттером 1.16 APC | шт | 1 | 16368,25 | | 16368 | | 16368 | 1309 | 17677 | |
| 65 | | СПрайс-лист ИП "КДК group" | Патч Корд, SHIP,S3025BL0030-P, Cat.5e, UTP,LSZH, RJ-45,0.3 м | шт | 70 | 523,78 | | 36665 | | 36665 | 2933 | 39598 | |
| 66 | | Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 80 | 324,8<br>308,53 | 3,43<br>0,49 | 25984<br>24682 | 274<br>39 | 1027 | 17800<br>3503 | 47287 | |
| 67 | | С1241-207-0205 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 50,5 | 194 | | 9797 | | 9797 | 784 | 10581 | |
| 68 | | С1241-207-0105 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 30,3 | 472 | | 14302 | | 14302 | 1144 | 15446 | |
| 69 | | Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка | шт. | 1 | 6449,63<br>3712 | 2652,53<br>1291,6 | 6450<br>3712 | 2653<br>1292 | 85 | 3603<br>804 | 10857 | |
| 70 | | СПрайс-лист ИП "КДК group" | Шкаф коммуникационный, SHIP, 601S.6833.24.100, 124 серия, 19-33U, 600X800X1600 мм, ШГВ | шт | 1 | 244464,22 | | 244464 | | 244464 | 19557 | 264021 | |
| 71 | | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 7 | 5190,47<br>3712 | 1403,54<br>696,87 | 36333<br>25984 | 9825<br>4878 | 525 | 22221<br>4684 | 63238 | |
| 72 | | СПрайс-лист ИП "КДК group" | Шкаф настенный, SHIP, EW5409.100, EW серия, 19-9U, 540x450x460 мм, Ш-Г-В | шт | 7 | 56949,59 | | 398647 | | 398647 | 31892 | 430539 | |
| 73 | | Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19прим | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 13371,5<br>10722 | 1461,51<br>482,49 | 106972<br>85776 | 11692<br>3860 | 9504 | 54678<br>12932 | 174582 | |
| 74 | | С1248-102-0401 | Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC | шт. | 6 | 130348 | | 782088 | | 782088 | 62567 | 844655 | |
| 75 | | С1248-102-0402 | Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC | шт. | 2 | 117282 | | 234564 | | 234564 | 18765 | 253329 | |
| 76 | | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 145 | 291,09<br>256,84 | 0,24<br>0,13 | 42208<br>37242 | 35<br>19 | 4931 | 26828<br>5523 | 74559 | |
| 77 | | С1247-214-0204 | Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная | шт. | 145 | 515 | | 74675 | | 74675 | 5974 | 80649 | |
| | | | **Итого по разделу: 30. Система инетернета** | | | | | | | | | **5922103** | |
| | | | **Раздел: 32. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 78 | 12 | Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 265 | 357,5<br>0 | 357,5<br>70,17 | 94738<br>0 | 94737<br>18596 | 0 | 13389<br>8650 | 116777 | |
| 79 | 13 | С3412-101-0217 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 9275 | 34 | | 315350 | | | 25228 | 340578 | |
| 80 | 14 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 265 | 41,91<br>0 | 41,91<br>18,44 | 11107<br>0 | 11107<br>4886 | 0 | 3518<br>1170 | 15795 | |
| | | | **Итого по разделу: 32. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | **473149** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: 33. Озеленение, см. ГП-3, 5** | | | | | | | | | | |
| 81 | | СТОО "ШАДО-21" | Чернозем | м3 | 1789,834 | 3438,98 | | 6155203 | | 6155203 | | 6647619 | |
| 82 | 18 | Е11-470112-0104 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 371,17 | 620,4<br>598 | 22,4<br>5,81 | 230274<br>221960 | 8314<br>2157 | 0 | 492416<br>197223<br>34200 | 461697 | |
| 83 | 19 | Е11-470112-0105 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать | м2 | 371,17 | 81,96<br>81,78 | 0,19<br>0 | 30423<br>30353 | 70<br>0 | 0 | 26711<br>4571 | 61705 | |
| 84 | 20 | Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 371,17 | 385,14<br>88,63 | 236,01<br>61,2 | 142954<br>32897 | 87601<br>22716 | 22456 | 48939<br>15351 | 207244 | |
| | | | **Итого по разделу: 33. Озеленение, см. ГП-3, 5** | | | | | | | | | 7378265 | |
| | | | **Раздел: 34. МАФ, см. ГП-5** | | | | | | | | | | |
| 85 | | СПрайс-лист ТОО "Архиформа-эксперт" | Скамейка из композитного мраморного камня "АрхиТас" с деревянным настилом | шт | 6 | 218101,57 | | 1308609 | | 1308609 | | 1413298 | |
| 86 | | СПрайс-лист ТОО "АлматыПроектСтроЙ" | Ворота футбольные | шт | 2 | 63772,39 | | 127545 | | 127545 | 104689<br>10204 | 137749 | |
| 87 | | СПрайс-лист ТОО "SPORTTRADE" | Щит баскетбольная стекло 160х105см Китай | шт | 2 | 124344,39 | | 248689 | | 248689 | 19895 | 268584 | |
| | | | **Итого по разделу: 34. МАФ, см. ГП-5** | | | | | | | | | 1819631 | |
| | | | **Раздел: 35. ОГРАЖДЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ,ФУБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ** | | | | | | | | | | |
| 88 | | Е11-070111-0112 прим | Ограды металлические из сетчатых панелей высотой 4 м. Установка | м оград | 319,1 | 3887,85<br>2620,91 | 1241,98<br>542,2 | 1240613<br>836332 | 396316<br>173016 | 7965 | 1191031<br>194532 | 2626176 | |
| 89 | | С1222-509-1601 прим | Сварная решетка ограждения окрашенная | т | 11,6659498 | 657085 | | 7665521 | | 7665521 | 613242 | 8278763 | |
| 90 | | С1212-101-0607 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2 | м3 | 11,3274 | 15820 | | 179199 | | 179199 | 14336 | 193535 | Казахстан |
| 91 | | С1222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,7475 | 752144 | | 562228 | | 562228 | 44978 | 607206 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 35. ОГРАЖДЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ,ФУБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ** | | | | | | | | | 11705680 | |
| | | | **Раздел: 37. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 92 | 53 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 23,77 | 239,44<br>130,04 | 109,4<br>58,64 | 5692<br>3091 | 2601<br>1394 | 0 | 3229<br>714 | 9635 | |
| 93 | 54 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 35,655 | 4345,25<br>219,26 | 1420,64<br>385,65 | 154930<br>7818 | 50652<br>13750 | 96459 | 23293<br>14258 | 192481 | |
| 94 | 55 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 42,786 | 6456,66<br>334,85 | 2136,79<br>596,84 | 276255<br>14327 | 91424<br>25536 | 170503 | 43052<br>25545 | 344852 | |
| 95 | 56 | Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 основания | 237,7 | 1767,36<br>83,16 | 176,7<br>61,71 | 420101<br>19766 | 42002<br>14669 | 358333 | 37190<br>36583 | 493874 | |
| 96 | 57 | Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 237,7 | 1546,38<br>34,59 | 254,31<br>40,59 | 367576<br>8223 | 60450<br>9648 | 298903 | 19300<br>30950 | 417826 | |
| 97 | 58 | Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 237,7 | 620,75<br>12,19 | 0,1<br>0 | 147552<br>2898 | 24<br>0 | 144630 | 3129<br>12054 | 162735 | |
| 98 | 59 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 237,7 | 1687,65<br>34,59 | 268,49<br>39,6 | 401154<br>8223 | 63820<br>9413 | 329112 | 19046<br>33616 | 453816 | |
| | | | **Итого по разделу: 37. Тип 1** | | | | | | | | | 2075219 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 38. Тип 1а | | | | | | | | | | |
| 99 | 53 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 105,78 | 239,44<br>130,04 | 109,4<br>58,64 | 25328<br>13756 | 11573<br>6203 | 0 | 14370<br>3176 | 42874 | |
| 100 | 54 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 158,67 | 4345,25<br>219,26 | 1420,64<br>385,65 | 689460<br>34790 | 225412<br>61191 | 429258 | 103659<br>63450 | 856569 | |
| 101 | 56 | Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 основания | 1057,8 | 1767,36<br>83,16 | 176,7<br>61,71 | 1869510<br>87963 | 186913<br>65279 | 1594634 | 165502<br>162801 | 2197813 | |
| 102 | 59 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1057,8 | 1687,65<br>34,59 | 268,49<br>39,6 | 1785196<br>36591 | 284006<br>41889 | 1464598 | 84759<br>149596 | 2019551 | |
| 103 | 86 | Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | м2 основания дорожной поверхности | 1057,8 | 1141,13<br>30,8 | 0,59<br>0,23 | 1207092<br>32577 | 621<br>238 | 1173894 | 35440<br>99403 | 1341935 | |
| 104 | | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 1057,8 | 4520,74<br>1009,54 | 34,83<br>13,63 | 4782043<br>1067890 | 36838<br>14413 | 3677315 | 1168887<br>476074 | 6427004 | |
| 105 | | С1255-301-0103 прим | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | м2 | 1057,8 | 6000 | | 6346800 | | 6346800 | | 6854544 | |
| | | | Итого по разделу: 38. Тип 1а | | | | | | | | 507744 | 19740290 | |
| | | | Раздел: 39. Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 106 | 62 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 5,34 | 239,44<br>130,04 | 109,4<br>58,64 | 1279<br>694 | 584<br>313 | 0 | 725<br>160 | 2164 | |
| 107 | 63 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 8,01 | 4345,25<br>219,26 | 1420,64<br>385,65 | 34805<br>1756 | 11379<br>3089 | 21670 | 5233<br>3203 | 43241 | |
| 108 | 64 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9,612 | 6456,66<br>334,85 | 2136,79<br>596,84 | 62061<br>3219 | 20539<br>5737 | 38304 | 9672<br>5739 | 77472 | |
| 109 | | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В7,5. Устройство | м3 | 139,632 | 18292,93<br>1942,18 | 1483,4<br>404,98 | 2554278<br>271190 | 207130<br>56547 | 2075958 | 298241<br>228202 | 3080721 | |
| 110 | 66 | Е11-270601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | м2 покрытия | 53,4 | 22,4<br>21,53 | 0,88<br>0,42 | 1196<br>1150 | 47<br>23 | 0 | 1266<br>197 | 2659 | |
| 111 | 67 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0783912 | 337503 | | 26457 | | 26457 | 2117 | 28574 | |
| 112 | | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 1748,4 | 658,24<br>601,14 | 55,88<br>25,81 | 1150875<br>1051032 | 97692<br>45131 | 2151 | 1183856<br>186778 | 2521509 | |
| 113 | 69 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 44,389572 | 2458 | | 109110 | | 109110 | 8729 | 117839 | Казахстан |
| 114 | 70 | С1216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 25,5260268 | 25951 | | 662426 | | 662426 | 52994 | 715420 | Казахстан |
| 115 | 71 | С1255-102-0605 прим | Плита бетонная толщиной 60 мм серая, цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 53,4 | 2514 | | 134248 | | 134248 | 10740 | 144988 | |
| | | | Итого по разделу: 39. Тип 2 | | | | | | | | | 6734587 | |
| | | | Раздел: 40. Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 116 | | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 17,99708 | 2458 | | 44237 | | 44237 | 3539 | 47776 | Казахстан |
| 117 | | С1216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 10,36458 | 25951 | | 268971 | | 268971 | 21518 | 290489 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 40. Тип 3 | | | | | | | | | 338265 | |
| | | | Раздел: 41. Тип 4 | | | | | | | | | | |
| 118 | 74 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8,23 | 239,44<br>130,04 | 109,4<br>58,64 | 1971<br>1070 | 901<br>483 | 0 | 1118<br>247 | 3336 | |
| 119 | | С1211-102-0101 | Глина природная | м3 | 7,42 | 1647 | | 12221 | | 12221 | 978 | 13199 | Казахстан |
| 120 | 92 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 14,814 | 6456,66<br>334,85 | 2136,79<br>596,84 | 95649<br>4960 | 31655<br>8842 | 59034 | 14906<br>8844 | 119399 | |
| | | | Итого по разделу: 41. Тип 4 | | | | | | | | | 135934 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: 42. Тип 5** | | | | | | | | | | |
| 121 | | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В7,5. Устройство | | 82,11 | 18292,93 | 1483,4 | 1502032 | 121801 | 1220758 | 175379 | 1811604 | |
| | | | | м3 | | 1942,18 | 404,98 | 159472 | 33252 | | 134193 | | |
| 122 | | Е11-270601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | | 1368,5 | 22,4 | 0,88 | 30659 | 1198 | 0 | 32446 | 68153 | |
| | | | | м2 покрытия | | 21,53 | 0,42 | 29461 | 582 | | 5048 | | |
| 123 | | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание | | 1368,5 | 4520,74 | 34,83 | 6186638 | 47658 | 4757426 | 1512216 | 8314762 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1009,54 | 13,63 | 1381554 | 18646 | | 615908 | | |
| 124 | | С1255-301-0103 прим | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | | 1368,5 | 6000 | | 8211000 | | 8211000 | | 8867880 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 656880 | | |
| | | | **Итого по разделу: 42. Тип 5** | | | | | | | | | 19062399 | |
| | | | **Раздел: 43. Тип 6** | | | | | | | | | | |
| 125 | 90 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 0,33 | 239,44 | 109,4 | 79 | 36 | 0 | 45 | 134 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 43 | 19 | | 10 | | |
| 126 | 91 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 0,495 | 4345,25 | 1420,64 | 2151 | 703 | 1339 | 323 | 2672 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 385,65 | 109 | 191 | | 198 | | |
| 127 | 92 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | | 0,33 | 6456,66 | 2136,79 | 2131 | 705 | 1315 | 332 | 2660 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 334,85 | 596,84 | 110 | 197 | | 197 | | |
| 128 | | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В7,5. Устройство | | 37,647 | 18292,93 | 1483,4 | 688674 | 55845 | 559711 | 80411 | 830612 | |
| | | | | м3 | | 1942,18 | 404,98 | 73117 | 15246 | | 61527 | | |
| 129 | 66 | Е11-270601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | | 418,3 | 22,4 | 0,88 | 9371 | 366 | 0 | 9918 | 20832 | |
| | | | | м2 покрытия | | 21,53 | 0,42 | 9005 | 178 | | 1543 | | |
| 130 | 94 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм | | 0,0048444 | 337503 | | 1635 | | 1635 | | 1766 | |
| | | | | т | | | | | | | 131 | | |
| 131 | 95 | Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | | 3,3 | 1141,13 | 0,59 | 3766 | 2 | 3662 | 111 | 4187 | |
| | | | | м2 основания дорожной поверхности | | 30,8 | 0,23 | 102 | 1 | | 310 | | |
| 132 | | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание | | 418,3 | 4520,74 | 34,83 | 1891027 | 14567 | 1454170 | 462229 | 2541516 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1009,54 | 13,63 | 422290 | 5699 | | 188260 | | |
| 133 | | С1255-301-0401 | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | | 418,3 | 5174 | | 2164284 | | 2164284 | | 2337427 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 173143 | | |
| | | | **Итого по разделу: 43. Тип 6** | | | | | | | | | 5741806 | |
| | | | **Раздел: 44. Тип 7** | | | | | | | | | | |
| 134 | 53 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 49,52 | 239,44 | 109,4 | 11857 | 5418 | 0 | 6727 | 20071 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 130,04 | 58,64 | 6440 | 2904 | | 1487 | | |
| 135 | 86 | Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | | 495,2 | 1141,13 | 0,59 | 565090 | 291 | 549548 | 16591 | 628215 | |
| | | | | м2 основания дорожной поверхности | | 30,8 | 0,23 | 15251 | 111 | | 46534 | | |
| 136 | 101 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 49,52 | 4294,87 | 1474,84 | 212682 | 73034 | 128790 | 33223 | 265577 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 219,26 | 401,95 | 10858 | 19905 | | 19672 | | |
| 137 | | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В15 | | 49,52 | 19981,03 | 1483,4 | 989460 | 73458 | 819826 | 105770 | 1182848 | |
| | | | | м3 | | 1942,18 | 404,98 | 96177 | 20054 | | 87618 | | |
| 138 | 66 | Е11-270601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | | 495,2 | 22,4 | 0,88 | 11094 | 433 | 0 | 11741 | 24662 | |
| | | | | м2 покрытия | | 21,53 | 0,42 | 10661 | 210 | | 1827 | | |
| 139 | 314 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 3,065288 | 319930 | | 980678 | | 980678 | | 1059132 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 78454 | | |
| 140 | | Е11-270701-0301 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | | 495,2 | 784,28 | 55,63 | 388376 | 27546 | 2981 | 400162 | 851621 | |
| | | | | м2 тротуара | | 722,64 | 25,59 | 357850 | 12671 | | 63083 | | |
| 141 | 69 | С1255-102-0605 прим | Плита бетонная толщиной 60 мм серая, цветная ГОСТ 17608-2017 | | 495,2 | 2514 | | 1244933 | | 1244933 | | 1344528 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 99595 | | |
| | | | **Итого по разделу: 44. Тип 7** | | | | | | | | | 5376654 | |
| | | | **Раздел: 45. Тип 8** | | | | | | | | | | |
| 142 | 59 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 1474 | 1687,65 | 268,49 | 2487595 | 395750 | 2040856 | 118108 | 2814159 | |
| | | | | м2 покрытия | | 34,59 | 39,6 | 50989 | 58370 | | 208456 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: 45. Тип 8 | | | | | | | | | 2814159 | |
| | | | Раздел: 46. Бортовые камни | | | | | | | | | | |
| 143 | 88 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 266 | 2031,02<br>1178,36 | 44,69<br>20,35 | 540250<br>313443 | 11887<br>5413 | 214920 | 344365<br>70769 | 955384 | |
| 144 | 60 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 22 | 2151,05<br>1178,36 | 44,69<br>20,35 | 47323<br>25924 | 983<br>448 | 20416 | 28481<br>6064 | 81868 | |
| 145 | 61 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 5,246 | 48258 | | 253161 | | 253161 | | 273414 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 46. Бортовые камни | | | | | | | | 20253 | | |
| | | | Раздел: 49. Колодец диам.1500мм | | | | | | | | | 1310666 | |
| 146 | | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,45 | 28991,7<br>18231,54 | 10403,75<br>4885,66 | 42038<br>26436 | 15085<br>7084 | 517 | 33185<br>6018 | 81241 | |
| 147 | | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 17240 | | 34480 | | 34480 | | 37238 | Казахстан |
| 148 | | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 18290 | | 18290 | | 18290 | 2758 | 19753 | Казахстан |
| 149 | | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 22306 | | 22306 | | 22306 | 1463 | 24090 | Казахстан |
| 150 | | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 18935 | | 18935 | | 18935 | 1784 | 20450 | Казахстан |
| 151 | | Е11-070107-0103 | Соединительные элементы в колодцах | т стальных элементов | 0,00592 | 830553,33<br>94527,13 | 9301,53<br>2300,76 | 4917<br>560 | 55<br>14 | 4302 | 1515<br>676<br>447 | 6040 | |
| 152 | 92 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,1989 | 1027,25<br>428,85 | 26,03<br>4,46 | 12531<br>5231 | 317<br>54 | 6982 | 4916<br>1396 | 18843 | |
| | | | Итого по разделу: 49. Колодец диам.1500мм | | | | | | | | | 207655 | |
| | | | Раздел: 52. ФундаментыЗемляные работы | | | | | | | | | | |
| 153 | | Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 216 | 397,07<br>0 | 397,07<br>87,75 | 85767<br>0 | 85767<br>18954 | 0 | 13647<br>7953 | 107367 | |
| 154 | | Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,16 | 5129,09<br>5129,09 | 0<br>0 | 11079<br>11079 | 0<br>0 | 0 | 7977<br>1524 | 20580 | |
| 155 | | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,16 | 1056,69<br>1056,69 | 0<br>0 | 2282<br>2282 | 0<br>0 | 0 | 1643<br>314 | 4239 | |
| 156 | | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 216 | 33,53<br>0 | 33,53<br>14,75 | 7242<br>0 | 7242<br>3186 | 0 | 2294<br>763 | 10299 | |
| 157 | | Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 300 | 508,15<br>107,22 | 400,93<br>183,97 | 152445<br>32166 | 120279<br>55191 | 0 | 62897<br>17227 | 232569 | |
| 158 | | С1213-101-0203 | Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 1,2 | 88312 | | 105974 | | 105974 | | 114452 | Казахстан |
| 159 | | Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 300 | 519,05<br>214,44 | 250,8<br>98,91 | 155715<br>64332 | 75240<br>29673 | 16143 | 8478<br>67684<br>17872 | 241271 | |
| 160 | | С1243-114-0948 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х120 (мс)-1 | км | 0,3 | 3165655 | | 949696 | | 949696 | | 1025672 | Казахстан |
| 161 | | С1241-207-0102 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 4 | 170 | | 680 | | 680 | 75976<br>54 | 734 | |
| | | | Итого по разделу: 52. ФундаментыЗемляные работы | | | | | | | | | 1757184 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 104890708<br>11757793 | 3392440<br>993717 | 89425121 | 12469346<br>9388804 | 126748858 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 1520986 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 128269842 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 1731643 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 130001485 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 2600030 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 132601515 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 139238397 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 16708608 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 155947004 | |
| | | | Стоимость работ не предъявляемая к оплате | | | | | | | | | 5571117 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 150375887 | |
| | | | Итого со скидкой | | | 5% | | 7518794,04 | | | | 142857092,96 | |

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства
и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Ергебеков Е.Р

Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Инженер -Технадзор
Айдарбаев А.Р

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Шакер Б.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Бакиев Т.Н.

Прораб
ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Керимбеков Д.Д

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт
Мамырбеков С.К.