Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"**

Подрядчик: **ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат

за _июнь_ 2022_ года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		314	06.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	304 554 690,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

РЕЕСТР 13

актов за июнь 2022 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	13-1	02-01-02	Надземная часть	5 240 780
2	13-2	02-01-03	Отделочные работы	10 832 667
3	13-3	02-01-04	Внутренние сантехнические работы - ВК	13 044 613
4	13-4	02-01-06	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	7 677 163
5	13-5	02-01-07	Внутренние газоснабжение	5 654 577
6	13-6	02-01-02-002К	Надземная строительная часть здания. Корректировка	4 725 827
7	13-7	02-01-03-001К	Отделочные работы.Корректировка	11 544 101
8	13-8	02-01-04-001К	Внутренние сантехнические работы - ВК. Корректировка	853 140
9	13-9	02-01-05-001К	Внутренние сантехнические работы - ОВ. Корректировка	427 132
	ИТОГО:			**60 000 000**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыша (КР24-29)									
		Утепление чердачного перекрытия (КР-7, АС-9)									
1	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	п.69-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	601,5716	572,32	143,95	344291	86597	31202	234672	625280
					376,50	47,52	226492	28587		46317	
2	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	п.70-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)	м2 утепляемого покрытия	146,61	572,32	143,95	83908	21105	7604	57192	152388
					376,50	47,52	55199	6967		11288	
3	234-101-0206 РСНБ РК 2015	п.71-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,8034	28105,00	--	22580	--	22580	--	24386
					--	--	--	--		1806	
		Стропильная система									
		Водосливная система (КР-31)									
4	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	п.94-Желоба подвесные. Устройство	м желобов	137	899,87	12,46	123282	1707	73777	44487	181191
					348,89	4,07	47798	558		13422	
5	224-106-0201 РСНБ РК 2015	п.95-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	137	1687,00	--	231119	--	231119	--	249609
					--	--	--	--		18490	
6	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	п.96-Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	165	730,77	0,13	120577	21	33890	62400	197615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					525,25	--	86666	--		14638	
7	224-106-0202 РСНБ РК 2015	п.97-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	165	2211,00	--	364815	--	364815	--	394000
					--	--	--	--		29185	
8	224-106-0204 РСНБ РК 2015	п.98-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	4381,00	--	65715	--	65715	--	70972
					--	--	--	--		5257	
9	224-106-0203 РСНБ РК 2015	п.99-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /+ отмет/	шт.	30	1651,00	--	49530	--	49530	--	53492
					--	--	--	--		3962	
10	224-106-0208 РСНБ РК 2015	п.100-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	90	957,00	--	86130	--	86130	--	93020
					--	--	--	--		6890	
				Ограждение кровли							
11	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	п.101-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	147	111,39	26,00	16374	3822	1026	11571	30181
					78,41	7,15	11526	1051		2236	
12	222-509-1601 РСНБ РК 2015	п.102-Сварная решетка ограждения	т	0,68355	645236,00	--	441051	--	441051	--	476335
					--	--	--	--		35284	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.103-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,82295	164,68	3,85	3264	76	2024	811	4401
					58,70	0,60	1164	12		326	
				Фронтон слухового окна (2шт)(КР-27, сеч.4-4)							
14	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.104-Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18	4401,25	33,45	79222	602	63259	14080	100766
					853,40	15,74	15361	283		7464	
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	п.105-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	м2	18	1261,27	14,89	22703	268	478	20268	46409
					1219,86	4,05	21957	73		3438	
16	224-104-0308 РСНБ РК 2015	п.106-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18	2542,00	--	45756	--	45756	--	49416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3660	
				Лестница ЛМ-1, ходовая доска (КР-7)							
17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.109-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1102	82540,62	28238,91	9096	3112	1360	3908	14045
					41962,80	9437,78	4624	1040		1040	
18	222-503-0201 РСНБ РК 2015	п.110-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1102	680682,00	--	75011	--	75011	--	81012
					--	--	--	--		6001	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.111-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7304	164,68	3,85	944	22	586	234	1273
					58,70	0,60	336	3		94	
20	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.112-Укладка ходовых досок	м	133	460,20	5,48	61207	729	54852	5340	71871
					42,30	2,31	5626	307		5324	
				Утепление вентшахт в чердаке S=206,96 м2 (КР-35)							
21	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.116-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	206,96	473,24	3,54	97942	733	34769	50144	159933
					301,70	1,16	62440	240		11847	
22	234-202-0202 РСНБ РК 2015	п.117-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м3	16,5568	9620,00	--	159276	--	159276	--	172018
					--	--	--	--		12742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2503793	118794	1845810	505107	3249613
							539189	39121	--	240711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2494697				
	Материалы		Тенге				303468				
	Всего заработная плата		Тенге					572646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1540983				
		Накладные расходы	Тенге				501199				
		Сметная прибыль	Тенге				239671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3235567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					572646			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9096				
	Материалы		Тенге				1360				
	Всего заработная плата		Тенге					5664			
		Накладные расходы	Тенге				3908				
		Сметная прибыль	Тенге				1040				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3249611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					578310			
		РАЗДЕЛ 2. Окна (АР-4,5)									
		Доски подоконные (О)									
23	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.133-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	133,2	1280,67	5,75	170585	766	134397	32209	219018
					265,93	2,75	35422	366		16224	
24	223-501-0108 РСНБ РК 2015	п.134-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	133,2	2902,00	--	386546	--	386546	--	417470
					--	--	--	--		30924	
		Марка ОД-1 (44шт)									
25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.145-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	96,8	1280,67	5,75	123969	556	97671	23407	159167
					265,93	2,75	25742	266		11790	
26	223-501-0101 РСНБ РК 2015	п.146-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	96,8	881,00	--	85281	--	85281	--	92103
					--	--	--	--		6822	
		Марка ОД-2 (20 шт)									
27	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.151-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	38	1280,67	5,75	48665	218	38342	9189	62482
					265,93	2,75	10105	104		4628	
28	223-501-0101 РСНБ РК 2015	п.152-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	38	881,00	--	33478	--	33478	--	36156
					--	--	--	--		2678	
		Марка ОД-3 (4шт)									
29	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.157-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1280,67	5,75	7684	34	6054	1451	9866
					265,93	2,75	1596	16		731	
30	223-501-0105 РСНБ РК 2015	п.158-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	6	1795,00	--	10770	--	10770	--	11632
					--	--	--	--		862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				866978	1574	792539	66256	1007894
							72865	752	--	74659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				866978				
	Материалы		Тенге				276463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					73617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516075				
		Накладные расходы	Тенге				66256				
		Сметная прибыль	Тенге				74659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					73617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1007893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					73617			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4257504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				612054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120368			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2638349		
		- Накладные расходы	Тенге							571363	
		- Сметная прибыль	Тенге							315370	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				4 257 504				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				38 318				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4 295 822				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				73 029				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				4 368 851				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				87 377				
	Итого сметная стоимость		Тенге				4 456 228				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				4 679 268				
	НДС 12%		Тенге				561 512				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				5 240 780				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 1. Полы							
				1 этаж							
				Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кухни (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 59) S=489,32 м2							
1	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	п.47-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	489,32	2249,76	25,94	1100853	12693	924845	158788	1360412
					333,76	11,46	163315	5608		100771	
				Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=46 м2							
2	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.52-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,81614	3648,25	87,72	127018	3054	72589	49551	190695
					1475,61	38,46	51375	1339		14126	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.57-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	102	5017,06	151,45	511740	15448	374507	120932	683285
					1193,97	67,31	121785	6866		50614	
				2-4 этажы							
				Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кухни (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 59) S=1528 м2							
4	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	п.64-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	1528	2249,76	25,94	3437633	39636	2888012	495846	4248158
					333,76	11,46	509985	17511		314678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=141 м2							
5	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.67-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	1331,09	44,53	47919	1603	30920	14676	67603
					427,68	6,01	15396	216		5008	
6	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.68-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /гидроизоляция пола "Технониколь"/	м2 изолируемой поверхности	36	1185,57	88,42	42681	3183	12137	26184	74375
					760,03	13,74	27361	495		5509	
				Лестничные площадки, приквартирные тамбура (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=237 м2							
7	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.71-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	237	4283,68	151,45	1015232	35893	696368	280988	1399918
					1193,97	67,31	282971	15952		103698	
				Примечание							
8	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.76-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1870,164	292,28	2,56	546612	4788	360979	171717	775795
					96,70	0,98	180845	1833		57466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6829688	116298	5360357	1318682	8800241
							1353033	49820	--	651870	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6829688				
Материалы			Тенге				5360355				
Всего заработная плата			Тенге					1402853			
		Накладные расходы	Тенге				1318682				
		Сметная прибыль	Тенге				651870				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8800240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	Тенге					1402853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8800240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	Тенге					1402853			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8800240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1353033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49820			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5360355		
		- Накладные расходы	Тенге							1318682	
		- Сметная прибыль	Тенге							651870	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				8 800 240				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				79 202				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				8 879 442				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				150 951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				9 030 393				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				180 608				
	Итого сметная стоимость		Тенге				9 211 001				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				9 672 024				
	НДС 12%		Тенге				1 160 643				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				10 832 667				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-04 Внутренние санитехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Водопровод В1									
1	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.10-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	398	98,81	1,48	39326	589	911	37069	82507
					95,04	--	37826	--		6112	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.11-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	104,05	1,48	4370	62	316	3912	8944
					95,04	--	3992	--		663	
		Изоляция труб									
3	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.21-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	111,5	739,24	79,40	82425	8853	36941	31016	122516
					328,53	37,48	36631	4179		9075	
4	234-303-0209 РСНБ РК 2015	п.22-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	40,4	274,00	--	11070	--	11070	--	11956
					--	--	--	--		886	
5	234-303-0211 РСНБ РК 2015	п.23-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм (32 мм)	м	3,03	315,00	--	954	--	954	--	1030
					--	--	--	--		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	234-303-0214 РСНБ РК 2015	п.24-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм (40 мм)	м	20,2	364,00	--	7353	--	7353	--	7941
					--	--	--	--		588	
7	234-303-0215 РСНБ РК 2015	п.25-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм (50мм)	м	6,565	431,00	--	2830	--	2830	--	3056
					--	--	--	--		226	
8	234-303-0317 РСНБ РК 2015	п.26-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	42,42	848,00	--	35972	--	35972	--	38850
					--	--	--	--		2878	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.27-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,8378	96,84	2,72	565	16	256	203	830
					50,21	0,30	293	2		62	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.28-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,8378	164,68	3,85	961	23	595	239	1296
					58,70	0,60	343	4		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185826	9543	97198	72439	278926
							79085	4185	--	20662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142130				
	Материалы		Тенге				37793				
	Всего заработная плата		Тенге					41452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58179				
		Накладные расходы	Тенге				31458				
		Сметная прибыль	Тенге				13887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41452			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43696				
	Материалы		Тенге				1227				
	Всего заработная плата		Тенге					41818			
		Накладные расходы	Тенге				40981				
		Сметная прибыль	Тенге				6775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					41818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				278927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					83270			

РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел общедомовой гор.воды (ВК-13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.29-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26217,87	536,79	26218	537	13968	11609	40853
					11713,00	132,78	11713	133		3026	
12	244-301-0703 РСНБ РК 2015	п.30-Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244,00	--	135244	--	135244	--	146064
					--	--	--	--		10820	
13	261-302-0273 РСНБ РК 2015	п.31-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
					--	--	--	--		174	
14	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	п.32-Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,62	43,43	1544	43	2	915	2655
					1499,00	0,21	1499	--		197	
15	242-301-1201 РСНБ РК 2015	п.33-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
16	242-101-1202 РСНБ РК 2015	п.34-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (FAF)	шт.	3	35021,00	--	105063	--	105063	--	113468
					--	--	--	--		8405	
17	241-114-0106 РСНБ РК 2015	п.35-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм (50х32)	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
18	241-101-0404 РСНБ РК 2015	п.36-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,35	1229,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
19	241-101-0405 РСНБ РК 2015	п.37-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	1540,00	--	6160	--	6160	--	6653
					--	--	--	--		493	
20	241-101-0403 РСНБ РК 2015	п.38-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,28	936,00	--	262	--	262	--	283
					--	--	--	--		21	
21	241-101-0401 РСНБ РК 2015	п.39-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	503,00	--	101	--	101	--	109
					--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	261-301-0234 РСНБ РК 2015	п.40-Пробки П-М27х2 (Ц-25)	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
23	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	п.41-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1320,07	181,91	1320	182	16	1147	2664
					1121,67	48,31	1122	48		197	
24	242-404-1104 РСНБ РК 2015	п.42-Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5056,00	--	5056	--	5056	--	5460
					--	--	--	--		404	
25	241-116-0207 РСНБ РК 2015	п.43-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--		675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				293929	762	278833	13671	332207
							14334	181	--	24608	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1544				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					1499			
		Накладные расходы	Тенге				915				
		Сметная прибыль	Тенге				197				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1499			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264847				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264847				
		Сметная прибыль	Тенге				21188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286035				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27538				
	Материалы		Тенге				13984				
	Всего заработная плата		Тенге					13016			
	Сдача и испытание		Тенге				38				
		Накладные расходы	Тенге				12756				
		Сметная прибыль	Тенге				3223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14515			
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел общедомовой хол.воды (ВК-12)									
26	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.44-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	34978,62	1278,03	34979	1279	15648	18039	57260
					18051,80	355,50	18052	356		4241	
27	244-301-0704 РСНБ РК 2015	п.45-Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	155736,00	--	155736	--	155736	--	168195
					--	--	--	--		12459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	242-101-1204 РСНБ РК 2015	п.46-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80(FAF)	шт.	3	47835,00	--	143505	--	143505	--	154985
					--	--	--	--		11480	
29	242-301-1201 РСНБ РК 2015	п.47-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
30	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	п.48-Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,62	43,43	1544	43	2	915	2655
					1499,00	0,21	1499	--		197	
31	241-114-0115 РСНБ РК 2015	п.49-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм (80х40)	шт.	2	828,00	--	1656	--	1656	--	1788
					--	--	--	--		132	
32	241-101-0405 РСНБ РК 2015	п.50-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,35	1540,00	--	539	--	539	--	582
					--	--	--	--		43	
33	241-101-0410 РСНБ РК 2015	п.51-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	4	2825,00	--	11300	--	11300	--	12204
					--	--	--	--		904	
34	241-101-0405 РСНБ РК 2015	п.52-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,28	1540,00	--	431	--	431	--	465
					--	--	--	--		34	
35	241-101-0401 РСНБ РК 2015	п.53-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	503,00	--	101	--	101	--	109
					--	--	--	--		8	
36	261-301-0234 РСНБ РК 2015	п.54-Пробки П-М27х2 (Ц-32)	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
37	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	п.55-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1617,63	261,55	1618	262	18	1390	3248
					1337,53	80,73	1338	81		241	
38	242-404-1105 РСНБ РК 2015	п.56-Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	7928,00	--	7928	--	7928	--	8562
					--	--	--	--		634	
39	241-116-0209 РСНБ РК 2015	п.57-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154
					--	--	--	--		974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				372651	1584	350178	20344	424432
							20889	437	--	31438	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1544				
		Материалы	Тенге				1				
		Всего заработная плата	Тенге					1499			
		Накладные расходы	Тенге				915				
		Сметная прибыль	Тенге				197				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1499			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				334510				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				334510				
		Сметная прибыль	Тенге				26759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				361269				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				36597				
		Материалы	Тенге				15668				
		Всего заработная плата	Тенге					19827			
		Сдача и испытание	Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				19429				
		Сметная прибыль	Тенге				4482				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				424433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21326			
		РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел поквартирный D=15мм. СХВ-15 (40 шт)									
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.58-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	645,62	31,76	25825	1271	741	23924	53729
					595,32	14,99	23813	600		3980	
41	244-301-0105 РСНБ РК 2015	п.59-Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	23564,00	--	942560	--	942560	--	1017965
					--	--	--	--		75405	
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.60-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2412,44	112,61	24124	1126	2741	19998	47652
					2025,66	14,99	20257	150		3530	
43	242-207-0401 РСНБ РК 2015	п.61-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3093,00	--	30930	--	30930	--	33404
					--	--	--	--		2474	
44	261-301-0310 РСНБ РК 2015	п.62-Штуцеры длиной 200 мм (присоединительный/с обратным клапаном D=15мм)	шт.	20	573,00	--	11460	--	11460	--	12377
					--	--	--	--		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1034899	2397	988432	43922	1165127
							44070	750	--	86306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				984950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				984950				
		Сметная прибыль	Тенге				78796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063746				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49949				
	Материалы		Тенге				3484				
	Всего заработная плата		Тенге					44820			
		Накладные расходы	Тенге				43922				
		Сметная прибыль	Тенге				7510				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					44820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1165127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					44820			
		РАЗДЕЛ 5. Водопровод Т3,Т4									
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.69-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	494,5	98,81	1,48	48862	732	1133	46057	102513
					95,04	--	46997	--		7594	
		Водомерный узел квартирный СГВ15мм (Т3,Т4)(40шт.)									
46	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.79-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	645,62	31,76	25825	1271	741	23924	53729
					595,32	14,99	23813	600		3980	
47	244-301-0105 РСНБ РК 2015	п.80-Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	23564,00	--	942560	--	942560	--	1017965
					--	--	--	--		75405	
48	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.81-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2412,44	112,61	96498	4505	10967	79993	190611
					2025,66	14,99	81026	600		14119	
49	242-207-0401 РСНБ РК 2015	п.82-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	3093,00	--	123720	--	123720	--	133618
					--	--	--	--		9898	
50	261-301-0310 РСНБ РК 2015	п.83-Штуцеры длиной 200 мм (присоединительный/с обратным клапаном D=15мм)	шт.	80	573,00	--	45840	--	45840	--	49507
					--	--	--	--		3667	
		Полотенцесушитель в комл. (36шт.)									
51	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.84-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	36	9242,39	32,10	332726	1156	298652	32789	394756
					914,39	14,99	32918	540		29241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.85-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72	2412,44	112,61	173696	8108	19740	143988	343099
					2025,66	14,99	145848	1079		25415	
53	242-207-1603 РСНБ РК 2015	п.86-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	72	4601,00	--	331272	--	331272	--	357774
					--	--	--	--		26502	
54	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.87-Краны воздушные. Установка	шт.	3	218,15	--	654	--	55	587	1340
					199,61	--	599	--		99	
55	245-405-1502 РСНБ РК 2015	п.88-Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	3259,00	--	9777	--	9777	--	10559
					--	--	--	--		782	
		Изоляция труб									
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.89-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	343,5	739,24	79,40	253929	27274	113805	95551	377438
					328,53	37,48	112850	12874		27958	
57	234-303-0207 РСНБ РК 2015	п.90-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	13,13	218,00	--	2862	--	2862	--	3091
					--	--	--	--		229	
58	234-303-0209 РСНБ РК 2015	п.91-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	289,87	274,00	--	79424	--	79424	--	85778
					--	--	--	--		6354	
59	234-303-0211 РСНБ РК 2015	п.92-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм (D=32мм)	м	13,13	315,00	--	4136	--	4136	--	4467
					--	--	--	--		331	
60	234-303-0312 РСНБ РК 2015	п.93-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм (D=40мм)	м	24,24	482,00	--	11684	--	11684	--	12619
					--	--	--	--		935	
61	234-303-0313 РСНБ РК 2015	п.94-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм (D=50мм)	м	6,565	545,00	--	3578	--	3578	--	3864
					--	--	--	--		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.95-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,06	96,84	2,72	877	25	397	316	1288
					50,21	0,30	455	3		95	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.96-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,06	164,68	3,85	1492	34	926	371	2012
					58,70	0,60	532	5		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2489412	43105	2001269	423576	3146028
							445038	15701	--	233039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1811151				
		Материалы	Тенге				115128				
		Всего заработная плата	Тенге					126719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1554853				
		Накладные расходы	Тенге				96238				
		Сметная прибыль	Тенге				152591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2059980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					126719			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				678261				
		Материалы	Тенге				331289				
		Всего заработная плата	Тенге					334020			
		Сдача и испытание	Тенге				17				
		Накладные расходы	Тенге				327338				
		Сметная прибыль	Тенге				80448				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1086047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					334020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3146027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					460739			
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование									
64	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.97-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	4013,75	202,96	144495	7306	19227	119082	284663
					3276,72	98,62	117962	3550		21086	
65	244-101-0301 РСНБ РК 2015	п.98-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	36	8879,00	--	319644	--	319644	--	345216
					--	--	--	--		25572	
66	244-101-0701 РСНБ РК 2015	п.99-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	36	8870,00	--	319320	--	319320	--	344866
					--	--	--	--		25546	
67	261-301-0370 РСНБ РК 2015	п.100-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10,8	397,00	--	4288	--	4288	--	4631
					--	--	--	--		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.101-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	48	3172,50	102,20	152280	4906	7068	139819	315467
					2923,05	49,29	140306	2366		23368	
69	244-101-0103 РСНБ РК 2015	п.102-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	48	8246,00	--	395808	--	395808	--	427473
					--	--	--	--		31665	
70	244-104-0101 РСНБ РК 2015	п.103-Пьедестал для умывальника	шт.	48	3977,00	--	190896	--	190896	--	206168
					--	--	--	--		15272	
71	244-104-0408 РСНБ РК 2015	п.104-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	48	3191,00	--	153168	--	153168	--	165421
					--	--	--	--		12253	
72	244-104-0601 РСНБ РК 2015	п.105-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	48	785,00	--	37680	--	37680	--	40694
					--	--	--	--		3014	
73	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.106-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3549,08	397,68	127767	14317	8220	109747	256515
					2923,05	187,69	105230	6757		19001	
74	244-102-0201 РСНБ РК 2015	п.107-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	28592,00	--	1029312	--	1029312	--	1111657
					--	--	--	--		82345	
75	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.108-Смесители. Установка	шт.	36	1082,14	0,17	38957	6	1176	37019	82054
					1049,30	--	37775	--		6078	
76	244-104-0502 РСНБ РК 2015	п.109-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	36	8748,00	--	314928	--	314928	--	340122
					--	--	--	--		25194	
77	261-302-0262 РСНБ РК 2015	п.110-Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	36	567,00	--	20412	--	20412	--	22045
					--	--	--	--		1633	
78	244-104-0604 РСНБ РК 2015	п.111-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1344,00	--	48384	--	48384	--	52255
					--	--	--	--		3871	
79	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.112-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2672,72	76,80	96218	2765	9269	83816	194437
					2338,44	37,30	84184	1343		14403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	244-102-0401 РСНБ РК 2015	п.113-Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	36	6703,00	--	241308	--	241308	--	260613
					--	--	--	--		19305	
81	244-104-0401 РСНБ РК 2015	п.114-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	3421,00	--	123156	--	123156	--	133008
					--	--	--	--		9852	
82	244-104-0601 РСНБ РК 2015	п.115-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	785,00	--	28260	--	28260	--	30521
					--	--	--	--		2261	
		Насосное оборудование									
83	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	п.116-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	31684,87	1014,05	63370	2028	13426	47693	119948
					23957,90	375,02	47916	750		8885	
84	511-101-0101 РСНБ РК 2015	п.117-Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин /Wilo - Drain TM32/8/	шт.	2	81526,00	--	163052	--		--	163052
					--	--	--	--	163052	--	
85	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	п.118-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
					2025,66	29,98	4051	60		713	
86	242-301-1204 РСНБ РК 2015	п.119-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
					--	--	--	--		341	
87	242-304-0604 РСНБ РК 2015	п.120-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083,00	--	8166	--	8166	--	8819
					--	--	--	--		653	
		Бачок разрыва струи									
88	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	п.121-Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	20057,21	1741,25	40114	3483	1014	36184	82402
					17808,60	652,78	35617	1306		6104	
89	222-505-0104 РСНБ РК 2015	п.122-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,037108	771444,00	--	28627	--	28627	--	30917
					--	--	--	--		2290	
90	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.123-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (38х2,8)	м трубопровода	2	1548,13	44,08	3096	88	1318	1688	5167
					844,98	16,34	1690	33		383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.124-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (45х2,8)	м трубопровода	18	1941,13	44,08	34940	793	18937	15194	54144
					844,98	16,34	15210	294		4011	
92	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.125-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2965,98	44,08	5932	88	4154	1688	8230
					844,98	16,34	1690	33		610	
		Изоляция поверхности бачка									
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	п.126-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	193,68	5,43	4648	130	2108	1673	6827
					100,42	0,60	2410	14		506	
94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	п.127-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	112	110,02	3,50	12322	392	9460	1739	15186
					22,05	0,45	2470	50		1125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4159698	36591	3363544	599371	5126751
							596511	16556	163052	367683	
	Стоимость оборудования		Тенге				163052				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				163052				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3284589				
	Материалы		Тенге				11569				
	Всего заработная плата		Тенге					4944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3267619				
		Накладные расходы	Тенге				3412				
		Сметная прибыль	Тенге				263041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3551042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4944			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				712057				
	Материалы		Тенге				84359				
	Всего заработная плата		Тенге					608123			
	Сдача и испытание		Тенге				1455				
		Накладные расходы	Тенге				595959				
		Сметная прибыль	Тенге				104642				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1412658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					608123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5126752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					613067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	234-303-0323 РСНБ РК 2015	п.135-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1661,00	--	75492	--	75492	--	81531
					--	--	--	--		6039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				108758	3573	90401	12518	130977
							14784	1687	--	9702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108758				
	Материалы		Тенге				14909				
	Всего заработная плата		Тенге					16471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75492				
		Накладные расходы	Тенге				12518				
		Сметная прибыль	Тенге				9702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				130978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16471			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10604452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1214711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7169862		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						163052		
		- Накладные расходы	Тенге							1185841	
		- Сметная прибыль	Тенге							773438	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				10 604 452				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				93 973				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				10 698 425				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				179 101				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				10 877 526				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				214 289				
	Итого сметная стоимость		Тенге				11 091 815				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				11 646 976				
	НДС 12%		Тенге				1 397 637				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				13 044 613				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	234-303-0323 РСНБ РК 2015	п.135-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1661,00	--	75492	--	75492	--	81531
					--	--	--	--		6039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				108758	3573	90401	12518	130977
							14784	1687	--	9702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108758				
	Материалы		Тенге				14909				
	Всего заработная плата		Тенге					16471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75492				
		Накладные расходы	Тенге				12518				
		Сметная прибыль	Тенге				9702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				130978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16471			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10604452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1214711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7169862		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						163052		
		- Накладные расходы	Тенге							1185841	
		- Сметная прибыль	Тенге							773438	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				10 604 452				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				93 973				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				10 698 425				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				179 101				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				10 877 526				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				214 289				
	Итого сметная стоимость		Тенге				11 091 815				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				11 646 976				
	НДС 12%		Тенге				1 397 637				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				13 044 613				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шинохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.1-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19293,88	717,51	19294	717	9789	6544	27905
					8787,94	300,38	8788	300		2067	
2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	п.2-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А (ВРУ-1-26-63)	шт.	1	689554,00	--	689554	--		--	689554
					--	--	--	--	689554	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.3-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1469,59	88,09	2939	176	54	2003	5337
					1354,59	36,41	2709	73		395	
4	247-301-0227 РСНБ РК 2015	п.4-Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476,00	--	62476	--	62476	--	67474
					--	--	--	--		4998	
5	247-301-0226 РСНБ РК 2015	п.5-Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751,00	--	63751	--	63751	--	68851
					--	--	--	--		5100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Щит этажный							
6	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.6-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	12	5120,64	123,60	61448	1483	19634	29466	98187
					3360,94	49,52	40331	594		7273	
7	247-201-1201 РСНБ РК 2015	п.7-Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
					--	--	--	--		21529	
8	247-201-1203 РСНБ РК 2015	п.8-Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	33639,00	--	134556	--	134556	--	145320
					--	--	--	--		10764	
9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.9-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	644,38	88,09	23198	3171	969	14665	40892
					529,38	36,41	19058	1311		3029	
10	247-301-0120 РСНБ РК 2015	п.10-Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	36	24096,00	--	867456	--	867456	--	936852
					--	--	--	--		69396	
11	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.11-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	180	249,67	0,22	44941	40	6091	27956	78729
					215,61	0,10	38810	18		5832	
12	247-204-1632 РСНБ РК 2015	п.12-Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	36	1000,00	--	36000	--	36000	--	38880
					--	--	--	--		2880	
13	247-204-1609 РСНБ РК 2015	п.13-Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	36	454,00	--	16344	--	16344	--	17652
					--	--	--	--		1308	
14	247-204-0346 РСНБ РК 2015	п.14-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	108	4715,00	--	509220	--	509220	--	549958
					--	--	--	--		40738	
15	Прайс 2 п.2	п.15-Шина для присоединения N проводников на 8 отверстий N65.63.08	шт	36	1138,39	--	40982	--	40982	--	44261
					--	--	--	--		3279	
16	Прайс 2 п.2	п.16-Шина для присоединения заземления PE на 8 отверстий PE 65.63.08	шт	36	1138,39	--	40982	--	40982	--	44261
					--	--	--	--		3279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.17-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6563,43	58,43	26254	234	8596	12545	41903
					4356,00	--	17424	--		3104	
18	Прайс 2 п.1	п.18-Ящик протяжной 600х600х200мм, К656 У2	шт	4	23951,79	--	95807	--	95807	--	103472
					--	--	--	--		7665	
		Узел коммерческого учета тепловой энергии ШПК- прибор учета тепловой энергии для передачи данных, учтен в разделе ОВ									
19	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.19-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	32	41,13	9,69	1316	310	47	783	2267
					29,98	4,01	959	128		168	
20	243-907-0502 РСНБ РК 2015	п.20-Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	32	280,00	--	8960	--	8960	--	9677
					--	--	--	--		717	
21	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.21-Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	32	2028,88	4,05	64924	130	45795	13714	84929
					593,72	1,50	18999	48		6291	
22	243-907-0804 РСНБ РК 2015	п.22-Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	32	4411,00	--	141152	--	141152	--	152444
					--	--	--	--		11292	
23	247-202-0104 РСНБ РК 2015	п.23-Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /коробка уравнивания потенциалов/	шт.	36	829,00	--	29844	--	29844	--	32232
					--	--	--	--		2388	
		Оборудование светотехническое									
24	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.24-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	90	614,65	4,22	55318	380	6160	35238	97801
					541,98	1,82	48778	164		7245	
25	Прайс 2 п.9	п.25-Светильник для ламп накаливания IP54 мощн.до 100 Вт, НПБ1101-100	шт	21	3005,36	--	63113	--	63113	--	68162
					--	--	--	--		5049	
26	Прайс 2 п.10	п.26-Светильник для ламп накаливания IP44 мощн.до 100 Вт, НБО23-100	шт	38	2003,57	--	76136	--	76136	--	82227
					--	--	--	--		6091	
27	Прайс 2 п.7	п.27-Светильник светодиодный IP20 мощн.1х7 Вт с датчиком движения, Символ-Д-107-Д	шт	31	15026,79	--	465830	--	465830	--	503096
					--	--	--	--		37266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс 2 п.21	п.28-Колодка клеммная СОВ-2,5-103-4	шт	168	1001,79	--	168301	--	168301	--	181765
					--	--	--	--		13464	
29	Прайс 2 п.12	п.29-Розетка потолочная, тип РП-1	шт	168	145,71	--	24479	--	24479	--	26437
					--	--	--	--		1958	
30	Прайс 2 п.14	п.30-Лампа светодиодная мощн.13 Вт, LED КОСМОС E27/13W	шт	59	455,36	--	26866	--	26866	--	29015
					--	--	--	--		2149	
31	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.31-Патроны подвесные. Установка	шт.	72	418,96	10,97	30165	790	839	20791	55032
					396,33	4,73	28536	341		4076	
32	247-213-0103 РСНБ РК 2015	п.32-Патрон карболитовый подвесной тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	72	184,00	--	13248	--	13248	--	14308
					--	--	--	--		1060	
33	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.33-Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	59	475,90	12,99	28078	766	1331	18938	50778
					440,36	5,46	25981	322		3761	
34	247-213-0101 РСНБ РК 2015	п.34-Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	59	225,00	--	13275	--	13275	--	14337
					--	--	--	--		1062	
35	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.35-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	1037,79	12,07	37360	434	1053	25923	68346
					996,48	3,64	35873	131		5063	
36	Прайс 2 п.22	п.36-Звонок электрический с кнопкой, Светозар "Хит"	комплект	36	1366,07	--	49179	--	49179	--	53113
					--	--	--	--		3934	
37	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.37-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	614,65	4,22	1844	12	206	1175	3260
					541,98	1,82	1626	5		241	
38	247-103-0813 РСНБ РК 2015	п.38-Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	3	31046,00	--	93138	--	93138	--	100589
					--	--	--	--		7451	
39	1308-0205-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.39-Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	3	2064,44	352,36	6193	1057	231	3846	10842
					1634,85	145,64	4905	437		803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	243-907-4321 РСНБ РК 2015	п.40-Кронштейн настенный длиной 500 мм /КР-3/	шт.	3	2040,00	--	6120	--	6120	--	6610
					--	--	--	--		490	
41	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.41-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1999,27	87,25	5998	262	352	3955	10749
					1794,67	36,41	5384	109		796	
42	247-203-0103 РСНБ РК 2015	п.42-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892,00	--	38676	--	38676	--	41770
					--	--	--	--		3094	
43	Прайс 2 п.8	п.43-Светильник ручной переносной (длина шнура 20м), РВО-42	шт	3	4553,57	--	13661	--	13661	--	14754
					--	--	--	--		1093	
44	Прайс 2 п.15	п.44-Лампа накаливания 24В, 40Вт, МО24-40	шт	3	91,07	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--		22	
45	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.45-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	316	249,67	0,22	78896	70	10693	49078	138212
					215,61	0,10	68133	32		10238	
46	247-212-0101 РСНБ РК 2015	п.46-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	144	345,00	--	49680	--	49680	--	53654
					--	--	--	--		3974	
47	247-212-0104 РСНБ РК 2015	п.47-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	148	368,00	--	54464	--	54464	--	58821
					--	--	--	--		4357	
48	247-212-0108 РСНБ РК 2015	п.48-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /ВА66-102Б/	шт.	24	372,00	--	8928	--	8928	--	9642
					--	--	--	--		714	
49	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.49-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	455	249,67	0,22	113600	100	15397	70667	199008
					215,61	0,10	98103	45		14741	
50	247-214-0116 РСНБ РК 2015	п.50-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	347	476,00	--	165172	--	165172	--	178386
					--	--	--	--		13214	
51	247-214-0120 РСНБ РК 2015	п.51-Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	108	636,00	--	68688	--	68688	--	74183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5495	
52	247-202-0606 РСНБ РК 2015	п.52-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	747	27,00	--	20169	--	20169	--	21783
					--	--	--	--		1614	
53	247-202-0503 РСНБ РК 2015	п.53-Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У195/	шт.	995	49,00	--	48755	--	48755	--	52655
					--	--	--	--		3900	
54	247-202-0201 РСНБ РК 2015	п.54-Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /У-409/	шт.	38	732,00	--	27816	--	27816	--	30041
					--	--	--	--		2225	
55	261-404-0530 РСНБ РК 2015	п.55-Сжимы ответвительные	100 шт.	1,85	4263,00	--	7887	--	7887	--	8518
					--	--	--	--		631	
56	247-202-1101 РСНБ РК 2015	п.56-Коробка КТО-20	шт.	11	7357,00	--	80927	--	80927	--	87401
					--	--	--	--		6474	
57	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.57-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	39	203,54	0,22	7938	9	377	5440	14448
					193,65	0,09	7552	4		1070	
58	247-214-0103 РСНБ РК 2015	п.58-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	358,00	--	13962	--	13962	--	15079
					--	--	--	--		1117	
		Заземление и молниезащита									
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	п.81-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,7	1866,48	--	55434	--	--	39913	102975
					1866,48	--	55434	--		7628	
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.82-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,7	973,94	--	28926	--	--	20827	53733
					973,94	--	28926	--		3980	
61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.83-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	170	741,23	26,61	126009	4524	86927	25862	164021
					203,28	8,01	34558	1362		12150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5425012	14665	4129926	429329	6267524
							590867	5424	689554	413182	
	Стоимость оборудования		Тенге				689554				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				689554				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1288878				
	Материалы		Тенге				97879				
	Всего заработная плата		Тенге					118928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1065609				
		Накладные расходы	Тенге				85627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				109961				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1484466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					118928			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3446580				
Материалы			Тенге				116662				
Всего заработная плата			Тенге					477363			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2849776				
		Накладные расходы	Тенге				343702				
		Сметная прибыль	Тенге				303221				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4093503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					477363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6267523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					596291			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6267523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				590867				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5424			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4129926		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						689554		
		- Накладные расходы	Тенге							429329	
		- Сметная прибыль	Тенге							413182	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				6 267 523				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				50 202				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				6 317 725				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				95 679				
Итого с зимним удорожанием			Тенге				6 413 404				
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге				114 477				
Итого сметная стоимость			Тенге				6 527 881				
Итого сметная стоимость К-1,0500514			**Тенге**				6 854 610				
НДС 12%			Тенге				822 553				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				7 677 163				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шипохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-07 Внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод ввод									
1	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.1-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1837,50	23,89	23888	311	18101	5485	31722
					421,22	9,29	5476	121		2350	
2	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.2-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	50	621,76	--	31088	--	668	29811	65771
					608,39	--	30420	--		4872	
		Оборудование и запорная арматура									
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.3-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	36	4598,67	9,29	165552	334	37484	125179	313990
					3548,16	--	127734	--		23258	
4	245-802-0101 РСНБ РК 2015	п.4-Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч(СГБМ-1,6ТК)	шт.	36	14347,00	--	516492	--	516492	--	557811
					--	--	--	--		41319	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.5-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	36	812,98	--	29267	--	1241	21020	54309
					778,50	--	28026	--		4023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс 3 п.3	п.6-Система автоматического контроля загазованности (СЗ-1, СЗ-2) с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2 бытовая КЗЭУГ 15	к-т	36	25300,00	--	910800	--		--	910800
					--	--	--	--	910800	--	
7	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.7-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	3891,61	278,69	140098	10033	73016	60582	216734
					1584,70	132,47	57049	4769		16054	
8	245-801-0101 РСНБ РК 2015	п.8-Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	36	50965,00	--	1834740	--	1834740	--	1981519
					--	--	--	--		146779	
9	242-207-3701 РСНБ РК 2015	п.9-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15	шт.	36	953,00	--	34308	--	34308	--	37053
					--	--	--	--		2745	
		Трубопровод внутренний									
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.10-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1837,50	23,89	36750	478	27848	8438	48803
					421,22	9,29	8424	186		3615	
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.11-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1796,14	23,89	61069	812	45936	14345	81447
					421,22	9,29	14321	316		6033	
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.12-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	213	621,76	--	132435	--	2848	126995	280185
					608,39	--	129587	--		20754	
		Футляры									
13	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	п.13-Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	2282,97	920,24	4566	1840	--	3005	8177
					1362,73	426,02	2725	852		606	
14	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.14-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,71	911,84	44,08	7942	384	198	7352	16518
					844,98	16,34	7360	142		1224	
15	241-102-0139 РСНБ РК 2015	п.15-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,71	1213,00	--	10565	--	10565	--	11410
					--	--	--	--		845	
16	261-301-0219 РСНБ РК 2015	п.16-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,58	537,00	--	311	--	311	--	336
					--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окраска газопровода и футляров									
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	п.17-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,253	193,68	5,43	1986	56	900	715	2917
					100,42	0,60	1030	6		216	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.18-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,253	164,68	3,85	1688	39	1047	420	2276
					58,70	0,60	602	6		169	
		Врезка									
19	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.19-Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	6492,66	814,22	6493	814	545	5083	12502
					5134,08	--	5134	--		926	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4634281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				417888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15101			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6398			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2606247		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						910800		
		- Накладные расходы	Тенге							408430	
		- Сметная прибыль	Тенге							275813	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				4 634 281				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				33 511				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4 667 792				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				63 869				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				4 731 661				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				76 417				
	Итого сметная стоимость		Тенге				4 808 078				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				5 048 729				
	НДС 12%		Тенге				605 848				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				5 654 577				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-02-002К Надземная строительная часть здания. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
				Крыша (КР24-29)							
				Утепление чердачного перекрытия (КР-7, АС-9)							
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	п.5-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	881,32	103,72	13,22	91411	11651	--	76192	181011
					90,50	3,47	79759	3058		13408	
2	261-107-0508 РСНБ РК 2015	п.6-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,8155192	81820,00	--	148546	--	148546	--	160430
					--	--	--	--		11884	
3	234-101-0204 РСНБ РК 2015	п.7-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	138,27235	21572,00	--	2982811	--	2982811	--	3221436
					--	--	--	--		238625	
4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	п.8-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	881,32	103,72	13,22	91411	11651	--	76192	181011
					90,50	3,47	79759	3058		13408	
5	261-105-0703 РСНБ РК 2015	п.9-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна /Новитекс-С/	м2	969,452	91,00	--	88220	--	88220	--	95278
					--	--	--	--		7058	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3839166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23302			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6116			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3219577		
		- Накладные расходы	Тенге							152384	
		- Сметная прибыль	Тенге							284383	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				3 839 166				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				34 552				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3 873 718				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				65 853				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				3 939 572				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				78 791				
	Итого сметная стоимость		Тенге				4 018 363				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				4 219 488				
	НДС 12%		Тенге				506 339				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				4 725 827				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-03-001К Отделочные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
				Внутренняя отделка помещений							
				Потолок							
1	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1298	604,15	9,54	784187	12383	--	617443	1513760
					594,61	--	771804	--		112130	
2	232-401-0501 РСНБ РК 2015	Потолок натяжной плёночный	м2	1298	2651,00	--	3440998	--	3440998	--	3716278
					--	--	--	--		275280	
				Стены и перегородки							
3	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	2822,1722	1073,96	0,81	3030900	2286	2017232	809986	4148157
					358,37	0,39	1011382	1101		307271	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9378195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1783186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5458230		
		- Накладные расходы	Тенге							1427429	
		- Сметная прибыль	Тенге							694681	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				9 378 195				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				84 404				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-03-001К Отделочные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
				Внутренняя отделка помещений							
				Потолок							
1	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1298	604,15	9,54	784187	12383	--	617443	1513760
					594,61	--	771804	--		112130	
2	232-401-0501 РСНБ РК 2015	Потолок натяжной плёночный	м2	1298	2651,00	--	3440998	--	3440998	--	3716278
					--	--	--	--		275280	
				Стены и перегородки							
3	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	2822,1722	1073,96	0,81	3030900	2286	2017232	809986	4148157
					358,37	0,39	1011382	1101		307271	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9378195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1783186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5458230		
		- Накладные расходы	Тенге							1427429	
		- Сметная прибыль	Тенге							694681	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				9 378 195				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				84 404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				9 462 599				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				160 864				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				9 623 463				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				192 469				
	Итого сметная стоимость		Тенге				9 815 932				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				10 307 233				
	НДС 12%		Тенге				1 236 868				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				11 544 101				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-04-001К Внутренние санитехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. "ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	1596,81	17,96	91018	1023	622	87592	192899
					1567,95	0,11	89373	6		14289	
2	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	57	163,00	--	9291	--	9291	--	10034
					--	--	--	--		743	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,9	1725,13	21,63	5003	63	32	4811	10599
					1692,52	0,18	4908	1		785	
4	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2,9	278,00	--	806	--	806	--	870
					--	--	--	--		64	
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,37	1883,07	25,58	38358	521	218	36872	81249
					1846,77	0,29	37619	6		6018	
6	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	20,37	424,00	--	8637	--	8637	--	9328
					--	--	--	--		691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153113	1607	19606	129275	304979
							131900	13	--	22590	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18734				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18734				
		Сметная прибыль	Тенге				1498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20232				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				134379				
		Материалы	Тенге				871				
		Всего заработная плата	Тенге					131913			
		Накладные расходы	Тенге				129275				
		Сметная прибыль	Тенге				21092				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				284746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					131913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				304978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					131913			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод Т3,Т4									
7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1596,81	17,96	60679	682	415	58395	128599
					1567,95	0,11	59582	4		9526	
8	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	38	163,00	--	6194	--	6194	--	6690
					--	--	--	--		496	
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1725,13	21,63	6901	87	44	6635	14619
					1692,52	0,18	6770	1		1083	
10	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	4	278,00	--	1112	--	1112	--	1201
					--	--	--	--		89	
11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1883,07	25,58	65907	895	375	63354	139602
					1846,77	0,29	64637	10		10341	
12	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	35	424,00	--	14840	--	14840	--	16027
					--	--	--	--		1187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				155633	1664	22980	128384	306738
							130989	15	--	22722	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22146				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22146				
		Сметная прибыль	Тенге				1772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				133487				
	Материалы		Тенге				833				
	Всего заработная плата		Тенге					131004			
		Накладные расходы	Тенге				128384				
		Сметная прибыль	Тенге				20950				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				282821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					131004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				306739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					131004			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
13	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	912,86	1,48	31950	52	73	31206	68209
					909,29	0,51	31825	18		5052	
14	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	34,65	270,00	--	9356	--	9356	--	10104
					--	--	--	--		748	
15	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	880,35	3,59	880	3	5	856	1875
					871,92	1,18	872	1		139	
16	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	0,99	1094,00	--	1083	--	1083	--	1170
					--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43269	55	10517	32062	81358
							32697	19	--	6026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10439				
		Сметная прибыль	Тенге				835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11274				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32830				
	Материалы		Тенге				78				
	Всего заработная плата		Тенге					32716			
		Накладные расходы	Тенге				32062				
		Сметная прибыль	Тенге				5191				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				81357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32716			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				352015	3326	53103	289721	693075
							295586	47	--	51338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51319				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51319				
		Сметная прибыль	Тенге				4105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55424				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				300696				
	Материалы		Тенге				1782				
	Всего заработная плата		Тенге					295633			
		Накладные расходы	Тенге				289721				
		Сметная прибыль	Тенге				47233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				637650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					295633			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				693074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					295633			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								693074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				295586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53101		
		- Накладные расходы	Тенге							289721	
		- Сметная прибыль	Тенге							51338	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				693 074				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				6 238				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				699 312				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				11 888				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				711 200				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				14 224				
	Итого сметная стоимость		Тенге				725 424				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				761 732				
	НДС 12%		Тенге				91 408				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				853 140				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №13-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 года

Локальная смета № 02-01-05-001К Внутренние санитехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. "ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 1. Включить									
		Индивидуальный тепловой пункт									
1	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	789,92	2,56	790	3	110	664	1570
					676,52	0,66	677	1		116	
2	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
					--	--	--	--		170	
3	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	673,94	2,56	674	3	70	590	1365
					601,10	0,66	601	1		101	
4	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457,00	--	1457	--	1457	--	1574
					--	--	--	--		117	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4381,53	324,99	8763	650	947	7152	17189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3582,80	66,39	7166	133		1273	
6	242-207-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	59729,00	--	119458	--	119458	--	129015
					--	--	--	--		9557	
7	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	673,94	2,56	674	3	70	590	1365
					601,10	0,66	601	1		101	
8	245-507-0124 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1", Qmax 1,33 м3/ч, DN 25	шт.	1	47793,00	--	47793	--	47793	--	51616
					--	--	--	--		3823	
9	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	789,92	2,56	790	3	110	664	1570
					676,52	0,66	677	1		116	
10	245-507-0137 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1", Qmax 0,9 м3/ч, DN 32	шт.	1	34289,00	--	34289	--	34289	--	37032
					--	--	--	--		2743	
11	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	7337,33	76,60	14675	153	12306	2225	18251
					1107,80	27,18	2216	54		1352	
12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2550,36	--	15302	--	13185	2075	18767
					352,82	--	2117	--		1390	
13	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	534,37	--	1603	--	212	1363	3203
					463,62	--	1391	--		237	
14	245-713-0205 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм	шт.	3	3357,00	--	10071	--	10071	--	10877
					--	--	--	--		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				258470	815	242209	15323	295695
							15446	191	--	21902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215199				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				17216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232415				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43271				
	Материалы		Тенге				27012				
	Всего заработная плата		Тенге					15637			
	Сдача и испытание		Тенге				103				
		Накладные расходы	Тенге				15323				
		Сметная прибыль	Тенге				4686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					15637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				295695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					15637			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление (подвал и лестничные клетки)									
15	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,24	1231,18	17,93	3989	58	1449	2452	6957
					766,05	6,27	2482	20		515	
16	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт(180Вт)	секция	18	2281,00	--	41058	--	41058	--	44343
					--	--	--	--		3285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45047	58	42507	2452	51300
							2482	20	--	3800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41058				
		Сметная прибыль	Тенге				3285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44343				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3989				
	Материалы		Тенге				1449				
	Всего заработная плата		Тенге					2502			
	Сдача и испытание		Тенге				74				
		Накладные расходы	Тенге				2452				
		Сметная прибыль	Тенге				515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2502			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				303517	873	284716	17775	346995
							17928	211	--	25702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256257				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				20501				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				276758				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				47260				
Материалы			Тенге				28461				
Всего заработная плата			Тенге					18139			
Сдача и испытание			Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				17775				
		Сметная прибыль	Тенге				5201				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				70236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18139			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				346994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18139			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								346994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						284718		
		- Накладные расходы	Тенге							17775	
		- Сметная прибыль	Тенге							25702	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				346 994				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				3 123				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				350 117				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				5 952				
Итого с зимним удорожанием			Тенге				356 069				
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге				7 121				
Итого сметная стоимость			Тенге				363 190				
Итого сметная стоимость К-1,0500514			**Тенге**				381 368				
НДС 12%			Тенге				45 764				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				427 132				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.