Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		314	06.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	19 227 070,00	17 167 026,79							2 060 043,21	19 227 070

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

РЕЕСТР 15

актов за июль 2023 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	15-1	02-01-02	Надземная строительная часть здания.	2 320 487
2	15-2	02-01-03	Отделочные работы	9 534 755
3	15-3	02-01-05	Внутренние сантехнические работы - ОВ	1 242 381
4	15-4	02-01-08	Структурированная кабельная сеть	2 506 340
5	15-5	02-01-02-003К	Надземная строительная часть здания. Корректировка	964 727
6	15-6	02-01-03-002К	Отделочные работы.Корректировка	1 451 882
7	15-7	02-01-03-003К	Отделочные работы.Корректировка	243 142
8	15-8	02-01-05 -002К	Внутренние санитехнические работы ОВ. Корректировка	318 164
9	15-9	02-01-03-004К	Отделочные работы№	645 192
	ИТОГО:			**19 227 070**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года
Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Двери металлические (АР-5)									
		Фрамуга									
1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.188-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,24	3224,57	199,35	10448	646	5103	4499	16143
					1450,18	92,67	4699	300		1196	
2	223-102-0206 РСНБ РК 2015	п.189-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,24	18660,00	--	60458	--	60458	--	65295
					--	--	--	--		4837	
		Доводчик дверной для ДМ1,ДМ2									
3	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.195-Доводчики дверные. Установка	шт.	12	1427,58	2,89	17131	35	--	11796	31242
					1424,69	--	17096	--		2314	
4	223-502-0102 РСНБ РК 2015	п.196-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	12	5902,00	--	70824	--	70824	--	76490
					--	--	--	--		5666	
		ЛМ-1 (3шт), ЛМ-2 (6шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.197-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,64	3234,44	53,38	27946	461	4819	15774	47218
					2623,39	22,55	22666	195		3498	
6	223-207-0101 РСНБ РК 2015	п.198-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,08	40727,00	--	43985	--	43985	--	47504
					--	--	--	--		3519	
7	223-207-0103 РСНБ РК 2015	п.199-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	27695,00	--	209374	--	209374	--	226124
					--	--	--	--		16750	
		Стремянки ЛВ6.27 сер.1.100.2-5 (3шт)									
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.200-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07704	82507,32	28238,91	6356	2175	948	2732	9815
					41962,80	9437,78	3233	727		727	
9	222-503-0201 РСНБ РК 2015	п.201-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07704	680682,00	--	52440	--	52440	--	56635
					--	--	--	--		4195	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.202-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,23416	164,68	3,85	368	8	229	91	496
					58,70	0,60	131	1		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				499330	3325	448180	34892	576962
							47825	1223	--	42739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				447897				
	Материалы		Тенге				5331				
	Всего заработная плата		Тенге					5131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437081				
		Накладные расходы	Тенге				4590				
		Сметная прибыль	Тенге				36200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				488687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51433				
	Материалы		Тенге				5766				
	Всего заработная плата		Тенге					43917			
		Накладные расходы	Тенге				30302				
		Сметная прибыль	Тенге				6539				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				576961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					49048			
		РАЗДЕЛ 2. Прочие конструкции									
			Отмостка (АР-5)								
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.206-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	94,6	260,81	34,75	24673	3288	13577	8513	35841
					82,54	13,19	7808	1248		2655	
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.207-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,46	9617,11	1862,81	90978	17622	38077	40493	141989
					3729,24	824,45	35279	7799		10518	
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	п.208-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	94,6	1266,89	79,57	119848	7527	95654	18359	149264
					176,18	30,28	16667	2864		11057	
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	п.209-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	94,6	219,08	3,95	20725	373	18010	2375	24948
					24,76	1,95	2342	184		1848	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	п.210-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	143	2030,77	33,36	290400	4771	162658	134920	459346
					859,94	13,67	122971	1955		34026	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	п.211-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,288	40916,00	--	93616	--	93616	--	101105
					--	--	--	--		7489	
			Дет.крылец (сеч.1-1) АР-5								
17	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	п.217-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	160	578,00	41,44	92480	6631	1503	94062	201465
					527,16	17,18	84346	2749		14923	
			Навес Н-3 (3 шт.) (АР-7)								
18	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.221-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18	1770,41	1182,06	31867	21277	4940	9658	44848
					313,91	269,33	5650	4848		3322	
19	261-102-0121 РСНБ РК 2015	п.222-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм (ПШ-150х45-1,5)	т	0,0513	405467,00	--	20800	--	20800	--	22464
					--	--	--	--		1664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	п.223-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6,6	1632,91	95,74	10777	632	345	9186	21560
					1484,80	28,05	9800	185		1597	
21	224-106-0101 РСНБ РК 2015	п.224-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6,6	1638,00	--	10811	--	10811	--	11676
					--	--	--	--		865	
22	224-106-0107 РСНБ РК 2015	п.225-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	805,00	--	7245	--	7245	--	7825
					--	--	--	--		580	
23	224-106-0109 РСНБ РК 2015	п.226-Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	3	837,00	--	2511	--	2511	--	2712
					--	--	--	--		201	
24	224-106-0104 РСНБ РК 2015	п.227-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918,00	--	5754	--	5754	--	6214
					--	--	--	--		460	
25	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.228-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12	863,76	22,86	10365	274	897	8557	20436
					766,20	8,93	9194	107		1514	
26	224-103-0719 РСНБ РК 2015	п.229-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,8	3612,00	--	49846	--	49846	--	53834
					--	--	--	--		3988	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.230-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,844	164,68	3,85	1950	45	1210	485	2629
					58,70	0,60	695	7		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				884646	62440	527454	326608	1308156
							294752	21946	--	96902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				884646				
	Материалы		Тенге				336871				
	Всего заработная плата		Тенге					316698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190583				
		Накладные расходы	Тенге				326608				
		Сметная прибыль	Тенге				96902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1308156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					316698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1308156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					316698			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1885117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				342577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						975632		
		- Накладные расходы	Тенге							361500	
		- Сметная прибыль	Тенге							139641	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 885 117				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				16 966				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 902 083				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				32 335				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 934 418				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				38 688				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 973 107				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				2 071 864				
	НДС 12%		Тенге				248 624				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				2 320 487				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____ Ахметжанов А. Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции									
		Утепление участков стен лоджий С623 С РК 1.73.9-2.00 (АР-6,7)									
1	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.6-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля вумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	68,4	3567,08	27,45	243988	1877	145943	87247	357733
					1405,97	11,29	96168	772		26499	
2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.7-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	68,4	540,44	3,54	36966	242	16088	16572	57822
					301,70	1,16	20636	79		4283	
3	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.8-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	5,0274	16959,00	--	85260	--	85260	--	92081
					--	--	--	--		6821	
		Двери деревянные (АР-5)									
4	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.9-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	93,69204	1870,11	88,78	175214	8318	47739	110506	308578
					1271,79	38,72	119157	3628		22858	
5	223-201-0103 РСНБ РК 2015	п.11-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,82832	5812,00	--	167550	--	167550	--	180954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13404	
6	223-201-0112 РСНБ РК 2015	п.12-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	64,86372	9616,00	--	623730	--	623730	--	673628
					--	--	--	--		49898	
7	223-502-0201 РСНБ РК 2015	п.13-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	104	520,00	--	54080	--	54080	--	58406
					--	--	--	--		4326	
8	223-502-0903 РСНБ РК 2015	п.14-Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	52	3337,00	--	173524	--	173524	--	187406
					--	--	--	--		13882	
9	223-502-0401 РСНБ РК 2015	п.15-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	60	1488,00	--	89280	--	89280	--	96422
					--	--	--	--		7142	
		Наличники									
10	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.16-Наличники. Установка и крепление	м коробок	871,2	418,86	1,27	364911	1107	285387	71045	470833
					90,01	0,60	78417	523		34877	
				Ж-1 Вент.решетка (36шт)							
11	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.17-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	36	1754,96	67,27	63179	2422	6034	54184	126752
					1520,10	15,74	54723	567		9389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2077682	13966	1694615	339554	2610615
							369101	5569	--	193379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2014503				
	Материалы		Тенге				495158				
	Всего заработная плата		Тенге					319380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1193424				
		Накладные расходы	Тенге				285370				
		Сметная прибыль	Тенге				183990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2483863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					319380			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63179				
	Материалы		Тенге				6033				
	Всего заработная плата		Тенге					55290			
	Сдача и испытание		Тенге				2721				
		Накладные расходы	Тенге				54184				
		Сметная прибыль	Тенге				9389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					55290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2610615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					374670			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений									
		Потолок									
12	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.20-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	39	732,76	3,52	28578	137	5623	18289	50616
					585,07	1,10	22818	43		3749	
13	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.22-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	593	407,16	0,88	241446	522	47754	154740	427881
					325,75	0,43	193170	255		31695	
		Облицовка потолков С625 сер. РК 1.073.9-2.00									
14	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.23-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	39	3152,99	15,56	122967	606	68853	48374	185048
					1371,99	6,19	53508	241		13707	
15	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	п.24-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,95	17052,01	1954,35	33251	3811	--	23708	61515
					15097,66	899,40	29440	1754		4557	
16	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.25-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/	м3	1,989	16959,00	--	33731	--	33731	--	36430
					--	--	--	--		2699	
		Стены и перегородки									
17	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.32-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	905	441,23	1,83	399313	1656	171072	181905	627715
					250,37	0,88	226585	796		46497	
		Обшивка стен С 623 сер. РК 1.073.9-2.00									
18	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.33-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	55,11	2570,78	15,69	141676	865	80855	54267	211619
					1087,93	6,19	59956	341		15675	
19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.34-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	55,11	540,44	3,54	29784	195	12962	13352	46587
					301,70	1,16	16627	64		3451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.35-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,893275	16959,00	--	49067	--	49067	--	52992
					--	--	--	--		3925	
		Откосы дверные									
21	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	п.36-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	3422,91	50,70	335445	4968	80153	202286	580750
					2554,33	25,85	250324	2533		43019	
22	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.37-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	2420,30	23,63	237189	2316	17855	174211	444312
					2214,47	7,61	217018	746		32912	
23	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.38-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	98	354,53	0,88	34744	86	7892	21446	60686
					273,12	0,43	26766	42		4495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1687191	15162	575817	892578	2786151
							1096212	6815	--	206381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1687191				
	Материалы		Тенге				493018				
	Всего заработная плата		Тенге					1103027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82798				
		Накладные расходы	Тенге				892578				
		Сметная прибыль	Тенге				206381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2786150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
		Сметная заработная плата	Тенге					1103027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2786150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
		Сметная заработная плата	Тенге					1103027			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Лоджии (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 58) S=311 м2									
24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.72-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	311	1331,09	44,53	413969	13849	267112	126785	584014
					427,68	6,01	133008	1869		43260	
		Разрез Б-Б (АР-8)									
25	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.73-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,5	1331,09	44,53	20632	690	13313	6319	29107
					427,68	6,01	6629	93		2156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.35-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,893275	16959,00	--	49067	--	49067	--	52992
					--	--	--	--		3925	
		Откосы дверные									
21	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	п.36-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	3422,91	50,70	335445	4968	80153	202286	580750
					2554,33	25,85	250324	2533		43019	
22	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.37-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	2420,30	23,63	237189	2316	17855	174211	444312
					2214,47	7,61	217018	746		32912	
23	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.38-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	98	354,53	0,88	34744	86	7892	21446	60686
					273,12	0,43	26766	42		4495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1687191	15162	575817	892578	2786151
							1096212	6815	--	206381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1687191				
	Материалы		Тенге				493018				
	Всего заработная плата		Тенге					1103027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82798				
		Накладные расходы	Тенге				892578				
		Сметная прибыль	Тенге				206381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2786150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
		Сметная заработная плата	Тенге					1103027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2786150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
		Сметная заработная плата	Тенге					1103027			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Лоджии (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 58) S=311 м2									
24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.72-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	311	1331,09	44,53	413969	13849	267112	126785	584014
					427,68	6,01	133008	1869		43260	
		Разрез Б-Б (АР-8)									
25	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.73-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,5	1331,09	44,53	20632	690	13313	6319	29107
					427,68	6,01	6629	93		2156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	п.74-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	15,5	1304,98	79,57	20227	1233	16263	3008	25094
					176,18	30,28	2731	469		1859	
27	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	п.75-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	15,5	1133,57	19,77	17570	306	15345	1946	21077
					123,80	9,74	1919	151		1561	
				Примечание							
28	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.76-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	475,836	292,28	2,56	139077	1218	91846	43691	197389
					96,70	0,98	46013	466		14621	
29	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.77-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)	м2 поверхности облицовки	70	4327,73	38,70	302941	2709	184590	93565	428226
					1652,03	18,77	115642	1314		31720	
30	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.78-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)	м2 поверхности облицовки	19,6	3751,73	38,70	73534	759	40395	26198	107711
					1652,03	18,77	32380	368		7979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				987950	20764	628864	301512	1392618
							338322	4730	--	103156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				987950				
	Материалы		Тенге				628865				
	Всего заработная плата		Тенге					343052			
		Накладные расходы	Тенге				301512				
		Сметная прибыль	Тенге				103156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					343052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1392618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					343052			
				РАЗДЕЛ 4.Прочие отделочные работы и конструкции							
				Деталь отделки внутренних оконных откосов (О-1, О-4) (АР-6)							
31	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.79-Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	293	487,57	5,82	142858	1706	18816	110757	273904
					417,53	2,48	122336	727		20289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	261-107-0846 РСНБ РК 2015	п.80-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	1000 м2	0,1172	2819698,00	--	330469	--	330469	--	356906
					--	--	--	--		26437	
33	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.81-Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	293	437,68	0,70	128240	205	15388	101448	248063
					384,46	0,25	112647	73		18375	
				Почтовый ящик							
34	Прайс 5 п.1	п.83-Почтовый ящик	шт	6	7285,71	--	43714	--		--	43714
					--	--	--	--	43714	--	
				Наружная отделка фасада (АР-3)							
35	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.86-Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	19,8	319,58	0,67	6328	13	2915	2725	9777
					171,73	0,30	3400	6		724	
36	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	п.87-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	88,8	232,17	7,01	20617	623	15002	3500	26046
					56,22	0,90	4992	80		1929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				672226	2547	382590	218430	958410
							243375	886	43714	67754	
	Стоимость оборудования		Тенге				43714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				43714				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628512				
	Материалы		Тенге				52120				
	Всего заработная плата		Тенге					244261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330469				
		Накладные расходы	Тенге				218430				
		Сметная прибыль	Тенге				67754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				914696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					244261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				958410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					244261			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7747793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2047010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3281885		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						43714		
		- Накладные расходы	Тенге							1752074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							570670	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				7 747 793				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				69 337				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				7 817 130				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				132 148				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				7 949 278				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				158 111				
	Итого сметная стоимость		Тенге				8 107 389				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				8 513 175				
	НДС 12%		Тенге				1 021 580				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				9 534 755				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-05 Внутренние санитехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Индивидуальный тепловой пункт									
1	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.3-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1604,10	--	1604	--	300	978	2789
					1304,00	--	1304	--		207	
2	245-710-0334 РСНБ РК 2015	п.4-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	406613,00	--	406613	--	406613	--	439142
					--	--	--	--		32529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408217	--	406913	978	441931
							1304	--	--	32736	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1604				
		Материалы	Тенге				300				
		Всего заработная плата	Тенге					1304			
		Накладные расходы	Тенге				978				
		Сметная прибыль	Тенге				207				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1304			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				406613				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				406613				
		Сметная прибыль	Тенге				32529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				439142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Отопление (подвал и лестничные клетки)									
3	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.8-Конвекторы. Установка	кВт	1	1344,11	86,75	1344	87	45	1229	2779
					1212,42	41,54	1212	42		206	
4	245-201-0201 РСНБ РК 2015	п.9-Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
					--	--	--	--		1056	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.16-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	560	97,22	1,48	54443	829	392	52158	115129
					95,04	--	53222	--		8528	
6	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.21-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9	36065,95	1895,26	32459	1706	11500	15237	51512
					21392,00	884,41	19253	796		3816	
7	234-202-0204 РСНБ РК 2015	п.22-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,9	17346,00	--	15611	--	15611	--	16860
					--	--	--	--		1249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117062	2622	40753	68624	200541
							73687	838	--	14855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61275				
	Материалы		Тенге				11501				
	Всего заработная плата		Тенге					20049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28816				
		Накладные расходы	Тенге				15237				
		Сметная прибыль	Тенге				6121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55787				
	Материалы		Тенге				437				
	Всего заработная плата		Тенге					54476			
	Сдача и испытание		Тенге				38				
		Накладные расходы	Тенге				53387				
		Сметная прибыль	Тенге				8734				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					54476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					74525			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление (квартирные системы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.47-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	10	66,99	3,85	670	38	254	265	1009
					37,76	0,60	378	6		75	
9	261-105-0152 РСНБ РК 2015	п.48-Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл ("Вектор")	кг	4,1	2029,00	--	8319	--	8319	--	8985
					--	--	--	--		666	
10	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.49-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,75	36065,95	1895,26	27049	1421	9584	12698	42926
					21392,00	884,41	16044	663		3180	
11	234-202-0204 РСНБ РК 2015	п.50-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,75	17346,00	--	13010	--	13010	--	14051
					--	--	--	--		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49048	1459	31167	12963	66971
							16422	669	--	4962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49048				
	Материалы		Тенге				9838				
	Всего заработная плата		Тенге					17091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21329				
		Накладные расходы	Тенге				12963				
		Сметная прибыль	Тенге				4962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17091			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
12	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.102-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6766,50	59,34	24359	213	16555	7524	34433
					2108,57	23,97	7591	86		2551	
13	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.103-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	18	1726,54	50,00	31078	900	4306	25632	61247
					1437,31	15,74	25872	283		4537	
14	246-302-1302 РСНБ РК 2015	п.104-Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	18	12150,00	--	218700	--	218700	--	236196
					--	--	--	--		17496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				274137	1113	239561	33156	331876
							33463	369	--	24584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218700				
		Сметная прибыль	Тенге				17496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236196				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55437				
	Материалы		Тенге				20861				
	Всего заработная плата		Тенге					33832			
	Сдача и испытание		Тенге				1647				
		Накладные расходы	Тенге				33156				
		Сметная прибыль	Тенге				7088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				331877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33832			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1041322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				124876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1876			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						718395		
		- Накладные расходы	Тенге							115721	
		- Сметная прибыль	Тенге							77137	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 041 322				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				2 906				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 044 228				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				5 539				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 049 768				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				6 627				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 056 395				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				1 109 269				
	НДС 12%		Тенге				133 112				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1 242 381				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года
Локальная смета № 02-01-08 Структурированная кабельная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
1	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11213,77	--	11214	--	190	6725	19374
					11024,00	--	11024	--		1435	
2	Прайс 6 п.1	Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q	шт.	1	39937,86	--	39938	--		--	39938
					--	--	--	--	39938	--	
3	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2591,76	31,76	2592	32	--	1931	4885
					2560,00	14,99	2560	15		362	
4	248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб /Seagate SkyHawk SATA III/	шт.	1	29653,00	--	29653	--	29653	--	32025
					--	--	--	--		2372	
5	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	5484,40	10,80	32906	65	--	20033	57175
					5473,60	--	32842	--		4235	
6	Прайс 6 п.3	Видеокамера цилинрическая HIWATCH DS-T280	шт.	6	7499,64	--	44998	--		--	44998
					--	--	--	--	44998	--	
7	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2591,76	31,76	5184	64	--	3862	9770
					2560,00	14,99	5120	30		724	
8	Прайс 6 п.4	Блок питания VOLTA PAC1260 12V-5A	шт.	2	1201,75	--	2404	--		--	2404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	2404	--	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	19786,24	2265,12	19786	2266	1392	10240	32429
					16128,00	659,56	16128	660		2402	
10	Прайс 6 п.5	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L	шт.	1	24848,21	--	24848	--		--	24848
					--	--	--	--	24848	--	
11	Прайс 6 п.6	Сетевой фильтр Defender ES 5.0, 5 розеток(удлинитель)	шт.	1	3207,68	--	3208	--		--	3208
					--	--	--	--	3208	--	
12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64	123,60	5121	124	1636	2456	8183
					3360,94	49,52	3361	50		606	
13	247-201-0825 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	20588,00	--	20588	--	20588	--	22235
					--	--	--	--		1647	
14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	--	34	155	438
					215,61	0,10	216	--		32	
15	247-204-1628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392
					16808,00	--	16808	--		2177	
17	Прайс 6 п.7	Модем 4G LTE Wi-Fi Роутер Huawei CPE B593	шт.	1	23492,86	--	23493	--		--	23493
					--	--	--	--	23493	--	
18	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	--	34	155	438
					215,61	0,10	216	--		32	
19	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636,00	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--		51	
20	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Дин-рейка)	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
		Кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	145	102,93	1,26	14925	182	1602	9463	26339
					90,63	0,01	13141	1		1951	
22	243-402-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,75 мм2(КВК-В 2х0,75)	км	0,145	69745,00	--	10113	--	10113	--	10922
					--	--	--	--		809	
23	Прайс 2 п.16	Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45	шт.	1	383,41	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
		Трубы									
24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	145	323,90	2,81	46966	407	1902	32166	85462
					307,98	0,12	44657	17		6330	
25	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	146,45	27,00	--	3954	--	3954	--	4270
					--	--	--	--		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				363136	3142	75034	97439	486312
							146073	773	138888	25733	
	Стоимость оборудования		Тенге				138889				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				138889				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89027				
	Материалы		Тенге				1735				
	Всего заработная плата		Тенге					85187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383				
		Накладные расходы	Тенге				53044				
		Сметная прибыль	Тенге				11366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					85187			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135221				
	Материалы		Тенге				5206				
	Всего заработная плата		Тенге					61659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67709				
		Накладные расходы	Тенге				44395				
		Сметная прибыль	Тенге				14367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					61659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					146846			

РАЗДЕЛ 2.Домофон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	6718,11	7,39	20154	22	--	12283	35032
					6710,72	1,35	20132	4		2595	
27	Прайс 1 п.10	VIZIT БПД18/12-1-1 блок питания	шт	3	10933,21	--	32800	--		--	32800
					--	--	--	--	32800	--	
28	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов, VIZIT	шт.	3	5384,00	--	16152	--	16152	--	17444
					--	--	--	--		1292	
29	Прайс 1 п.6	Блок вызова домофона БВД-SM101T	шт	3	25842,14	--	77526	--		--	77526
					--	--	--	--	77526	--	
30	Прайс 1 п.9	VIZIT Кнопка "EXIT 300M"	шт	3	4165,46	--	12496	--		--	12496
					--	--	--	--	12496	--	
31	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 /VIZIT-ML400M-50/	шт.	3	14239,00	--	42717	--	42717	--	46134
					--	--	--	--		3417	
32	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	36	788,37	0,95	28381	34	--	17292	49327
					787,42	--	28347	--		3654	
33	Прайс 1 п.1	Трубка квартирная переговорная VIZIT УКП-12М	шт	36	4052,52	--	145891	--		--	145891
					--	--	--	--	145891	--	
34	248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный /Vizit TM/	шт.	108	249,00	--	26892	--	26892	--	29043
					--	--	--	--		2151	
35	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования/блок коммутаций БК/	шт.	12	1243,23	--	14919	--	1968	7900	24645
					1079,28	--	12951	--		1826	
36	248-401-0606 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	8	3243,00	--	25944	--	25944	--	28020
					--	--	--	--		2076	
37	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	4	5384,00	--	21536	--	21536	--	23259
					--	--	--	--		1723	
38	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x /VIZIT МК-341/	шт.	3	7344,00	--	22032	--	22032	--	23795
					--	--	--	--		1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	3476,55	61,61	10430	185	3050	5234	16917
					2398,27	24,76	7195	74		1253	
40	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	10913,00	--	32739	--	32739	--	35358
					--	--	--	--		2619	
41	223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902,00	--	17706	--	17706	--	19122
					--	--	--	--		1416	
		Кабель									
42	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	548	102,93	1,26	56406	690	6051	35763	99542
					90,63	0,01	49665	5		7373	
43	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,05202	73786,00	--	3838	--	3838	--	4145
					--	--	--	--		307	
44	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,40	км	0,35802	27972,00	--	10015	--	10015	--	10816
					--	--	--	--		801	
45	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,40	км	0,07038	50713,00	--	3569	--	3569	--	3855
					--	--	--	--		286	
46	243-303-0403 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4 /КСВВнг-LS 6х0,4/	км	0,00306	49048,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
47	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,07622	233811,00	--	17821	--	17821	--	19247
					--	--	--	--		1426	
		Трубы									
48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	524	231,33	2,81	121217	1473	2625	84371	222035
					223,51	0,12	117119	63		16447	
49	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	529,24	53,00	--	28050	--	28050	--	30294
					--	--	--	--		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	24	424,96	3,82	10199	91	1974	5884	17370
					338,93	1,60	8134	38		1287	
51	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	24,24	238,00	--	5769	--	5769	--	6231
					--	--	--	--		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				805349	2495	290598	168727	1030506
							243543	184	268713	56430	
	Стоимость оборудования		Тенге				268713				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				268713				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63454				
	Материалы		Тенге				1967				
	Всего заработная плата		Тенге					61434			
		Накладные расходы	Тенге				37475				
		Сметная прибыль	Тенге				8075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					61434			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473182				
	Материалы		Тенге				13698				
	Всего заработная плата		Тенге					182293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274930				
		Накладные расходы	Тенге				131252				
		Сметная прибыль	Тенге				48355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				652789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					182293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1030506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					243727			
		РАЗДЕЛ 3. Телефонизация									
		Оборудование и материалы									
52	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1694,00	88,09	1694	88	107	1105	3023
					1499,00	36,41	1499	36		224	
53	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
					--	--	--	--		955	
54	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	774,95	--	2325	--	33	1398	4021
					764,00	--	2292	--		298	
55	245-405-1701 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /1/16 ОРКсп-16-1SC/	шт.	3	29068,00	--	87204	--	87204	--	94180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6976	
56	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	774,95	--	9299	--	131	5592	16083
					764,00	--	9168	--		1191	
57	247-202-0419 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
					--	--	--	--		758	
58	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3441,00	81,24	20646	488	6346	8535	31516
					2302,00	29,98	13812	180		2334	
59	Прайс 2 п.4	Ящик проходной 300х300х200мм У997 У3	шт.	6	5464,29	--	32786	--	32786	--	35409
					--	--	--	--		2623	
60	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64	123,60	5121	124	1636	2456	8183
					3360,94	49,52	3361	50		606	
61	247-201-0826 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236,00	--	25236	--	25236	--	27255
					--	--	--	--		2019	
		Кабельная продукция									
62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	163	248,78	2,23	40551	363	8248	23005	68640
					195,95	0,07	31940	11		5084	
63	243-502-0102 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201(ОК-2)	км	0,12036	182304,00	--	21942	--	21942	--	23697
					--	--	--	--		1755	
64	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,0459	233811,00	--	10732	--	10732	--	11591
					--	--	--	--		859	
		Трубы									
65	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	279	231,33	2,81	64541	784	1398	44923	118221
					223,51	0,12	62359	33		8757	
66	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	281,79	32,00	--	9017	--	9017	--	9738
					--	--	--	--		721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	36	255,05	3,05	9182	110	162	6421	16851
					247,49	0,22	8910	8		1248	
68	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	36,36	140,00	--	5090	--	5090	--	5497
					--	--	--	--		407	
69	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	51	275,60	3,83	14056	195	656	9523	25465
					258,93	0,41	13205	21		1886	
70	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	51,51	269,00	--	13856	--	13856	--	14964
					--	--	--	--		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				394695	2152	245997	102958	537464
							146546	339	--	39809	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66750				
	Материалы		Тенге				6618				
	Всего заработная плата		Тенге					26987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32786				
		Накладные расходы	Тенге				16630				
		Сметная прибыль	Тенге				6670				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26987			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327945				
	Материалы		Тенге				12099				
	Всего заработная плата		Тенге					119898			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194494				
		Накладные расходы	Тенге				86328				
		Сметная прибыль	Тенге				33139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				447412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					119898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				537462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					146885			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2054277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1296			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						611625		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						407602		
		- Накладные расходы	Тенге							369124	
		- Сметная прибыль	Тенге							121972	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				2 054 277				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				14 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2 069 097				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				28 245				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				2 097 342				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				33 795				
	Итого сметная стоимость		Тенге				2 131 137				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				2 237 804				
	НДС 12%		Тенге				268 536				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				2 506 340				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года
Локальная смета № 02-01-02-003К Надземная строительная часть здания. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
				Прочие конструкции							
				Дет.крылец (сеч.1-1) АР-5							
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,255	36876,09	3027,11	230660	18935	166497	46736	299588
					7230,69	803,46	45228	5026		22192	
2	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	п.217-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	43,92	578,00	41,44	25386	1820	413	25820	55302
					527,16	17,18	23153	755		4096	
3	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	207,9984	1909,00	--	397069	--	397069	--	428835
					--	--	--	--		31766	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								783725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68381				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						563979		
		- Накладные расходы	Тенге							72556	
		- Сметная прибыль	Тенге							58054	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				783 725				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				7 054				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				790 779				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				13 443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				804 222				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				16 084				
	Итого сметная стоимость		Тенге				820 306				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				861 363				
	НДС 12%		Тенге				103 364				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				964 727				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03-002К Отделочные работы. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
				Прочие отделочные работы и конструкции							
				Ограждение Г-1 (АР-7)							
1	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.-3 Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	65,4	15671,93	100,03	1024944	6542	964180	67167	1179480
					829,09	41,27	54222	2699		87369	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1179480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54222				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6542			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2699			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						964180		
		- Накладные расходы	Тенге							67167	
		- Сметная прибыль	Тенге							87369	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 179 480				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				10 615				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 190 095				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				20 232				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 210 327				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				24 207				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 234 533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				1 296 324				
	НДС 12%		Тенге				155 559				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1 451 882				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____ Ахметжанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03-003К Отделочные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Внутренние отделочные конструкции									
		Ж-1 Вент.решетка (36шт)									
1	ТПРАЙС	п.5-Декоративная пластиковая решетка П6090Р	шт.	36	5080,36	--	182893	--	182893	--	197524
					--	--	--	--		14631	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								197524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						182893		
		- Сметная прибыль	Тенге							14631	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				197 524				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				1 778				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				199 302				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				3 388				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				202 690				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				4 054				
	Итого сметная стоимость		Тенге				206 744				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				217 091				
	НДС 12%		Тенге				26 051				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				243 142				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
_____ Ахметжанов А. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-05-002К Внутренние санитехнические работы ОВ. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Вентиляция									
1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.5-Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	92	390,24	3,44	35902	317	869	34050	75548
					377,35	0,32	34716	29		5596	
2	246-304-0301 РСНБ РК 2015	п.6-Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм /150х250, 150х150/	шт.	92	1841,00	--	169372	--	169372	--	182922
					--	--	--	--		13550	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								258470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					317			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170241		
		- Накладные расходы	Тенге							34050	
		- Сметная прибыль	Тенге							19146	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				258 470				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				2 326				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				260 796				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				4 434				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				265 230				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				5 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого сметная стоимость		Тенге				270 534				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				284 075				
	НДС 12%		Тенге				34 089				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				318 164				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №117 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №314 от 06.10.2021г.

Акт №15-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03-004К Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние отделочные конструкции									
		Устройство коробов									
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	71,37	2570,78	15,69	183477	1120	104711	70279	274056
					1087,93	6,19	77646	442		20300	
2	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	12	2525,26	123,93	30303	1487	5120	23672	58293
					1974,70	38,23	23696	459		4318	
3	Прайс 2 п.9	Вентиляционная пластмассовая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 950 мм	шт	12	5785,71	--	69429	--	69429	--	74983
					--	--	--	--		5554	
4	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /1 мм/	м2 отделываемой поверхности	71,37	588,51	3,52	42002	252	10289	25232	72613
					440,82	1,10	31461	79		5379	
5	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	71,37	354,53	0,88	25303	63	5747	15619	44195
					273,12	0,43	19493	31		3274	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								524141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2922			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1011			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195295		
		- Накладные расходы	Тенге							134802	
		- Сметная прибыль	Тенге							38825	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				524 141				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				4 717				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				528 858				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				8 991				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				537 849				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				10 757				
	Итого сметная стоимость		Тенге				548 606				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				576 064				
	НДС 12%		Тенге				69 128				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				645 192				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.