Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«27» 08 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Достар-09 » г. Костанай, ул. Тимирязева 76.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шудегова Дмитрия Владимиовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
по объекту «Газоснабжение производственной базы по адресу: с Заречное, Заречный сельский округ, Костанайская область»
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является : Ахметов М.К.

Удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» №24.3-667/19-ГСН1, ГСН2
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Ахметов М.К. 20.11.2019 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	**м**	**716,5**		**716,5**	
Газопровод низкого давления, в том числе:					
Надземный стальной газопровод высокого давления		13,5		13,5	
Подземный высокого газопровод среднего давления		4,5		4,5	
Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления		61,5		61,5	

Надземный стальной газопровод среднего давления		37,0		37,0	
Подземный стальной газопровод среднего давления		5,5		5,5	
Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления		257,0		257,0	
Надземный стальной газопровод низкого давления	м	11,0		11,0	
Подземный стальной газопровод низкого давления	м	8,5		8,5	
Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления	м	318,0		318,0	
ГРПБ	Копл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, соединяемых на сварке. В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июнь 2021 года;
месяц, год

окончание работ Август 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____ месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____ месяца;

фактически, месяц: ____ месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «объекту Газоснабжение производственной базы по адресу: с Заречное, Заречный сельский округ, Костанайская область»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шудегов Дмитрий Владимирович «27» 08 2021 г.;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.