Утверждена

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области. Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, ЖАРДЕМ КЕНЖЕТАЕВА, 3 БИН 070240006048**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки **Капитальный ремонт здания "Центральная районная больница на 50 коек"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за январь 2024 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№109	**от 12.04.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Центральная районная больница на 50 коек"	**125 465 703,53**	75 445 982,16							9 053 517,86	**84 499 500,02**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области

БИН 070240006048

Руководитель _____ **А.Х.Доспаева**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**
М.П.

Эксперт технического надзора: _____ **А.Д.Насибуллин**

Форма 4

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области. Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, ЖАРДЕМ КЕНЖЕТАЕВА, 3 БИН 070240006048**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания "Центральная районная больница на 50 коек"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания**

Акт выполненных работ №2

За январь 2024 года

на Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 17.02.2022 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измере	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			АС-5 /примечания/										
1	3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	90,05		1176,93	36,37	105983	3275	--	75474	195973
			НР - 72%; СП - 8%				1140,56	23,51	102707	2117		14516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	4	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	90,05		6012,16	189,03	541395	17022	387146	104374	697431
			НР - 72%; СП - 8%				1523,90	85,92	137227	7737		51662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип-1										
4	20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	727,65		1394,36	32,89	1014604	23932	629942	270382	1387785
			НР - 72%; СП - 8%				495,75	20,34	360730	14800		102799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	727,65		454,84	11,13	330965	8099	313951	9944	368182
			НР - 72%; СП - 8%				12,25	6,73	8915	4897		27273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип-4										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	251,86	1394,36	32,89	351183	8284	218040	93587	480351
			НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	124859	5123		35582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	251,86	1591,95	38,96	400948	9813	380335	12044	446032
			НР - 72%; СП - 8%			42,88	23,54	10800	5929		33039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип-1									
8	41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	531,5	1394,36	32,89	741101	17481	460130	197496	1013685
			НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	263490	10811		75088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	531,5	909,69	22,27	483502	11837	458642	14524	537868
			НР - 72%; СП - 8%			24,50	13,45	13023	7149		39842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип-4									
10	53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	459,9	1394,36	32,89	641265	15126	398145	170891	877128
			НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	227994	9354		64972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	54	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	459,9	1137,11	27,83	522956	12799	496071	15711	581761
			НР - 72%; СП - 8%			30,63	16,82	14086	7736		43093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			АС-12 /проемы/									
12	65	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	197,8	2438,84	115,56	482402	22858	125979	247477	788270
			НР - 72%; СП - 8%			1686,38	51,33	333565	10153		58390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	66	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	28,6	19800,00	--	566280	--	566280	--	611582
			СП - 8%			--	--	--	--		45302	
14	67	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	54,4	11316,00	--	615590	--	615590	--	664837
			СП - 8%			--	--	--	--		49247	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	69	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	296	389,00	--	115144	--	115144	--	124356
			СП - 8%			--	--	--	--		9212	
16	70	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	138	5075,00	--	700350	--	700350	--	756378
			СП - 8%			--	--	--	--		56028	
			Внутренняя отделка									
17	79	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1520,75	1110,55	5,49	1688862	8349	526149	833551	2724206
			НР - 72%; СП - 8%			759,08	2,20	1154364	3346		201793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	80	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	672,27	678,81	4,40	456347	2958	151449	218398	728725
			НР - 72%; СП - 8%			449,13	2,07	301940	1392		53980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	81	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1176	796,63	5,49	936839	6456	406873	378790	1420879
			НР - 72%; СП - 8%			445,16	2,20	523510	2587		105250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	82	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1176	834,92	5,49	981871	6456	406873	411213	1504531
			НР - 72%; СП - 8%			483,45	2,20	568542	2587		111447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	85	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1176	609,30	4,40	716534	5174	242092	339626	1140653
			НР - 72%; СП - 8%			399,04	2,07	469268	2434		84493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	86	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	797,4	4964,88	20,39	3958992	16259	1850287	1512228	5908918
			НР - 72%; СП - 8%			2624,09	9,87	2092446	7870		437698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	87	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	54,47	904,63	22,42	49275	1222	32573	11551	65692
			НР - 72%; СП - 8%			284,20	10,33	15480	563		4866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	90	С1261-103-0138 261-103-0138 РСНБ РК 2022	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	579,059712	320,00	--	185299	--	185299	--	200123
			СП - 8%			--	--	--	--		14824	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23225345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5580235				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203699			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106079			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11626874		
			- Накладные расходы	Тенге							4094142	
			- Сметная прибыль	Тенге							1720395	

			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		278 704,14						
				Тенге								
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								23 504 049,14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		470 080,98						
			ИТОГО:									23 974 130,12
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**								23 974 130,12
			ИТОГО по договору с коэф 0,9499999998	Тенге								22 775 423,61
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		**2 733 050,83**						
			ВСЕГО по договору:	Тенге								25 508 474,45

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области
БИН 070240006048

Руководитель _____ **А.Х.Доспаева**
М.П.

Эксперт технического надзора: ФИО _____ **А.Д.Насибуллин**

Эксперт авторского надзора: ФИО _____ **Ж.Ж.Лебаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86
БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**
М.П.

Форма 4

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области. Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, ЖАРДЕМ КЕНЖЕТАЕВА, 3 БИН 070240006048**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания "Центральная районная больница на 50 коек"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания**

Акт выполненных работ №3

За январь 2024 года

на Ремонтно-строительные работы /ПРОТОКОЛ №1/

Составлен(а) в текущих ценах на 17.02.2022 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки подвесные из декоративных плит. Устройство**	м2	652,97		2108,72	209,11	1376932	136542	--	940010	2502297
			НР - 72%; СП - 8%				1899,61	99,82	1240390	65179		185355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	С1232-401-0301 232-401-0301 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной /прим/**	м2	652,97		4147,00	--	2707867	--	2707867	--	2924496
			СП - 8%				--	--	--	--		216629	
			Стены										
3	3	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2	430,48		3000,43	20,73	1291623	8924	880568	292228	1710559
			НР - 72%; СП - 8%				934,15	8,69	402131	3741		126708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обшивка дверных проемов из ГКЛ**	м2 перегородок	30,48		4119,05	69,07	125549	2106	46103	56345	196446
			НР - 72%; СП - 8%				2537,42	30,07	77340	917		14551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1309,86705	6706,67 2547,12	74,01 31,37	8784840 3336382	96944 41091	5351514	2431780 897330	12113950
6	6	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство откосов оконных, дверных /брандмауэры из ГКЛ/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен	660	3000,43 934,15	20,73 8,69	1980281 616536	13681 5735	1350064	448036 194265	2622582
					Внутренняя отделка							
14	14	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1176	1805,96 1143,12	94,01 85,21	2123804 1344304	110556 100207	668944	1040048 253108	3416960
15	15	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	3891,97	617,95 422,58	2,07 0,79	2405055 1644681	8057 3075	752317	1186384 287315	3878754
16	16	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой)** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	3891,97	617,95 422,58	2,07 0,79	2405055 1644681	8057 3075	752317	1186384 287315	3878754
17	17	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	420,5	512,25 444,74	2,49 1,15	215399 187011	1047 484	27341	134996 28032	378427
18	18	С1261-201-0110 261-201-0110 РСНБ РК 2022	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91** *СП - 8%*	м	424,705	1000,00 --	-- --	424705 --	-- --	424705	-- 33976	458681
					Тип1							
19	19	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	727,65	2574,76 1523,90	189,03 85,92	1873525 1108867	137548 62520	627110	843398 217354	2934277
20	20	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	м2	742,203	3370,00 --	-- --	2501224 --	-- --	2501224	-- 200098	2701322
21	21	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	531,5	2574,76 1523,90	189,03 85,92	1368486 809954	100469 45666	458063	616047 158763	2143295

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	м2	541,62	3370,00 --	-- --	1825259 --	-- --	1825259	-- 146021	1971280
			Светильники									
47	47	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	419	3394,12 2005,40	1120,96 819,09	1422138 840264	469683 343199	112191	852093 181938	2456170
48	48	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный накл круглая накл., мощностью 18 Вт, IP65 *СП - 8%*	шт.	12	5861,00 --	-- --	70332 --	-- --	70332	-- 5627	75959
49	49	С1247-102-0131 247-102-0131 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп1195х180, мощность 56 Вт *СП - 8%*	шт.	241	14677,00 --	-- --	3537157 --	-- --	3537157	-- 282973	3820130
50	50	С1247-102-0149 247-102-0149 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп 60х60, мощность 56 Вт *СП - 8%*	шт.	154	10785,00 --	-- --	1660890 --	-- --	1660890	-- 132871	1793761
			Электроустановочные изделия									
51	51	Ц13-080305-0107 1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	96	609,28 587,44	4,50 1,89	58491 56394	432 181	1665	40735 7938	107164
52	52	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	96	384,00 --	-- --	36864 --	-- --	36864	-- 2949	39813
53	53	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная *СП - 8%*	шт.	148	241,00 --	-- --	35668 --	-- --	35668	-- 2853	38521
54	54	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022 прим.	Подрозетник *СП - 8%*	шт.	324	41,00 --	-- --	13284 --	-- --	13284	-- 1063	14347
			Кабельные изделия и провода									
55	55	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	500	141,39 113,34	2,25 0,95	70693 56668	1125 475	12900	41143 8947	120782
56	56	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,515	772498,00 --	-- --	397836 --	-- --	397836	-- 31827	429663
57	57	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	300	166,90 132,22	4,50 1,89	50071 39667	1350 567	9054	28969 6323	85363

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,309	556800,00	--	172051	--	172051	--	185815
			СП - 8%			--	--	--	--		13764	
59	59	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	800	492,64	15,11	394114	12088	49576	242365	687397
			НР - 72%; СП - 8%			415,56	5,21	332450	4168		50918	
60	60	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	500	26,00	--	13000	--	13000	--	14040
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
61	61	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	300	31,00	--	9300	--	9300	--	10044
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53711049**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13737720				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1108609			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					680280			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24505166		
			- Накладные расходы	Тенге							10380961	
			- Сметная прибыль	Тенге							3978595	

			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		644 532,59						
				Тенге								
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**54 355 581,59**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		1 087 111,63						
			ИТОГО:									55 442 693,22
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**55 442 693,22**
			ИТОГО по договору с коэф 0,9499999998	Тенге								**52 670 558,55**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		**6 320 467,03**						
			ВСЕГО по договору:	Тенге								**58 991 025,57**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области
БИН 070240006048

Руководитель _____ **А.Х.Доспаева**
М.П.

Эксперт технического надзора: ФИО _____ **А.Д.Насибуллин**

Эксперт авторского надзора: ФИО _____ **Ж.Ж.Лебаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86
БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**
М.П.