Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **Заказчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767**

Подрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» г.Павлодар, ул. К. Нуркина 46/1, кв.67 БИН 201140025994**

Стройка: Стройка : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

Объект: Стройка : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	09.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз	1 000 654,00	893 441,07							107 212,93	1 000 654,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		893 441,07							107 212,93	1 000 654,00

Субподрядчик:
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

Руководитель_____ Конакбаев М.Д

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

«Директор_____ Жаншуков Е.М.

15". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

аказчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 7057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» г.Павлодар, ул. К. Нуркина 46/1, кв.67 БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 тдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

бъект : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств

(наименование)

оговор №05 от 09 июня 2023 года.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 25.08.2023 года
(локальная смета №2-1-2)

Канализация

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-2 Канализация										
		Раздел 1 Земляные работы										
		Раздел 1 Канализация К1										
1	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-выпуск НР = 72 %**	м трубопровода	**32,5**	841,88	3,5	27361	114	184	19512	50623	
					832,72	1,13	27063	37	0	3750		
3	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	м трубопровода	**317**	841,88	3,5	266876	1110	1794	190318	493770	
					832,72	1,13	263972	358	0	36576		
6	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	м трубопровода	**95,352**	872,14	1,44	83160	137	218	59653	154238	
					868,41	0,48	82805	46	0	11425		
		Раздел 2 Канализация К3										
30	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-выпуск НР = 72 %**	м трубопровода	**6,5**	841,88	3,5	5472	23	37	3902	10124	
					832,72	1,13	5413	7	–	750		
32	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	м трубопровода	**16**	841,88	3,5	13470	56	91	9606	24922	

				832,72	1,13	13324	18	–	1846		
34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	17	872,14	1,44	14826	24	39	10635	27498
					868,41	0,48	14763	8	–	2037	
	Раздел 3 Канализация К2										
7 53	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537	0	5370	0	5370	0	5800
					0	0	0	0	0	430	
	Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
8 68	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 72 %	комплект	1	34402,39	386,64	34402	387	31223	2139	39464
					2792,4	179,25	2792	179	–	2923	
9 69	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	7524,19	0,12	7524	–	6522	721	8905
					1002,4	–	1002	–	–	660	
0 71	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	54,4	767,36	–	41744	–	21597	14507	60751
					370,36	–	20148	–	–	4500	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
	6.1 Канализация К1										
1 74	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=4; кмат1=0;	м трубопровода	9,9995	347,07	13,98	3471	140	0	2431	6374
					333,09	4,51	3331	45	0	472	
2 75	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	10	347,94	0,58	3479	6	0	2503	6461
					347,36	0,2	3474	2	0	479	
3 76	1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	3	1451,1	5,12	4353	15	104	3048	7993
					1411,24	–	4234	–	–	592	
	6.2 Канализация К2										
4 77	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=4; кмат1=0;	м трубопровода	5	347,07	13,98	1735	70	0	1215	3186
					333,09	4,51	1665	23	0	236	
5 78	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	17	347,94	0,58	5915	10	–	4254	10983
					347,36	0,2	5905	3	–	814	

Итого по акту	**911 092**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	449 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 179
- накладные расходы, тенге	324 444
в т.ч. зарплата, тенге	25 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 490
Всего	**911 092**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	10 933
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 440**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**940 465**
С учетом скидки по конкурсу Кпониж=0,95	893 441,07
НДС (12 %)	107 212,93
Итого по акту с учетом НДС	**1 000 654,00**

Субподрядчик:

ТОО «KMD CONSTRUCTION»

БИН 201140025994

Руководитель _____ **Конакбаев М.Д**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**