Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«17» октября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РаЗа Строй», РК, г. Астана, Район «Алматы», Рыскулбекова 16/1***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Сагынаева Н.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3 очередь)»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» Руководитель Каппасов Г.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации
а) ТОО «АДС-2001», лицензия №14014432 от 26.09.2014г., директор Уразбаев М.М.
б) ТОО «Байсын-А», лицензия №0002603 от 20.04.2007г., директор Уразбаев А.М.
(наименование организации)
3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Строительное бюро», заключение РГП «Госэкспертиза» №12-0115/14 от 26.03.2014г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №62 от 31.03.2014г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность:					
- водопроводных сетей	м	90,6			
- газопроводных сетей	м	188,3			
- трассы тепловых сетей	м	160			
- канализационных сетей	м	229,5			

- кабельной линии наружного освещения - КЛ-0,4кВт	м м	175 310			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Инженерные сети теплоснабжения подключены к теплофикационным камерам УТ-8, УТ-9 и УТ-1. Параметры теплоносителя 120-70^{0}С. Расход тепла составляет 0,962Гкал/час. Предусмотрена двухтрубная система теплоснабжения. Трубопроводы теплоснабжения прокладывались подземно, бесканальным способом, предусмотрены разгрузочные плиты под проезжей частью. Трубопровода теплоснабжения выполнены из стальных труб диаметром 76мм и 89мм по ГОСТ 10704-91, ТУ 1110 РК 02978017 ТОО-001-2004 предварительно изолированные в ППМ (пенополимерминеральной изоляции в полиэтиленовой оболочке индустриального производства).Компенсация тепловых удлинений трубопроводов выполняется за счет сильфонных компенсаторов и углов поворота. Спуск воды из теплосети предусматривается в дренажные колодцы. На ответвлениях к зданиям установлена запорная арматура и спускная арматура.
- Инженерные сети водоснабжения подключены от существующего участка водопровода диаметром 400мм. Уложены трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 диаметром 75х2,9мм. Наружное пожаротушение подключено от пожарных гидрантов, установленных в ранее запроектированных колодцах ПГ-7 и ПГ10.

- Сброс стоков инженерных сетей канализации запланирован от трех пятиэтажных жилых домов (поз.1,2,3) по самотечному коллектору диаметром 200мм в существующую КНС. Точка подключения – колодец КК-17. Для самотечной канализации приняты двухслойные полипропиленовые трубы диаметром 160мм и 200мм. Смонтированы канализационные колодца из железобетонных изделий.
- Газоснабжение предусмотрено от проектируемой газовой установки, состоящей из двух резервуаров емкостью 5,0м^3. Доставка газа производится автоцистернами. Прокладка наружного газопровода предусмотрена подземная из труб диаметром 50мм, 70мм, 80мм с весьма усиленной гидроизоляцией и надземная по фасаду здания. Для сбора конденсата, в низшей точке излома профиля установлен конденсатосборник диаметром 70мм. Прокладка газопровода по фасаду дома выполнена на кронштейнах с уклоном к конденсатосборнику и дренажному штуцеру. Заземление установок выполнено посредством присоединения каждой емкости в четырех точках к общему контуру заземления из полосовой стали 4х40мм, укладываемому на дно котлована перед засыпкой. Установлены указательные и запрещающие табличные знаки. Указательный табличный знак изготовлен из тонколистовой стали, лицевая сторона которого окрашена олифой, запрещающие табличные знаки изготовлены из тонколистовой стали толщиной 1,5мм. Так же установлены два подземных резервуара объемом 5м^3 с головками без испарителя.
- Категория надежности электроснабжения – III. Точка подключения – РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №5. Выполнена прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВБбШв-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-№5 доВРУ-1 жилых домов, монтаж концевых муфт, освещение дворовой территории светильниками, установленными на металлические опоры высотой 8м, кабельные линии наружного освещения проложены в земле, пересечение с инженерными коммуникациями выполнены в асбестоцементной трубе диаметром 100мм, учет электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №5, кабели проложен в земле на глубине 0,7м от поверхности.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2016г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***октябрь 2016г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***5,4 месяца***
фактически: ***7 месяцев***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Начальник кабельного обслуживания линии РШ кабельного цеха ЦТО ЛКС РДТ «Астанателеком» Сеитов К.Р. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Альбеков З.И. _____

- Гл. инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г. Кокшетау
Еньков В.В. _____

- Директор ТОО «ЭРСУ Газстройсервис»
Джуркин Е.В. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3 очередь)»***
(наименование объекта (комплекса)

завершенным, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РаЗа Строй» Директор Сагынаев Н.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)