Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, Микрорайон КУАТ ,Улица САМЕН БАТЫР, 37А БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ6196502F0018284704, АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значенияА-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области

Справка №2 от 11.11.2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	980440001906	KZ3000000	KZ2030000	№ №090140000306/240950/00	15.08.2024г	РБ	091
				ДС №№090140000306/240950/02	24.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	199 312 251,99	199 312 251,99	125 863 143,78				15 103 577,25	140 966 721,03
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	9 965 612,60	9 965 612,60	6 293 157,19				755 178,86	7 048 336,05
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**189 346 639,39**	**189 346 639,39**	**119 569 986,59**				**14 348 398,39**	**133 918 384,98**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____**Мурзаханов Г.А.**
М.П.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____**Иманкулов А.С.**
ИИН: 800820300491
Аттестат ТН: KZ19VJE00025948
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____**Крамарь Г.А.**
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик:ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, Микрорайон КУАТ ,Улица САМЕН БАТЫР, 37А БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ6196502F0018284704, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области.

АКТ
выполненных работ №2
от "11" ноября 2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2024 г.			Выполнено с начала 2024г			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*стоимость за единицу*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Дорожная одежда									
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 110 мм	$м^2$	20 400,00	1 264,80	25 801 920,00	11 645,000	14 728 596,00	57%	11 645,00	14 728 596,00
	Выемка на уширении									
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 463,4028	1 265,94	3 118 520,14	1 349,510	1 708 398,69	55%	134,62	170 420,84
	Устройство основания на уширении									-
3	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1 800,00	6 303,00	11 345 400,00	763,875	4 814 704,13	42%	76,20	480 288,60
4	Основание гравийно-щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	6 000,00	1 280,55	7 683 300,00	3 092,250	3 959 780,74	52%	800,00	1 024 440,00
	Устройство покрытия									
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см (общ.8см 4+4), крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	6 000,00	4 793,58	28 761 480,00	5 378,000	25 779 873,24	90%	5 378,00	25 779 873,24
6	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	433,64	29 830,25	12 935 589,61	404,141	12 055 634,52	93%	404,14	12 055 634,52
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (общ.5см 6-1). Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	26 400,00	3 693,96	97 520 544,00	16 938,000	62 568 294,48	64%	16 938,00	62 568 294,48
	Раздел 2. Устройство тротуаров									
8	Дорожки и площадки. Устройство основания из ПГС.	$м^3$	432,12	13 931,40	6 020 036,57	36,000	501 530,40	8%		-
9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	5 460,00	6 391,84	34 899 446,40	1 334,000	8 526 714,56	24%		-
10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см общ.4см 3+1. Устройство	$м^2$ покрытия	3 601,00	3 426,85	12 340 086,85	-	-			-
	Раздел 3. Примыкания, съезды и заезды во дворы									
11	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 110 мм	$м^2$	3 200,00	1 264,80	4 047 360,00	-	-			-
12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см общ.5см 4+1, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	6 200,00	3 183,28	19 736 336,00	-	-			-

	Раздел 4. Искусственные сооружения									
13	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м. Демонтаж	м^3 железобетона звеньев	25,80	89 407,83	2 306 722,01	-	-	0%		-
14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м^3 железобетона звеньев	25,80	365 011,68	9 417 301,34	-	-	0%		-
15	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,4200	25 019 153,61	10 508 044,52	-	-	0%		-
16	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2. Демонтаж	м^3 водосброса	19,05	104 419,32	1 989 188,05	-	-	0%		-
17	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2. Устройство на обочинах	м^3 водосброса	19,05	350 956,76	6 685 726,28	-	-	0%		-
18	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Демонтаж	м^3 водосброса	40,12	104 419,29	4 189 301,91	-	-	0%		-
19	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Устройство на обочинах	м^3 водосброса	40,12	350 956,77	14 080 385,61	-	-	0%		-
	Раздел 5.Обстановка дороги									
20	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит. Устройство	м^3 сборных железобетонных плит	13,06	161 626,12	2 110 190,62	-	-			-
21	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6 170,00	22 838,83	140 915 581,10	1 896,500	43 313 841,10	31%	396,5	9 055 596,10
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			**456 412 461,02**		**177 957 367,85**			**125 863 143,78**
	Стоимость НДС 12%	**Тенге**			**54 769 495,32**		**21 354 884,14**			**15 103 577,25**
	Всего стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%)	**Тенге**			**511 181 956,34**		**199 312 251,99**			**140 966 721,03**

Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Мурзалинов Г.**

Представитель филиала

Начальник ОЭиБД АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Тепышев Д.**

Технический надзор

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

ГИП _____ **Иманкулов А.С.**

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Директор _____ **Крамарь Г.А.**