ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 20 «20» 03 20 24 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"15" Март 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "ТУР-ГАЗ"; Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, 87014041155; Лицензия:ГСЛ №18002173, 02.02.2018, БИН 060340008938**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Турдалиев Сембек Сапарбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, Алмалыаульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Аманжолов Ғ.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «ПАТСАЙЫ»,ТОО «КапСтройИнжиниринг».**

наименование организации

в лице **директоры Назаралиева Б. Курбан Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Жана Курылыс Групп» № 07-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", №55 от 12.12.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления 0,6МПа	м	10 629		10 629	
Газопровод среднего давления 0,3МПа	м	2 450		2 450	
Газопровод низкого давления до 0,005МПа	м	12 620		12 620	

Газорегуляторные пункт шкафной ГРПШ	шт	11		11	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемы основных строительно-монтажных работ Объемы основных строительно-монтажных работ Село Алмалы находится в 10-15 км к северо-западу от районного центра- с.Шиели и в 80-85 км к юго-востоку от областного центра- г.Кызылорды.

Трасса сетей газопровода среднего и низкого давления проложена по территорий с. Алмалы.

Газопроводы приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа из стальных труб (надземная) – 0,012 км.

Протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа из полиэтиленовых труб (подземная) –3,354 км.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 2,476 км.

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб (надземная)- 0,012 км.

Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 0,819 км.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная)- 6,591 км.

Для понижения давления газа с высокого 0,6 МПа на среднее 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-13-2В-У1 – 2 шт.
Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.
ГРПШ-07-2У1 – 9 шт.
Направление использования газа:
- населению для приготовления пищи, горячей воды,
- на отопление жилых домов, школы, детского сада, административных зданий
Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, МСП 4.03-103-2005 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» от 9 октября 2017 года № 673.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
шкаф ГРПШ-13-2В-У1 – 2 шт.

шкаф ГРПШ-07-2У1 – 9 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **"25" июля 2023 года;**
окончание работ: **"15" марта 2024 года;**
при продолжительности строительства, месяц: **6 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6месяцев;**
фактически, месяц: **8 месяцев.**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 89,9 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТУСМ-11 КЗ ЦЭКС-114 инженер Ахмаулов А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТУМС-10 ЛКБ-1 инженер опр Асанов М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных

лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с Алмалы, Алмалы аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТУР-ГАЗ»_____
Директор Турдалиев Сембек Сарбекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.