Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

АКТ № 1

выполненных работ

21 июля 2021г (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартал 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1										
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип II										
27	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	10000		6,89	6,89	68900	68900	--	13536	89031
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	18800		6595	
28	2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	1750		32,99	32,99	57732	57732	--	16317	79973
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	22662		5924	
29	3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1400		88,81	69,49	124334	97286	13720	25966	162324
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	13328	22736		12024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	140	98,00				13720		
30	4	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	1400		45,69	45,69	63966	63966	--	18094	88624
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	25130		6565	
31	5	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	1400		9,41	9,41	13174	13174	--	3760	18289
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	5222		1355	
32	6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	700		205,76	196,30	144032	137410	203	31959	190070
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	6419	37968		14079	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,028	7216,00				202		
33	7	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		1225	211,00	--	258475	--		--	279153
			СП - 8%				--	--	--	--		20678	
34	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		280,96	1218,51	1076,53	342353	302462	--	115761	494763
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	39891	67296		36649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	19,6672	--				--		
35	9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		70,24	1218,51	1076,53	85588	75616	--	28940	123691
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	9973	16824		9162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	4,9168	--				--		
36	10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		342,8	1895,00	--	649606	--	649606	--	701574
			СП - 8%				--	--	--	--		51968	
37	11	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		91,2	417,00	--	38030	--	38030	--	41072
			СП - 8%				--	--	--	--		3042	
38	12	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок		105,36	3538,64	3262,16	372831	343702	--	101064	511806
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	29130	64448		37912	
39	13	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		105,36	25113,00	--	2645906	--	2645906	--	2857578
			СП - 8%				--	--	--	--		211672	
40	14	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л		147,504	15301,00	--	2256959	--	2256959	--	2437516
			СП - 8%				--	--	--	--		180557	
41	15	Е11-270302-0506 1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		2886,730983	845,26	818,78	2440038	2363598	--	284394	2942386
			НР - 108%; СП - 8%				26,48	64,74	76441	186887		217955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	15.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00832	24,017602	--				--		

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	16	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	526,8		68,37	68,37	36017	36017	--	9941	49635
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	13807		3677	
43	17	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	526,8		26,61	26,61	14018	14018	--	3019	18400
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	4193		1363	
44	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,208		109488,29	1790,46	132262	2163	130099	1204	144143
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1115		10677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,24424	104561,00				130099		
45	19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1510		2390,60	125,94	3609806	190170	3352109	122946	4031372
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	67527	46312		298620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	145,866	22928,00				3344416		
	19.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,009362	216144,00				2024		
	19.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,2265	25046,00				5673		
	19.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,016308	--				--		
46	20	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	1510		1665,42	0,13	2514784	196	2513501	1174	2717235
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	1087	--		201277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	109,626	22928,00				2513505		
	20.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,012684	--				--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					243796				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3766410			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						533400			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11600133		
			Перевозка грузов	Тенге					258475				
			Накладные расходы	Тенге								778075	
			Сметная прибыль	Тенге								1331751	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									17978637
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					15868811	3766410	11600133	778075	17978635
									243796	533400	--	1331751	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					15868811				
			Материалы	Тенге					6009632				
			Всего заработная плата	Тенге						777196			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4902865				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы			Тенге				687636				
	Транспортные расходы			Тенге				258475				
			Накладные расходы	Тенге				778075				
			Сметная прибыль	Тенге				1331751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17978637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					777196			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17978637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					777196			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17978635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243796				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3766410			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					533400			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11600133		
			- Перевозка грузов	Тенге				258475				
			- Накладные расходы	Тенге							778075	
			- Сметная прибыль	Тенге							1331751	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											186978
	ИТОГО											18165613
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%											359679
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.											18525292
	Непредвиденные работы и затраты 2%											370506
	ИТОГО											18895797,78
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036											19841269,84
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)			К=*10%								1984126,98
	ИТОГО											17857142,86
	НДС 12%											2142857,14
	ИТОГО с НДС 12%											20000000,00

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д. К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Г. _____

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____