Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 06 августа 2021г

Наименование работ и услуг	(Договор № 66 от 14. 06. 2021года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	314 439 927,98		56 952 065,35	257 487 862,63	56 500 064,83		32992915,49	3959149,86	36952065,35
Всего к оплате:							32992915,49	3959149,86	36952065,35

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель
Кушубаев Д. К. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО**

АКТ № 2

выполненных работ

06 августа 2021г (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартал 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1										
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип II										
29	1	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	245		88,81	69,49	21758	17025	2401	4544	28406
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	2332	3979		2104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	24,5	98,00				2401		
30	2	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	245		45,69	45,69	11194	11194	--	3166	15509
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	4398		1149	
31	3	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	245		9,41	9,41	2305	2306	--	658	3200
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	914		237	
32	4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	122,5		205,76	196,30	25206	24046	37	5593	33263
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	1123	6644		2464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,0049	7216,00				35		
33	5	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну	214,375		211,00	--	45233	--		--	48852
			СП - 8%				--	--	--	--		3619	
34	6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	49,168		1218,51	1076,53	59912	52931	--	20258	86584
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	6981	11777		6414	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,44176	--				--		
35	7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		12,292	1218,51	1076,53	14978	13233	--	5065	21646
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	1745	2944		1603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,86044	--				--		
36	8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		59,99	1895,00	--	113681	--	113681	--	122775
			СП - 8%				--	--	--	--		9094	
37	9	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		15,96	417,00	--	6655	--	6655	--	7187
			СП - 8%				--	--	--	--		532	
38	10	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок		18,438	3538,64	3262,16	65245	60147	--	17686	89566
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	5098	11278		6635	
39	11	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		18,438	25113,00	--	463033	--	463033	--	500076
			СП - 8%				--	--	--	--		37043	
40	12	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л		25,8132	15301,00	--	394968	--	394968	--	426565
			СП - 8%				--	--	--	--		31597	
41	13	Е11-270302-0506 1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		1239,736	845,26	818,78	1047899	1015072	--	122136	1263638
			НР - 108%; СП - 8%				26,48	64,74	32828	80261		93603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00832	10,314604	--				--		
42	14	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		500,46	68,37	68,37	34216	34216	--	9444	47153
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	13117		3493	
43	15	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		500,46	26,61	26,61	13317	13318	--	2868	17480
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	3984		1295	
44	16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,1476	109488,29	1790,46	125649	2055	123594	1144	136936
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1059		10143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,182028	104561,00				123594		

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1434,5		2390,60	125,94	3429316	180661	3184504	116799	3829804
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	64151	43996		283689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	138,5727	22928,00				3177195		
	17.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008894	216144,00				1922		
	17.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,215175	25046,00				5389		
	17.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,015493	--				--		
46	18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1434,5		1665,42	0,13	2389045	186	2387826	1115	2581373
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	1033	--		191213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	104,1447	22928,00				2387830		
	18.2	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,01205	--				--		
					Трубы под съезды								
80	19	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		2059828,81	951526,89	20598	9515	1418	12611	35866
			НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	9665	3073		2657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,7	556,00				389		
	19.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0014	211192,00				296		
	19.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	2,52	267,00				673		
	19.4	250402 С	Трубы стальные	м	1004	10,04	--				--		
81	20	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10		28503,00	--	285030	--	285030	--	307832
			СП - 8%				--	--	--	--		22802	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					124956				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1435905			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						187424			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6963146		
			Перевозка грузов	Тенге					45233				
		Накладные расходы		Тенге								323087	
		Сметная прибыль		Тенге								711386	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									9603711
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8569238	1435905	6963147	323087	9603711
									124956	187424	--	711386	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8284208				

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					5699779				
		Всего заработная плата		Тенге						312380			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					858001				
		Местные материалы		Тенге					120336				
		Транспортные расходы		Тенге					45233				
			Накладные расходы	Тенге					323087				
			Сметная прибыль	Тенге					688584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9295879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
			Сметная заработная плата	Тенге						312380			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					285030				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					285030				
			Сметная прибыль	Тенге					22802				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					307832				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9603711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
			Сметная заработная плата	Тенге						312380			
	РАЗДЕЛ 2. Улица №2												
	Подраздел 2. Дорожная одежда тип I												
103	**21**	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**7824**		**6,89**	**6,89**	**53907**	**53907**	**--**	**10591**	**69657**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,88**	**--**	**14709**		**5160**	
104	**22**	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**	**684**		**32,99**	**32,99**	**22565**	**22565**	**--**	**6378**	**31258**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,95**	**--**	**8858**		**2315**	
105	**23**	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2736**		**88,81**	**69,49**	**242984**	**190125**	**26812**	**50745**	**317227**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,52**	**16,24**	**26047**	**44433**		**23498**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**273,6**	**98,00**				**26813**		
106	**24**	**Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2736**		**45,69**	**45,69**	**125008**	**125008**	**--**	**35360**	**173197**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,95**	**--**	**49111**		**12829**	
107	**25**	**Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2736**		**9,41**	**9,41**	**25746**	**25745**	**--**	**7348**	**35741**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,73**	**--**	**10205**		**2647**	
108	**26**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	**м3 грунта**	**684**		**205,76**	**196,30**	**140740**	**134269**	**199**	**31228**	**185726**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,17**	**54,24**	**6272**	**37100**		**13757**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,02736**	**7216,00**				**197**		
109	**27**	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	**Тенге за 1 тонну**	**1197**		**211,00**	**--**	**252567**	**--**		**--**	**272772**

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		20205	
110	28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	685		3530,41	1076,53	2418331	737423	1583652	282234	2916610
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	97256	164071		216045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	835,7	1895,00				1583652		
	28.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	47,95	--				--		
111	29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	820,8		1218,51	1076,53	1000153	883616	--	338186	1445406
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	116537	196598		107067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	29.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	57,456	--				--		
112	30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	205,2		1218,51	1076,53	250038	220904	--	84547	361351
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	29134	49150		26767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	30.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	14,364	--				--		
113	31	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1002		1895,00	--	1898790	--	1898790	--	2050693
			СП - 8%				--	--	--	--		151903	
114	32	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	267		417,00	--	111339	--	111339	--	120246
			СП - 8%				--	--	--	--		8907	
115	33	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	102,6		3538,64	3262,16	363064	334697	--	98416	498399
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	28367	62759		36918	
116	34	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	102,6		25113,00	--	2576594	--	2576594	--	2782722
			СП - 8%				--	--	--	--		206128	
117	35	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	143,64		15301,00	--	2197836	--	2197836	--	2373663
			СП - 8%				--	--	--	--		175827	
118	36	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	5130		385,49	372,77	1977564	1912310	--	235079	2389655
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	65254	152412		177011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	36.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00297	15,2361	--				--		
119	37	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	273,6		68,37	68,37	18706	18706	--	5163	25779
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	7171		1910	
120	38	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	273,6		26,61	26,61	7280	7281	--	1568	9556
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	2178		708	
121	39	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,93888		109488,29	1790,46	102796	1681	101115	936	112030
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	866		8299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	39.1	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,967046	104561,00				101115		
122	40	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1173,6		2390,60	125,94	2805608	147803	2605322	95556	3133257
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	52483	35994		232093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	40.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	113,36976	22928,00				2599342		
	40.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007276	216144,00				1573		
	40.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,17604	25046,00				4409		
	40.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,012675	--				--		
123	41	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1173,6		1665,42	0,13	1954537	153	1953539	913	2111886
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	845	--		156436	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	41.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	85,20336	22928,00				1953543		
	41.2	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,009858	--				--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					422195				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4816193			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						835615			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13055198		
			Перевозка грузов	Тенге					252567				
		Накладные расходы		Тенге								1284248	
		Сметная прибыль		Тенге								1586430	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									21416831
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					18546153	4816193	13055198	1284248	21416831
									422195	835615	--	1586430	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					18546153				
		Материалы		Тенге					6270639				
		Всего заработная плата		Тенге						1257810			

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4774430				
		Местные материалы		Тенге					2010129				
		Транспортные расходы		Тенге					252567				
			Накладные расходы	Тенге					1284248				
			Сметная прибыль	Тенге					1586430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21416831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									897
			Сметная заработная плата	Тенге						1257810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21416831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									897
			Сметная заработная плата	Тенге						1257810			
			РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуаров тип I										
			ПОРЕБРИКИ										
188	42	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16		1657,04	--	26513	--	--	19089	49250
			НР - 72%; СП - 8%				1657,04	--	26513	--		3648	
189	43	E11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	8		3917,94	1021,58	31344	8172	16795	8957	43525
			НР - 93%; СП - 8%				797,16	406,79	6377	3254		3224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	43.1	100414 М	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1	8,8	1895,00				16676		
190	44	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	460		2380,04	31,54	1094818	14509	729048	385388	1598622
			НР - 108%; СП - 8%				763,61	12,13	351261	5580		118416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	44.1	279240 С	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,05074	23,3404	30467,00				711112		
191	45	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,36		57948,00	--	426497	--	426497	--	460617
			СП - 8%				--	--	--	--		34120	
192	46	E11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	91		205,76	196,30	18724	17863	27	4155	24709
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	834	4936		1830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	46.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00364	7216,00				26		
193	47	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну	159,25		117,00	--	18632	--		--	20123
			СП - 8%				--	--	--	--		1491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1616528	40544	1172367	417589	2196846
									384985	13770	--	162729	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1616528				
		Материалы		Тенге					729193				
		Всего заработная плата		Тенге						398755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				443173				
	Транспортные расходы		Тенге				18632				
		Накладные расходы	Тенге				417589				
		Сметная прибыль	Тенге				162729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2196846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					398755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2196846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					398755			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33217388**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				932136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6292642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1036809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21190712		
		- Перевозка грузов	Тенге				316432				
		- Накладные расходы	Тенге							2024924	
		- Сметная прибыль	Тенге							2460545	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										345461
	ИТОГО										33562849
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										664544
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										34227393
	Непредвиденные работы и затраты 2%										684548
	ИТОГО										34911941,11
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										36658794,99
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)		К=*10%								3665879,50
	ИТОГО										32992915,49
	НДС 12%										3959149,86
	ИТОГО с НДС 12%										36952065,35

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д. К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Т. _____

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____