Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 19 августа 2021г

Наименование работ и услуг	(Договор № 66 от 14. 06. 2021года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	314 439 927,98		102 710 999,77	211 728 928,21	101 895 833,11		40856191,45	4902742,97	45758934,42
Всего к оплате:							40856191,45	4902742,97	45758934,42

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель:
Кушубаев Д. К. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

АКТ № 3

выполненных работ

19 августа 2021г (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартал 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Улица №1												
	Подраздел 1. Дорожная одежда тип I												
1	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	7200		6,89	6,89	49608	49608	--	9746	64102
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	13536		4748	
2	2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	630		32,99	32,99	20784	20783	--	5874	28791
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	8158		2133	
3	3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	252		88,81	69,49	22380	17511	2470	4674	29218
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	2399	4092		2164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	25,2	98,00				2470		
4	4	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	252		45,69	45,69	11514	11513	--	3257	15953
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	4523		1182	
5	5	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	252		9,41	9,41	2371	2371	--	677	3292
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	940		244	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	630		205,76	196,30	129629	123669	183	28763	171063
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	5777	34171		12671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0252	7216,00				182		
7	7	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	1102,5		211,00	--	232628	--		--	251238
			СП - 8%				--	--	--	--		18610	
8	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	630		3530,41	1076,53	2224158	678214	1456497	259573	2682429
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	89447	150898		198698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	768,6	1895,00				1456497		
	8.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	44,1	--				--		
9	9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1008		1218,51	1076,53	1228258	1085142	--	415316	1775060
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	143116	241436		131486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	70,56	--				--		
10	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	252		1218,51	1076,53	307065	271286	--	103829	443766
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	35779	60359		32871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	17,64	--				--		
11	11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1230		1895,00	--	2330850	--	2330850	--	2517318
			СП - 8%				--	--	--	--		186468	
12	12	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	328		417,00	--	136776	--	136776	--	147718
			СП - 8%				--	--	--	--		10942	
13	13	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	126		3538,64	3262,16	445869	411032	--	120862	612070
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	34836	77073		45338	
14	14	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	126		25113,00	--	3164238	--	3164238	--	3417377
			СП - 8%				--	--	--	--		253139	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	15	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	176,4		15301,00	--	2699096	--	2699096	--	2915024
			СП - 8%				--	--	--	--		215928	
16	16	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия	6300		385,49	372,77	2428587	2348451	--	288694	2934663
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	80136	187173		217382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,00297	18,711	--				--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					391490				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5019580			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						782359			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9790110		
			Перевозка грузов	Тенге					232628				
		Накладные расходы		Тенге								1241265	
		Сметная прибыль		Тенге								1334004	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									18009080
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					15433811	5019580	9790110	1241265	18009082
									391490	782359	--	1334004	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15433811				
		Материалы		Тенге					1459150				
		Всего заработная плата		Тенге						1173849			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5863334				
		Местные материалы		Тенге					2467626				
		Транспортные расходы		Тенге					232628				
			Накладные расходы	Тенге					1241265				
			Сметная прибыль	Тенге					1334004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18009080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									835
			Сметная заработная плата	Тенге						1173849			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18009080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									835
			Сметная заработная плата	Тенге						1173849			
			РАЗДЕЛ 2. Улица №2										
			Подраздел 5. Дорожная одежда тип I										
111	17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	218,88		1218,51	1076,53	266707	235631	--	90183	385441
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	31077	52426		28551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07	15,3216	--				--		
112	18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	54,72		1218,51	1076,53	66677	58908	--	22546	96361
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	7769	13107		7138	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	18.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07 3,8304	--				--		
113	19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	267,2	1895,00	--	506344	--	506344	--	546852
			СП - 8%			--	--	--	--		40508	
114	20	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	71,2	417,00	--	29690	--	29690	--	32065
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	
115	21	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	27,36	3538,64	3262,16	96817	89253	--	26244	132906
			НР - 108%; СП - 8%			276,48	611,69	7564	16736		9845	
116	22	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	27,36	25113,00	--	687092	--	687092	--	742059
			СП - 8%			--	--	--	--		54967	
117	23	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	38,304	15301,00	--	586090	--	586090	--	632977
			СП - 8%			--	--	--	--		46887	
118	24	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия	1368	385,49	372,77	527350	509949	--	62688	637241
			НР - 108%; СП - 8%			12,72	29,71	17401	40643		47203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	24.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,00297 4,06296	--				--		
119	25	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1026	68,37	68,37	70148	70147	--	19362	96671
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,21	--	26891		7161	
120	26	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1026	26,61	26,61	27302	27302	--	5880	35837
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,96	--	8167		2655	
121	27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,4677448	109488,29	1790,46	379677	6209	373468	3456	413784
			НР - 108%; СП - 8%			--	922,78	--	3200		30651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	27.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03 3,571777	104561,00				373469		
122	28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4334,681044	2390,60	125,94	10362488	545910	9622731	352935	11572657
			НР - 108%; СП - 8%			44,72	30,67	193847	132945		857234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	28.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	418,730189	22928,00				9600646		
	28.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,026875	216144,00				5809		
	28.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,650202	25046,00				16285		
	28.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,046815	--				--		
123	29	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		4334,681044	1665,42	0,13	7219065	564	7215380	3371	7800230
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	3121	--		577795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	314,697844	22928,00				7215392		
	8.2	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,036411	--				--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					260779				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1543873			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						294115			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19020797		
		Накладные расходы		Тенге								586665	
		Сметная прибыль		Тенге								1712970	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									23125082
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					20825447	1543873	19020795	586665	23125081
									260779	294115	--	1712970	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					20825447				
		Материалы		Тенге					17211581				
		Всего заработная плата		Тенге						554894			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1273182				
		Местные материалы		Тенге					536034				
			Накладные расходы	Тенге					586665				
			Сметная прибыль	Тенге					1712970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23125082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									372
			Сметная заработная плата	Тенге						554894			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23125082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									372
			Сметная заработная плата	Тенге						554894			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									41134163
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					652269				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6563453			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1076474			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							28810905		
			- Перевозка грузов	Тенге					232628				
			- Накладные расходы	Тенге								1827930	
			- Сметная прибыль	Тенге								3046974	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%												427795
	ИТОГО												41561958
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%												822927
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.												42384885

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%												847698
	ИТОГО												43232582,77
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036												45395768,28
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)			К=*10%									4539576,83
	ИТОГО												40856191,45
	НДС 12%												4902742,97
	ИТОГО с НДС 12%												45758934,42

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д. К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Ғ. _____

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____