Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 01 сентября 2021г

Наименование работ и услуг	(Договор № 66 от 14. 06. 2021года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	314 439 927,98		130 364 999,74	184 074 928,24	129 330 356,89		24691071,40	2962928,57	27653999,97
Всего к оплате:							24691071,40	2962928,57	27653999,97

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель
Кушубаев Д. К. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

ТОО "ТОБИ" БИН 010640005668

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО**

АКТ № 4
выполненных работ
01 сентября 2021г (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартал 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1										
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I										
17	1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	315		68,37	68,37	21537	21536	--	5944	29680
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	8256		2198	
18	2	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	315		26,61	26,61	8382	8382	--	1805	11002
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	2507		815	
19	3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,09		109488,29	1790,46	119342	1952	117390	1086	130063
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1006		9634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	3.1	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,1227	104561,00				117391		
20	4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1362,5		2390,60	125,94	3257192	171593	3024668	110936	3637579
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	60931	41788		269450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	4.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	131,6175	22928,00				3017726		
	4.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008448	216144,00				1826		
	4.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,204375	25046,00				5119		
	4.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,014715	--				--		

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1362,5		1665,42	0,13	2269135	177	2267977	1059	2451810
			НР - 108%, СП - 8%				0,72	--	981	--		181616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	3.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	98,9175	22928,00				2267980		
	3.2	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,011445	--				--		
					Трубы под съезды								
80	6	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,07		2059828,81	951526,89	144188	66607	9925	88276	251061
			НР - 99%, СП - 8%				966520,00	307301,24	67656	21511		18597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	6.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	4,9	556,00				2724		
	6.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0098	211192,00				2070		
	6.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	17,64	267,00				4710		
	6.4	250402 С	Трубы стальные	м	1004	70,28	--				--		
81	7	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70		28503,00	--	1995210	--	1995210	--	2154827
			СП - 8%				--	--	--	--		159617	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					129568				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						270247			
			- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						75068			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7415171		
		Накладные расходы		Тенге								209106	
		Сметная прибыль		Тенге								641927	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									8666019
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7814986	270247	7415170	209106	8666022
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					129568	75068	--	641927	
		Материалы		Тенге					5819776				
		Всего заработная плата		Тенге					5419961				
			Накладные расходы	Тенге						204636			
			Сметная прибыль	Тенге					209106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					482310				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					6511192				
			Сметная заработная плата	Тенге									135
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						204636			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1995210				
			Сметная прибыль	Тенге					1995210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					159617				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2154827				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					8666019				
			Сметная заработная плата	Тенге									135
										204636			

РАЗДЕЛ 3. Улица №3

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 6. Дорожная одежда тип I										
129	8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7112		6,89	6,89	49002	49002	--	9627	63319
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	13371		4690	
130	9	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	622		32,99	32,99	20520	20520	--	5800	28425
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	8055		2106	
131	10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2489,2		88,81	69,49	221066	172975	24394	46168	288612
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	23697	40425		21379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	248,92	98,00				24394		
132	11	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	2489,2		45,69	45,69	113732	113731	--	32170	157575
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	44681		11672	
133	12	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	2489,2		9,41	9,41	23423	23424	--	6685	32517
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	9285		2409	
134	13	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	622		205,76	196,30	127983	122098	181	28398	168891
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	5704	33737		12510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02488	7216,00				180		
135	14	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	1088,5		211,00	--	229674	--		--	248048
			СП - 8%				--	--	--	--		18374	
136	15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	486,7356504		3530,41	1076,53	1718376	523986	1125283	200545	2072435
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	69107	116583		153514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	15.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	593,817493	1895,00				1125284		
	15.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	34,071496	--				--		
137	16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	779,1526566		1218,51	1076,53	949405	838782	--	321026	1372066
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	110624	186623		101635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	54,540686	--				--		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	194,7881641	1218,51	1076,53	237351	209696	--	80257	343016
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	27656	46656		25409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
	17.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07 13,635171	--				--		
139	18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	950,777838	1895,00	--	1801724	--	1801724	--	1945862
			СП - 8%			--	--	--	--		144138	
140	19	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	252,7582236	417,00	--	105400	--	105400	--	113832
			СП - 8%			--	--	--	--		8432	
141	20	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	97,3940821	3538,64	3262,16	344643	317715	--	93423	473111
			НР - 108%; СП - 8%			276,48	611,69	26928	59575		35045	
142	21	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	97,3940821	25113,00	--	2445858	--	2445858	--	2641527
			СП - 8%			--	--	--	--		195669	
143	22	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	136,3517149	15301,00	--	2086318	--	2086318	--	2253223
			СП - 8%			--	--	--	--		166905	
144	23	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	5352,526404	385,49	372,77	2063345	1995262	--	245276	2493311
			НР - 108%; СП - 8%			12,72	29,71	68084	159024		184690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
	23.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00297 15,897003	--				--		
					Устройство тротуаров тип I							
181	24	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	50,08	50,08	3756	3756	--	988	5124
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	1372		380	
182	25	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	138	45,69	45,69	6305	6305	--	1784	8736
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,95	--	2477		647	
183	26	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	138	9,41	9,41	1299	1299	--	371	1803
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,73	--	515		134	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184	27	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,6		3530,41	1076,53	108031	32942	70744	12608	130290
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	4345	7329		9651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	27.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	37,332	1895,00				70744		
	27.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,142	--				--		
185	28	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	345		1541,10	173,62	531680	59899	460144	31254	607968
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	50,15	11637	17302		45035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	28.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,03	10,35	--				--		
186	29	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	345		-461,18	-49,29	-159107	-17005	-142102	-5455	-177727
			НР - 108%; СП - 8%				--	-14,64	--	-5051		-13165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	29.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	21,735	6538,00				142103		
187	30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	345		2390,60	125,94	824757	43449	765880	28090	921075
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	15428	10581		68228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	30.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	33,327	22928,00				764121		
	30.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002139	216144,00				462		
	30.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,05175	25046,00				1296		
	30.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,003726	--				--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					363210				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4517836			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						752540			
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8743823		
			Перевозка грузов	Тенге					229674				
		Накладные расходы		Тенге								1139015	
		Сметная прибыль		Тенге								1199487	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									16193043
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					13854541	4517836	8743824	1139015	16193039
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					363210	752540	--	1199487	
		Материалы		Тенге					13854541				
		Всего заработная плата		Тенге					2304523				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1115750			
									4532176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				1907124				
		Транспортные расходы	Тенге				229674				
		Накладные расходы	Тенге				1139015				
		Сметная прибыль	Тенге				1199487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16193043				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					1115750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16193043				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					1115750			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24859061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492778				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4788083			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					827608			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16158994		
		- Перевозка грузов	Тенге				229674				
		- Накладные расходы	Тенге							1348121	
		- Сметная прибыль	Тенге							1841414	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										258534
	ИТОГО										25117595
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										497328
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										25614924
	Непредвиденные работы и затраты 2%										512298
	ИТОГО										26127222,09
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										27434523,78
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)		К=*10%								2743452,38
	ИТОГО										24691071,40
	НДС 12%										2962928,57
	ИТОГО с НДС 12%										27653999,97

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д. К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Г. _____

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____