Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "INTCOM"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование строительства и его адрес: Корректировка "Строительство 3-х подьездного 5-ти этажного жилого дома , без наружных инжненрных сетей по адресу: г. Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, участок 356 Б

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		19	19.09.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000,00**
Акт приемки выполненных работ №1		8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "INTCOM"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дарибаев Б.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 2

Заказчик: **ТОО "INTCOM"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка "Строительство 3-х подьездного 5-ти этажного жилого дома , без наружных инженерных сетей по адресу: г. Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, участок 356 Б**

(наименование, адрес)

Объект: **Корректировка "Строительство 3-х подьездного 5-ти этажного жилого дома , без наружных инженерных сетей по адресу: г. Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, участок 356 Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 19.09.2022

Акт приемки выполненных работ №1

Внутреннее газоснабжение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Счетчик газовый в обвязке										
1	**1**	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**33**	**5665,41**	**19,04**	**186959**	**628**	**45206**	**138302**	**351281**
			НР - 98%; СП - 8%			**4276,50**	**0,00**	**141125**	**0**		**26021**	
2	**2**	**511-000-0000**	**Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа РСГ, G25,Ду50, Qmax/Qmin=1:100, с корректором Флоугаз, с датчиками температуры и давления, с пусковым фильтром**	**шт**	**33**	**17792,86**	**0,00**	**587164**	**0**	**587164**	**0**	**634138**
						0,00	**0,00**	**0**	**0**		**46973**	
3	**3**	**1119-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**33**	**8336,96**	**441,69**	**275120**	**14576**	**28976**	**231028**	**546639**
			НР - 98%; СП - 8%			**7017,22**	**126,49**	**231568**	**4174**		**40492**	
4	**4**	**1242-000-0000**	**Фильтр газовый, фланцевый, PN1.2, Ду50**	**шт**	**33**	**10714,29**	**0,00**	**353572**	**0**	**353572**	**0**	**381857**

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		28286	
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	33	2868,09	122,60	94647	4046	10021	79553	188136
			НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	80580	596		13936	
6	6	242-209-3004 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	33	14031,00	0,00	463023	0	463023	0	500065
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		37042	
7	7	242-209-3006 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	33	17541,00	0,00	578853	0	578853	0	625161
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		46308	
8	8	241-116-0105 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	33	879,00	0,00	29007	0	29007	0	31328
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2321	
9	9	241-116-0107 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	165	1214,00	0,00	200310	0	200310	0	216335
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		16025	
10	10	241-114-0106 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	33	403,00	0,00	13299	0	13299	0	14363
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1064	
11	11	241-113-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	33	931,00	0,00	30723	0	30723	0	33181
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2458	
12	12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	66	483,00	0,00	31878	0	31878	0	34428
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2550	
13	13	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	42,9	3128,77	32,83	134224	1408	111032	21819	168527
			НР - 98%; СП - 8%			507,78	11,20	21784	480		12483	

14	14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52,6	1121,87	65,58	59010	3450	1959	53545	121560
			НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	53602	1036		9004	
15	15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	145,2	751,19	0,00	109073	0	2560	104383	230532
			НР - 98%; СП - 8%			733,56	0,00	106513	0		17076	
16	16	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	102,3	1810,00	0,00	185163	0	185163	0	199976
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		14813	
17	17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,60588	435218,00	0,00	263690	0	263690	0	284785
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21095	
18	18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	63,69	1180,14	1,47	75163	94	9145	52775	138173
			НР - 80%; СП - 8%			1035,09	0,69	65925	44		10235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									4700465
		Стоимость оборудования	тенге					463393				
					РАЗДЕЛ 2.Внутренние газоснабжение							
19	19	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	33	8008,31	347,19	264274	11457	123414	130321	426163
			НР - 98%; СП - 8%			3921,30	108,42	129403	3578		31568	
20	20	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	33	2336,73	445,52	77112	14702	1073	65950	154507
			НР - 72%; СП - 8%			1858,68	180,58	61336	5959		11445	
21	21	1242-000-0000	Сигнализатор загазованности природного газа, СЗ-1, сигнализатор загазованности угарного газа, марка СЗ-2, в комплекте: блок сигнализации и управления, марка БСУ-К; диспетчерский пульт, марка ПД; клапан запорный газовый электромагнитный, муфтовый, Ду32, марка КЗГЭМ 32 СД	шТ	33	20142,86	0,00	664714	0	664714	0	717892
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		53177	

22	22	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	33	1722,00	0,00	56826	0	56826	0	61372
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4546	
23	23	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	33	3987,00	0,00	131571	0	131571	0	142097
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		10526	
24	24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	33	3302,53	0,00	108983	0	95354	13357	132128
			НР - 98%; СП - 8%			413,03	0,00	13630	0		9787	
25	25	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	85,8	9916,30	317,35	850819	27229	521238	302918	1246036
			НР - 98%; СП - 8%			3523,91	78,66	302351	6749		92299	
26	26	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	85,8	751,19	0,00	64452	0	1513	61681	136223
			НР - 98%; СП - 8%			733,56	0,00	62939	0		10091	
27	27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,56	708,00	0,00	32256	0	32256	0	34837
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2581	
28	28	241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	шт.	33	9644,00	0,00	318252	0	318252	0	343712
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		25460	
29	29	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	33	483,00	0,00	15939	0	15939	0	17214
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1275	
30	30	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	33	807,00	0,00	26631	0	26631	0	28761
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2130	
31	31	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	33	493,00	0,00	16269	0	16269	0	17571

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1302	
32	32	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	2370,77	32,83	154100	2134	118960	33059	202132
			НР - 98%; СП - 8%			507,78	11,20	33006	728		14973	
33	33	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	3128,77	32,83	34416	361	28470	5595	43212
			НР - 98%; СП - 8%			507,78	11,20	5586	123		3201	
34	34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1114,26	65,58	16714	984	444	15270	34542
			НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	15286	296		2559	
35	35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1327,68	79,91	19915	1199	584	18108	41066
			НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	18133	345		3042	
36	36	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	15	1810,00	0,00	27150	0	27150	0	29322
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2172	
37	37	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	15	2323,00	0,00	34845	0	34845	0	37633
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2788	
38	38	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	30	751,19	0,00	22536	0	529	21567	47631
			НР - 98%; СП - 8%			733,56	0,00	22007	0		3528	
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8	111,36	3,06	891	24	382	478	1478
			НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	484	3		109	
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	33	187,02	4,39	6172	145	3691	2312	9162
			НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	2335	24		679	
41	41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	120	708,00	0,00	84960	0	84960	0	91757
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6797	

42	42	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	943,87	23,76	15102	380	981	13466	30854
			НР - 61%; СП - 8%			858,82	0,00	13741	0		2285	
43	43	1339-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	16	800,07	0,00	12801	0	442	12112	26906
			НР - 61%; СП - 8%			772,42	0,00	12359	0		1993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**4054206**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8753501**

Всего	**8 753 501,40**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**175 070,03**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**8 928 571,43**
НДС (12%)	1071428,57
Итого	**10 000 000,00**

Принял (Заказчик)

ТОО "INTCOM"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дарибаев Б.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)