Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительство и его адрес: **Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2022г

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№ 66	от 25. 06. 2021года	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
АКТ-7 на Капитальный ремонт автодороги	314439,92798	31723,37346	3524819,273	31723,373			20991,375	10731,996	3806,805	3553017,827

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ **Адиетов А.Ғ.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек" (Тел.: 87113023108, ЗКО, район Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137)

Подрядчик: ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)
Стройка: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО
Объект: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО
Договор (Договор № 66 от 25. 06. 2021года)

АКТ № 7

выполненных работ за 13 мая 2022г на Капитальный ремонт автодороги

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартала 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	1	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-20 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	4,91644		48056,00	--	236264	--	--	--	236264	
							--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					236264	--	--	--	236264	
									--	--	--	--		
			Стоимость прочих работ	Тенге					236264					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					236264					
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					236264					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					236264					
			РАЗДЕЛ 2. Улица №1											
			Укрепление обочин из ЩПС											
22	2	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	850		196,38	163,98	166923	139382	--	70585	256509	
			НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	27540	37816		19001		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	2.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,007	5,95	--				--			
23	3	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	127,5		679,93	620,29	86691	79087	--	35527	131995	
			НР - 108%; СП - 8%				59,64	198,36	7604	25291		9777		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,109	13,8975	--				--			
24	4	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	63,75		7242,00	--	461678	--	461678	--	498612	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		36934		
25	5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	51		1538,00	--	78438	--	78438	--	84713	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6275		
26	6	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	12,75		1619,00	--	20642	--	20642	--	22293	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1651		
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип II											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
			Укрепление обочин из ЩПС											
47	7	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1180		196,38	163,98	231728	193496	--	97989	356094	
			НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	38232	52498		26377		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	7.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,007	8,26	--				--			
48	8	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	177		679,93	620,29	120348	109792	--	49319	183241	
			НР - 108%; СП - 8%				59,64	198,36	10556	35110		13573		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	8.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,109	19,293	--				--			
49	9	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	88,5		7242,00	--	640917	--	640917	--	692190	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		51273		
50	10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	70,8		1538,00	--	108890	--	108890	--	117601	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		8711		
51	11	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	17,7		1619,00	--	28656	--	28656	--	30949	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2293		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					48788					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						303288				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						87608				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							778463			
		Накладные расходы		Тенге								147308		
		Сметная прибыль		Тенге								102227		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1380074	
			Подраздел 2. Съезды. Дорожная одежда тип I											
			Укрепление обочин из ЩПС											
73	12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	500		196,38	163,98	98190	81990	--	41521	150887	
			НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	16200	22245		11177		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	12.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,007	3,5	--				--			
74	13	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	75		679,93	620,29	50995	46522	--	20898	77644	
			НР - 108%; СП - 8%				59,64	198,36	4473	14877		5751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,109	8,175	--				--			
75	14	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	37,5		7242,00	--	271575	--	271575	--	293301	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		21726		
76	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	30		1538,00	--	46140	--	46140	--	49831	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
77	16	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	7,5	1619,00	--	12142	--	12142	--	13113	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		971		
					Призмы								
78	17	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле	28	1796,94	1580,08	50314	44242	--	17313	73038	
			НР - 108%; СП - 8%			216,86	355,67	6072	9959		5410		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07 1,96	--				--			
79	18	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	32,2	6538,00	--	210524	--	210524	--	227366	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16842		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				26745					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172754				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					47081				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге						540381			
		Накладные расходы		Тенге							79732		
		Сметная прибыль		Тенге							65568		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								885180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2684791	694511	1879602	333152	3259377	
								110677	197796	--	241433		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2684791					
		Всего заработная плата		Тенге					308473				
		Местные материалы		Тенге				1879602					
			Накладные расходы	Тенге				333152					
			Сметная прибыль	Тенге				241433					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3259376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231	
			Сметная заработная плата	Тенге					308473				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3259376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231	
			Сметная заработная плата	Тенге					308473				
			РАЗДЕЛ 3. Улица №2										
			Подраздел 3. Дорожная одежда тип I										
111	19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	54,72	1218,51	1076,53	66677	58908	--	22546	96361	
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	7769	13107		7138		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07 3,8304	--				--			
112	20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,68	1218,51	1076,53	16669	14727	--	5636	24090	
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	1942	3277		1784		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07 0,9576	--				--			
113	21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	66,8	1895,00	--	126586	--	126586	--	136713	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10127		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
114	22	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	17,8		417,00	--	7423	--	7423	--	8017	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		594		
115	23	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	6,84		3538,64	3262,16	24204	22313	--	6561	33226	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	1891	4184		2461		
116	24	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,84		25113,00	--	171773	--	171773	--	185515	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		13742		
117	25	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	9,576		15301,00	--	146522	--	146522	--	158244	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		11722		
118	26	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	342		385,49	372,77	131838	127488	--	15672	159311	
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	4350	10161		11801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	26.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,00297	1,01574	--				--			
119	27	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	68,4		68,37	68,37	4677	4677	--	1291	6445	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	1793		477		
120	28	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	68,4		26,61	26,61	1820	1820	--	392	2389	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	544		177		
121	29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2878008		109488,29	1790,46	31511	516	30995	287	34342	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	266		2544		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	29.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,296435	104561,00				30996			Казахстан
122	30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	359,750943		2390,60	125,94	860021	45307	798626	29291	960457	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	16088	11034		71145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	30.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	34,751941	22928,00				796793			Казахстан
	30.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,00223	216144,00				482			
	30.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,053963	25046,00				1352			
	30.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,003885	--				--			Казахстан
123	31	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	359,750943		1665,42	0,13	599136	47	598830	280	647369	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	259	--		47953		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	31.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	26,117918	22928,00				598832			Казахстан
	31.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,003022	--				--			
			Укрепление обочин из ЩПС											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
124	32	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	970		196,38	163,98	190489	159060	--	80550	292722	
			НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	31428	43155		21683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	32.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,007	6,79	--				--			
125	33	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	145,5		679,93	620,29	98930	90252	--	40542	150630	
			НР - 108%; СП - 8%				59,64	198,36	8678	28861		11158		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	33.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,109	15,8595	--				--			
126	34	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	72,75		7242,00	--	526856	--	526856	--	569004	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		42148		
127	35	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	58,2		1538,00	--	89512	--	89512	--	96673	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7161		
128	36	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	14,55		1619,00	--	23556	--	23556	--	25441	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1885		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					72405					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						525115				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						116382				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2520681			
		Накладные расходы		Тенге								203048		
		Сметная прибыль		Тенге								265700		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									3586948	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					3118200	525115	2520679	203048	3586949	
									72405	116382	--	265700		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3118200					
		Материалы		Тенге					1428453					
		Всего заработная плата		Тенге						188787				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					318295					
		Местные материалы		Тенге					773933					
			Накладные расходы	Тенге					203048					
			Сметная прибыль	Тенге					265700					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3586948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136	
			Сметная заработная плата	Тенге						188787				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3586948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136	
			Сметная заработная плата	Тенге						188787				
			РАЗДЕЛ 4. Улица №3											
			Укрепление обочин из ЩПС											
150	37	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	888		196,38	163,98	174385	145614	--	73741	267976	
			НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	28771	39507		19850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	37.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,007	6,216	--				--			
151	38	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	133,2		679,93	620,29	90567	82623	--	37115	137896	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
			НР - 108%; СП - 8%				59,64	198,36	7944	26422		10215		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	38.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,109	14,5188	--				--			
152	39	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	66,6		7242,00	--	482317	--	482317	--	520902	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		38585		
153	40	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	53,28		1538,00	--	81945	--	81945	--	88501	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6556		
154	41	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	13,32		1619,00	--	21565	--	21565	--	23290	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1725		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					850779	228237	585827	110856	1038565	
									36715	65929	--	76931		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					850779					
		Всего заработная плата		Тенге						102644				
		Местные материалы		Тенге					585827					
			Накладные расходы	Тенге					110856					
			Сметная прибыль	Тенге					76931					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1038566					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77	
			Сметная заработная плата	Тенге						102644				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1038566					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77	
			Сметная заработная плата	Тенге						102644				
			РАЗДЕЛ 5. Улица №1											
			Укрепление обочин из ЩПС											
176	42	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	370		196,38	163,98	72661	60672	--	30725	111657	
			НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	11988	16461		8271		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	42.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,007	2,59	--				--			
177	43	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	55,5		679,93	620,29	37736	34426	--	15465	57457	
			НР - 108%; СП - 8%				59,64	198,36	3310	11009		4256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	43.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,109	6,0495	--				--			
178	44	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	27,75		7242,00	--	200966	--	200966	--	217043	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		16077		
179	45	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	22,2		1538,00	--	34144	--	34144	--	36875	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2731		
180	46	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	5,55		1619,00	--	8985	--	8985	--	9704	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		719		
			Устройство водосборного лотка											Казахстан
194	47	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	133		205,76	196,30	27366	26108	38	6072	36113	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	1220	7214		2675		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	47.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00532	7216,00				38			
195	48	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12		1657,04	--	19884	--	--	14317	36937	
			НР - 72%; СП - 8%				1657,04	--	19884	--		2736		
196	49	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15		18,41	18,41	276	276	--	78	382	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,22	--	108		28		
197	50	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну	227,5		117,00	--	26618	--		--	28747	
			СП - 8%				--	--	--	--		2129		
198	51	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	176		143,71	--	25293	--	--	18211	46984	
			НР - 72%; СП - 8%				143,71	--	25293	--		3480		
199	52	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	18		3917,94	1021,58	70523	18388	37786	20154	97931	
			НР - 93%; СП - 8%				797,16	406,79	14349	7322		7254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	52.1	100414 М	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1	19,8	1895,00				37521			Казахстан
200	53	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	м3	38,346		56593,19	7049,52	2170122	270321	1291388	642325	3037443	
			НР - 91%; СП - 8%				15866,40	2541,05	608413	97439		224996		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											Казахстан
	53.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	38,92119	27687,00				1077611			
	53.2	131598 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,054	2,070684	45762,00				94759			
201	54	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,249814		20090,12	997,80	25109	1247	360	21754	50612	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%				18804,32	323,17	23502	404		3749		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											Казахстан
	54.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	3,749442	96,00				360			
202	55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,11718		228166,00	--	254902	--	254902	--	275294	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		20392		
203	56	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	2,663164		248245,00	--	661117	--	661117	--	714006	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		52889		
204	57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	410		874,07	19,81	358369	8122	236296	106989	502587	
			НР - 93%; СП - 8%				277,93	2,66	113951	1091		37229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	57.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	984	223,00				219432			Казахстан

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
205	58	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	90		5083,94	172,40	457555	15516	333776	80597	581204	
			НР - 72%; СП - 8%				1202,92	40,86	108263	3677		43052		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	58.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,107	9,63	7216,00				69490			Казахстан
	58.2	100819 М	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	9,18	25035,00				229821			Казахстан
206	59	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и подпорные стены бетонные В12,5. Устройство торцевых стенок	м3	0,4		31589,41	1293,02	12636	517	10702	1404	15163	
			НР - 91%; СП - 8%				3543,48	313,12	1417	125		1123		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	59.1	100819 М	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	25035,00				10214			Казахстан
207	60	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11		2893,28	159,04	31826	1749	18610	11859	47180	
			НР - 99%; СП - 8%				1042,44	46,58	11467	512		3495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	60.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,1	1538,00				18610			Казахстан
208	61	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	14,4		4855,38	3218,58	69917	46347	3518	39523	118195	
			НР - 108%; СП - 8%				1392,50	1148,84	20052	16543		8755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	61.1	100628 С	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0033	0,04752	36468,00				1733			Казахстан
	61.2	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0057	0,08208	16744,00				1374			Казахстан
	61.3	125425 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	14,4	--				--			
	61.4	135873 С	Мастика ГОСТ 30693-2000	кг	3,6	51,84	--				--			
209	62	С121-040302-0246 2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	14,4		95374,00	--	1373386	--	1373386	--	1483257	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		109871		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5939391	483689	4465974	1009473	7504771	
									963109	161905	--	555907		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5939391					
		Материалы		Тенге					1654917					
		Всего заработная плата		Тенге						1125014				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					916019					
		Местные материалы		Тенге					1895037					
		Транспортные расходы		Тенге					26618					
			Накладные расходы	Тенге					1009473					
			Сметная прибыль	Тенге					555907					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7504771					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									927	
			Сметная заработная плата	Тенге						1125014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7504771					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									927	
			Сметная заработная плата	Тенге						1125014				

РАЗДЕЛ 6.Дорожные знаки

210	63	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,8		34168,27	1153,64	164008	5538	132269	25007	204136	
			НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,42	26201	1279		15121		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	63.1	279213 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,896	25510,00				124897		
211	64	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	50		4849,21	812,95	242460	40647	23573	206796	485197
			НР - 108%; СП - 8%				3564,80	264,76	178240	13238		35941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	64.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,024	633854,00				15212		
	64.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,009675	508519,00				4920		
212	65	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6		872,41	--	5234	--	622	4981	11032
			НР - 108%; СП - 8%				768,66	--	4612	--		817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	65.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00288	216144,00				622		
213	66	С124-010202-0705 2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	44		7034,00	--	309496	--	309496	--	334256
			СП - 8%				--	--	--	--		24760	
214	67	С124-010202-0710 2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	6		8413,00	--	50478	--	50478	--	54516
			СП - 8%				--	--	--	--		4038	
215	68	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	39		9122,00	--	355758	--	355758	--	384219
			СП - 8%				--	--	--	--		28461	
216	69	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	17		6390,00	--	108630	--	108630	--	117320
			СП - 8%				--	--	--	--		8690	
217	70	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	7		239,00	--	1673	--	1673	--	1807
			СП - 8%				--	--	--	--		134	
218	71	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002296		633854,00	--	1455	--	1455	--	1571
			СП - 8%				--	--	--	--		116	
219	72	Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2 горизонтальной проекции ИДН	6		2976,89	442,49	17861	2655	--	17285	37958
			НР - 108%; СП - 8%				2534,40	133,10	15206	799		2812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	72.1	277577 С	Анкерный болт стальной оцинкованный ГОСТ 28778-90	шт.	24	144	--				--		
	72.2	278089 С	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	3,714	22,284	--				--		
	72.3	278090 С	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	0,571	3,426	--				--		
							Разметка						

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
220	73	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,83		32553,80	9491,30	27020	7878	16753	5049	34635	
			НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	2389	2287		2566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	73.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	34,86	469,00				16349			
221	74	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	3,163		17780,30	9491,30	56239	30021	17115	19243	81520	
			НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	9103	8714		6039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	74.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	33,2115	469,00				15576			
222	75	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,386		27629,30	9491,30	10665	3663	5891	2348	14054	
			НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	1111	1063		1041		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	75.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	31,5	12,159	469,00				5703			
223	76	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования со светоотражающими микрошариками	м2 разметки	13,5		5976,73	15,62	80686	211	74348	6680	94355	
			НР - 108%; СП - 8%				453,87	4,26	6127	58		6989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	76.1	249568 С	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем СТ РК 2066-2010	кг	4,636	62,586	1173,00				73413			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1431663	90613	1098061	287389	1856576	
									242989	27438	--	137525		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1431663					
		Материалы		Тенге					270570					
		Всего заработная плата		Тенге						270427				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					827490					
			Накладные расходы	Тенге					287389					
			Сметная прибыль	Тенге					137525					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1856577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236	
			Сметная заработная плата	Тенге						270427				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1856577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236	
			Сметная заработная плата	Тенге						270427				
			РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение											
1	77	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2		4199,41	1336,92	8399	2674	193	4730	14180	
			НР - 72%; СП - 8%				2766,00	519,06	5532	1038		1050		
2	78	С123-070506-0102 2307-0506-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2		11477,00	--	22954	--	22954	--	24790	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1836		
3	79	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		1309,71	80,88	2619	162	51	1779	4750	
			НР - 72%; СП - 8%				1203,21	32,32	2406	65		352		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
4	80	С123-070501-0614 2307-0501-0614 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-02 PQL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2		30598,00	--	61196	--	61196	--	66092	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4896		
5	81	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	82		17526,62	7565,02	1437183	620332	80942	835654	2454664	
			НР - 80%; СП - 8%				8974,50	3764,13	735909	308659		181827		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											Казахстан
	81.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	8,2	1550,00				12710			
	81.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	984	45,00				44280			
	81.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	32,8	448,00				14694			
6	82	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	82		37200,00	--	3050400	--	3050400	--	3294432	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		244032		
7	83	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	69		4798,34	957,16	331085	66044	121901	135064	503440	
			НР - 72%; СП - 8%				2074,50	644,17	143140	44448		37292		
8	84	С123-070405-0305 2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	69		7112,00	--	490728	--	490728	--	529986	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		39258		
9	85	С123-070106-0507 2307-0106-0507 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	69		53210,00	--	3671490	--	3671490	--	3965209	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		293719		
10	86	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,321		66491,43	24114,24	154327	55969	--	97068	271506	
			НР - 80%; СП - 8%				42377,19	9899,80	98357	22977		20112		
11	87	С123-061201-1004 2306-1201-1004 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x35+1x25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,321		437217,00	--	1014781	--	1014781	--	1095963	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		81182		
12	88	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	104		402,00	--	41808	--	41808	--	45153	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3345		
13	89	С124-040207-2604 2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150		98,00	--	14700	--	14700	--	15876	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1176		
14	90	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81		1512,00	--	122472	--	122472	--	132270	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		9798		
15	91	С124-040207-3201 2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	162		1865,00	--	302130	--	302130	--	326300	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			СП - 8%			--	--	--	--		24170		
16	92	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	50	48,00	--	2400	--	2400	--	2592	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
17	93	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	104	8423,00	--	875992	--	875992	--	946071	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		70079		
18	94	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г 11, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	50	7621,00	--	381050	--	381050	--	411534	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30484		
19	95	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	50	2400,00	--	120000	--	120000	--	129600	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9600		
20	96	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	90	2405,00	--	216450	--	216450	--	233766	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17316		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				12322164	745181	10591638	1074295	14468174	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				985344	377187	--	1071716		
			Материалы	Тенге				5603252					
			Всего заработная плата	Тенге				122145					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					196629				
			Накладные расходы	Тенге				5261149					
			Сметная прибыль	Тенге				141573					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				459585					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6204410					
			Сметная заработная плата	Тенге								150	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					196629				
			Материалы	Тенге				6718912					
			Всего заработная плата	Тенге				80942					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1165902				
			Местные материалы	Тенге				2077002					
			Накладные расходы	Тенге				3050400					
			Сметная прибыль	Тенге				932722					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				612131					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8263765					
			Сметная заработная плата	Тенге								907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1165902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14468175					
			Сметная заработная плата	Тенге								1057	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1362531				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									31950676,20	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2411239					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2767346				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					946637				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21141781			
			- Перевозка грузов	Тенге				26618					
			- Прочие затраты	Тенге				236264					
			- Накладные расходы	Тенге							3018213		
			- Сметная прибыль	Тенге							2349212		
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									236264,00	
			ИТОГО СМР									31714412,20	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%												329829,89	
ИТОГО												32044242,08	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%												634475,99	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.												32678718,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные работы и затраты 2%											653574,36
	ИТОГО											33332292,44
	ИТОГО СМР+РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											33568556,44
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036											35248192,73
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 25. 06. 2021года)			К=*10%								3524819,27
	ИТОГО											31723373,46
	НДС 12%											3806804,81
	ИТОГО с НДС 12%											35530178,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Г. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек"

Руководитель _____ **Кучубаев Д. К.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.