Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 17 " августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "S.ALEM construction",г. Атырау, ул.Атамбаева 33.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **генерального директора Бектемиров Е.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **"Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в микрорайоне Береке, г. Атырау"**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Атырауской области», в лице руководителя Кусаинова Нурберген Маликовича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ARM CONSTRUCTION GROUP», Директор Ибраев А.Б.**
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «7SU»,» Гос.лицензия МКЛ №17001158 от 25.01.2017г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Государственное учреждение **«Управление строительства Атырауской области»,** Рабочий проект **№250-05.10.2017** - № 62-ө от 29.06. 2020г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Семейно-врачебная амбулатория	посещение в смену	50		50	

Семейно-врачебная амбулатория имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	775,46	775,46
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный обьем	метр в кубе (далее –м3)	3 358,72	3 358,72
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание амбулатории представляет собой одноэтажное здание, в плане состоящее из двух прямоугольных блоков. Первый блок с размерами 41.4х15.3м, второй блок с размерами 14.0х8.2м в осях соединённые переходом 8.3х2.9м, высота этажа 3м от пола до потолка.

Ограждающие конструкции – несущие стены кирпичные, толщиной 380мм с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами на основе базальтового волокна.

Фундаменты – перекрестно-ленточные, выполнены в монолитном варианте из тяжелого бетона В 20.

Внутренние несущие стены – кирпичные, толщиной 380мм, внутренние перегородки толщиной 120 и 250мм.

Покрытие - монолитное ж.б. толщиной 160мм, Кровля – чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие кровли – металлочерепица.

Наружная отделка: – цоколь, колонны – сплиттерная плитка с рванной поверхностью. Стены - отделка керамогранитом по металлическому каркасу.

Внутренняя отделка: потолки – подвесной потолок типа «Армстронг». Затирка, окраска водоэмульсионной краской белого цвета. Стены и перегородки – штукатурка, водоэмульсионная окраска белого цвета, облицовка керамической плиткой светлых тонов. Полы – керамогранит, керамическая плитка, бетонное покрытие.

Источником тепла для проектируемого здания амбулатории являются блочно-модульная котельная расположенная на территории СВА .

Вентиляция здания амбулатории приточно-вытяжная с механическим побуждением. Поддержание требуемых в кабинете информатизации осуществляется кондиционированием Воздуха посредством сплит-системы.

Воздуховоды, размещенные в пределах чердачного пространства, изолируются негорючими прошивными минераловатными матами с покровным слоем из стеклоткани.

Система водоснабжения выполнена для подачи воды на хозяйственно-питьевой и технологические нужды, и принята скрытая прокладка трубопроводов. Система горячего водоснабжения – закрытая, с отбором горячей воды из теплообменника, расположенного в котельной. Трубопроводы бытовой канализации выполнены из пластмассовых канализационных труб.

В качестве приемно-контрольного прибора для системы пожарной сигнализации используется ППК с выносной клавиатурой на 24 контролируемых шлейфа сигнализации с установленными в них пожарными дымовыми и тепловыми извещателями.

Электроснабжение: КЛ-10 кВ проложено кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с применением техники прокладки в лотках от подстанций ПС-110/10 кВ. №29 «Береке» до КТПНГ -10/0,4 кВ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2022г ;
месяц, год
окончание работ август 2023г;
месяц, год
при продолжительности строительства, 19 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19 ;
фактически, месяц: 19

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 56% и фактически применено 56% (на объектах финансируемых з счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном носителе;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Атырау облысы Су арнасы» _____ **Кенжегалиев А.И.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Атырауский ПФ «КазТрансГазАймак» _____ **Ешманов С.О.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «Атырау Жарык» _____ **Кабдрахманов С.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ОДТ АО «Казахтелеком» _____ **Дюсемалиев Е.Ж.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

_____
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Руководитель ГУ «"Атырауский городской отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния»

_____ **Женисова А.Ж.**
фамилия, имя, подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в микрорайоне Береке, г. Атырау"** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "S.ALEM construction" _____ **Е.Бектемиров**
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись Место печати (при наличии)