Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «ЖАЛАГАШ АУДАНЫ ЖЕР ... ЕНІН КІРІЛІС САУЛЕТ КОММУН... БӨЛІМІ» ... МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
27 шілде 2018

Декларация о соответствии

«26» 07 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD» г.Кызылорда, переулок Киселева, 16*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Джанабергенов Ш. А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство здания Жалагашского районного отдела внутренних дел ДВД Кызылординской области» Кызылординская область, Жалагашский район, пос. Жалагаш.*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Избасар А. А.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что: .

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Sreda» Заказ № 195*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» приказ №464-НҚ от 18.12.2014г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь покрытий	м2	7 902,0		7 902,0	
Площадь озеленение	м2	5 169,0		5 160,0	
Площадь крылец и отмостки	м2	506,5		356	
Площадь покрытия за участком	м2	2 414,96		2414,96	
Площадка оперативно-служебных машин	м2	684,5		684,5	
Площадка для задержанных автомобилей в пределах ограждения	м2	450,0		450,0	
Плац–площадка для построения личного состава	м2	600,0		600,0	
Спортивная площадка (баскетбол, волейбол, гимнастические снаряды)	м2	1 045,5		1045,5	
Площадка для отдыха	м2	404,0		404,0	
Приемная площадка для ИВС (шлюз)	м2	502,8		502,8	
Площадка для контейнеров с мусором	м2	8,0		8,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный обьем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м²	Число квартир	Площадь квартир, м²
		общая		общая
Всего квартир, в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных				
и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения здании РОВД характеризуется следующими данными: **фундаменты** – ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит ; **стены техподполья** – сборных бетонных блоков; **стены наружные** – из керамического кирпича разм.250х120х88 с утеплением полужесткими минплитами марки П-125 толщ. 140 мм и облицовкой из керамического кирпича разм.250х120х88 ; **внутренние стены**-из керамического кирпича разм. 250х120х88; **перегородки**-из керамического кирпича разм. 250х120х88; **перекрытия** – плиты сборные железобетонные

многопустотные; **лестницы** – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам из стальных горячекатанных швеллеров; **кровля** – чердачная, облицовка металлочерепица; **оконные блоки**- металлопластиковые; **дверные блоки**- металлические, деревянные; **полы**: бетонные, цементные, из плитки кераморгранита, линолеума, паркета.

Технологические и архитектурно-строительные решения **здании ИВС** характеризуется следующими данными: **фундаменты** – ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит ; **стены техподполья** – сборных бетонных блоков; **стены наружные** – из керамического кирпича разм.250х120х88 с утеплением снаружи минплитами «Rockwool Фасад Баттс» толщ. 60 мм и отделкой из декоративной штукатурки ; **внутренние стены**-из керамического кирпича разм. 250х120х88; **перегородки**-из керамического кирпича разм. 250х120х88; **перекрытия** – плиты сборные железобетонные многопустотные; **лестницы** – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам из стальных горячекатанных швеллеров; **кровля** – скатные из рулонных наплавляемых материалов в два слоя; **оконные блоки**- металлопластиковые; **дверные блоки**- металлические, деревянные; **полы**:
бетонные, цементные, из плитки кераморгранита, линолеума, деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **7897(семь тысяча восемьсот девяносто семь)шт.** согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *27.07.2017г.;*
месяц, год

окончание работ *20. 07. 2018г.;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *12 (двенадцать)*; фактически, месяц: *12 (двенадцать)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник РОВД Жалагашского района, Кызылординской области полковник Ибраев Н. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Начальник Распределительной электросети Жалагашского района Таттибаев Ж. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Начальник Проиводственного участка по эксплуатациилокальных систем водоснабжения Жалагашского района Бекетов Н. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Начальнику Жалагашского ЛТУ Мустафаев Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство здания Жалагашского районного отдела внутренных дел ДВД Кызылординской области»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Орион LTD» Джанабергенов Ш.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.