Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

11 июня 2024г.

Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ГазСтройХолдинг», г.Астана, район Байконыр, ул.Бактыораз Бейсекбаева, 23**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Кулболдинова О. А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство газопровода для 7 жилых домов частного сектора по улице Береке в селе Майлыкент, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является (генеральный подрядчик): **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района" Телгараев Мустапа Туртанович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Гамидов З.Х.» РП №10/1-03-2023**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района" № 25 от 21.12.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность внешних газопроводов	м	480		480	
Надземный газопровод низкого давления	м	159		160	

Подземный газопровод низкого давления	м	321		321	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число кв	площадь кв, м2		число кв	площадь кв, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

Прокладка газопровода низкого давления от точки врезки до жилых домов. Максимальный расход газа при номинальной мощности и нормальных условиях – 35,0 м3/ч. Газопровод низкого давления надземный из стальных труб Ø108х4,0 – 5,0м; Ø89х4,0 – 138,0м; Ø76х4,0 – 178,0м; по ГОСТ10704-91 согласно гидравлического расчета газопровода. Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали желтого цвета ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101- 2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» Надземный газопровод проложить на опорах Н=2,2м. Перед въездом в дом каждого потребителя предусмотреть арку h-3,5м на опорах. Для сварки надземного газ-да применять электроды типа 342, Э42А по ГОСТ 9467-75. Газопровод низкого давления запроектирован подземным из ПЭ трубы Ø110х10,0 – 159,0м; ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011. Газопровод в подземном исполнении из ПЭ труб прокладывается подземной в траншее. Ширина траншеи 850мм, глубина согласно профиля. Переход через автомобильную дорогу выполнен открытым способом подземной в траншее в защитном ПЭ футляре. Переход через железную дорогу выполнен закрытым способом-методом ГНБ в стальном футляре с выводом вытяжной свечи и электрохимзащитой стального футляра при помощи магниевых протекторов ПМ-20У (контрольно-измерительные пункты типа СКИП-1)_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2024 г.

окончание работ: май 2024 г.

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту

организации строительства, месяц: 1,2

фактически, месяц: 1

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению **Тюлькубасское РГХ ТПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» И.о. директора Амалов Г.О. «11» июля 2024 года**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания не предусмотрено;

13. Доступ для маломобильных групп населения не предусмотрен проектом;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство газопровода для 7 жилых домов частного сектора по улице Береке в селе Майлыкент, Тюлькубасского района, Туркестанской области» законченным.**

(наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ГазСтройХолдинг» Кулболдинов Омиржан Ашимханович «11» июля 2024 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) место печати