Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«03» 07 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Достар-09»**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице главного инженера **Шудегова Дмитрия Владимировича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
по объекту: **«Строительство модульной котельной (пункт автономного теплоснабжения) на газовом топливе к детскому саду №40 в селе Денисовка, Денисовского района , Костанайской области»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»**
(наименование организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ИП «Кнаус В.К.»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО "КостанайАгропромпроект" Лицензия № 14002913 от 24.02.2014 г. Заказ 12-17
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» № 97 от 6.12.2017 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный газопровод:	**м**	**845,9**		**845,9**	
-Надземный стальной газопровод среднего давления	м	20,0		20,0	
-Подземный стальной газопровод среднего давления	м	10,7		10,7	
-Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления	м	476,9		476,9	
-Надземный стальной газопровод низкого давления	м	4,1		4,1	

Подземный стальной газопровод низкого давления	м	8,4		8,4	
-Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления	м	325,8		325,8	
ГРПШ-400	Компл.	1		1	
Наружные сети канализации	м	42,0		42,0	
Теплотрасса	м	77,8		77,8	
Водоснабжение	м	39,5		39,5	
Электроснабжение	м	341,0		341,0	
Блочная котельная	Компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, соединяемых на сварке;

В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021;

Электроснабжение заложено от сущ. КТП-10/0,4кВА запитанная по ВЛ-10кВ « Орджоникидзе-РЦ-2», резервное электроснабжение предусматривается от диз.электростанции G-FORCE CS-8 мощность 8кВт.;

Линия выполнена кабелем АВБбШв-4х16, проложена в траншее на глубине 0,7м от ур.земли;

БМК -0,46КВт

Фундамент под котельную-монолитные, железобетонные;

Дымовая труба: труба стальная электросварная Ø 277 , L=10,0м – 2 шт. , утепление-базальтовая плита , покрытие – оцинкованный лист;

Оборудование:

Котел «GRONOS» KBA 233 ЛЖ/ГН (BB-2035 RD/RG) с газовой горелкой MAXI 25-1 шт.

Наружный газопровод

Труба стальная электросварная Ø 108х4,0- 12,5 м;
Труба стальная электросварная Ø 57х3,5- 30,7м;
Труба ПЭ 100 SDR11 Ø 63х5,8- 476,9 м;
Труба ПЭ 100 SDR17 Ø 110х6,6 - 325,8 м;

Тепловые сети
Лотковый канал КЛ 90х45-8
Труба стальная электросварная Ø 108х4,0- 45,0 м;
Дренажный колодец -1 шт;

Наружные сети канализации
Труба ПЭ DN/DD 160 SN8 – 42,0м;
Колодцы из сборного железобетона Ø1000 – 2шт.;

Наружные сети водоснобжения
Труба ПЭ 100 SDR17 Ø32х2,8 – 39,5м.;
Кран шаровый ПЭ 100 SDR17 DN32 – 1шт.;

Наружные сети электроснабжения
Дизельная электростанция 0.4 кВ G-FORCE CS-8 -1 шт;
Счетчик активной энергии Дала СА4-Э720 ТХ -1 шт;
Кабель 4х16 АВБбШВ -341 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ МАЙ 2020 года;
месяц, год
окончание работ ИЮНЬ 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяца;
фактически, месяц: 1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КСПР АО КазТрансГаз Аймак

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

Денисовский РЭС, ТОО, ЭПК форфа.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

ГКП «Дидар» Шубаев Г.А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство модульной котельной (пункт автономного теплоснабжения) на газовом топливе к детскому саду №40 в селе Денисовка, Денисовского района , Костанайской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шудегов Дмитрий Владимирович «3» 07 2020 г.;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.