Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района",070900, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский сельский округ, село Катон-Карагай, ул. Жампеисова, зд. 19/1, тел.: 87083037542** | **980840002186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING",071406, Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, улица Гагарина, дом № 32** | **050440010486**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №78 от 06.09.2024

Номер документа	Дата составления
30	29.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания по улице Жампеисова 19/1 в селе Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО			работа	1	125 405 839,53	125 405 839,53	13 436 339,95
				Итого	1	x	125 405 839,53	13 436 339,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бухин Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1
БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2,
БИН/ИИН 050440010486, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ918560000000428647, АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +7-777-748-60-01

Наименование строительства и его адрес:Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

СПРАВКА №3 от 23.10.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
980840002186	050440010486			78	06.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**198 864 395,05**							
Акт выполненных работ №7-18 за ОКТЯБРЬ 2024 г.	125 405 839,53	111 969 499,58	111 969 499,58	111 969 499,58	0,00	0,00	13 436 339,95	125 405 839,53
Удержание аванса	37 621 751,86							
Итого к выплате	**87 784 087,67**							**87 784 087,67**

Сдал (Подрядчик)
ТОО"KAZPROFSTROY HOLDING"
БИН 050440010486

Директор _____ Бухин Д.Б.

Технический надзор
ТОО "ВЕХИ"

Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186

Руководитель _____ Карабалинов Р.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1
БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Область Абай, г. Семей, ул. Гагарина 32

БИН 050440010486, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ67601A261002181321, АО " Народный Банк Казахстана" тел.: +7-777-748-60-01

Наименование строительства и его адрес:Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Реестр актов выполненных работ
за октябрь 2024г

№ п/п	№ актов выполненных работ	Наименование	Сумма с НДС
1	АКТ7	на Демонтажные работы	13 096 614,75
2	АКТ8	на Архитектурные решения	39 476 550,94
3	АКТ9	на Канализация	496 023,92
4	АКТ10	на Вентиляция и кондиционирование	3 364 682,75
5	АКТ11	на Силовое электрооборудование	8 475 648,31
6	АКТ12	на Электроосвещение	5 763 714,15
7	АКТ13	на Структурированные кабельные сети	21 446 770,13
8	АКТ14	на Видеонаблюдение	7 410 420,14
9	АКТ15	на Пожарная сигнализация	6 964 489,84
10	АКТ16	на Наружное электроосвещение	5 512 340,62
11	АКТ17	на Благоустройство территории	8 453 085,35
12	АКТ18	на Отопление	4 945 498,63
	Всего выполненных работ:		**125 405 839,53**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1,
БИН 980840002186
Руководитель _____ Карабалинов Р.М.

Сдал (Подрядчик)
ТОО"KAZPROFSTROY HOLDING"
БИН 050440010486

Директор _____ Бухин Д.Б.

Технический надзор
ТОО "ВЕХИ"

Директор _____ Алмаскан Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №7

за октябрь 2024г

на Демонтажные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 302 648**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**8 293 505**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 132 340**
			машины и механизмы	Тенге			**471 066**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**154 753**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**415 858**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**122 219**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 936**
			Раздел 1. Водоснабжение и канализация, ИТОГО:	тенге			**455 149**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**455 149**

1	1	6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	91	2580	234 780
			неучтенные ресурсы				
1.8	1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
1.9	1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	2	6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	14	2787	39 018
3	3	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	18	3036	54 648
4	4	6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	47	1434	67 398
			неучтенные ресурсы				
4.6	4.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
4.7	4.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
4.8	4.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
5	5	6114-0103-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	6	1493	8 958
6	6	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	2695	13 475
7	7	1215-0101-0402 Кклим = 1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	11	3352	36 872
			Раздел 3. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге			1 100 169
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 100 169
8	14	6119-0602-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтажщитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	5	6708	33 540
9	15	6119-0601-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	3206	6 412
10	16	1217-0101-0703 Кклим = 1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	228	278	63 384
11	17	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	37	832	30 784
12	18	6119-0401-0501 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1 экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж указателя светового настенного	шт.	8	1323	10 584
			неучтенные ресурсы				

12.7	18.7	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	0
13	19	6124-0202-0502 Кклим = 1,09 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	13	11580	150 540
14	20	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	95	255	24 225
15	21	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	1850	422	780 700
			Раздел 4. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			741 301
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			741 301
16	22	6124-0303-0303 Кклим = 1,09 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	8	6290	50 320
17	23	6124-0303-0404 Кклим = 1,09 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	6836	6 836
18	24	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	155	255	39 525
19	25	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	1250	422	527 500
20	26	6124-0203-0202 Кклим = 1,09 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	160	368	58 880
21	27	6124-0203-0104 Кклим = 1,09 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	1876	28 140
22	28	6124-0203-0306 Кклим = 1,09 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	70	430	30 100
			Раздел 5. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			1 289 000
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 289 000
23	29	6125-0601-0105 Кклим = 1,09 :К1тр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оборудования приборов ПС	шт.	1	10270	10 270
24	30	6125-0601-0202 Кклим = 1,09 :К1тр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	133	3359	446 747

25	31	6125-0601-0201 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ПС ручного	шт.	9	1679	15 111
26	32	6125-0601-0601 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	16	942	15 072
27	33	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	1900	422	801 800
			Раздел 6. Видеонаблюдение, ИТОГО:	тенге			477 484
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			477 484
28	34	6125-0801-0102 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	7	6136	42 952
29	35	6125-0801-0101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	16	5267	84 272
30	36	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	830	422	350 260
			Раздел 8. Строительные конструкции, ИТОГО:	тенге			340 835
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			340 835
31	37	1146-0401-0103 Кклим = 1,12	Разборка крыльца	м3	2,5	136334	340 835
			Раздел 9. Архитектурные решения, ИТОГО:	тенге			3 601 216
			Подраздел 9.1. В подвале, ИТОГО:	тенге			653 033
32	38	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	7,37	4942	36 423
33	39	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	277,56	1021	283 389
34	40	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	86,98	3745	325 740
35	41	6108-0102-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3	2494	7 482
			Подраздел 9.4. 3-й этаж, ИТОГО:				2 629 964
36	64	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	46,93	4942	231 928
37	65	6108-0102-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	86,4	2494	215 482
38	66	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1356,93	1021	1 385 426

39	67	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21,63	3745	81 004
40	68	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	346,35	506	175 253
41	69	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	342,7	165	56 546
42	70	1209-0101-0501 Кклим = 1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	7	2203	15 421
43	71	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Разборка	м3	9,1	51528	468 905
			Подраздел 9.5. Фасад, ИТОГО:	тенге			318 218
44	72	6111-0503-0107 Кклим = 1,06	Очистка поверхности металлической щетками	м2	154,4	1695	261 708
45	73	6111-0503-0109 Кклим = 1,06	Обеспыливание поверхности	м2	154,4	366	56 510
			Раздел 10. Генеральный план, ИТОГО:	тенге			353 904
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			353 904
46	76	1220-0401-0102	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	85,2575	4151	353 904
			Раздел 11. Кровля, ИТОГО:	тенге			821 371
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			821 371
47	78	6107-0115-0303 Кклим = 1,12	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	552	230	126 960
			неучтенные ресурсы				
47.5	78.5	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,04968	1944167	96 586
48	79	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	55,2	4417	243 818
			неучтенные ресурсы				
48.5	79.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,09384	205945	19 326
48.6	79.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,36984	725499	268 319
48.7	79.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0552	435089	24 017
49	80	1208-0101-0101 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций	м2 кровли	47	747	35 109
50	81	1208-0101-0303 Кклим = 1,09	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка полотна	окно	1	7225	7 225
			Раздел 12. Вывоз, ИТОГО:	тенге			122 219
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			122 219
51	82	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	185,5	252	46 746
52	83	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	2,35	1310	3 078
53	84	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	2,35	1310	3 078

54	85	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	563,55	123	69 317
Всего по акту							**9 302 648**
Из них, оборудование							0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							**586 067**
Итого с общеплощадочными затратами							**9 888 715**
Сметная прибыль (5%)							**494 436**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							**494 436**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**10 877 587**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)							**11 693 406,03**
НДС (12%)							1 403 208,72
Итого							**13 096 614,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Бухин Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ВЕХИ"

Директор Алмаскан Д.

Эксперт Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Карабалинов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «QAZSAURAN»

Директор Каребаева Ж.А.

Эксперт Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №8

за октябрь 2024г

на Архитектурные решения

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**28 040 565**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**16 662 256**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 350 803**
			машины и механизмы	Тенге			**157 240**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**46 341**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 221 069**
			оборудование	Тенге			**0**

			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 323
			Раздел 4. Наружняя отделка фасада, ИТОГО:	тенге			**22 150 866**
			Подраздел 4.1. Наружные стены, ИТОГО:	тенге			**22 150 866**
1	**26**	**1211-0102-0101 Кклим = 1,09**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм /примеч 3 лист 10/**	**м2**	**154,4**	**9437**	**1 457 073**
			неучтенные ресурсы				
1.4	26.4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,3968	28525	96 894
2	**27**	**1115-0108-1807 Кклим = 1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**771,8**	**1920**	**1 481 856**
3	**28**	**234-101-0110 Коб=1,05**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**1 м3**	**81,039**	**39491**	**3 200 311**
4	**29**	**6112-0401-0114 Кклим = 1,06**	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м2**	**771,8**	**376**	**290 197**
			неучтенные ресурсы				
4.6	29.6	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	794,954	120	95 394
5	**30**	**6112-0401-0104 Кклим = 1,06**	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**771,8**	**7035**	**5 429 613**
			неучтенные ресурсы				
5.9	30.9	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1929,5	96	185 232
6	**31**	**6112-0401-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**771,8**	**7035**	**5 429 613**
			неучтенные ресурсы				
6.9	31.9	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1929,5	174	335 733
7	**32**	**6112-0401-0110 Кклим = 1,06**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями**	**м2**	**100**	**2270**	**227 000**

8	33	231-306-0201	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	1 м2	271	9041	2 450 111
9	34	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	1 м2	271	5430	1 471 530
			Раздел 6. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			2 355 575
			Подраздел 6.7. Стены тип 7, ИТОГО:	тенге			2 355 575
10	103	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	411,67	5096	2 097 870
			неучтенные ресурсы				
10.14	103.14	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	330,241674	154	50 857
10.15	103.15	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	898,428608	230	206 639
			Раздел 7. Полы, ИТОГО:	тенге			3 534 124
			Подраздел 7.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			2 842 698
11	112	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	300	6331	1 899 300
12	113	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	306	3083	943 398
			Подраздел 7.3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			691 426
13	114	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Гидроизоляции двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /примен/	м2	60	1043	62 580
14	115	235-103-0109 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	69	437	30 153
15	116	235-103-0109 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	69	437	30 153
16	117	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	60	6331	379 860

17	118	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	61,2	3083	188 680

Всего по акту	**28 040 565**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**1 766 556**
Итого с общеплощадочными затратами	**29 807 121**
Сметная прибыль (5%)	**1 490 356**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 490 356**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**32 787 833**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**35 246 920,48**
НДС (12%)	4 229 630,46
Итого	**39 476 550,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор_____ Алмаскан Д.

Эксперт_____Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор_____Каребаева Ж.А.

Эксперт_____Гребенников О.А.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Катон-Карагайский район

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь 2024г

на Канализация

Основание: ЛС № 2-01-04-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**352 331**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**183 243**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**89 190**
			машины и механизмы	Тенге			**474**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**135**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**168 614**

			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			30
			Раздел 1. Система К1, ИТОГО:	тенге			352 331
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			352 331
1	1	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	45	3589	161 505
2	2	241-203-0107 Коб=0,998	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	1 м	44,91	1496	67 185
3	3	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	6	3733	22 398
4	4	241-203-0101 Коб=0,998	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	1 м	5,988	307	1 838
5	5	241-220-0204	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	1 шт.	2	653	1 306
6	6	241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	1 шт.	4	653	2 612
7	7	241-221-0107	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	1 шт.	12	93	1 116
8	8	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	1 шт.	9	29	261
9	9	241-209-0105	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	1 шт.	6	1560	9 360
10	10	241-209-0109	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	1 шт.	14	5239	73 346

11	11	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	4	2851	11 404

Всего	**352 331**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**22 197**
Итого с общеплощадочными затратами	**374 528**
Сметная прибыль (5%)	**18 726**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**18 726**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**411 980**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**442 878,50**
НДС (12%)	53 145,42
Итого	**496 023,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор_____ Алмаскан Д.

Эксперт_____Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор_____Каребаева Ж.А.

Эксперт_____Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь 2024г

на Вентиляция и кондиционирование

Основание: ЛС № 2-01-04-07

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 389 965**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**141 503**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**68 987**
			машины и механизмы	Тенге			**1 269**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**351**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 247 194**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**23**
			Раздел 1. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**222 446**

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**222 446**
1	**2**	**246-401-0111**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**55233**	**55 233**
2	**3**	**1120-0701-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.20:К1трр=1,05;К1трм=1, 05;К1экс=1,05;**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3378**	**3 378**
			неучтенные ресурсы				
2.8	3.8	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18524	18 524
3	**4**	**1120-0301-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.20:К1трр=1,05;К1трм=1, 05;К1экс=1,05;**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**6496**	**12 992**
4	**5**	**246-304-0107**	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм**	**1 шт.**	**9**	**4414**	**39 726**
5	**6**	**1120-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.20:К1трр=1,05;К1трм=1, 05;К1экс=1,05;**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**	**8324**	**33 296**
			неучтенные ресурсы				
5.12	6.12	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964
6	**7**	**246-301-0503**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**1 кг**	**6**	**775**	**4 650**
7	**8**	**1113-0301-1709 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м2**	**0,75**	**14342**	**10 757**
8	**9**	**1126-0101-1801 Кклим = 1,12**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**0,75**	**5545**	**4 159**
9	**10**	**234-304-0106 Коб=1,1**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	**1 м2**	**2,75**	**5370**	**14 768**
			Раздел 2. Кондиционирование, ИТОГО:	тенге			**2 167 519**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 167 519**
10	**11**	**1120-2601-1603 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.20:К1трр=1,05;К1трм=1, 05;К1экс=1,05;**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**3**	**29828**	**89 484**
11	**12**	**290-000-0028 (кпл)**	**Кондиционер настенный GWH09AGAXA-K3NNA1A**	**1 шт**	**9**	**138739,84**	**1 248 659**
12	**13**	**290-000-0029 (кпл)**	**Кондиционер настенный GWH18AACXD-K3NNA1B**	**1 шт**	**3**	**253672,09**	**761 016**

13	14	290-000-0015 (кпл)	Трубопровод из медных отожженых труб д6	1 м	9	1166,9	10 502
14	15	290-000-0016 (кпл)	Трубопровод из медных отожженых труб д10	1 м	15	1854,85	27 823
15	16	290-000-0017 (кпл)	Трубопровод из медных отожженых труб д12	1 м	6	3017,4	18 104
16	17	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	1 м	12	110	1 320
17	18	234-303-0201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 6 мм	1 м	30	165	4 950
18	19	234-303-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 10 мм	1 м	31	171	5 301
19	20	234-303-0204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 12 мм	1 м	2	180	360

Всего	**2 389 965**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**150 568**
Итого с общеплощадочными затратами	**2 540 533**
Сметная прибыль (5%)	**127 027**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**127 027**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**2 794 587**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**3 004 181,03**
НДС (12%)	360 501,72
Итого	**3 364 682,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор_____ Алмаскан Д.

Эксперт_____Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор_____Каребаева Ж.А.

Эксперт_____Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь 2024г

на Силовое электрооборудование

Основание: ЛС № 2-01-04-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 137 353**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 141 289**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 529 386**
			машины и механизмы	Тенге			**41 683**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 523**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 807 428**
			оборудование	Тенге			**1 146 953**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**596**
			Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**1 822 192**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 822 192**

1	1	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	33309	33 309
2	2	590-000-0001 (кпл)	Шкаф автоматического ввода резерва согласно QAZSAURAN-2023-12-ЭМ.ОЛ, л.1	1 шт	1	1146952,81	1 146 953
3	3	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	33309	33 309
4	4	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв24з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13577	13 577
5	5	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6780	67 800
6	6	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
7	7	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
8	8	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	575	575
9	9	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	7	4041	28 287
10	10	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм /ОЩР/	шт.	1	33309	33 309
11	11	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924
12	12	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6780	40 680
13	13	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
14	14	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	2769	2 769
15	15	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	1 шт.	4	4041	16 164
16	16	6124-0303-0303 Кклим = 1,09 Коб =3	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм /1,2,3 ЩР/	шт.	3	33309	99 927
17	17	247-201-0104 Коб=3	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	10468	31 404
18	18	6124-0303-0601 Кклим = 1,09 Коб =3	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6780	162 720
19	19	247-204-2523 Коб=3	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	3	2259	6 777
20	20	247-204-0178 Коб=3	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	1 шт.	21	4041	84 861
			Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			1 621 208
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 621 208
21	34	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1140	570	649 800

22	38	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	42,84	398	17 050
23	39	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	1062,84	601	638 767
24	40	243-107-0701 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	1 м	2,04	519	1 059
25	41	243-107-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	40,8	286	11 669
26	42	243-107-0902 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	54,06	977	52 817
27	43	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	35,7	1499	53 514
28	44	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 м	10,2	2164	22 073
29	45	243-107-0906 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	1 м	20,4	5918	120 727
30	46	243-107-0907 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	1 м	5,1	9315	47 506
31	47	243-201-0303 Коб=1,02	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	1 м	8,16	763	6 226
			Раздел 4. Муфты, ИТОГО:	тенге			33 060
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			33 060
32	50	6125-1501-0101 Кклим = 1,09	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником	шт.	40	673	26 920
33	51	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	25	140	3 500
34	52	252-207-0437	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	15	176	2 640
			Раздел 5. Материалы, ИТОГО:	тенге			2 029 875
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 029 875
35	53	1308-0206-2101 Кклим = 1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	2346	37 536
36	54	243-904-0106 Коб=1,03	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	16,48	357	5 883
37	55	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1142	1516	1 731 272
38	56	241-207-0102 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	50,5	161	8 130

39	57	241-207-0103 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	1102,92	224	247 054
			Раздел 6. Заземления, ИТОГО:	тенге			631 018
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			631 018
40	65	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	19,5	8172	159 354
41	66	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	19,5	4265	83 168
42	67	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	7912	118 680
43	68	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	130	978	127 140
44	70	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,2016	406193	81 889
45	72	214-206-0301	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	1 т	0,02765	2198449	60 787

Всего	**6 137 353**
Из них, оборудование	1 146 953
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**314 395**
Итого с общеплощадочными затратами	**6 451 748**
Сметная прибыль (5%)	**265 240**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**322 587**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**7 039 575**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**7 567 543,13**
НДС (12%)	908 105,18
Итого	**8 475 648,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор Алмаскан Д.

Эксперт Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор Каребаева Ж.А.

Эксперт Гребенников О.А.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №12

за октябрь 2024г

на Электроосвещение

Основание: ЛС № 2-01-04-09

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 094 021**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 029 723**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 473 843**
			машины и механизмы	Тенге			**11 205**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**389**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 053 093**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**569**
			Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**335 119**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**335 119**
1	**1**	**6119-0602-0102 Кклим = 1,12 Коб =3**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**3**	**20250**	**60 750**

2	2	247-201-0210 Коб=3	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	6287	18 861
3	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09 Коб =3	Установка прибора или аппарата	шт.	30	6780	203 400
4	4	247-204-0758 Коб=3	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2151	6 453
5	5	247-204-0711 Коб=3	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	27	647	17 469
6	6	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8214	8 214
7	7	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	19972	19 972
			Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			1 359 072
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 359 072
8	27	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	128	925	118 400
9	28	243-107-0301 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	131,84	286	37 706
10	29	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1364	472	643 808
11	30	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	1404,92	398	559 158
			Раздел 5. Материалы, ИТОГО:	тенге			2 399 830
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 399 830
12	31	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1364	1516	2 067 824
13	32	241-207-0103 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	1377,64	224	308 591

14	33	290-000-0006 (кпл)	Клеммник 12П 85 градусов 450В 24А 2,5мм2	1 шт	32	731,71	23 415

Всего	**4 094 021**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**257 923**
Итого с общеплощадочными затратами	**4 351 944**
Сметная прибыль (5%)	**217 597**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**217 597**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**4 787 138**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**5 146 173,35**
НДС (12%)	617 540,80
Итого	**5 763 714,15**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор _____ Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель _____ Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №13

за октябрь 2024г

на Структурированные кабельные сети

Основание: ЛС № 2-01-04-10

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**15 696 802**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 296 637**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**666 782**
			машины и механизмы	Тенге			**4 042**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**608**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 858 492**
			оборудование	Тенге			**4 537 631**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**247**
			Раздел 1. Оборудование и материалы, ИТОГО:	тенге			**11 044 713**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 044 713**
1	**1**	**6125-0412-0201 Кклим = 1,09**	**Монтаж на стене или в нише шкафа**	**шт.**	**2**	**28984**	**57 968**
2	**2**	**248-102-2001**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа Hyperline, TWB 12U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью**	**1 шт.**	**8**	**197744**	**1 581 952**

3	3	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	10	4868	48 680
4	4	248-102-2606	Полка стационарная типа Hyperline, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг	1 шт.	4	33954	135 816
5	5	248-102-2507	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	1 шт.	32	8080	258 560
6	6	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6780	40 680
7	7	248-102-3714	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, экранированная, категория 5e, Dual IDC, ROHS	1 шт.	11	59823	658 053
8	8	290-000-0014 (кпл)	ITK Шина заземления 483x25мм ER-12	1 шт	8	13233,97	105 872
9	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4868	9 736
10	10	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	1 шт.	8	85025	680 200
11	11	6125-0105-0207 Кклим = 1,09	Монтаж в шкафу, кроссировка	шт.	80	669	53 520
12	12	243-906-2801	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM9/125(OS2),LC/APC, 1 м, LSZH	1 шт.	192	939	180 288
13	13	6125-0706-0603 Кклим = 1,09	Монтаж разъемов	шт.	30	1119	33 570
14	14	243-906-2302	Адаптер оптический проходной FA-P00Z-LC/LC-N/WH	1 шт.	96	398	38 208
15	15	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6780	47 460
16	16	518-102-0307	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	1 шт.	3	680014	2 040 042
17	17	518-102-0306	Ethernet-коммутатор доступа MES2324B: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC	1 шт.	5	306209	1 531 045
18	18	518-102-0206	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-24.IP: 24xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	1 шт.	1	868214	868 214
19	19	290-000-0012 (кпл)	ИБП Monolith III 1000RMLT1U	1 шт	8	261065,94	2 088 528
20	20	248-102-3503	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	1 шт.	8	27246	217 968
21	21	6125-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных	шт.	4	4293	17 172
22	22	290-000-0010 (кпл)	IP телефон Grandstream	1 шт	10	20144,53	201 445
23	23	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1103	1 103
24	24	290-000-0011 (кпл)	Настенная оптическая розетка	1 шт	2	379,4	759
25	25	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6780	6 780
26	26	518-102-0503	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300	1 шт.	2	49165	98 330
27	28	290-000-0009 (кпл)	Оптическая распределительная коробка ОРК-16-1SC/APC	1 шт	1	16260,16	16 260
28	29	290-000-0008 (кпл)	Оптоволоконные гильзы КДЗС	1 шт	17	22,58	384
29	30	290-000-0007 (кпл)	Оптический сплиттер SC/APC 1:16	1 шт	1	6142,73	6 143
30	31	6125-0105-0207 Кклим = 1,09	Монтаж в шкафу, кроссировка	шт.	6	669	4 014
31	32	243-906-2801	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM9/125(OS2),LC/APC, 1 м, LSZH	1 шт.	17	939	15 963

			Раздел 2. Кабельные изделия и провода, ИТОГО:	тенге			2 633 937
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 633 937
32	33	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	65	472	30 680
33	34	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	90	331	29 790
34	35	6119-0101-0301 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	800	251	200 800
35	36	243-304-0201 Коб=1,02	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	1 м	918	443	406 674
36	37	243-501-0201 Коб=1,02	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	1 м	295,8	284	84 007
37	38	6125-1102-0201 Кклим = 1,09	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт	шт.	300	1138	341 400
38	39	243-906-2607	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-10M-LSZH	1 шт.	1	13924	13 924
39	40	243-906-2605	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH	1 шт.	117	5551	649 467
40	41	243-906-2602	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	1 шт.	264	3221	850 344
41	42	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного.	м	8	2468	19 744
42	43	243-142-0311 Коб=1,03	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 м	20,6	345	7 107
			Раздел 3. Монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			2 018 152
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 018 152
43	44	6119-0303-0104 Кклим = 1,12	Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	30	2604	78 120
44	45	243-907-7015	Лоток проволочный типа DKC 50x300 L3000	1 м	90	6898	620 820
45	46	243-907-4838	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, типа FBA,основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 70 кг	1 шт.	90	3893	350 370
46	47	243-907-6134	Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка, горячий цинк, типа СМ, (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6, в специсполнении "горячий цинк")	1 шт.	30	650	19 500
47	48	6119-0302-0103 Кклим = 1,12	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	30	2058	61 740
48	49	243-907-0114 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	1 м	82,4	760	62 624
49	50	243-907-5514	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х40	1 шт.	30	360	10 800
50	51	243-907-5614	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х40	1 шт.	30	381	11 430
51	52	243-907-5714	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х40	1 шт.	10	377	3 770
52	53	243-907-5914	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х40	1 шт.	100	316	31 600
53	54	243-907-6014	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х40	1 шт.	25	254	6 350
54	55	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	100	1329	132 900

55	56	243-907-0105 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	257,5	129	33 218
56	57	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	18	1244	22 392
57	58	247-214-1803	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT6, ARKEDIA, типа Panasonic	1 шт.	44	5575	245 300
58	59	247-214-1804	Розетка компьютерная двухместная RJ45-CAT6, ARKEDIA, типа Panasonic	1 шт.	23	7220	166 060
59	60	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	1 шт.	100	558	55 800
60	61	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	65	1516	98 540
61	62	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818

Всего	**15 696 802**
Из них, оборудование	4 537 631
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**703 028**
Итого с общеплощадочными затратами	**16 399 830**
Сметная прибыль (5%)	**593 110**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**819 992**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**17 812 932**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**19 148 901,90**
НДС (12%)	2 297 868,23
Итого	**21 446 770,13**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор Алмаскан Д.
Эксперт Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор Каребаева Ж.А.
Эксперт Гребенников О.А.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Катон-Карагайский район

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №14

за октябрь 2024г

на Видеонаблюдение

Основание: ЛС № 2-01-04-11

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 273 495**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**819 277**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**410 920**
			машины и механизмы	Тенге			**3 551**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**383**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 354 573**
			оборудование	Тенге			**96 094**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**153**
			Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			**4 110 422**

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 110 422
1	1	6125-0801-0102 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	20454	40 908
2	2	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	7	33917	237 419
3	3	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17556	87 780
4	4	248-402-0205	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight сИК подсветкой дальностью до 30 м	1 шт.	16	36243	579 888
5	6	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой(поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	123987	123 987
6	7	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4868	4 868
7	8	248-404-0307	Диск жесткий HDDUniview на 10Тб	1 шт.	4	168156	672 624
8	10	248-404-0203	Монитор UniviewMW3232-V с диагональю 31,5"	1 шт.	2	219936	439 872
9	12	518-102-0514	Сетевой коммутатор с 24 PoE портами + 2 порта SFP/ Uplink Wi-TekWI-PS526G	1 шт.	1	96094	96 094
10	13	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	1 шт.	1	24677	24 677
11	15	248-102-1503	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х1000 мм 18U, со стеклянной дверью	1 шт.	1	271279	271 279
12	16	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4868	9 736
13	17	248-102-2603	Полка стационарная типа ITK, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг	1 шт.	3	20298	60 894
14	18	248-102-2507	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	1 шт.	3	8080	24 240
15	19	248-102-3715	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте)	1 шт.	2	42903	85 806

16	21	1311-0301-0103 Кклим = 1,09	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах. Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг / (55кг-10)/5=9кг/	кг	2	1225	2 450
17	22	290-000-0020 (кпл)	Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS RT 3000 ВА (SURTD3000RMXLI)	1 шт	1	1239310,39	1 239 310
18	23	6125-0706-0603 Кклим = 1,09	Монтаж разъемов	шт.	40	1119	44 760
19	24	243-902-1803 Коб=0,01	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, для одножильного и многожильного кабеля (в комплекте 100 шт.)	1 шт.	1,2	46417	55 700
20	25	6125-1102-0201 Кклим = 1,09	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт	шт.	1	1138	1 138
21	26	291-000-0013 (кпл)	Кабель Defender HDMI 06 PRO (ver.1.3) 1.8м	1 шт	2	3495,93	6 992
			Раздел 2. Кабельные изделия и провода, ИТОГО:	тенге			533 027
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			533 027
22	27	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	70	413	28 910
23	28	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	290	331	95 990
24	29	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	8	1626	13 008
25	30	243-304-0201 Коб=1,03	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	1 м	854,9	443	378 721
26	31	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	41,2	398	16 398
			Раздел 3. Монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			630 046
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			630 046
27	32	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	80	1516	121 280
28	33	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	202	45	9 090
29	34	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	1 шт.	50	558	27 900

30	35	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	290	1329	385 410
31	36	243-907-0105 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	669,5	129	86 366

Всего	**5 273 495**
Из них, оборудование	96 094
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**326 176**
Итого с общеплощадочными затратами	**5 599 671**
Сметная прибыль (5%)	**275 179**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**279 984**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**6 154 834**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**6 616 446,55**
НДС (12%)	793 973,59
Итого	**7 410 420,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор Алмаскан Д.

Эксперт Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор Каребаева Ж.А.

Эксперт Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №15

за октябрь 2024г

на Пожарная сигнализация

Основание: ЛС № 2-01-04-12

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 946 943**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 046 491**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 041 697**
			машины и механизмы	Тенге			**6 574**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**533**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 893 878**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**394**
			Раздел 1. Аппаратура пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**2 932 345**

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 932 345
1	2	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	1 шт.	1	164903	164 903
2	4	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	1 шт.	1	37999	37 999
3	5	6125-0601-0101 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	136671	136 671
4	6	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	1 шт.	1	29851	29 851
5	8	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	17508	17 508
6	10	248-307-0202	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	1 шт.	1	183755	183 755
7	11	1311-0301-0102 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	5899	5 899
8	12	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	1 шт.	2	47844	95 688
9	14	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	1 шт.	1	40236	40 236
10	15	6125-0601-0202 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	50	11291	564 550
11	16	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	156	1952	304 512
12	17	6125-0601-0201 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	5650	11 300
13	18	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	9	1654	14 886
14	19	6125-0601-0601 Кклим = 1,09	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3158	3 158
15	20	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208
16	21	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	2	3330	6 660
17	22	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	9	1763	15 867
18	23	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	150	252	37 800
19	24	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	1 шт.	7	7941	55 587
20	25	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	100	1581	158 100
21	26	291-000-0021 Коб=1,02 (кпл)	Извещатель тепловой линейный (термокабель) PHSC-155-EPC	1 м	306	2168,35	663 514
22	27	291-000-0025 (кпл)	Универсальное крепёжное устройство (зажим) WAW-N	1 шт	150	348,33	52 249
23	28	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6780	6 780
24	29	291-000-0022 (кпл)	Модуль интерфейсный для термокабеля PIM-120	1 шт	7	41538,21	290 767

25	30	6125-0405-0104 Кклим = 1,09	Установка дополнительная на пультах и панелях: колодка клеммнная на 20 клемм	шт.	1	4768	4 768
26	31	291-000-0024 (кпл)	Соединение клеммное PWSC	1 шт	7	2447,01	17 129
			Раздел 2. Кабельные изделия и провода, ИТОГО:	тенге			774 212
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			774 212
27	32	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	200	413	82 600
28	33	6119-0101-0301 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	8	251	2 008
29	34	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	400	331	132 400
30	35	243-305-0102 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS4х0,50	1 м	1390,5	128	177 984
31	36	291-000-0004 Коб=1,03 (кпл)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS1х2х1,38	1 м	494,4	731,71	361 756
32	37	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	41,2	398	16 398
33	39	291-000-0023 Коб=1,03 (кпл)	Кабель интерфейсный RS-485 2х2х0,6 нг(А)-HF	1 м	1,03	1035,41	1 066
			Раздел 3. Монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			1 240 386
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 240 386
34	40	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1516	303 200
35	41	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	656,5	45	29 542
36	42	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	1 шт.	150	558	83 700
37	43	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	500	1329	664 500

38	44	243-907-0105 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	1236	129	159 444

Всего	**4 946 943**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**311 657**
Итого с общеплощадочными затратами	**5 258 600**
Сметная прибыль (5%)	**262 930**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**262 930**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**5 784 460**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**6 218 294,50**
НДС (12%)	746 195,34
Итого	**6 964 489,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор_____ Алмаскан Д.

Эксперт _____Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор_____Каребаева Ж.А.

Эксперт_____Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №16

за октябрь 2024г

на Наружное электроосвещение

Основание: ЛС № 04-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 915 468**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 123 509**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**546 251**
			машины и механизмы	Тенге			**307 666**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**94 088**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 484 293**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**251**
			Раздел 1. , ИТОГО:	тенге			**3 915 468**
			Подраздел 1.2. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**2 593 457**

1	1	6124-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	33309	33 309
2	2	290-000-0027 (кпл)	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474-54	1 шт	1	80813,01	80 813
3	3	1133-0304-0402 Кклим = 1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные смонолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	33711	269 688
4	4	247-306-0602	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/120, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм	1 шт.	8	80058	640 464
5	5	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,4	39853	135 500
6	6	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	1 шт.	8	9230	73 840
7	7	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	10	224	2 240
8	8	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /примеч 3 лист 6/	м2	30,4	4304	130 842
9	9	1133-0207-0103 Кклим = 1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	17632	141 056
10	10	247-306-0930	Кронштейн консольный К-2	1 шт.	8	34126	273 008
11	11	247-103-0204	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65СТ РК 2942-2016	1 шт.	8	91647	733 176
12	12	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	9123	72 984
13	13	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	647	5 176
14	14	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,24	5671	1 361
			Подраздел 1.3. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			389 885
15	15	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка провода в опоре и здании, суммарное сечение до 35 мм2	м	29	837	24 273
16	16	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	200	1082	216 400
17	17	243-111-1002 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 м	233,58	256	59 796
18	18	6119-0101-0302 Кклим = 1,12	Прокладкапровода по конструкциям, сечение до 16 мм2	м	120	304	36 480

19	19	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	122,4	306	37 454
20	20	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	10	570	5 700
21	21	243-106-0703 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	1 м	10,2	959	9 782
			Подраздел 1.4. Заземление опор, ИТОГО:	тенге			105 728
22	22	6124-0203-0201 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	1054	21 080
23	23	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0071	354190	2 516
24	24	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	5043	40 344
25	25	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,01264	354190	4 477
26	26	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3	8172	24 516
27	27	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3	4265	12 795
			Подраздел 1.5. Кабельная траншея, ИТОГО:	тенге			826 399
28	28	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	33,3	8172	272 128
29	29	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185	844	156 140
30	30	6124-0201-3104 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	200	179	35 800
31	31	241-207-1302 Коб=1,02	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	1 м	204	1312	267 648

32	32	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	22,2	4265	94 683

Всего	**3 915 468**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**246 674**
Итого с общеплощадочными затратами	**4 162 142**
Сметная прибыль (5%)	**208 107**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**208 107**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**4 578 356**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**4 921 732,70**
НДС (12%)	590 607,92
Итого	**5 512 340,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор _____ Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель _____ Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №17

за октябрь 2024г

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 004 306**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**827 271**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**410 273**
			машины и механизмы	Тенге			**854 165**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**171 721**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 322 870**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**216**
			Раздел 1. Благоустройство, ИТОГО:	тенге			**6 004 306**
			Подраздел 1.2. Тип 1 (S=875м2), ИТОГО:	тенге			**4 898 395**
1	**2**	**7101-0602-0706** Кклим = 1,12	**Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см, покрытия или основания щебеночные**	**м2**	**875**	**819**	**716 625**
2	**3**	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**97,29125**	**7865**	**765 196**
3	**5**	**216-201-0201**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**1 т**	**0,79625**	**203959**	**162 402**

4	6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,2625	6770	1 777
			неучтенные ресурсы				
4.2	6.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,270375	203959	55 145
5	7	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	875	508	444 500
			неучтенные ресурсы				
5.12	7.12	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	85,4	25666	2 191 876
6	8	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	875	20	17 500
			неучтенные ресурсы				
6.4	8.4.	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	21,175	25666	543 478
			Подраздел 1.3. Тип 2 (S=90м2), ИТОГО:	тенге			1 105 911
7	9	7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9	3514	31 626
			неучтенные ресурсы				
7.7	9.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,98	9070	99 589
8	10	1111-0101-2501 Кклим = 1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	90	5508	495 720
9	11	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	90	5322	478 980

Всего	**6 004 306**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**378 271**
Итого с общеплощадочными затратами	**6 382 577**
Сметная прибыль (5%)	**319 129**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**319 129**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**7 020 835**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**7 547 397,63**
НДС (12%)	905 687,72
Итого	**8 453 085,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор Алмаскан Д.
Эксперт Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор Каребаева Ж.А.
Эксперт Гребенников О.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №18

за октябрь 2024г

на Отопление

Основание: ЛС № 2-01-04-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 512 834**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 403 700**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**683 617**
			машины и механизмы	Тенге			**25 825**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 472**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 083 310**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**230**
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**3 512 834**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 512 834**
1	**1**	**6114-0102-0105 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**269**	**2317**	**623 273**
2	**2**	**241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**1 м**	**4,2**	**483**	**2 029**

3	3	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	40	633	25 320
4	4	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	225	1172	263 700
5	5	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	1,8	4795	8 631
6	6	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	1,8	3230	5 814
7	7	6114-0401-0101 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	894	452	404 088
8	8	6114-0401-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	6	412	2 472
9	9	6116-0601-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	44185	88 370
10	10	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	3	5398	16 194
11	11	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	52,3	3667	191 784
			неучтенные ресурсы				
11.6	11.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	135,98	1056	143 595
12	12	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	299	2302	688 298
13	13	290-000-0018 (кпл)	Универсальный комплект для радиаторов 3/4"	1 шт	27	1889,68	51 021
14	14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	96	708	67 968
15	15	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	10183	40 732
16	16	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	17350	34 700
17	17	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	9	2047	18 423
18	18	234-303-0213 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 38 мм	1 м	7,1	400	2 840
19	19	234-303-0221 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм	1 м	2	815	1 630
20	20	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	27	2096	56 592

21	21	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	27	12139	327 753
22	22	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	27	8080	218 160
23	23	6116-0602-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10424	20 848
24	24	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	1 шт.	2	4549	9 098
25	25	6114-0203-0202 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3013	6 026
26	26	242-202-2604	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	81426	162 852
27	27	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	26	846	21 996
28	28	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	26	331	8 606

Всего	**3 512 834**
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**221 309**
Итого с общеплощадочными затратами	**3 734 143**
Сметная прибыль (5%)	**186 707**
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**186 707**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**4 107 557**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**4 415 623,78**
НДС (12%)	529 874,85
Итого	**4 945 498,63**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор Алмаскан Д.

Эксперт Шаймарданова Д.

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор Каребаева Ж.А.

Эксперт Гребенников О.А.