Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии.

«20» 05 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой» г. Тараз ул. Байзак батыра 279**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Рахимбердиев Марат Сапарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Объект: Строительство спортивного комплекса с. Мерке Меркенского района Жамбылской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района», руководитель Асанжанов Куат Токтасынович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Технопроект» Строительство спортивного комплекса с. Мерке Меркенского района Жамбылской области № 1072017-12-11-АС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): приказом **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района», руководитель Асанжанов Куат Токтасынович.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	7900		7900	
Площадь застройки	м2	1479,32		1479,32	
Строительный объем	м3	12215,14		12215,14	
Этажность	шт.	2		2	

5.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными: Спортивный комплекс, в конструктивном отношении приняты следующие конструктивные элементы:

- Фундаменты под колонны запроектированы столбчатые из монолитного железобетона. Применяемый бетон класса В25. Фундаменты за армированы стальными арматурными стержнями класса AI, AIII в соответствии с СТ РК 2591-2014.

- Фундаменты ленточные под кирпичные стены запроектированы из монолитного бетона. Применяемый бетон класса В7,5. Под фундаментами предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 100 мм. Основанием под фундаменты служит гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем со следующими характеристиками:

- Каркас здания состоит из монолитных железобетонных рам. Применяемый бетон класса В25. Конструкции за армированы стальными арматурными стержнями класса AI, AIII в соответствии с СТ РК 2591-2014.

- Стены и перегородки выполнены из кирпичной кладки с применением кирпича типа КОРПо 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 в соответствии с ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М50.

- Перемычки приняты монолитные железобетонные. Применяемый бетон класса В15. Перемычки за армированы стальными арматурными стержнями класса AI, AIII всоответствии с СТ РК 2591-2014.

- Перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит в соответствии с типовой серий 1.141.1-40с.

- Кровля между осями 1÷6 – двухскатная, с покрытием из крашеного профилированного листа «металлошифер» в соответствии с СТ РК 2083-2011 по металлическим фермам. Фермы и связи выполнены из металлических уголков в соответствии с ГОСТ 8509-93. Кровля между осями 7÷10 – двухскатная, с покрытием из крашеного профилированного листа «металлошифер» соответствии с СТ РК 2083-2011 по несущим деревянным стропильным конструкциям.

- Фундаментные балки монолитные из бетона класса В15 W4, F50; каркас - запроектирован в виде рамного каркаса (из монолитного бетона) с жесткими узлами.

колонны железобетонные монолитные из бетона класса В25 W4, F50;

- ригели железобетонные из бетона класса В25 W4, F50;
- перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит;
- перегородки кирпичные 120 мм;
- оконные и дверные проемы;
- окна и витражи индивидуальные алюминиевые, металлопластиковые;
- двери индивидуальные алюминиевые, металлопластиковые, металлические утепленные_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель **2020 год;**
месяц, год

окончание работ: май **2021 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);

фактически, месяц: 11 (одиннадцать);

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз Аймак» _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мерке Су» _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Жамбыл Жарык Сауда-2030 Мерке РЭС _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство спортивного комплекса с. Мерке Меркенского района Жамбылской области № 1072017-12-11-АС готовым к приемке в эксплуатацию**_____,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой» директора Рахимбердиев Марат Сапарович.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)