Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей массива Строитель (Строитель, Горняк, Фосфорит) г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-наименование	Организационно-код
		45	26.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей массива Строитель (Строитель, Горняк, Фосфорит) г. Жанатас Сарысуского района	**352 867 601**	**87 100 481**							**10 452 058**	**97 552 539**
в том числе за месяц		87 100 481							10 452 058	97 552 539
Удержание 30% (аванс)										29 265 762
Удержание 5% (гарантийный взнос)										4 877 627
ИТОГО к оплате										**63 409 150**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ К.К.Аукенов

Технический надзор - ТОО "Кабылан Эксперт"

_____ Р. Н. Нургалин

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Заместитель директора _____ А. Балапанов

Заказчик : Коммунальное государственное управление "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей массива Строитель (Строитель, Горняк, Фосфорит) г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей массива Строитель (Строитель, Горняк, Фосфорит) г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

(наименование)

Договор : договор № 45 от 26.05.2023 год

1100010

Форма № КС-2в

Акт выполненных работ № 3

август 2023 (месяц, год) Магистральная и сервисные сети

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Магистральная сеть										
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0363** **1101-0101-0363** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**17877,25**		231,59 –	231,59 54,46	4140192 –	4140192 973595	–	700988 387294	5228475
2	2	**Е11-010205-0303** **1101-0205-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,04** **ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**552,9046**		4326,87 4326,87	– –	2392344 2392344	– –	–	1722488 329187	4444018
3	3	**Е11-010205-0303** **1101-0205-0303** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**368,6031**		3605,72 3605,72	– –	1329080 1329080	– –	–	956938 182881	2468899
4	4	**Е11-230101-0101** **1123-0101-0101** **РСНБ РК 2022**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%, СП - 8%*	**м3 основания**	**2097,03**		13364,33 1408,74	197,69 62,94	28025406 2954175	414562 131987	24656669	3055301 2486457	33567163
5	5	**Е11-010104-0406** **1101-0104-0406** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**14202,41**		40,00 –	40,00 11,12	568096 –	568097 157931	–	113710 54545	736351
6	6	**Е11-010201-0502** **1101-0201-0502** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**14202,41**		263,83 135,91	127,92 56,19	3746982 1930210	1816772 798033	–	1964335 456905	6168222

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2506,308	1671,16 1671,16	– –	4188430 4188430	– –	–	3015669 576328	7780427
8	8	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2090,041	315,71 –	315,71 74,24	659847 –	659847 155165	–	111719 61725	833291
9	9	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т/км	22258,93	74,00 –	– –	1647161 –	– –		– 131773	1778934
10	10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2090,041	38,21 4,18	33,68 9,42	79862 8738	70392 19688	732	20467 8026	108355
		Трубопроводы и арматура										
11	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	5,5	523501,31 281121,79	242379,52 74195,62	2879257 1546170	1333087 408076	–	1934703 385117	5199077
12	17	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка футляров в траншею ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,479	1850349,70 449951,08	1400398,62 474895,05	886318 215527	670791 227475	–	438571 105991	1430880
13	19	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляров в траншею ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0945	630096,26 319039,84	311056,42 86775,78	59544 30149	29398 8200	–	37966 7801	105311
14	21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Протаскивание в футляр ПР - 99%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	573,5	1741,76 1517,65	10,55 3,06	998900 870373	6051 1755	122476	863407 148985	2011291
		Колодцы Ж/Б сборные диам.2000мм-14 шт.										
15	49	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ПР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,6	33328,30 13858,46	12349,83 5067,21	1119831 465644	414954 170258	239233	629543 139950	1889324
		Колодцы Ж/Б сборные диам.1500мм-22 шт.										
16	63	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ПР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,84	33328,30 13858,46	12349,83 5067,21	627905 261093	232671 95466	134141	352994 78472	1059371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	64	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 СП - 8%	шт.	22	33446,00 –	– –	735812 –	– –	735812	– 58865	794677
18	65	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2; 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	22	28259,00 –	– –	621698 –	– –	621698	– 49736	671434
19	66	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	44	21587,00 –	– –	949828 –	– –	949828	– 75986	1025814
20	67	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	44	6120,00 –	– –	269280 –	– –	269280	– 21542	290822
21	68	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	22	4789,00 –	– –	105358 –	– –	105358	– 8429	113787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56031131 16191933	10356811 3147629	27835227 –	15918799 5755995	77708923
		РАЗДЕЛ 2. Сервисные сети									
		Трубопроводы и арматура									
22	88	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,344	393004,93 296148,32	96170,37 28441,84	135194 101875	33083 9784	236	110542 19659	265395
23	89	С1241-201-0406 241-201-0406 РСНБ РК 2022 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм СП - 8%	м	260,58	358,00 –	– –	93288 –	– –	93288	– 7463	100751
24	90	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм СП - 8%	м	86,86	234,00 –	– –	20325 –	– –	20325	– 1626	21951
25	93	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляров в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,824	630096,26 319039,84	311056,42 86775,78	519199 262889	256310 71503	–	331048 68020	918267
26	95	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Протаскивание в футляр НР - 99%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	824	1741,76 1517,65	10,55 3,06	1435211 1250545	8693 2521	175973	1240535 214060	2889806
		Колодцы Ж/Б сборные диам.2000мм-9 шт.									
27	118	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,6	33328,30 13858,46	12349,83 5067,21	719891 299343	266757 109452	153791	404706 89968	1214565
		Колодцы Ж/Б сборные диам.1500мм-52 шт.									

28	131	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	3 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99% СП - 8%	4 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5 81,64	6 33328,30 13858,46	7 12349,83 5067,21	8 2720922 1131404	9 1008240 413687	10 581278	11 1529641 340045	12 4590608	1100010
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5644030	1573083	1024891	3616472	10001343	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3046056	606947	–	740841	87707268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19237989					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11929894				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3754576				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28860119			
			- Перевозка грузов	Тенге				1647161					
			- Накладные расходы	Тенге							19535271		
			- Сметная прибыль	Тенге							6496836		

	Всего в ценах 2022 г	87 707 268
	Временные здания и сооружения 1,3 %	1 140 194
	Зимние удорожания 1,17%	1 039 515
	Итого в ценах 2022г	89 886 978
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 797 740
	ИТОГО	91 684 717
	ВСЕГО с понижающим коэфф 0,95:	87 100 481
	НДС 12%	10 452 058
ВСЕГО:		97 552 539

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное управление "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель

К.К. Аукенов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Заместитель директора

А. Балапанов

Исполнитель проекта
ТОО "Каралан эксперт"

Каралан эксперт Ж.К. Тасыбеков

Авторский надзор
ТОО "Каз Центр Проект"

А.С. Айнакулов