Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"6" 05 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «УниверсалСтройСервис» №21022710 от 16.07.2021г Республика Казахстан, г.Шымкент ул.Толстого дом 119.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Момбекова Жанболат Аскаровича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство водопроводных сетей жилого массива Строитель (Строитель,Горняк,Фосфорит) г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, массив Строитель*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района» руководитель Аукенов Кайрат Кустанаевич.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ» Лицензия №23020047 от 13.09.2023г БИН 090140001364

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ержанулы Е

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «IT-Invest company» Лицензия №20004063 от 19.08.2020г БИН 151240009111

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мамбеталиева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЛидерСтройПроект-2002»№15-ГСЛ-№002196 от 08.08.2018г БИН 020140012021

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Усенбекова Абдигали Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Гранд Тауэр Сервис» Лицензия №07436 от 13.03.2023г БИН 040740015961

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директора Ержанулы Е.

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Каз Центр Проект» №30/04-2021-НВ*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *№27 от 28.03.2022г КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района Жамбылской области»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сети	м	23881	23881	40017	40017
в том числе					
из ПЭ труб Ø160мм	м			2200	2200
из ПЭ труб Ø110мм	м	15837	15837	16103	16103
из ПЭ труб Ø63мм	м	30	30	44	44
из ПЭ труб Ø40мм	м	258	258		
из ПЭ труб Ø32мм	м	86	86		
из ПЭ труб Ø25мм	шт	7670	7670	21670	21670
Смотровые ж/б колодцы	шт	216	216	214	214
Пожарные гидранты	шт	19	19	19	19
Врезки	врезка	2	2	4	4
Количество абонентов	шт	486	486	760	760
Счетчики	шт	486	486	760	760

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект выполнен следующими основными технико – экономическими показателями:
расчетный расход воды, м3/сут - 234,0;
общая протяженность водопроводных сетей, м - 40017;
Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения объединенных с пожарным водопроводом в новом жилом массиве в г. Жанатас.
В соответствии со СН РК 4.01-03-2013 приняты следующие данные:
- гарантированные и требуемые напоры воды 10 м;
- расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/сек;
- продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Переход трубопроводов через автомобильную дорогу

Пересечение водопроводной сети через большие автомобильные дороги осуществлять методом прокола под прямым углом к автомобильной дороге. Глубина заложения водопроводной сети на месте пересечения с автодорогой 2,0 м от подошвы насыпи земляного полотна. Пересечение водопроводной сети через маленькие автомобильные дороги осуществлять открытым способом. Трубопровод Ø110х6,6 прокладывается в защитную трубу (футляр ПЭ) Ø315х18,7 концы футляра выведены от подошвы насыпи земляного полотна на расстоянии 3 м с обеих сторон.

Водопроводная сеть

Проектом принят объединенный хозяйственно-питьевой водопровод низкого давления. Водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 вода питьевая по СТ РК-ISO-4427-2-2014.
Пожарные гидранты расположены вдоль дороги на расстояний 2,5 м от проезжей части и 5 м от фундамента зданий. В местах установки гидрантов, отключающей и регулирующей арматуры проектом предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колец диаметром 2000 и 1500 мм рабочей высотой 1,8 м, по ГОСТ 8020-80. В колодцах предусмотрены бетонные упоры. Предусмотреть усиленную изоляцию стальных фасонных частей в колодцах, весьма усиленную изоляцию стальных труб. Обратная засыпка мягким местным грунтом без твердых включений высотой 30 см над верхней образующей трубы. Для опорожнения, промывки и дезинфекции сети предусмотрена установка спускных кранов на ремонтных участках в пониженных точках сети водопровода. В повышенных точках предусмотрены вантузы для спуска воздуха из системы.
В местах пересечения колодцев трубами - трубы заложены в ПЭ футляры Ø160х6,2. При переходе через дорогу - полиэтиленовые футляры Ø315х18,7.
Трубопроводы после монтажа подлежать гидравлическому испытанию на прочность. Величина испытательного давления – 0,6 Мпа. Расстояние от арматуры до дна колодца принять не менее 25 см.
Трубопроводы водопроводные - 18347,0 м
Колодцы водопроводные Ø2000 - 14 шт.

Колодцы водопроводные Ø1500 - 129 шт.
Колодцы сбросные Ø1000 - 9 шт.

Водоснабжение сервисной линий

Проектом предусматривается подводка водопровода из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм; Ø63х2,5мм и Ø25х2.3 "вода питьевая" по СТ РК-ISO-4427-2-2014 к участкам домов с установкой ж/б колодцев Ø2000 и Ø1500мм, в которых установлены водомер, механический фильтр и запорно - регулирующая арматура.
От каждого водопроводного колодца с сервисной линией к границам участка потребителей подводится водопроводная труба Ø25х2.3мм.
Трубопроводы водопроводные – 21670,0 м.
Колодцы водопроводные Ø2000 - 9 шт..
Колодцы водопроводные Ø1500 - 52 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь 2023г;*
месяц, год
окончание работ *май 2024г;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 месяца;*
фактически, месяц: *месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100 %* и фактически применено *99 %* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство водопроводных сетей жилого массива Строитель (Строитель,Горняк,Фосфорит) г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «УниверсалСтройСервис»

*директор Момбеков Жанболат Аскарович*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі УниверсалСтройСервис Товарищество ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан