Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт нежилого административного здания Еркиншиликского сельского дома культуры, расположенный по адресу: ул. Сарыжайлау, д.20 в селе Еркиншилик, Ерейментауского района Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
220440003539	140240015677			46	27.06.2023г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт нежилого административного здания Еркиншиликского сельского дома культуры, расположенный по адресу: ул. Сарыжайлау, д.20 в селе Еркиншилик, Ерейментауского района Акмолинской области	**566 758 092,32**	**392 758 092,32**	**105 838 092,33**				**11 339 795,61**	**105 838 092,33**

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"
БИН 140240015677

Директор_____ **Байысбаев Е. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт_____ **Каменов Н.**
ИИН 630101308302
аттестат №KZ05VJE00073924 от 25.04.2022г.
аттестат №KZ20VJE00073557 от 11.04.2022г.
аттестат №KZ11VJE00064213 от 06.04.2021г.

Заказчик:
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539

Руководитель_____ **Барлыбаев С. И.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"

БИН 220440003539, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121, тел 23032 30800

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK"

БИН 140240015677, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18, тел 87011010200

Наименование объекта: Капитальный ремонт нежилого административного здания Еркиншиликского сельского дома культуры, расположенный по адресу: ул. Сарыжайлау, д.20 в селе Еркиншилик, Ерейментауского района Акмолинской области

Договор подряда №46 от 27 июня 2023г.

Акт выполненных работ №8
за сентябрь 2024 года
от 11 сентября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			УСИЛЕНИЕ СТЕН/7шт/									
1	73	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**14**	**93,54**	**0,97**	**1310**	**14**	**--**	**933**	**2423**
						92,57	**--**	**1296**	**--**		**179**	
2	74	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**14**	**179,92**	**1,86**	**2519**	**26**	**--**	**1795**	**4659**
						178,06	**--**	**2493**	**--**		**345**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	75	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0161	533652,77	3464,93	8592	56	--	7790	17692
						530187,84	1504,73	8536	24		1311	
4	76	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0161	394084,00	--	6345	--	6345	--	6853
						--	--	--	--		508	
5	77	С1236-202-0214 236-202-0214 РСНБ РК 2022	Краска эпоксидная двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, бетонных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей	кг	49	4921,00	--	241129	--	241129	--	260419
						--	--	--	--		19290	
6	78	С1236-202-0208 236-202-0208 РСНБ РК 2022	Краска эпоксидная двухкомпонентная на основе аминоаддукта с отвердителем, для стальных и бетонных поверхностей	кг	52,5	4636,00	--	243390	--	243390	--	262861
						--	--	--	--		19471	
			РАЗДЕЛ 3. Фасад									
7	93	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарным панелям и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	253,1	3134,57	18,26	793 360	4 622	43 002	597 358	1 501 975
						2946,41	3,80	745 736	962		111 257	
8	94	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM"	м3	3,3788	43327,00	--	146 393	--	146 393	--	158 105
						--	--	--	--		11 711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	95	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	32,13	213,73	0,30	6 867	10	5 192	1 335	8 858
						51,83	0,14	1 665	4		656	
10	96	С1261-105-0712 261-105-0712 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м 2	м2	33,0968	157	--	5 196	--	5 196	--	5 612
						--	--	--	--		416	
11	97	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель	м2	253,1	10065	--	2 547 452	--	2 547 452	--	2 751 247
						--	--	--	--		203 796	
12	98	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 150х80	шт	745	343	--	255 535	--	255 535	--	275 978
						--	--	--	--		20 443	
13	99	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000	шт	130	3139	--	408 070	--	408 070	--	440 715
						--	--	--	--		32 646	
14	100	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,8х28 премиум цветной	шт	1558	33,30	--	51 881	--	51 881	--	56 032
						--	--	--	--		4 150	
15	101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,2х16 с прессшайбой сос сверлом цветной	шт	2077	9,26	--	19 233	--	19 233	--	20 772
						--	--	--	--		1 539	
16	102	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер фасадный премиум металл профиль 10х100	шт	752	180,00	--	135 360	--	135 360	--	146 189
						--	--	--	--		10 829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Руст 0,08х1,25	шт	35	799,00	--	27 965	--	27 965	--	30 202
						--	--	--	--		2 237	
18	104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка 3,2х8 цветная комбинированная	шт	529	13,30	--	7 036	--	7 036	--	7 598
						--	--	--	--		563	
19	105	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	планка угла наружного 50х50х 3000	шт	19	4225,00	--	80 275	--	80 275	--	86 697
						--	--	--	--		6 422	
20	106	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	планка угла наружного 50х50х 3000	шт	17	4225,00	--	71 825	--	71 825	--	77 571
						--	--	--	--		5 746	
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			2-й этаж									
			Тип КН									
21	153	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	225	743,93	30,64	167 384	6 894	7 706	146 901	339 426
						679,04	15,53	152 784	3 494		25 143	
22	154	С1233-102-0103 233-102-0103 РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	225	5073,00	--	1 141 425	--	1 141 425	--	1 232 739
						--	--	--	--		91 314	
			Тип КН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	158	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	10	743,93	30,64	7 439	306	343	6 528	15 086
						679,04	15,53	6 790	155		1 117	
24	159	С1233-102-0103 233-102-0103 РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	10	5073,00	--	50 730	--	50 730	--	54 789
						--	--	--	--		4 058	
			Прочие работы									
25	170	Е11-150213-0501 1115-0213-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов	м	312,9	1038,12	5,77	324 828	1 805	61 874	209 395	576 963
						834,61	1,90	261 149	595		42 738	
26	171	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	5,2897	19969,00	--	105 630	--	105630	--	114 080
						--	--	--	--		8 450	
27	172	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	39,06	44328,31	12,72	1731464	497	1515936	202129	2088281
						5505,15	--	215031	--		154687	
28	173	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит/АРМСТРОНГ. Устройство	м2	91,5807	2160,65	216,91	197 874	19 865	0	149 894	375 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1943,74	102,18	178 009	9 358		27 821	
29	174	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной АРМСТРОНГ	м2	91,5807	12528,00	--	1 147 323	--	1147323	--	1 239 109
						--	--	--	--		91 786	
30	178	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	20,88	1380,68	8,18	28829	171	8299	19166	51835
						975,03	1,47	20359	31		3840	
31	179	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м2	20,88	33827,00	--	706308	--	706308	--	762813
						--	--	--	--		56505	
32	180	Ц13-290102-0303 1329-0102-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса. Монтаж оборудования	комплект	1	22771,19	--	22771	--	--	13890	39594
						22771,19	--	22771	--		2933	
	181	Прайс-лист	Занавеска антрактно-задвижной (с электроприводом)-Размеры - 15000х6500 мм,Арлекин,занавес, кулиса, падуга	к-т	1	2953125,00	--	2953125	--		--	2953125
						--	--	--	--	2953125	--	
33	182	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45,37	5684,67	22,67	257914	1029	180476	70529	354719
						1684,12	5,59	76409	254		26275	

РАЗДЕЛ 7. Кровля

Водосточная система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	297	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба настенные. Устройство	м желобов	208	7604,28	234,70	1 581 690	48 818	1 262 580	262 609	1 991 846
						1299,48	72,85	270 292	15 153		147 544	
35	300	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	416	1717,00	--	714272	--	714272	--	771414
						--	--	--	--		57142	
36	303	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	220	1426,00	--	313720	--	313720	--	338818
						--	--	--	--		25098	
			РАЗДЕЛ 9. Навес для угля									
37	362	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,072	41535,76	1774,65	2991	128	2722	153	3395
						1956,53	375,25	141	27		251	
38	363	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,5	48915,93	1416,68	24458	708	20401	3304	29983
						6698,63	562,88	3349	281		2221	
39	364	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0024	23464,50	2141,60	56	5	--	49	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						21280,90	928,26	51	2		8	
40	365	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	389901,00	--	936	--	936	--	1011
						--	--	--	--		75	
41	366	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008085	378573,18	2024,70	3061	16	--	2777	6305
						376548,48	878,00	3044	7		467	
42	367	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,27	3533,78	371,11	8022	843	--	6349	15520
						3162,67	166,82	7179	379		1150	
43	368	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,55	48459,82	905,17	220492	4118	185044	29993	270523
						6885,65	358,07	31330	1629		20039	
44	369	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06552	456152,00	--	29887	--	29887	--	32278
						--	--	--	--		2391	
45	370	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,183742	112871,93	19717,83	133611	23340	3531	78539	229122
						90171,98	5984,81	106740	7084		16972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	371	С1214-401-0104 214-401-0104 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	22,5	2819,00	--	63428	--	63428	--	68502
						--	--	--	--		5074	
47	372	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,075208	555187,00	--	41755	--	41755	--	45095
						--	--	--	--		3340	
48	373	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,081312	458447,00	--	37277	--	37277	--	40259
						--	--	--	--		2982	
49	375	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,12186	511898,00	--	62380	--	62380	--	67370
						--	--	--	--		4990	
50	376	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,21716	467809,00	--	101589	--	101589	--	109716
						--	--	--	--		8127	
51	377	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,165072	435218,00	--	71842	--	71842	--	77589
						--	--	--	--		5747	
		ИТОГО по смете 2-1-1:		Тенге								20 419 465

Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов вент.установок П1,П2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	85	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2562,63	69,67	41 002	1 115	22 227	17 642	63 335
						1103,78	21,35	17 660	342		4 692	
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
			П1 Приточная установка									
53	97	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	2525,65	47,09	50513	942	11734	37464	95015
						1891,85	19,59	37837	392		7038	
			П2 Приточная установка									
54	113	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2525,65	47,09	20205	377	4693	14986	38006
						1891,85	19,59	15135	157		2815	
			В1									
55	127	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	2525,65	47,09	50513	942	11734	37464	95015
						1891,85	19,59	37837	392		7038	
			В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	141	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2525,65	47,09	20205	377	4693	14986	38006
						1891,85	19,59	15135	157		2815	
		В3										
57	154	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2525,65	47,09	5051	94	1173	3746	9501
						1891,85	19,59	3784	39		704	
		Естественная вентиляция ВЕ1...ВЕ8										
58	165	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11	2401,49	47,09	26416	517	5089	20605	50783
						1891,85	19,59	20810	215		3762	
59	166	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	2525,65	47,09	30308	565	7041	22478	57009
						1891,85	19,59	22702	235		4223	
		ИТОГО по смете 2-1-2:		Тенге								446 670

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60		E11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1725,91	2,96	60407	103	409	43131	111822
						1711,27	0,29	59895	10		8283	
61	2	E11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1722,47	2,53	51674	76	354	36905	95666
						1708,15	0,43	51244	13		7086	
62	3	C1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	34,65	261,00	--	9044	--	9044	--	9767
						--	--	--	--		723	
63	4	C1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	29,7	443,00	--	13157	--	13157	--	14210
						--	--	--	--		1053	
64	5	E11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3132,44	32,21	31324	322	24401	4840	39058
						660,15	12,14	6601	121		2893	
		Типовая водомерная вставка										
65	19	E11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	31043,22	682,43	31043	682	15062	11140	45558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						15298,98	173,48	15299	173		3375	
66	20	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	70049,00	--	70049	--	70049	--	75653
						--	--	--	--		5604	
67	21	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3337,01	--	3337	--	2889	322	3952
						447,51	--	448	--		293	
68	22	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм/патрубок/	м	0,446	2549,00	--	1137	--	1137	--	1228
						--	--	--	--		91	
69	23	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	640,00	--	128	--	128	--	138
						--	--	--	--		10	
70	24	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065,00	--	2130	--	2130	--	2300
						--	--	--	--		170	
71	25	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
						--	--	--	--		84	
72	26	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2022	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	5669,00	--	1134	--	1134	--	1225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		91	
73	27	С1241-511-0108 241-511-0108 РСНБ РК 2022	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4431,00	--	443	--	443	--	478
						--	--	--	--		35	
74	28	С1242-207-1902 242-207-1902 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R,для воды,пара,нейтральных жидкостей,DN 20	шт.	12	3027,00	--	36324	--	36324	--	39230
						--	--	--	--		2906	
75	29	С1242-207-1903 242-207-1903 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R,для воды,пара,нейтральных жидкостей,DN 25	шт.	4	4486,00	--	17944	--	17944	--	19380
						--	--	--	--		1436	
76	30	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	3121,89	172,40	15609	862	1518	9666	27297
						2645,82	39,18	13229	196		2022	
77	31	С1242-207-1303 242-207-1303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5261,00	--	10522	--	10522	--	11364
						--	--	--	--		842	
78	32	С1242-207-1306 242-207-1306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	17642,00	--	52926	--	52926	--	57160
						--	--	--	--		4234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	33	С1241-210-0801 241-210-0801 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	12	588,00	--	7056	--	7056	--	7620
						--	--	--	--		564	
80	34	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	35	51,00	--	1785	--	1785	--	1928
						--	--	--	--		143	
81	35	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	15	69,00	--	1035	--	1035	--	1118
						--	--	--	--		83	
82	36	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	45	44,00	--	1980	--	1980	--	2138
						--	--	--	--		158	
83	37	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	30	23,00	--	690	--	690	--	745
						--	--	--	--		55	
			Кран пожарный									
84	38	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	23129,33	181,06	138776	1087	127111	7870	158378
						1762,99	58,77	10578	353		11732	
85	39	С1242-204-0906 242-204-0906 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	11243,00	--	67458	--	67458	--	72855
						--	--	--	--		5397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	40	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	12	1006,00	--	12072	--	12072	--	13038
						--	--	--	--		966	
87	41	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	12	548,00	--	6576	--	6576	--	7102
						--	--	--	--		526	
88	42	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	2721,38	42,66	2721	42	15	1931	5024
						2664,32	17,24	2664	17		372	
89	43	С1248-307-0104 248-307-0104 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	1	21152,00	--	21152	--	21152	--	22844
						--	--	--	--		1692	
90	44	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7232,00	--	14464	--	14464	--	15621
						--	--	--	--		1157	
91	51	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,205	91326,99	--	18722	--	430	13170	34444
						89230,96	--	18292	--		2551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	205	126,17	1,57	25864	322	90	18326	47725
						124,16	--	25452	--		3535	
93	53	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,86	355,35	1,55	4570	20	2072	1791	6870
						192,73	0,75	2478	10		509	
94	54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,43	116,48	3,13	633	17	260	258	962
						65,60	0,39	356	2		71	
95	55	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	708,00	--	29028	--	29028	--	31350
						--	--	--	--		2322	
			РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ									
96	63	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2079,36	19,56	62381	587	324	44261	115174
						2048,99	0,14	61470	4		8531	
96	64	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	29,7	261,00	--	7752	--	7752	--	8372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		620	
97	65	С1242-207-1902 242-207-1902 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R,для воды,пара,нейтральных жидкостей,DN 20	шт.	15	3027,00	--	45405	--	45405	--	49037
						--	--	--	--		3632	
98	66	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	8	1407,02	0,16	11 256	1	285	7 898	20 686
						1371,22	0,00	10 970	0		1 532	
99	67	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	9414,00	--	28 242	--	28242	--	30 501
						--	--	--	--		2 259	
100	68	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	11439,00	--	57195	--	57195	--	61771
						--	--	--	--		4576	
101	69	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	39	3082,89	1920,91	120233	74916	--	48869	182630
						1161,98	578,38	45317	22557		13528	
102	70	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	10	51,00	--	510	--	510	--	551
						--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	71	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	69,00	--	690	--	690	--	745
						--	--	--	--		55	
104	72	С1241-210-0801 241-210-0801 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	15	588,00	--	8820	--	8820	--	9526
						--	--	--	--		706	
105	73	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	19,00	--	380	--	380	--	410
						--	--	--	--		30	
106	76	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	6234,30	62,06	12 469	124	204	8 779	22 947
						6070,27	26,03	12 141	52		1 700	
107	79	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	91326,99	--	2740	--	63	1927	5041
						89230,96	--	2677	--		373	
108	80	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	126,17	1,57	3785	47	13	2682	6984
						124,16	--	3725	--		517	
		Бытовая канализация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	86	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
						--	--	--	--		203	
110	87	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510
						--	--	--	--		38	
111	88	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	20	3082,89	1920,91	61658	38419	--	25061	93657
						1161,98	578,38	23240	11568		6938	
112	89	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	3022,00	--	30220	--	30220	--	32638
						--	--	--	--		2418	
113	90	С1241-209-0313 241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х 110 мм	шт.	4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988
						--	--	--	--		888	
114	91	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	1014,00	--	6084	--	6084	--	6571
						--	--	--	--		487	
115	92	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
						--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	93	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
						--	--	--	--		1374	
117	94	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	12	552,00	--	6624	--	6624	--	7154
						--	--	--	--		530	
118	95	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	3857,00	--	7714	--	7714	--	8331
						--	--	--	--		617	
119	96	С1241-230-0102 241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	4	255,00	--	1020	--	1020	--	1102
						--	--	--	--		82	
120	97	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4122,74	128,80	12 368	386	523	8 389	22 419
						3819,82	64,41	11 459	193		1 661	
121	98	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	3	9912,00	--	29 736	--	29736	--	32 115
						--	--	--	--		2 379	
122	99	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	3	5326,00	--	15 978	--	15978	--	17 256
						--	--	--	--		1 278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	100	E11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3376,37	84,69	10129	254	849	6584	18050
						3008,50	39,63	9026	119		1337	
124	101	C1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	3	19691,00	--	59073	--	59073	--	63799
						--	--	--	--		4726	
125	102	C1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14800,00	--	44400	--	44400	--	47952
						--	--	--	--		3552	
126	103	E11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	2586,74	326,07	12934	1630	1608	7554	22128
						1939,29	159,17	9696	796		1639	
127	104	C1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	5	15649,00	--	78245	--	78245	--	84505
						--	--	--	--		6260	
128	105	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,65	116,48	3,13	425	11	175	173	646
						65,60	0,39	239	1		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	106	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,65	159,60	4,08	583	15	463	77	713
						28,80	0,59	105	2		53	
130	107	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	127,76	1,57	5749	71	91	4023	10553
						124,16	--	5587	--		782	
			ИТОГО по смете 2-1-3:	Тенге								2 004 997
			Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 2. Светотехнические изделия									
131	39	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20	846,48	5,84	16 930	117	1 852	10 808	29 955
						748,06	2,51	14 961	50		2 219	
			Молниезащита и заземление									
132	62	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	250	1005,13	33,54	251283	8385	174648	51077	326549
						273,00	10,76	68250	2690		24189	
133	63	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	900	726,52	24,25	653869	21825	351243	206616	929324
						312,00	6,85	280801	6165		68839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	64	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7347,63	265,38	88172	3184	63928	15966	112469
						1755,01	92,93	21060	1115		8331	
135	65	С1261-303-0101 261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель токоотвода	10 шт.	0,5	607,00	--	304	--	304	--	328
						--	--	--	--		24	
136	66	С1261-303-0101 261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель проводника круглого 6-8 мм	10 шт.	50	607,00	--	30350	--	30350	--	32778
						--	--	--	--		2428	
137	67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
						4183,42	785,51	4183	786		791	
138	68	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП У4	шт	1	41615,18	--	41615	--	41615	--	44944
						--	--	--	--		3329	
		ИТОГО по смете 2-1-4:		Тенге								1 487 022
		Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация										
139	9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	8	4097,06	2,62	32 776	21	526	19 660	56 631
						4028,64	0,00	32 229	0		4 195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	11	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	8	332,00	--	2656	--	2656	--	2868
						--	--	--	--		212	
141	20	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	-679,58	341,47	2,72	-232 056	-1 848	-10 710	-158 122	-421 387
						322,99	0,17	-219 498	-116		-31 214	
142	21	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	-180,58	105,00	--	-18 961	--	-18961	--	-20 478
						--	--	--	--		-1 517	
143	22	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 25 мм	м	-499	231,00	--	-115269	--	-115269	--	-124491
						--	--	--	--		-9222	
		ИТОГО по смете 2-1-5:		Тенге								-506 857
		Локальная смета 2-1-6 - Видеонаблюдение										
144	5	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	32	4877,29	63,85	156073	2043	--	94351	270458
						4813,44	20,14	154030	644		20034	
145	6	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	17	32966,00	--	560422	--	560422	--	605256
						--	--	--	--		44834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	7	С1248-402-0201 248-402-0201 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	15	35686,00	--	535290	--	535290	--	578113
						--	--	--	--		42823	
147	8	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2390,28	704,05	2390	704	--	1506	4208
						1686,23	322,29	1686	322		312	
148	9	С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C,32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	120507,00	--	120507	--	120507	--	130148
						--	--	--	--		9641	
149	13	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4028,64	--	4029	--	--	2901	7484
						4028,64	--	4029	--		554	
150	14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
						--	--	--	--		474	
151	18	С1248-404-0203 248-404-0203 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	213748,00	--	213748	--	213748	--	230848
						--	--	--	--		17100	
152	21	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	-615	391,87	4,52	-241003	-2780	-6931	-166557	-440165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						376,08	0,06	-231292	-37		-32605	
153	22	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 20мм х 10 мм	м	-633,45	121,00	--	-76647	--	-76647	--	-82779
						--	--	--	--		-6132	
		ИТОГО по смете 2-1-6:		Тенге								1 309 965

Локальная смета 2-2 - Котельная

РАЗДЕЛ 1. Фундамент под котельный

154	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,34	41535,76	1774,65	97194	4153	88463	3929	109212
						1956,53	375,25	4578	878		8090	
155	2	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,84	48459,82	905,17	331465	6191	278176	35674	396510
						6885,65	358,07	47098	2449		29371	
156	3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39611	389901,00	--	154444	--	154444	--	166799
						--	--	--	--		12355	
157	4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024608	1338195,18	2024,70	32930	50	23614	6687	42787
						376548,48	878,00	9266	22		3169	

РАЗДЕЛ 2. Блочно-модульная котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	5	Ц13-370102-0203 1337-0102-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	89311,53	20189,15	89312	20189	1848	53305	154026
						67275,35	6758,88	67275	6759		11409	
159	6	Прайс-лист	Комплектация блочно-модульной котельной MBFS-C-W-800	к-т	1	29826257,14	--	29826257	--		--	29826257
						--	--	--	--	29826257	--	
			ИТОГО по смете 2-2:	Тенге								30 695 591
			Локальная смета 4-1 - ЭСН									
			Опора освещения со светильником светодиодный консольный СТ-9-3 шт									
160	1	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,5	2623,20	--	9181	--	--	6610	17055
						2623,20	--	9181	--		1263	
161	2	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,975	51547,90	1853,54	153355	5515	122582	19073	186222
						8489,94	414,30	25258	1233		13794	
162	3	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	38661,84	13446,15	270633	94123	13846	144926	448804
						23237,76	5517,38	162664	38622		33245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	4	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	7	104563,00	--	731941	--	731941	--	790496
						--	--	--	--		58555	
164	5	С1247-306-0313 247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	11543,00	--	80801	--	80801	--	87265
						--	--	--	--		6464	
165	6	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	7	8553,12	4837,58	59872	33863	197	27034	93859
						3687,47	1676,51	25812	11736		6952	
~~166~~	7	С1247-103-2603 247-103-2603 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Magnum Street 150, мощность 147 Вт, IP 67	шт.	7	48439,00	--	339073	--	339073	--	366199
						--	--	--	--		27126	
167	8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3796,56	33,81	26576	237	12460	9993	39494
						1982,71	--	13879	--		2926	
168	9	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	7	763,00	--	5341	--	5341	--	5768
						--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	10	С1247-202-0302 247-202-0302 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная	шт.	7	2412,00	--	16884	--	16884	--	18235
						--	--	--	--		1351	
170	11	С1252-207-2617 252-207-2617 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	7	2902,00	--	20314	--	20314	--	21939
						--	--	--	--		1625	
171	12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	247	824,10	437,94	203552	108171	35677	75370	301236
						241,72	182,09	59704	44976		22314	
172	13	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,13	524033,00	--	68124	--	68124	--	73574
						--	--	--	--		5450	
173	14	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,04	624690,00	--	24988	--	24988	--	26987
						--	--	--	--		1999	
174	15	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,077	303475,00	--	23368	--	23368	--	25237
						--	--	--	--		1869	
175	16	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	7	111,00	--	777	--	777	--	839
						--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	17	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,2	7868,00	--	56650	--	56650	--	61182
						--	--	--	--		4532	
177	18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	5171,05	227,44	36197	1592	25050	7225	46895
						1365,01	68,47	9555	479		3474	
178	19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
						4183,42	785,51	4183	786		791	
179	20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф ШУНО 300х300х800 с выключателем	шт	1	142857,14	--	142857	--	142857	--	154286
						--	--	--	--		11429	
180	21	С1247-208-1201 247-208-1201 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ20-11 АС	шт.	1	4849,00	--	4849	--	4849	--	5237
						--	--	--	--		388	
181	22	С1247-211-0701 247-211-0701 РСНБ РК 2022	Фотореле	шт.	1	733,00	--	733	--	733	--	792
						--	--	--	--		59	
182	23	С1247-206-0118 247-206-0118 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	1	8797,00	--	8797	--	8797	--	9501
						--	--	--	--		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
183	24	Е11-010101-0328 1101-0101-0328 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,698	321,16	300,70	7290	6825	--	1538	9534
						20,46	73,63	464	1671		706	
184	25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	0,702	3090,15	--	2169	--	--	1562	4029
						3090,15	--	2169	--		298	
185	26	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,508	56,29	56,29	817	817	--	174	1071
						--	16,68	--	242		79	
186	27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	1224,13	--	1337	--	--	962	2483
						1224,13	--	1337	--		184	
187	28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,696	252,63	121,63	1692	815	--	893	2792
						131,00	54,33	877	364		207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	29	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	340,44	219,58	44257	28545	--	20720	70175
						120,86	100,51	15712	13066		5198	
		ИТОГО по смете 4-1:		Тенге								2 881 861

Локальная смета 6-2-1 - Теплотрасса. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Теплотрасса

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

189	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	56,0466	236,85	224,16	13275	12563	--	2717	17272
						12,69	54,65	711	3063		1279	
190	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7334	3553,67	--	6160	--	--	4435	11443
						3553,67	--	6160	--		848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11	48,26	48,26	531	531	--	113	696
						--	14,30	--	157		52	
			ТЕПЛОТРАССА									
191	4	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,75	9860,32	1567,68	36 976	5 879	26 448	6 530	46 987
						1239,64	632,49	4 649	2 372		3 480	
192	5	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,22	16901,01	3917,32	189 629	43 952	73 325	103 300	316 364
						6448,48	1353,80	72 352	15 190		23 434	
193	6	С1225-202-1106 225-202-1106 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,23	97745,00	--	22 481	--	22481	--	24 279
						--	--	--	--		1 798	
194	7	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,714	122522,00	--	210 003	--	210003	--	226 804
						--	--	--	--		16 800	
195	8	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,18	109887,00	--	129 667	--	129667	--	140 040
						--	--	--	--		10 373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	9	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	8,095	104908,00	--	849 230	--	849230	--	917 168
						--	--	--	--		67 938	
		ИТОГО по смете 6-2-1:		Тенге								1 701 053
		Локальная смета 6-2-2 - Тепловые сети. ТХ										
197	10	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1638026,71	693824,22	147 422	62 444	1 463	72 792	237 832
						927942,40	195388,48	83 515	17 585		17 617	
		ИТОГО по смете 6-2-2:		Тенге								237 832
		Локальная смета 6-3 - НВК										
198	47	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	91326,99	--	9407	--	216	6617	17306
						89230,96	--	9191	--		1282	
199	48	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	103	126,45	1,57	13024	162	74	9208	24010
						124,16	--	12788	--		1779	
		ИТОГО по смете 6-3:		Тенге								41 316
		Локальная смета 7-1 - ГП										
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тип 1 - 1457м2									
200	13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	3526,65	45,53	70 533	911	45 888	17 360	94 921
						1186,71	18,86	23 734	377		7 031	
201	14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,9	59154,00	--	53 239	--	53239	--	57 498
						--	--	--	--		4 259	
			Тип 3 - 84м2									
202	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140,5	3526,65	45,53	495 494	6 397	322 364	121 956	666 845
						1186,71	18,86	166 733	2 650		49 396	
203	24	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,248	59154,00	--	132 978	--	132978	--	143 616
						--	--	--	--		10 638	
			Тип 2 - 40м2									
204	34	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	8728,97	1459,37	17458	2919	14097	832	19 754
						220,80	357,32	442	715		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	35	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	40	1880,12	175,73	75205	7030	1130	49869	135 080
						1676,14	55,44	67045	2218		10006	
206	36	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	40	4355,00	--	174200	--	174200	--	188 136
						--	--	--	--		13936	
			РАЗДЕЛ 3. Благоустройство									
207	39	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	10	59900,00	193,00	599000	1930	569090	20527	669 089
						2798,00	53,00	27980	530		49562	
208	40	У86-010303-0206 8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	10	36873,00	--	368730	--	368730	--	398 228
						--	--	--	--		29498	
209	41	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	408677,00	14022,00	408677	14022	363496	25946	469 393
						31159,00	4877,00	31159	4877		34770	
		ИТОГО по смете 7-1:		Тенге								2 842 560

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

Ограждение лестницы и пандуса
ОГ-1 и ОГ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	1	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка (трехригельные внутри здания)		34,0	22 279,84 2 405,73	5,85 -	757 515 81 795	199 -	675 521 -	96 518 68 323	922 355
			м									
211	2	1107-0519-0202	Поручни из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%		30,0	21 971,73 2 110,95	5,85 -	659 152 63 328	176 -	595 648 -	74 728 58 710	792 590
			м									
212	3	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка (двухригельные - пандус и лестница)		23,0	19 979,84 2 405,73	5,85 -	459 536 55 332	135 -	404 069 -	65 292 41 986	566 814
			м									
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			1-й этаж									
			Тип Д									
213	4	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза		423	523,83 219,40	1,55 0,75	221 580 92 806	656 317	128 118 -	74 499 23 686	319 765
			м2 отделываемой поверхн.									
			Тип Сл									
214	5	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108,00% СП = 8,00%		117,3	11 008,62 1 016,69	36,00 12,63	1 291 311 119 258	4 223 1 481	1167830 -	130 398 113 737	1 535 446
			м2 покрытия									
215	6	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94 %		117,3	1271,79 534,2	19,61 6,18	149 181 62 662	2 300 725	84 219	59 584 16 701	225 466
			м2 стяжки									
			РАЗДЕЛ 7. Кровля									
			Водосточная система									
217	8	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		208,0	2 557 -	- -	531 856	- -	531 856 -	- 42 548	574 404
			м									
218	9	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72,00% СП = 8,00%		137,0	978,08 705,82	0,15 -	133 997 96 697	21 -	37 279 -	69 622 16 290	219 909
			м труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	10	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		137,0	3 310 -	- -	453 470	- -	453 470 -	- 36 278	489 748
			м									
220	11	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		49,0	3 330 -	- -	163 170	- -	163 170 -	- 13 054	176 224
			шт.									
221	12	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%		15,0	5 869,93 5 149,63	531,95 39,18	88 049 77 244	7 979 588	2 826 -	76 276 13 146	177 470
			воронка									
222	13	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		15,0	3 680 -	- -	55 200	- -	55 200 -	- 4 416	59 616
			шт.									
			Наружная облицовка									
223	14	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе - рваный камень		67,0	5 664,85 5 120,12	38,79 22,00	379 545 343 048	2 599 1 474	33 898 -	275 618 52 413	707 576
			м2 поверхности облицовки									
224	15	213-3060107	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 100 мм, серая (стоимость - г. Кокшетау)		67,0	3 814 -	- -	255 538 --	-- --	255 538	-- 20 443	275 981
			м2									
225	16	1115-0107-0105	Стены. Облицовка плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80,00%		6,0	3 088,51 2 686,03	21,88 10,10	18 531 16 116	131 61	2 284 -	12 941 2 518	33 990
			м2 поверхности облицовки									
226	17	1111-0101-2702	Покрытия из плиток для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%		291,0	2 456,08 1 805,63	95,09 50,25	714 719 525 438	27 671 14 623	161 610 -	507 657 97 790	1 320 167
			м2 покрытия									
227	18	прайс-лист	Плитка тротуарная 30х30 толщина 4 см		297,0	3 125,00 -	- -	928 125	- -	928 125 -	- 74 250	1 002 375
			м2									
228	19	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80,00% СП = 8,00%		36,0	1 707,37 1 196,88	45,68 39,36	61 465 43 088	1 644 1 417	16 733 -	35 604 7 766	104 834
			м2 оштукатурив. поверхн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	20	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00% *м2 окрашиваемой поверхн.*		36,0	955,72 689,55	6,95 3,27	34 406 24 824	250 118	9 332 -	19 953 4 349	58 708
			РАЗДЕЛ 9. Навес для угля									
230	21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм *т*		0,21	456 814 -	- -	95 931	-	95 931 -	- 7 674	103 605
			Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация									
231	22	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише *шт.*		5	2721,38 2664,32	42,66 17,24	13 607 13 322	213 86	72	9 654 1 861	25 122
232	23	248-307-0104	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ *шт.*		5	21152 --	-- --	105 760 --	-- --	105760	-- 8 461	114 221
233	24	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 *шт.*		3	7232 --	-- --	21 696 --	-- --	21696	-- 1 736	23 432
			РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ									
234	25	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л *комплект*		2	57 727 -	- -	115 454	- -	- 115 454	- -	115 454
			Бытовая канализация									
235	26	1116-0201-0102	Трубопроводы из ПВХ канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях *м трубопровода*		10,0	1 903,77 1 282,92	63,28 28,29	19 038 12 829	633 283	5 576 -	12 850 2 551	34 439
			Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение									
236	27	247-103-2407	Прожектор D230xH260, IP36W85-265V, RGB,LL-885 (прим.) *шт.*		20	52 887 -	- -	1 057 740	- -	1057740 -	- 84 619	1 142 359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	28	прайс-лист	Computer Table Controller RGBW DMX 512 36 W		1	87 000	-	87 000		87 000	-	93 960
						-	-		-	-	6 960	
			шт									
			Локальная смета 6-2-2 - Тепловые сети. ТХ									
238	29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%		90,016	1 218,86	29,66	109 717	2 670	68 168	36 504	157 919
						431,91	4,14	38 879	373		11 698	
			м2 поверхности									
239	30	241-402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,0 мм		90,0	10 679	-	961 110		961 110	-	1 037 999
						-	-		-	-	76 889	
			м									
240	31	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0		10,0	30 870	-	308 700		308 700	-	333 396
						-	-		-	-	24 696	
			шт.									
			Локальная смета 7-1 - ГП									
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие ПЛОЩАДЬ ФАКТ = 2292м2									
			Брусчатка									
241	32	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		1358	1880,12	175,73	2 553 203	238 641	38 364	1 693 070	4 585 975
						1676,14	55,44	2 276 198	75 288		339 702	
			м2 покрытия									
242	33	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		101	4355	--	439 855	--	439855	--	475 043
						--	--	--	--		35 188	
			м2									
243	34	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017		1 257	5 096	-	6 405 672		6405672	-	6 918 126
						-	-		-	-	512 454	
			м2									
244	35	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/толщ 18 см		595,05	1989,85	356,32	1 184 060	212 028	940822	70 306	1 354 715
						52,45	111,65	31 210	66 437		100 349	
			м2 основания									
245	36	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с		595,05	332,89	41,64	198 086	24 778	173 308	5 848	220 249
						0,00	13,65	0	8 122		16 315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103									
			м2 основания									
			Бетонная площадка									
246	37	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		**40,0**	**41 414,38**	**1 774,65**	**1 656 575**	**70 986**	**1507328**	**84 877**	**1 880 768**
			НР = 91,00% СП = 8,00%			**1 956,53**	**375,25**	**78 261**	**15 010**	**-**	**139 316**	
			м3									
247	38	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**1,12**	**23 464,50**	**2 141,60**	**26 280**	**2 399**	**46**	**22 636**	**52 829**
			НР = 91,00% СП = 8,00%			**21 280,90**	**928,26**	**23 835**	**1 040**	**-**	**3 913**	
			т									
248	39	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**1,12**	**456 152**	**-**	**510 890**		**510 890**	**-**	**551 761**
						-	**-**		**-**	**-**	**40 871**	
			т									

	ИТОГО по акту замены №4:	**Тенге**									**28 784 810**

	ИТОГО:	**Тенге**									**92 346 285**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7 860 322**					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 344 005**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**449 634**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39 169 216**			
	- Оборудования	Тенге						**32 894 836**			
	- Накладные расходы	Тенге								**6 674 088**	
	- Сметная прибыль	Тенге								**4 403 805**	

Всего	**92 346 285**
Временные здания и сооружения 1,5%	891 772
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,2%)	724 119
Итого	**93 962 176**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 221 347**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2022г.					**95 183 523**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539					**99 471 912**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-4 973 615,28				
			Итого в текущих ценах					**94 498 296,72**				
			НДС (12 %)					11 339 795,61				
			Итого					**105 838 092,33**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Construction Group "SAMRUK"
БИН 140240015677

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539

Руководитель _____ **Барлыбаев С. И.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт _____ **Каменов Н.**
ИИН 630101308302
аттестат №KZ05VJE00073924 от 25.04.2022г.
аттестат №KZ20VJE00073557 от 11.04.2022г.
аттестат №KZ11VJE00064213 от 06.04.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ **Атамбаев И. Б.**
ИИН 890201301946, Приказ №59 от 04.09.2023г.