Декларация о соответствии

25 августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Арқа-БД» г.Астана** ул.Шевченко д. 10/2, 24 в лице директора Бейсенбина Б.Д.
по объекту: **« Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения канализации здания КГУ «ОСШ №10 города Темиртау»**
Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел образования города Темиртау» руководитель Әшім Е.М.**
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: Нет
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."**
Утвержден (а) **ГУ «Отдел образования города Темиртау»**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Общеобразовательная средняя школа №10 представляет собой 3-этажное здание сложной формы. Существующие наружные стены крупноблочные панели ,перегородки кирпичные, покрытие выполнено из сборных железобетонных плит, существующая кровля –мягкая, окна –ПВХ, система отопления с АТП , стальные регистры , подвальная разводка из стальных труб.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, педусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **1 июня 2018г.;**

окончание работ: **25 августа 2018 г.**
при продолжительности строительства, месяц : **2мес 25 дней**
по норме или по проекту организации строительства, месяц : **2мес 25 дней**
фактически, месяц: **2мес 25 дней**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик считает объект: **« Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения канализации здания КГУ «ОСШ №10 города Темиртау» , по адресу: город Темиртау, 6микрорайон 49а(1)** готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных ремонтных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)

ТОО «Арка-БД» **директор Бейсенбин Б.Д.**

м.п.