Утверждена
приказом Председателя А[illegible]ства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
Подрядчик: ТОО "Вершина"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап**

просрочена 16 дн
акт приведен 07.08.20

СПРАВКА № 1 от 22 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-июль месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	12 мая 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце за май-июль без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с учетом НДС
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	49 292 197	44 010 890	-	-	-	-	-	-	5 281 307	49 292 197
Итого	49 292 197									
в том числе за май-июль		44 010 890	-	-	-	-	-	-	5 281 307	49 292 197
удержание аванса, согл.договора № 32 от 12 мая 2020 г.										14 787 659
удержание резерва 5%, согл. договору № 32 от 12 мая 2020 г.										2 464 610
Итого к оплате										**32 039 928**
Всего к оплате с НДС	**Тридцать два миллиона тридцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге**									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **А.Б.Шакаргалиев**

Эксперт технического надзора :
ат. № KZ83VJE00050016

_____ **Табаев А.Т.**

Авторский надзор:
ат. № KZ44VJE00046450

Директор "ИМТОРГ"

_____ **Тайнов С.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

_____ **Г.С. Жунусова**

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Договор № 32 от 12 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №1

приемки выполненных работ за май-июль 2020г от 22 июля 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	38359	149,45	141,93	5732889	5444377	–	1128820	7410647
					7,52	33,35	288510	1279296	–	548937	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	1186,36	1807,34	–	2144163	–	–	1543797	3982997
					1807,34	–	2144163	–	–	295037	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	458,94	3212,27	153,79	1474239	70580	968776	449775	2077936
					947,58	42,35	434882	19436	0	153921	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1940,02	715,08	–	1387270	–	–	998835	2576993
					715,08	–	1387270	–	–	190888	
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	36860,4	14,79	14,79	545055	545055	–	145840	746165
					–	5,50	–	202555	–	55272	

1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненног о грунта	36860,4	148,57	72,0	5476350	2653949	–	2875076	9019539
				76,57	31,76	2822475	1170686	–	668114	
	Итого по разделу 1					**25 814 277**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 077 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 713 962				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 671 973				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					968 776				
	- накладные расходы, тенге					7 142 143				
	в т.ч. зарплата, тенге					642 793				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 912 168				
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
88 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,162	271694,66	71920,31	44015	11651	106	35003	85339
				199123,03	19127,57	32258	3099	–	6321	
89 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	163,62	156		25525	–	25525	–	27567
				–		–	–	–	2042	
90 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,3206	288402,86	81339,47	92462	26077	332	72243	177882
				206029,14	21585,38	66053	6920	–	13176	
91 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	323,806	446		144417	–	144417	–	155971
				–		–	–	–	11553	
92 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	3,3419	328543,71	102935,76	1097960	344001	7733	830307	2082528
				223294,04	27669,03	746226	92467	–	154261	
93 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	3375,319	1352		4563431	–	4563431	–	4928506
				–		–	–	–	365075	

Итого по разделу 2					7 45 32					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					844 537					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					381 730					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					102 486					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 741 543					
- накладные расходы, тенге					937 555					
в т.ч. зарплата, тенге					84 380					
- сметная прибыль (8 %), тенге					552 430					
Раздел 3 Колодцы круглые										
125 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	92,69	21317,14	8848,29	1975883	820148	291797	1168117	3395519
				9320,72	3408,98	863938	315978	–	251520	
126 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	52	16230		843960	–	843960	–	911477
				–		–	–	–	67517	
128 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	3487		181324	–	181324	–	195830
				–		–	–	–	14506	
129 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	7925		269450	–	269450	–	291006
				–		–	–	–	21556	
130 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	122	16936		2066192	–	2066192	–	2231487
				–		–	–	–	165295	
132 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	15965		830180	–	830180	–	896594
				–		–	–	–	66414	

134 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	2456	127712	–	127712	–	137929
				–	–	–	–	10217	
135 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	36	32649	1175364	–	1175364	–	1269393
				–	–	–	–	94029	
144 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С2, С5)	т	1,0114	544342	550547	–	550547	–	594591
				–	–	–	–	44044	

Итого по разделу 3	**9 923 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	820 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 336 526
- накладные расходы, тенге	1 168 119
в т.ч. зарплата, тенге	105 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	735 098
Итого по смете	**43 195 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**8 785 775**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**9 915 840**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**3 090 439**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**12 046 846**
- перевозка грузов, тенге	
- накладные расходы, тенге	9 247 816
в т.ч. зарплата, тенге	832 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 199 696
Итого	**43 195 897**
Временные здания и сооружения (2 %)	863 918
Итого	44 059 815
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 599 371
Итого	45 659 186
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	913 184

- в текущих ценах с 01.10.19 г.	**46 57[illegible] 0**
2020 г. - (МРП = 2651 тенге) (Иинф = 1,050)	
- в текущих и прогнозных ценах	**48 900 989**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9	**44 010 890**
НДС (12 %)	5 281 307
Итого	**49 292 197**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **Шакаргалиев А.Б.**

Авторский надзор: Директор "ИМТОРГ"

ат. № KZ44VJE00046450

_____ **Тайнов С.С.**

Эксперт технического надзора :

ат. № KZ83VJE00050016

_____ **Табаев А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО "Вершина".

_____ **Жунусова Г.С.**