Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
Подрядчик: ТОО "Вершина"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап**

СПРАВКА № 2 от 24 августа 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		32	12 мая 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце за август без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
			СМР в сметном базовом уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с учетом НДС
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	89 603 487	35 992 223	35 992 223	35 992 223	-	-	-	-	4 319 067	40 311 290
Наружные сети водопровода по нулевой смете №1	61 692 606	55 082 684	55 082 684	55 082 684	-	-	-	-	6 609 922	61 692 606
Итого	151 296 093									
в том числе за август		91 074 908	91 074 908	91 074 908	-	-	-	-	10 928 989	102 003 896
удержание аванса, согл.договора № 32 от 12 мая 2020 г.										30 601 169
удержание резерва 5%, согл. договору № 32 от 12 мая 2020 г.										5 100 195
Итого к оплате										**66 302 533**
Всего к оплате с НДС	**Шестьдесят шесть миллионов триста две тысячи пятьсот тридцать три тенге**									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **А.Б.Шакаргалиев**

Эксперт технического надзора :
ат. № KZ83VJE00050016
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Табаев А.Т.**

Авторский надзор:
ат. № KZ44VJE00046450
Директор "ИМТОРГ"

_____ **Тайнов С.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

_____ **А.В. Куанышев**

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Договор № 32 от 12 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2020г от 24 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19816,4	149,45	141,93	2961628	2812582	–	583156	3828368
					7,52	33,35	149051	660888	–	283583	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	474,18	3212,27	153,79	1523194	72924	1000947	464711	2146938
					947,58	42,35	449323	20082	0	159032	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2001,62	715,08	–	1431316	–	–	1030547	2658812
					715,08	–	1431316	–	–	196949	
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38030,7	14,79	14,79	562360	562360	–	150465	769850

				–	5,50	–	208979	–	57026	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38030,7	148,57	72,0	5650223	2738211	–	2966359	9305909
				76,57	31,76	2912088	1207855	–	689327	
	Итого по разделу 1					**18 709 877**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 941 778				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 186 079				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 097 804				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 000 947				
	- накладные расходы, тенге					5 195 239				
	в т.ч. зарплата, тенге					467 572				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 385 915				
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
12 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	36	2569,7	173,38	92509	6242	19961	68169	173532
				1841,84	70,86	66306	2551	–	12854	
13 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	36	45947		1654092		1654092	–	1786419
				–		–		–	132327	
17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1142,37	25,92	6854	156	1038	5676	13532
				943,37	12,11	5660	73	–	1002	
18 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	23909		143454	–	143454	–	154930
				–		–	–	–	11476	
19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1905,86	77,75	19059	778	3273	15217	37018

				1500,8	36,3	15008	363	–	2742	
20	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	42079		420790	–	420790	–	454453
					–		–	–	–	33663	
25	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	60737,29	51,86	182212	156	176652	5422	202645
					1801,43	24,21	5404	73	–	15011	
51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0015	967133,25	496254,09	1451	744	28	873	2510
					452163,42	135840,37	678	204	–	186	
55	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2210		6630	–	6630	–	7160
					–		–	–	–	530	
88	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,038	271694,66	71920,31	282019	74653	676	224279	546802
					199123,03	19127,57	206690	19854	–	40504	
89	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1048,38	156		163547	–	163547	–	176631
					–		–	–	–	13084	
90	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3144	288402,86	81339,47	90674	25573	325	70846	174442
					206029,14	21585,38	64776	6786	–	12922	

91	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	317,544	446		141625	–	141625	–	152955
					–		–	–	–	11330	
92	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,5991	328543,71	102935,76	853918	267540	6014	645755	1619647
					223294,04	27669,03	580364	71915	–	119974	
93	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2625,091	1352		3549123	–	3549123	–	3833053
					–		–	–	–	283930	
		Итого по разделу 2					**9 335 729**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					944 886				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					375 841				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 287 228				
		- накладные расходы, тенге					1 036 237				
		в т.ч. зарплата, тенге					93 261				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					691 535				

Раздел 3 Колодцы круглые

126	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	62	16230		1006260	–	1006260	–	1086761
					–		–	–	–	80501	
127	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22502		45004	–	45004	–	48604
					–		–	–	–	3600	

128	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	64	3487	223168	–	223168	–	241021
					–	–	–	–	17853	
129	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	7925	348700	–	348700	–	376596
					–	–	–	–	27896	
130	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	184	16936	3116224	–	3116224	–	3365522
					–	–	–	–	249298	
131	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22565	135390	–	135390	–	146221
					–	–	–	–	10831	
132	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	15965	989830	–	989830	–	1069016
					–	–	–	–	79186	
133	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20749	41498	–	41498	–	44818
					–	–	–	–	3320	
134	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	64	2456	157184	–	157184	–	169759
					–	–	–	–	12575	
144	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С2, С5)	т	1,24478	544342	677588	–	677588	–	731795

	–	–	–	–	54207
Итого по разделу 3		**7 280 114**			
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		0			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 740 846			
- накладные расходы, тенге		0			
в т.ч. зарплата, тенге		0			
- сметная прибыль (8 %), тенге		539 268			
Итого по акту		**35 325 720**			
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**5 886 664**			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**6 561 920**			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**2 199 622**			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**14 029 021**			
- перевозка грузов, тенге					
- накладные расходы, тенге		6 231 477			
в т.ч. зарплата, тенге		560 833			
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 616 718			
Итого		**35 325 720**			
Временные здания и сооружения (2 %)		706 514			
Итого		36 032 234			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		1 307 970			
Итого		37 340 204			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		746 804			
- в текущих ценах с 01.10.19 г.		**38 087 009**			
2020 г. - (МРП = 2651 тенге) (Иинф = 1,050)					
- в текущих и прогнозных ценах		**39 991 360**			

Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9	**35 992 223**
НДС (12 %)	4 319 067
Итого	**40 311 290**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **А.Б.Шакаргалиев**

Авторский надзор:
ат. № KZ44VJE00046450

Директор "ИМТОРГ"

_____ **Тайнов С.С.**

Эксперт технического надзора :
ат. № KZ83VJE00050016

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Табаев А.Т.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

_____ **А.В. Куанышев**

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Договор № 32 от 12 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2020г от 24 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить по нулевой смете №1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	м3 грунта	19816,4	164	156	3249886	3091355	0	642051	4203291
					8	37	158531	733206	0	311355	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1225,76	2078	–	2547120	–	–	1833931	4731535
					2078	–	2547127	–	–	350484	
3	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	21042,13	1093	1093	22999051	22999051	0	10999144	36718050
					0	726	0	15276588	–	2719856	

		Итого по разделу 1				**45 652 877**					45652877
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 705 658					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 090 406					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 009 794					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				0					
		- накладные расходы, тенге				13 475 125					
		в т.ч. зарплата, тенге				1 212 761					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 381 695					
	Раздел 3 Колодцы круглые										
4	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	114,076	41859	8953	4775106	1021322	1928683	2193654	7526261
					15999	3425	1825102	390710	–	557501	
5	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	80	10226		818080	–	818080	–	883526
					–		–	–	–	65446	
		Итого по разделу 3				**8 409 787**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 825 102					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 021 322					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				390 710					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 746 763					
		- накладные расходы, тенге				2 193 654					
		в т.ч. зарплата, тенге				197 429					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				622 947					
		Итого по акту				**54 062 664**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				**4 530 759**					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**27 111 728**					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**16 400 504**					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				**2 746 763**					
		- накладные расходы, тенге				**15 668 779**					

в т.ч. зарплата, тенге	**1 410 190**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**4 004 642**
Итого	**54 062 664**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 081 253
Итого	55 143 917
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 001 724
Итого	57 145 641
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 142 913
- в текущих ценах с 01.10.19 г.	**58 288 555**
2020 г. - (МРП = 2651 тенге) (Иинф = 1,050)	
- в текущих и прогнозных ценах	**61 202 983**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9	**55 082 684**
НДС (12 %)	6 609 922
Итого	**61 692 606**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **А.Б.Шакаргалиев**

Эксперт технического надзора :
ат. № KZ83VJE00050016
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Табаев А.Т.**

Авторский надзор:
ат. № KZ44VJE00046450
Директор "ИМТОРГ"

_____ **Тайнов С.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

_____ **А.В. Куанышев**