Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап**

СПРАВКА № 4 от 23 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименован	код
		32	12 мая 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце за ноябрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
			СМР в сметном базовом уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затра на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего к оплате с учетом НДС
				в отчётном месяце	по монтаж оборудова ния					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	245961931,10	96843324,00	96843324,00	96843324,00	-	-	-	-	11621198,88	108464522,88
Наружные сети водопровода по нулевой смете №3	217088400,76	81661936,39	81661936,39	81661936,39	-	-	-	-	9799432,37	91461368,76
Итого	463050332,64									
в том числе за ноябрь		178505260,39	178505260,39	178505260,39	-	-	-	-	21420631,25	199925891,64
удержание аванса, согл.договора № 32 от 12 мая 2020 г.										59977767,49
удержание резерва 5%, согл. договору № 32 от 12 мая 2020 г.										9996294,58
Итого к оплате										**129951829,57**
Всего к оплате с НДС	**Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать девять тенге 57 тиын**									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **А.Б.Шакаргалиев**

Эксперт технического надзора :
ат. № KZ83VJE00050016
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Табаев А.Т.**

Авторский надзор:
ат. № KZ44VJE0004640
Директор "ИМТ.ОРГ"

_____ **Тайнов С.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

_____ **Г.С. Жунусова**

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Договор № 32 от 12 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 23 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21326,00	149,45	141,93	3187247	3026846	–	627581	4120014
					7,52	33,35	160405	711235	–	305186	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	34490,15	179,35	170,32	6185727	5874315	0	1218041	7996069
					9,03	40,02	311412	1380312	–	592301	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17233,68	1506,12	–	25955990	–	–	18688313	48215847
					1506,12	–	25955990	–	–	3571544	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	698,8	3212,27	153,79	2244734	107468	1475097	684845	3163947
					947,58	42,35	662169	29594	0	234366	

6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3590,67	715,08	–	2567616	–	–	1848684	4769604
					715,08	–	2567616	–	–	353304	
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	57140,98	14,79	14,79	844944	844944	–	226073	1156697
					–	5,50	–	313990	–	85681	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57140,98	148,57	72,0	8489435	4114151	–	4456942	13982087
					76,57	31,76	4375399	1814798	–	1035710	
9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	4445,84	14,79	14,79	65741	65741	–	17590	89997
					–	5,50	–	24430	–	6666	
10	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4445,84	7,3	7,3	32457	32457	–	8684	44432
					–	2,71	–	12061	–	3291	
		Итого по разделу 1					**83 538 694**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 032 991				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 065 921				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 286 419				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 475 097				
		- накладные расходы, тенге					27 776 752				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 499 908				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 188 051				
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
12	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2569,7	173,38	5139	347	1109	3787	9641

				1841,84	70,86	3684	142	–	714	
13	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	45947		91894		91894	–	99246
					–		–		–	7352	
17	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1142,37	25,92	9139	207	1385	7567	18043
					943,37	12,11	7547	97	–	1337	
18	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	23909		191272	–	191272	–	206574
					–		–	–	–	15302	
19	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	1905,86	77,75	34305	1400	5892	27391	66632
					1500,8	36,3	27014	653	–	4936	
20	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	42079		757422	–	757422	–	818016
					–		–	–	–	60594	
21	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2479	129,6	2479	130	334	2055	4897
					2015,33	60,53	2015	61	–	363	
22	2304-0102-1908	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57381		57381	–	57381	–	61971
					–		–	–	–	4590	
23	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2796,8	181,4	2797	181	469	2209	5406

				2146,2	84,8	2146	85	–	400	
24	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70771		70771	–	70771	–	76433
					–		–	–	–	5662	
25	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	60737,29	51,86	60737	52	58884	1807	67548
					1801,43	24,21	1801	24	–	5004	
26	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	335	1352,73	892,36	453165	298941	–	227603	735229
					460,37	229,34	154224	76829	–	54461	
28	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	778		2334	–	2334	–	2521
					–		–	–	–	187	
29	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1411		8466	–	8466	–	9143
					–		–	–	–	677	
31	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3037		6074	–	6074	–	6560
					–		–	–	–	486	
32	2302-0303-4124	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 160х3/4"ВР, 160х1 1/2"ВР	шт.	4	7674		30696	–	30696	–	33152
					–		–	–	–	2456	
33	2302-0303-4125	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 160х2"ВР	шт.	1	7693		7693	–	7693	–	8308
					–		–	–	–	615	
34	2302-0302-4724	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 140х1 1/2"ВР, 140х1 1/2"ВР, 140х2"ВР	шт.	70	6740		471800	–	471800	–	509544
					–		–	–	–	37744	

36 2302-0302-4714	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 110x3/4"ВР, 110x1 1/2"ВР, 110x2"ВР	шт.	236	3255		768180	–	768180	–	829634
				–		–	–	–	61454	
41 2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2869		14345	–	14345	–	15493
				–		–	–	–	1148	
43 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 38 шт)	шт.	14	1369		19166	–	19166	–	20699
				–		–	–	–	1533	
45 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 263 шт)	шт.	40	2623		104920	–	104920	–	113314
				–		–	–	–	8394	
46 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	1164,96	64,39	13980	773	887	12197	28270
				1026,66	–	12320	–	–	2094	
47 2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 50 шт)	шт.	36	3339		120204	–	120204	–	129820
				–		–	–	–	9616	
51 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,4976	967133,25	496254,09	481246	246936	9313	289665	832583
				452163,42	135840,37	224997	67594	–	61673	
58 2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	499	517		257983	–	257983	–	278622
				–		–	–	–	20639	

59 2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	909		3636	–	3636	–	3927
				–		–	–	–	291	
61 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789		5789	–	5789	–	6252
				–		–	–	–	463	
65 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578	–	11578	–	12504
				–		–	–	–	926	
72 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73	892,36	10822	7139	–	5463	17587
				460,37	229,34	3683	1835	–	1303	
77 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	922		3688	–	3688	–	3983
				–		–	–	–	295	
79 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1959		3918	–	3918	–	4231
				–		–	–	–	313	
81 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1548		1548	–	1548	–	1672
				–		–	–	–	124	

88 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,7447	271694,66	71920,31	474026	125479	1136	376974	919080
				199123,03	19127,57	347410	33372	–	68080	
89 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1762,147	156		274895	–	274895	–	296887
				–		–	–	–	21992	
90 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7068	288402,86	81339,47	203843	57491	731	159269	392161
				206029,14	21585,38	145621	15257	–	29049	
91 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	713,868	446		318385	–	318385	–	343856
				–		–	–	–	25471	
92 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,277	328543,71	102935,76	91007	28513	641	68822	172614
				223294,04	27669,03	61852	7664	–	12786	
93 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	279,77	1352		378249	–	378249	–	408509
				–		–	–	–	30260	
94 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,121	431235,12	145627,3	52179	17621	726	38238	97650
				279603,93	39601,72	33832	4792	–	7233	
96 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	33,633	2843		95619	–	95619	–	103268
				–		–	–	–	7649	

97	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,7007	53774,45	–	306552	–	9443	294138	648745
					52117,99	–	297109	–	–	48055	
98	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,8609	58715,65	–	461558	–	51863	405597	936528
					52118	–	409694	–	–	69372	
99	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,5027	77701,91	–	116763	–	22782	93041	226588
					62541,49	–	93981	–	–	16784	
124	2401-0201-0146	Указатель пожарного гидранта (прим)	шт.	55	2491		137005	–	137005	–	147965
					–		–	–	–	10960	

Исключить объемы работ, ошибочно отраженные в акте выполненных работ
Акт №4 за сентябрь

42	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-5	512,83	28,99	-2564	-145	-106	-2290	-5243
					462,72	–	-2314	–	–	-388	
44	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-76	986,8	57,96	-74997	-4405	-4654	-65278	-151497
					867,6	–	-65938	–	–	-11222	
48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-18	1502,35	108,03	-27042	-1945	-1674	-23407	-54485
					1301,4	12,1	-23425	-218	–	-4036	
49	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 22 шт)	шт.	-12	4471		-53652	–	-53652	–	-57944
					–		–	–	–	-4292	

52	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	-3	827	-2481	–	-2481	–	-2679
					–	–	–	–	-198	
55	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-6	2210	-13260	–	-13260	–	-14321
					–	–	–	–	-1061	
62	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-3	3014	-9042	–	-9042	–	-9765
					–	–	–	–	-723	
67	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-1	4343	-4343	–	-4343	–	-4690
					–	–	–	–	-347	
		Итого по разделу 2				**9 430 682**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 737 255				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				778 714				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				208 186				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 291 294				
		- накладные расходы, тенге				1 924 848				
		в т.ч. зарплата, тенге				173 236				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				698 569				

Раздел 3 Колодцы круглые

126 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	16230		113610	–	113610	–	122699
				–		–	–	–	9089	
129 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7925		39625	–	39625	–	42795
				–		–	–	–	3170	
132 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15965		111755	–	111755	–	120695
				–		–	–	–	8940	
134 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2456		17192	–	17192	–	18567
				–		–	–	–	1375	
137 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=398,000;	м2	53,51	28606,13	2113,2	1530714	113077	1352214	79858	1739418
				1222,62	435,6	65422	23309	–	128846	
138 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=398,000;	м2	53,51	786		42059	–	42059	–	45424
				–		–	–	–	3365	
139 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=398,000;	м2 покрытия по фермам	53,51	1962,39	516,65	105007	27646	75093	7878	121917
				42,39	121,2	2268	6485	–	9031	
140 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	53,51	1494	1,99	79944	106	953	71036	163058
				1474,2	0,83	78884	44	–	12078	
142 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	278	295		82010	–	82010	–	88571
				–		–	–	–	6561	

143	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=398,000;	т	0,1358	276039		37486	–	37486	–	40485
					–		–	–	–	2999	
144	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С2, С5)	т	0,13288	544342		72334	–	72334	–	78121
					–		–	–	–	5787	
145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	113,18	73,48	1,62	8316	183	5452	1869	11000
					23,69	0,24	2681	27	–	815	

Исключить объемы работ, ошибочно отраженные в акте выполненных работ
Акт №2 за август

130	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-28	16936		-474208	–	-474208	–	-512145
					–		–	–	–	-37937	

Итого по разделу 3	**2 080 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 475 576
- накладные расходы, тенге	160 641
в т.ч. зарплата, тенге	14 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 119
Итого по акту	**95 049 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**35 919 503**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**14 985 649**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**4 524 471**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**7 241 967**
- накладные расходы, тенге	29 862 241
в т.ч. зарплата, тенге	2 687 602

- сметная прибыль (8 %), тенге	7 040 739
Итого	**95 049 981**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 901 000
Итого	96 950 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 519 322
Итого	100 470 302
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 009 406
- в текущих ценах с 01.10.19 г.	102 479 708
2020 г. - (МРП = 2651 тенге) (Иинф = 1,050)	
- в текущих и прогнозных ценах	107 603 693
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9	96 843 324,00
НДС (12 %)	11 621 198,88
Итого	108 464 522,88

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

А.Б.Шакаргалиев

Эксперт технического надзора :

ат. № KZ83VJE00050016

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Табаев А.Т.

Авторский надзор:

ат. № KZ44VJE00046450

Директор "ИМТОРГ"

Тайнов С.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

Г.С. Жунусова

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Договор № 32 от 12 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство разводящих сетей в селе Коктобе Майского района с подключением к Майскому групповому водоводу, 2 очередь 1 пусковой комплекс 2 этап

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г от 23 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить по нулевой смете №3									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8798	149,45	141,93	1314892	1248719	0	258904	1699701
					7,52	33,35	66170	293419	0	125904	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	м3 грунта	9667	164	156	1585388	1508052	0	313211	2050487
					8	37	77336	357679	0	151888	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	362,8	2078	–	753897	–	–	542811	1400445
					2078	–	753904	–	–	103737	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15;	м3 грунта	2227	1732	–	3857164	–	–	2777157	7165067
					1732	–	3857164	–	–	530746	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	215,96	3212,27	153,79	693735	33213	455878	211651	977817
					947,58	42,35	204643	9146	0	72431	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	593,9	715,08	–	424686	–	–	305774	788897
					715,08	–	424686	–	–	58437	
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11284	14,79	14,79	166857	166857	–	44644	228421
					–	5,50	–	62006	–	16920	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11284	148,58	72,00375	1676529	812490	0	880161	2761226
					76,57	31,7625	864038	358408	–	204535	
9	1123-0101-0101	Песчаная подсыпка под действующие коммуникации . Устройство НР = 99 %	м3 основания	1157,5	3212,27	153,79	3718203	178012	2443367	1134386	5240795
					947,58	42,35	1096824	49020	0	388207	
10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	12256,7	1093	1093	13396573	13396573	0	6406742	21387580
					0	726	0	8898364	–	1584265	
11	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении с телефонной канализацией. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	2550	5473,77	1278,59	13958114	3260405	7678407	3927163	19316098
					1184,04	371,58	3019302	947529	0	1430822	

12	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П, 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
			т	0,344	308966		106284	–	106284	–	114787
					–		–	–	–	8503	
13	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			т	0,18	209373		37687	–	37687	–	40702
					–		–	–	–	3015	
		Итого по разделу 1					**63 172 022**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 364 068				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 604 321				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 975 571				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 721 624				
		- накладные расходы, тенге					16 802 604				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 512 234				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 679 409				
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,7953	271694,66	71920,31	1302857	344879	3123	1036111	2526086
					199123,03	19127,57	954855	91722	–	187117	
2	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;									
			м	4843,253	156		755547	–	755547	–	815991
					–		–	–	–	60444	
3	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0969	288402,86	81339,47	27946	7882	100	21835	53764
					206029,14	21585,38	19964	2092	–	3983	
4	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;									
			м	97,869	446		43650	–	43650	–	47142

					–		–	–	–	3492	
5	2301-0501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;	м	88,577	2163		191592	–	191592	–	206919
					–		–	–	–	15327	
6	1122-0901-0201	Задвижки или краны стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1033	1458	78	1506114	80574	174577	1275269	3003894
					1211	36	1250963	37188	–	222511	
7	2304-0905-1010	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	3347		103757	–	103757	–	112058
					–		–	–	–	8301	
8	2304-0905-1009	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	503	1913		962239	–	962239	–	1039218
					–		–	–	–	76979	
9	2304-0905-1007	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	499	829		413671	–	413671	–	446765
					–		–	–	–	33094	
10	счет	Муфта ПЭ компрессионнная	шт.	499	342,86		171086	–	171086	–	184773
					–		–	–	–	13687	
11	2302-0303-4125	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 63x1 1/4"ВР	шт.	12	1300		15600	–	15600	–	16848
					–		–	–	–	1248	
12	2302-0303-4125	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 63x2"ВР	шт.	2	1300		2600	–	2600	–	2808
					–		–	–	–	208	
13	счет	Седелка для труби ПЭ с резьбовым отводом 160x1 1/4"ВР	шт.	1	1879,5		1879	–	1879	–	2030
					–		–	–	–	150	

14	2302-0303-2408	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2063		2063	–	2063	–	2228
					–		–	–	–	165	
15	1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	59	10479,78	7351,85	618307	433759	3408	410851	1111491
					3070,17	3963,75	181140	233861	–	82333	
16	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	59,236	19337		1145447	–	1145447	–	1237082
					–		–	–	–	91636	
17	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	59	1298,4	7,3	76606	431	15924	59771	147287
					1021,2	2,1	60251	124	–	10910	
18	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	59	1352		79768	–	79768	–	86149
					–		–	–	–	6381	
19	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	6	8153,67	4064	48922	24384	7980	23628	78354
					2759,67	1218,17	16558	7309	–	5804	
20	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 133 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	13362	6947	13362	6947	2489	5886	20787
					3926	2019	3926	2019	–	1540	
21	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	13362	6947	13362	6947	2489	5886	20787

					3926	2019	3926	2019	–	1540	
22	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,519	967133,25	496254,09	501942	257556	9713	302122	868390
					452163,42	135840,37	234673	70501	–	64325	
23	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (гильзы)	т	0,819	340991		279272	–	279272	–	301613
					–		–	–	–	22342	
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников и пожарных подставок НР = 99 %	т фасонных частей	0,825	967133,25	496254,09	797885	409410	15440	480252	1380388
					452163,42	135840,37	373035	112068	–	102251	
25	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	4,8922	53774,45	–	263075	–	8104	252422	556737
					52117,99	–	254972	–	–	41240	
26	счет	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	518	2678,57		1387500	–	1387500	–	1498500
					–		–	–	–	111000	
27	счет	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d=25 мм (d=15 мм)	шт.	518	726,79		376475	–	376475	–	406593
					–		–	–	–	30118	
28	счет	Муфта ПЭ компрессионная с нарезной резьбой 32х1/2"	шт.	518	342,86		177600	–	177600	–	191808
					–		–	–	–	14208	
29	счет	Кран шаровый д15 вн-нар (с бабочкой)1/2"	шт.	518	980,36		507825	–	507825	–	548451
					–		–	–	–	40626	
30	счет	Отвод 90 ПЭ компрессионный д32мм	шт.	351	646,43		226896	–	226896	–	245048
					–		–	–	–	18152	
31	счет	Резьба приварная д25	шт.	76	107		8132	–	8132	–	8783

						–	–	–	–	651
	Итого по разделу 3						**17 168 773**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 350 336			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 572 769			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						558 904			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 095 947			
	- накладные расходы, тенге						3 874 034			
	в т.ч. зарплата, тенге						348 663			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 271 761			
	Раздел 3 Колодцы									
1	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,477	41859	8953	522277	111707	210950	239931	823185
					15999	3425	199620	42734	–	60977	
2	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	7	10226		71582	–	71582	–	77309
					–		–	–	–	5727	
3	счет	Подставка пожарная фланцевая ППФ стальная	шт.	55	87500		4812500	–	4812500	–	5197500
					–		–	–	–	385000	
4	2113-0805-0201	Войлок строительный (на 1 м2=0,00452)	т	0,254	402916		102341	–	102341	–	110528
					–		–	–	–	8187	
5	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (на 1 м2 = 0,0107 т)	т	0,602	313967		189008	–	189008	–	204129
					–		–	–	–	15121	
	Итого по разделу 3						**6 412 650**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						199 620				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 386 380
- накладные расходы, тенге	239 931
в т.ч. зарплата, тенге	21 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	475 011
Итого по смете	**86 753 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**13 914 024**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**22 288 797**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**11 577 208**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**23 203 951**
- накладные расходы, тенге	**20 916 569**
в т.ч. зарплата, тенге	**1 882 491**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**6 426 181**

ВСЕГО Добавить:	**Тенге**				**86753445**				

Исключить объемы работ, ошибочно отраженные в акте выполненных работ
Акт №5 за сентябрь

Раздел 3 Колодцы круглые

6 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	-53	115369	-6114557	–	-6114557	–	-6603722
				–	–	–	–	-489165	

Итого по разделу 3	**-6 603 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-6 114 557
- накладные расходы, тенге	0
в т.ч. зарплата, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	-489 165
Итого	**80 149 723**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 602 994

Итого	81 752 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 967 624
Итого	84 720 341
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 694 407
- в текущих ценах с 01.10.19 г.	**86 414 748**
2020 г. - (МРП = 2651 тенге) (Иинф = 1,050)	
- в текущих и прогнозных ценах	90 735 485
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9	81 661 936,39
НДС (12 %)	9 799 432,37
Итого	91 461 368,76

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

_____ **А.Б.Шакаргалиев**

Эксперт технического надзора :
ат. № KZ83VJE00050016

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Табаев А.Т.**

Авторский надзор:
ат. № KZ44VJE00046450

Директор "ИМТОРГ"

_____ **Тайнов С.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "Вершина"

_____ **Г.С. Жунусова**