Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «09» августа 2019 года
№ 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«31» 05 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМК-Атамекен», г. Актау, юр.адрес: Республика Казахстан. Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №9, здание №43**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кіндібек Ернат Өрменұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в мкр. Акбулак города Жанаозен»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» в лице руководителя Манкешова А.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный Центр»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	1	1	1	1
Площадь участка	га	0,4875	0,4875	0,4875	0,4875
Площадь застройки	м²	1009,86	1009,86	1009,86	1009,86
Общая площадь здания	м²	775,46	775,46	775,46	775,46
Полезная площадь здания	м²	706,85	706,85	706,85	706,85
Расчетная площадь здания	м²	481,22	481,22	481,22	481,22
Подземная часть	м²	-	-	-	-

Строительный объем	м³	3358,72	3358,72	3358,72	3358,72
Продолжительность строительства	мес.	7	7	7	7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается строительство:

- *Строительство здание врачебной амбулаторий;*
- *Котельная Буран-Бойлер.*
- *Дизельный генератор.*
- *ГРПН.*

Здание врачебной амбулатории одноэтажное, состоит из двух прямоугольных блоков с размерами в осях 47.4х14.90м и 8.200х14.0м. Высота этажа 3м от пола до потолка. Функционально здание разделено на три части: в центральной части расположена вестибюльная групп с гардеробной, регистратурой, аптечным пунктом и кабинетом доврачебного приема.

В левой части здания расположены помещения администрации и персонала, процедурные кабинеты, кабинет здорового ребенка с картотекой и прививочным кабинетом, с самостоятельным входом, что позволяет избежать пересечения потоков.

В правой части здания расположены кабинеты врачей общей практики, кабинеты узких специалистов и лаборатория с самостоятельным входом. Дневной стационар, кабинет физиотерапии, процедурный кабинет расположены в отдельном блоке с самостоятельным входом. Предусмотрены санузлы для посетителей, для инвалидов и отдельно для персонала.

Ограждающие конструкции – несущие стены из камня ракушечника с монолитными сердечниками, толщиной 390 мм М-35 СОМЛ/35 по Госту 4001-2013 с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами на основе базальтового волокна.

Внутренние несущие стены – из камня ракушечника толщиной 390мм, Внутренние перегородки, из камня ракушечника и кирпича толщиной 120 мм.

Кровля – чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие кровли – металочерепица. Наружная отделка здания – декоративная штукатурка по сетке с окраской фасадными красками.

Внутренняя отделка – штукатурка, Водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой. Полы – гомогенные синтетические, керамическая плитка.

Проектом учтены специфические особенности людей, относящихся к маломобильной группе населения. Для них предусмотрены пандусы, а также разработаны полы без порогов и перепадов. В проекте запроектированы специальный санузел для инвалидов.

Конструктивные решения.

Фундаменты – перекрестно – ленточные. Фундаменты разработаны в монолитном варианте из тяжелого бетона класса В20.

Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 160 мм тяжелого бетона класса В25. Стены наружные – толщиной 390 мм из камня ракушечника 1/СОМЛ/35 по Гост 4001-2013 на цементно-песчаном растворе М-50. Перегородки внутренние - 100 мм и 190 мм из камня ракушечника по 1/СОМЛ/35 Госту 4001-2013 на цементно-песчаном растворе М-50.

Перемычки монолитные железобетонные толщиной 140 мм из тяжелого бетона класса В15. Крыша – чердачная. Покрытие кровли – металлочерепица по деревянным стропильным конструкциям.

Котельная запроектировано модульно-блочный «Буран-Бойлер» с размерами на плане 9,0х3,4 м. Котельная «Буран-Бойлер» модульно-блочный монтируется на фундамент.

Вокруг территории ограждается металлическим ограждением из квадратных труб по металлическим столбам. Ограждение из квадратных труб по Госту 8639-82. Стойки ограждения из квадратных труб по Госту 8639-82. Фундаменты под стоек из монолитного бетона кл.В- 12,5.

Технологическая часть:

Оснащение помещений принято в соответствии с приказом Министра Здравоохранения "Об утверждении минимальных стандартов оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения". Расчетное количество персонала врачебной амбулатории – 30 чел в смену. Режим работы 8 часов.

Проектом учтены специфические особенности людей, относящихся к маломобильной группе населения, предусмотрены:

- *пандус при входе в здание;*
- *санузел для инвалидов;*
- *проходы между оборудованием и коридоры учитывают эргонометрические параметры;*
- *проходы между оборудованием и коридоры учитывают эргонометрические параметры;*

– полы без порогов и перепадов.

Проектируемый объект – экологически чистый. Производственные процессы, установленное технологическое оборудование проектируемого объекта не являются источниками шума, вредных выбросов в атмосферу и стоки.

Внутренний водопровод и канализация:

Система водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственно – питьевые нужды работников здания и технологические нужды. На вводе, в помещении теплового пункта, установлен прибор учета холодной воды Ø20 мм.

Для бесперебойной подачи воды проектом предусмотрен емкость V=2м3. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком первого этажа. Стояки, магистральные трубопроводы и разводящие трубопроводы запроектированы из полипропиленовых труб с номинальным давлением 20 бар.

Система горячего водоснабжения - открытая, с отбором горячей воды из тепловых сетей. Сети системы горячего водоснабжения запитываются непосредственно от теплового пункта расположенного на отм. 0.000.

Бытовая канализация:

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации. Магистральные трубопроводы бытовой канализации монтируются в полу первого этажа.

Отопление и вентиляция:

В помещениях амбулатории предусмотрено водяное отопление местными нагревательными приборами. Система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя. Трубопроводы выполнены из полипропиленовых, стальных водогазопроводных и электросварных труб.

Вентиляция амбулатории приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Организация воздухообмена сверху – вверх. Подача воздуха с кратностью воздухообмена более 1.5 производится непосредственно в рабочие помещения, менее 1.5 из коридора через не плотности дверных проемов. Удаление воздуха из кабинетов специалистов и администрации осуществляется посредством систем с естественным побуждением. При преобладании вытяжки над притоком предусмотрено удаление воздуха системами с механическим побуждением.

Приточные установки гигиенического исполнения снабжены карманными фильтрами, секциями шумоглушения и подогрева воздуха для холодного периода года. Фильтрация двухступенчатая в фильтрах класса G3 и F5.

Электроснабжение и электрооборудование:

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники врачебного амбулатория относятся к потребителям II категории.

Питание электроприемников выполняется по трехфазной 5-проводной электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью система (TN-C-S). Электроснабжение осуществляется по двум взаиморезервируемым линиям от местных электрических сетей напряжением 380/220В. При невозможности обеспечения здания второй категорией электроснабжения проектом предусмотрена возможность подключения через дизель – генератор расчетной мощностью 150 кВА.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство, состоящее из напольного шкафа с набором аппаратуры, размещаемое в электрощитовой. Для исключения возможности затопления, шкаф ВРУ установить на монтажной раме. В качестве осветительных и силовых щитков приняты щиты АО «Казэлектромонтаж» с аппаратами защиты на отходящих линиях.

Система заземления принята TN-C-S. Проектом предусмотрена основная системы уравнивания потенциалов. На вводе в здание в электрощитовой установлена главная заземляющая шина (ГЗШ) и выполнено повторное заземление присоединением ГЗШ к естественным заземлителям (арматура колонн).

В качестве наружного освещение приняты граненая оцинкованная опора осветительная с светодиодный светильниками типа Керемет 150Вт. Наружное освещение управляется от фотореле встроенным в ЯОУ (ящик управления наружным освещением).

Системы связи:

Проектом предусматриваются следующие виды связи и сигнализации: охранно-пожарна сигнализация, телефонизация + компьютерная сеть (СКС), радиофикация, часофикация и система оповещения пациентов об освобождении кабинетов.

Структурированная кабельная сеть. Для обеспечения информационно-техническими системами, в частности локально-вычислительной сетью (ЛВС), и других средство связи проектом предусматривается структурированная кабельная система (СКС) категории 6, которая включает в

себя систему телекоммуникационных кабелей, соединительных шнуров и коммутационного оборудования.

Телефонизация предусматривается от городской телефонной сети. Точкой подключения сети абонентского доступа служит проектируемый телекоммуникационный шкаф, устанавливаемый в кабинете информатизации.

Для обеспечения здания информационно-техническими системами, в частности локальной вычислительной сетью (ЛВС), и других средств связи проектом предусматривается структурированная кабельная система (СКС) категории 6, которая включает в себя систему телекоммуникационных кабелей, соединительных шнуров и коммутационного оборудования.

Проектом предусмотрена система часофикации здания. Первичные часы установлены в кабинете информатизации. Вторичные часы устанавливаются по всему зданию с таким расчетом, чтобы была обеспечена визуальная доступность часов как для пациентов, так и для сотрудников.

Охранно-пожарная сигнализация:

В соответствии с п.2.4.1 СН РК 2.02-11-2002 здание подлежит оборудованию пожарной сигнализацией. В качестве приемно – контрольного прибора (далее - ППК) для системы пожарной сигнализации используется ППК с выносной клавиатурой "Гранд Магистр" исполнения на 24 контролируемых шлейфа сигнализации с установленными в них пожарными дымовыми и ручными извещателями. ППК устанавливается в вестибюле.*

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2022 г;**
(месяц, год)
окончание работ: **май 2023 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **-;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **-;**
фактически, месяц: **7 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

«Мемлекеттік мүлік кадастры» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕРІ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА
2023 ж. «31» 05
№ 216

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АО „КазТрансГаз Аймак" Джумагалиев Е.Б.
2. „Өзенжолы"-МКК директоры Енсепов Б.С.
3. Рокбаев А.С.
4. „Өзенинвест" МКК директоры Сарыбаев Н.
5. „Казахтелеком" АҚ ІІТҚ басшысы Н. Шилпекулов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ЖТОЗиСП Бурекова А.Ч.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата 30.05.2023г.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в мкр. Акбулак города Жанаозен»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СМК-Атамекен» директор Кіндібек Ернат Өрменұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Келісілді.
„ӨзенАнерГоСервис"
ӨТБ басшысы
Б. Алданепесов

Келісілді:
„Өзенжолы"-МКК
ӨТБ басшысы
С. Дюсубаев

Келісілді.
„Өзенинвест" МКК
ӨТБ басшысы
Н. Сарыбаев

Келісілді
„Казахтелеком" АҚ
ІІТҚ басшысы
Н.Х. Шилпекулов

Согласовано
Н.спец по сбыту газа
Жонгобай М.А.